CONTRATO No. 4600105383 de 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAXOS 2025-1
NIT:	901.967.157.6
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS A LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y MOTOCICLETAS DE ENTIDADES DISTRITALES-Lote 3
VALOR INICIAL:	MIL SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($1.065.841.461) INCLUIDO IVA
ADICION N°1:	NO SE HAN REALIZADO ADICIONES
DURACIÓN INICIAL:	SEIS (6) MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025
AMPLIACIÓN N°1	POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES, DESDE EL PRIMERO (01) AL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN N°2	POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE
DURACIÓN INICIAL MÁS AMPLIACIONES:	OCHO (8) MESES
SUSPENSIONES:	NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	NO SE HAN PRESENTADO OTRAS MODIFICACIONES AL CONTRATO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

MODIFICACIÓN ACTUAL:	**AMPLIACIÓN No.03:** POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE

ANTECEDENTES:

Mediante el Contrato No. 4600105383 de 2025 celebrado entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Suministros y Servicios y el Consorcio Maxos 2025-1, se presta el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos para el lote 3 (correspondiente a 567 motocicletas varias marcas de entidades distritales incluidas las vinculadas al conglomerado conforme a los documentos del proceso contractual).

Acorde con el cuadro que se relaciona, se muestra el saldo que se tiene para concluir el proceso de mantenimiento de acuerdo con la ampliación 02 solicitada.

- **Tabla 01: Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$1.065.841.461
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$1.065.841.461
Pagos Realizados (Acumulado) al 28/02/2026	$886.536.126
Saldo del contrato al 28/02/2026	$179.305.337
Porcentaje de ejecución financiera	83,18%
Porcentaje de ejecución física	88,47%

Nota: La diferencia evidenciada entre la ejecución física y la ejecución financiera del contrato obedece a que, a la fecha, se han realizado y recibido a satisfacción varios mantenimientos que aún se encuentran pendientes de pago. En consecuencia, la ejecución física resulta superior a la financiera, toda vez que dichos servicios ya fueron efectivamente ejecutados, pero su reconocimiento económico se encuentra sujeto a la liberación de reservas correspondientes que permitan efectuar los pagos respectivos.

Debido a la intervención general que se realizó a las motocicletas adscritas al parque automotor del Distrito en los dos últimos meses de la vigencia anterior con un promedio de $900.000 por motocicleta (ver promedios de pagos en el mes de noviembre-diciembre), se cuenta con un parque automotor funcional en su totalidad y con necesidades de mantenimiento mínimas, algunas rutinas de 3.000 Km (MP) y muy pocas intervenciones menores.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Tabla 03: Órdenes generadas en enero 2026

N°	OT	PLACA	FECHA	VALOR	REQUQERIMIENTO
1	P138365	CQD92	29/01/2026	$ 666.995	Rutina de 3,0000 Km
2	P138371	CQK86	29/01/2026	$ 666.995	Rutina de 3,0000 Km
3	P138370	CQM29	29/01/2026	$ 666.995	Rutina de 3,0000 Km
4	P138369	CQK42	29/01/2026	$ 666.995	Rutina de 3,0000 Km
5	P138368	CQK08	29/01/2026	$ 666.995	Rutina de 3,0000 Km
6	P138367	CQE90	29/01/2026	$ 441.533	Rutina de 3,0000 Km
7	P138363	CPX93	29/01/2026	$ 441.533	Rutina de 3,0000 Km
8	P138364	CQA42	29/01/2026	$ 441.533	Rutina de 3,0000 Km
9	P138366	CQH90	29/01/2026	$ 666.995	Rutina de 3,0000 Km
10	P138331	CQK02	19/01/2026	$ 441.533	Rutina de 3,0000 Km
11	P138326	CQA33	19/01/2026	$ 334.790	Rutina de 3,0000 Km
12	P138328	CQE55	19/01/2026	$ 523.932	Rutina de 3,0000 Km
13	P138327	CQD90	19/01/2026	$ 556.000	Rutina de 3,0000 Km
14	P138329	CQI35	19/01/2026	$ 441.533	Rutina de 3,0000 Km
15	P138330	CQI31	19/01/2026	$ 441.533	Rutina de 3,0000 Km
16	P138325	CQD48	19/01/2026	$ 441.533	Rutina de 3,0000 Km
17	P138300	CQE34	5/01/2026	$ 666.995	Rutina de 3,0000 Km
18	P138301	CQE64	5/01/2026	$ 666.995	Rutina de 3,0000 Km
19	P138302	CQI02	5/01/2026	$ 666.995	Rutina de 3,0000 Km
20	P138306	CQK36	5/01/2026	$ 666.995	Rutina de 3,0000 Km
21	P138296	CPX94	5/01/2026	$ 441.533	Rutina de 3,0000 Km
22	P138303	CQE98	5/01/2026	$ 500.751	Rutina de 3,0000 Km
23	P138305	CQI41	5/01/2026	$ 340.218	Rutina de 3,0000 Km
24	P138299	CQD98	5/01/2026	$ 340.218	Rutina de 3,0000 Km
25	P138304	CQE88	5/01/2026	$ 340.218	Rutina de 3,0000 Km
26	P138298	CQK79	5/01/2026	$ 340.218	Rutina de 3,0000 Km
	P137668	CQE16	6/01/2026	$500.751	Rutina de 3,0000 Km
27	C222998	ADI76C	30/01/2026	$ 2.615.013	Revisar freno trasero

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

28	C222997	CQK57	30/01/2026	$ 596.000	Revisar llanta trasera
29	C222976	CQM53	29/01/2026	$ 132.000	Revisar espejos
30	C223056	CQH97	28/01/2026	$ 460.000	Batería descargada
31	C222981	ADH14C	28/01/2026	$ 41.650	Batería descargada
32	C222982	ADG96C	28/01/2026	$ 460.000	Batería descargada
33	C222983	ADH05C	28/01/2026	$ 460.000	Batería descargada
34	C222823	CQE60	13/01/2026	$ 125.000	Revisar socket de stop
35	C222820	ADF92C	13/01/2026	$ 380.000	Revisar freno delantero
36	C222781	ACZ06C	13/01/2026	$ 450.000	Revisar maletero
37	C222810	CQI51	13/01/2026	$ 460.000	Carga de batería
38	C222787	ADH17C	13/01/2026	$ 280.372	Revisar sistema de frenos
39	C222682	CQE98	5/01/2026	$ 41.650	Carga de batería
40	C222695	ADI46C	5/01/2026	$ 1.280.000	revisar freno trasero
41	C222690	CQI34	5/01/2026	$ 460.000	Revisar batería
42	C222780	ACZ05C	13/01/2026	$ 530.000	Revisar maletero
43	C222779	ACZ04C	13/01/2026	$ 530.000	Revisar maletero
44	C222782	CQA20	13/01/2026	$ 530.000	Revisar maletero
	C220661	CQD86	14/01/2026	$ 499.800	Revisar bomba de combustible
46	C220937	CQE14	15/01/2026	$1.022.990	Revisar sistema de freno y cunas de dirección
47	C221945	CQK96	16/01/2026	$1.527.673	Rev. batería, freno trasero, culatín, radiador y cunas de dirección
48	C220950	CQK85	17/01/2026	$ 1.096.892	Rev bateria, frenos y carburación
49	C220946	CQI25	18/01/2026	$ 41.650	Carga de batería

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

$ 28.000.000

Tabla 04: Órdenes generadas en febrero 2026

N°	OT	PLACA	FECHA	VALOR	REQUQERIMIENTO
1	P138431	CQI34	20/02/2026	$ 445.433	Rutina de 3,0000 Km
2	P138436	CQK03	20/02/2026	$ 670.895	Rutina de 3,0000 Km
3	P138426	CQE26	20/02/2026	$ 500.751	Rutina de 3,0000 Km
4	P138432	CQI19	20/02/2026	$ 500.751	Rutina de 3,0000 Km
5	P138424	CQD87	20/02/2026	$ 500.751	Rutina de 3,0000 Km
6	P138430	CQI05	20/02/2026	$ 500.751	Rutina de 3,0000 Km
7	P138434	CQK05	20/02/2026	$ 340.218	Rutina de 3,0000 Km
8	P138429	CQE68	20/02/2026	$ 340.218	Rutina de 3,0000 Km
9	P138425	CQD95	20/02/2026	$ 594.867	Rutina de 3,0000 Km
10	P138435	CQK54	20/02/2026	$ 289.296	Rutina de 3,0000 Km
11	P138437	CQK63	20/02/2026	$ 923.830	Rutina de 3,0000 Km
12	P138423	CQD82	20/02/2026	$ 582.875	Rutina de 3,0000 Km
13	P138433	CQI39	20/02/2026	$ 582.875	Rutina de 3,0000 Km
14	P138428	CQI12	20/02/2026	$ 314.575	Rutina de 3,0000 Km
15	P138422	CPY71	20/02/2026	$ 582.875	Rutina de 3,0000 Km
16	P138427	CQE75	20/02/2026	$ 287.273	Rutina de 3,0000 Km
17	P138395	CQE14	6/02/2026	$ 488.552	Rutina de 3,0000 Km
18	C223037	CQK08	2/02/2026	$ 90.500	Acodalar ambos rines
19	C223039	CPJ89	2/02/2026	$ 916.811	Revisar: bombillo de direccional, mofle y posapies traseros
20	C223057	ACZ56C	2/02/2026	$ 368.000	Revisar freno trasero
21	C223061	CQD98	2/02/2026	$ 132.500	Revisar bombillo de farola y freno trasero
22	C223041	CQK73	2/02/2026	$ 460.000	Revisar de batería
23	C223038	CQI24	2/02/2026	$ 760.000	Revisar bombillo de farola y posapie trasero lado derecho
24	C223143	ADI93C	15/02/2026	$ 1.235.000	Revisar frenos
25	C223141	CQI07	15/02/2026	$ 35.000	Revisar base de retrovisor izquierdo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

26	C223140	CQI24	16/02/2026	$ 75.000	Revisar neumático trasero
27	C223142	CQI41	15/02/2026	$ 743.660	Revisar llanta trasera
28	C223138	CQD12	15/02/2026	$ 914.290	Revisar kit de arrastre y batería
29	C223136	CQK57	15/02/2026	$ 1.236.000	Revisar frenos
30	C223151	CQI34	15/02/2026	$ 460.000	Carga de batería
31	C223139	CQI14	15/02/2026	$ 1.380.000	Revisar freno trasero y kit de arrastre
32	C223147	CQI06	15/02/2026	$ 540.000	Revisar stop y swiche de freno delantero
33	C223137	CQE80	15/02/2026	$ 180.000	Revisar stop
34	C223218	CQE25	24/02/2026	$ 683.100	Revisar sistema de dirección
35	C223206	CQH88	24/02/2026	$ 1.380.000	Revisar frenos y sistema de dirección
36	C223213	CPY80	24/02/2026	$ 105.882	Revisar guaya acelerador
37	C223216	CQE98	24/02/2026	$ 460.000	Revisar batería
38	C223217	ADI38C	24/02/2026	$ 460.000	Revisar batería
39	C223229	CQK40	24/02/2026	$ 102.941	Revisar bombillo farola
40	C220949	ACZ99C	25/02/2026	$401.545	Revisar sistema de frenos
41	C220852	ADI86C	25/02/2026	$376.555	Revisar sistema de frenos
42	C220854	ADI73C	25/02/2026	$197.311	Revisar sistema de frenos
43	C220850	ADH06C	25/02/2026	$376.555	Revisar sistema de frenos
44	C220855	ADH48C	25/02/2026	$376.555	Revisar sistema de frenos
45	C220851	ADI52C	25/02/2026	$179.244	Revisar sistema de frenos
46	C220853	ADI62C	25/02/2026	$197.311	Revisar sistema de frenos
47	C220971	CQI25	25/02/2026	$151.314	Revisar la bateria
48	C221104	CQI12	25/02/2026	$328.994	Revisar el líquido de frenos y el sistema eléctrico, dejo de funcionar las balizas
49	C220780	ACZ59C	26/02/2026	$222.301	Revisar el freno delantero y kit el de arrastre
50	C220801	CQE96	26/02/2026	$330.065	Revisar rin delantero y el freno delantero
51	C220843	CQE78	26/02/2026	$1.785.906	Revisar el sistema de frenos, kit de arrastre, rueda trasera y radiador

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

52	C220775	CQE06	26/02/2026	$102.941	Revisar farola
53	C220776	CQE42	26/02/2026	$1.283.223	Revisar: swiche principal, mordaza delantera, freno delantero, barras de suspensión y el cambio de espejo izquierdo
54	C220838	CQD90	26/02/2026	$359.048	Revisar batería
55	C220848	CQE20	26/02/2026	$169.581	Revisar: batería, kit de arrastre y farola
56	C220939	CQE20	26/02/2026	$722.583	Revisar: mordaza trasera, frenos y la suspensión.
57	C220453	CQA20	27/02/2026	$ 1.273.498	Rev bateria, cadenilla y tapa válvula

$ 30.000.000

Como se puede observar, se tenía un saldo de $179.305.337 a diciembre 31 de 2025 y en los meses de enero y febrero se generaron órdenes de mantenimiento preventivo (rutinas de 3.000 Km) y algunas reparaciones menores que tienen el valor indicado en la tabla 5.

Tabla 5: Proyección pagos por meses

N°	AÑO	MES	VALOR
1	2026	ENERO	$28.000.000
2	2026	FEBRERO	$30.000.000

Nota: Estos pagos se realizarán tan pronto se liberen las reservas de la pasada vigencia
Las cantidades de servicios atendidos por mes se encuentran en las tablas 3 y 4

Quiere decir que se cuenta con el presupuesto de CIENTO VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($121.305.337) M/L para cubrir lo que resta de la vigencia marzo de 2026 y los dos (02) meses de abril y mayo tiempo de la presente solicitud de ampliación.

En la tabla 6 se evidencia una proyección de pagos para los tres (03) meses, considerando que solo se cubrirán rutinas de 3.000 Km.

Tabla 6: Proyección pagos por meses

N°	AÑO	MES	VALOR	CANTIDADES
1	2026	MARZO	$36.000.000	70

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2	2026	ABRIL	$40.000.000	80
3	2026	MAYO	$45.305.337	90

Nota. Las cantidades de intervenciones son proyectadas según como ha ido avanzando cada mes.

JUSTIFICACIÓN:

La presente Ampliación No. 03 por el término de dos (2) meses contados a partir del 1 de abril de 2026 y hasta el 31 de mayo de 2026, se solicita con el fin de garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del lote 3 sin modificar el objeto ni el alcance contractual y sin requerir adición de recursos.

El soporte material de la solicitud radica en que, una vez ejecutadas las intervenciones integrales de cierre de 2025, la ejecución real observada en enero y febrero de 2026 evidencia que persisten necesidades ordinarias de atención del parque automotor concentradas principalmente en mantenimientos preventivos de 3.000 km y correctivos menores las cuales deben atenderse de manera continua mientras culmina el proceso de contratación que relevará el servicio para la vigencia 2026.

La ampliación resulta necesaria y proporcionada porque, conforme a los estudios previos y al pliego de condiciones, el lote 3 comprende 567 motocicletas que soportan actividades institucionales permanentes y requieren mantenimiento preventivo y correctivo constante para garantizar su funcionamiento mecánico, la seguridad en la operación, la prevención de accidentes, la continuidad del servicio y el cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales exigibles. Una interrupción del servicio durante el lapso de transición contractual afectaría la disponibilidad del parque automotor y comprometería la atención oportuna de los requerimientos operativos de las entidades distritales.

A la fecha de la presente solicitud, la Secretaría de Suministros y Servicios adelanta las actuaciones necesarias para la contratación del servicio correspondiente a la vigencia 2026 el cual se proyecta se estaría adjudicando a finales del mes de mayo. La ampliación se justifica como una medida de continuidad estrictamente necesaria hasta el inicio del nuevo contrato.

La ampliación permitirá mantener el parque automotor en perfecto estado técnico, asegurando la disponibilidad y seguridad de las motocicletas para el uso de los funcionarios distritales mientras se surte el nuevo proceso contractual para la vigencia 2026.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Las intervenciones realizadas en 2025 redujeron las fallas críticas por lo que, para los meses de la ampliación (abril y mayo de 2026) se proyecta principalmente la realización de mantenimientos preventivos rutinarios de bajo costo —como cambios de aceite y filtros— lo cual maximiza la eficiencia del saldo presupuestal disponible. Este mantenimiento continuo es fundamental para prolongar la vida útil de los vehículos, prevenir accidentes y garantizar la eficiencia en la prestación de servicios distritales.

GARANTÍAS Y ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CONTRACTUALES:

Una vez viabilizada la solicitud y se presente anexo de la modificación al contrato se generará por parte del contratista la actualización de pólizas de acuerdo con las nuevas condiciones contractuales las cuales serán entregadas a la Entidad para su revisión y aceptación con el certificado de garantías. La supervisión y el Ordenador del Gasto dejan constancia que, durante la ejecución del contrato No. 4600105383 de 2025 no se han presentado circunstancias fácticas o jurídicas atribuibles al contratista que afecten la ejecución del contrato o el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista por lo que no ha sido necesario iniciar procesos administrativos sancionatorios o medidas de apremio tendientes al cumplimiento del objeto contractual, la modificación solicitada no varía ni el objeto ni el alcance del contrato.

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Se ha mantenido el objeto y el alcance del contrato
2. Se guarda para ambas partes el equilibrio económico.
3. A la fecha no existe proceso sancionatorio por incumplimiento del contratista

SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios aprobar la siguiente necesidad:

Ampliación N° 03: Por el término de dos (2) meses contados a partir del primero (01) de abril de dos mil veintiséis (2026) hasta el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.

ANEXOS:

- REDAM
- Certificado Registro Nacional de Medidas correctivas
- Carta de solicitud al contratista
- Carta de aceptación del contratista.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Certificados de Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional del Representante Legal
- Lista de chequeo

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los siete (07) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

RAMON HERNAN CORREA GUTIERREZ
Supervisor

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia