	OBJETO:	REALIZAR LA SIEMBRA DE DOS (2) HECTAREAS CON ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y 400 ML DE AISLAMIENTO, EN EL PREDIO ESTRATEGICO PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DENOMINADO LOTE NO. 1 - RESERVA MUNICIPAL, UBICADO EN LA VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.					
	CONTRATO N°:	239 DE 2025	CONTRATISTA:	COLOMBIAN SERVICES COMPANY S.A.S.	FECHA INICIO:	23 de diciembre de 2025.	
	TIPO CONTRATO:	DE OBRA	NIT:	900723327-0	SUSPENSIÓN N° 1:	30 de Diciembre de 2025	
	MODALIDAD:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	REPRES. LEGAL:	ALIRIO REYES CALLEJAS	REINICIO:	14 DE Enero de 2026	
	PÓLIZA CUMPLIMI:	CHU-100065281	C.C.	4.908.310	SUSPENSIÓN N° 2:	31 de enero de 2026	
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA	PÓLIZA R. CIVIL:	CHU-100012491	INTERVENTOR:	N.A.	PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSION N° 2	11 de febrero de 2026	
	CDP:	2025000622	REPRES. LEGAL:	N.A.	PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSION N° 2	20 de febrero de 2026	
NIT: 891.180.194-4	RP:	2025001099	SUPERVISOR:	MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS	OTROSÍ N° 01		

ACTA DE CREACIÓN DE NUEVOS ITÉMS

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES N° 1				CONDICIONES FINALES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**ANALISIS DE SUELOS**				**$ 1.000.000**							
1.1.	Análisis de suelo.	GLB	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000					1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
2.	**SIEMBRA DE PLANTULAS**				**$ 46.520.000**							
2.1.	Descapote y limpieza manual del terreno.	Has	2,00	$ 1.193.200	$ 2.386.400					2,00	$ 1.193.200	$ 2.386.400
2.2.	Trazado de 3m x 3m (trazado triangular), plateo y ahoyado.	UND	2400,00	$ 3.400	$ 8.160.000					2400,00	$ 3.400	$ 8.160.000
2.3.	Aplicación de fertilizantes.	UND	2400,00	$ 1.460	$ 3.504.000					2400,00	$ 1.460	$ 3.504.000
2.4.	Aplicación de hidroretendor.	UND	2400,00	$ 1.275	$ 3.060.000					2400,00	$ 1.275	$ 3.060.000
2.5.	Siembra de plantula nativa de altura aprox. 60 cm +/- 10 cm.	1	2400,00	$ 12.254	$ 29.409.600					2400,00	$ 12.254	$ 29.409.600
3.	**AISLAMIENTO**				**$ 37.312.500**							
3.1.	Desmonte de cerramiento en poste de madera y alambre de púas.	ML	400,00	$ 9.500	$ 3.800.000					400,00	$ 9.500	$ 3.800.000
3.2.	Cerramiento en poste de madera plástica 8 cm x 8 cm x 210 cm y alambre de púas cal. 14, cada 2,5 m; incluye excavación, 5 hilos.	ML	400,00	$ 82.300	$ 32.920.000					400,00	$ 82.300	$ 32.920.000
3.3.	Suministro e instalación de poste Pie de amigo, en madera inmunizada de 10 cm x 10 cm x 210 cm, para instalarse cada 30 m.	UND	15,00	$ 39.500	$ 592.500					15,00	$ 39.500	$ 592.500
4.	**MANTENIMIENTO SIEMBRA**								**$ 28.345.260**			
4.1.	Limpieza Manual (plateo) Incluye 2 ciclos anuales	UND				+	2	$ 401.736	$ 803.472	2,00	$ 401.736	$ 803.472
4.2.	Control fitosanitario (aplicación de incenticidas y fungicidas quimicos u organicos) Incluye 2 ciclos	UND				+	2	$ 1.766.638	$ 3.533.276	2,00	$ 1.766.638	$ 3.533.276
4.3.	Aplicación fertilizantes organicos o quimicos Incluye 2 ciclos	UND				+	2	$ 1.298.441	$ 2.596.882	2,00	$ 1.298.441	$ 2.596.882
4.4.	*Resiembra de plantula nativa de altura aprox. 60 cm +/- 10 cm.*	UND				+	300	$ 12.254	$ 3.676.200	300,00	$ 12.254	$ 3.676.200
4.5.	Tutoreo de plantas	UND				+	1200	$ 2.635	$ 3.162.000	1200,00	$ 2.635	$ 3.162.000
4.6	Aplicación de hidroretendor.	UND				+	1	$ 6.336.124	$ 6.336.124	1,00	$ 6.336.124	$ 6.336.124
4.7	Riego (incluye 7 ciclos o de acuerdo a la necesidad hídrica)	UND				+	7	$ 557.758	$ 3.904.306	7,00	$ 557.758	$ 3.904.306
4.8	Apertura de zanjas de infiltración o curvas a nivel	ML				+	100	$ 23.866	$ 2.386.600	100,00	$ 23.866	$ 2.386.600
4.9	Enmienda del suelo (aplicación de cal)	UND				+	2400	$ 811	$ 1.946.400	2400,00	$ 811	$ 1.946.400
5.	**MANTENIMIENTO AISLAMIENTO**								**$ 2.386.500**			
5.1	Rectificación de guardafuegos (perimetro del aislamiento)	ML				+	300	$ 7.955	$ 2.386.500	300,00	$ 7.955	$ 2.386.500
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 84.832.500**				**$ 30.731.760**			**$ 115.564.260**
(A.I.U = 32%)					**$ 27.146.400**				**$ 9.834.163**			**$ 36.980.563**
ADMINISTRACION (A=25%)				**25%**	$ 21.208.125				$ 7.682.940			$ 28.891.065
IMPREVISTOS (I=2%)				**2%**	$ 1.696.650				$ 614.635			$ 2.311.285
UTILIDAD (U=5%)				**5%**	$ 4.241.625				$ 1.536.588			$ 5.778.213
VALOR TOTAL OBRA					**$ 111.978.900**				**$ 40.565.923**			**$ 152.544.823**

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS ($111.978.900)

VALOR ADICIONAL: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($40.565.923)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS ($152.544.823)

ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS.
Secretario de Planeación Y Obras Publicas
SUPERVISOR

COLOMBIAN SERVICES COMPANY S.A.S.
ALIRIO REYES CALLEJAS
CONTRATISTA

ALCALDIA MUNICIPIO DE PAICOL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN			
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	MES		AA
	MARZO		2026

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.1	Limpieza Manual (plateo) Incluye 2 ciclos anuales	UND	2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% M.O.	1%	$ 3.978
			SUBTOTAL $	$ 3.978

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ 0
			SUBTOTAL $	$ 0

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL/PESO/CANT	DIST.	M^3-TON-CANT/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL $	$ 0

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PERSONAL DE CAMPO (2)	$ 198.879	1	0,500	$ 397.758
			SUBTOTAL $	$ 397.758
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 401.736

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	$ 100.434	
IMPREVISTOS	2%	$ 8.035	
UTILIDAD	5%	$ 20.087	
		SUBTOTAL $	$ 128.556
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 530.292

Aprobo:

ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

	1	VERSIÓN			
DEPARTAMENTO DEL HUILA		PÁGINA	1	DE	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		FECHA	MES		AA
			MARZO		2026

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.2	Control fitosanitario (aplicación de incenticidas y fungicidas quimicos u organicos) Incluye 2 ciclos	UND	2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% M.O.	20%	$ 99.440
			SUBTOTAL $	$ 99.440

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FUNGICIDA-INSECTICIDA (CYPROCONAZOLE - THIAMETHOXAM) EN POLVO PARA DILUIR - BOLSA X 400 GRAMOS	BOLSA	9,0000	$ 130.000	$ 1.170.000
			SUBTOTAL $	$ 1.170.000

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL/PESO/CANT	DIST.	M^3TON-CANT/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL $	$ 0

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PERSONAL DE CAMPO (2)	$ 198.879	1	0,400	$ 497.198
			SUBTOTAL $	$ 497.198
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1.766.638

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	$ 441.660	
IMPREVISTOS	2%	$ 35.333	
UTILIDAD	5%	$ 88.332	
		SUBTOTAL $	$ 565.324
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 2.331.962

Aprobo:

ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDIA MUNICIPIO DE PAICOL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN			
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	MES		AA
	MARZO		2026

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.3	Aplicación fertilizantes organicos o quimicos Incluye 2 ciclos	UND	2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% M.O.	0,25%	$ 1.243
			SUBTOTAL $	$ 1.243

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FERTILIZANTE 10-30-10 BULTO X 50 KILOGRAMOS	BULTO	2,5	$ 320.000	$ 800.000
			SUBTOTAL $	$ 800.000

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL/PESO/CANT	DIST.	M^3TON-CANT/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL $	$ 0

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PERSONAL DE CAMPO (2)	$ 198.879	1	0,400	$ 497.198
			SUBTOTAL $	$ 497.198
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1.298.441

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	$ 324.610	
IMPREVISTOS	2%	$ 25.969	
UTILIDAD	5%	$ 64.922	
		SUBTOTAL $	$ 415.501
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 1.713.942

Aprobo:

ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDIA MUNICIPIO DE PAICOL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN			
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	MES		AA
	MARZO		2026

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.4	Resiembra de plantula nativa de altura aprox. 60 cm +/- 10 cm.	UND	300

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% M.O.	2%	$ 5
			SUBTOTAL $	$ 5

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ÁRBOL NATIVO Haprox. = 60 CM +/- 10 CM.	UND	1,000	$ 12.000	$ 12.000
			SUBTOTAL $	$ 12.000

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL/PESO/CANT	DIST.	M^3TON-CANT/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL $	$ 0

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PERSONAL DE CAMPO (2)	$ 198.879	1	800,000	$ 249
			SUBTOTAL $	$ 249
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 12.254

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	$ 3.064	
IMPREVISTOS	2%	$ 245	
UTILIDAD	5%	$ 613	
		SUBTOTAL $	$ 3.921
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 16.175

Aprobo:

ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

	ALCALDIA MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA		VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE	1
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		FECHA	MES	AA
				MARZO	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.5	Tutoreo de plantas	UND	1.200

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% M.O.	5%	$ 125
			SUBTOTAL $	$ 125

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	$ 0

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL/PESO/CANT	DIST.	M^3TON-CANT/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL $	$ 0

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PERSONAL DE CAMPO (2)	$ 87.825	2	70,000	$ 2.509
			SUBTOTAL $	$ 2.509
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 2.635

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	$ 659	
IMPREVISTOS	2%	$ 53	
UTILIDAD	5%	$ 132	
		SUBTOTAL $	$ 843
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 3.478

Aprobo:

ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDIA MUNICIPIO DE PAICOL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN			
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	MES		AA
	MARZO		2026

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,6	Aplicación de hidroretendor.	UND	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% M.O.	50%	$ 41
			SUBTOTAL $	$ 41

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HIDRORRETENEDOR - BOLSA X 1 KG	kg	96,000	$ 66.000	$ 6.336.000
			SUBTOTAL $	$ 6.336.000

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL/PESO/CANT	DIST.	M^3TON-CANT/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL $	$ 0

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PERSONAL DE CAMPO (2)	$ 198.879	1	2.400,000	$ 83
			SUBTOTAL $	$ 83
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 6.336.124

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	$ 1.584.031	
IMPREVISTOS	2%	$ 126.722	
UTILIDAD	5%	$ 316.806	
		SUBTOTAL $	$ 2.027.560
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 8.363.684

Aprobo:

ING. MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDIA MUNICIPIO DE PAICOL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN			
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	MES		AA
	MARZO		2026

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.7	Riego (incluye 7 ciclos o de acuerdo a la necesidad hídrica) 0	UND	7

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	MOTOBOMBA Y MANGUERA	DIA	1,00	$ 160.000
			SUBTOTAL $	$ 160.000

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	$ 0

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL/PESO/CANT	DIST.	M^3-TON-CANT/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL $	$ 0

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PERSONAL DE CAMPO (2)	$ 198.879	2	1,000	$ 397.758
			SUBTOTAL $	$ 397.758
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 557.758

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	$ 139.440	
IMPREVISTOS	2%	$ 11.155	
UTILIDAD	5%	$ 27.888	
		SUBTOTAL $	$ 178.483
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 736.241

Aprobo:

ING. MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDIA MUNICIPIO DE PAICOL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN			
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	MES		AA
	MARZO		2026

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.8	Apertura de zanjas de infiltración o curvas a nivel	ML	100

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% M.O.	20%	$ 3.978
			SUBTOTAL $	$ 3.978

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ 0
			SUBTOTAL $	$ 0

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL/PESO/CANT	DIST.	M^3TON-CANT/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL $	$ 0

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PERSONAL DE CAMPO (2)	$ 198.879	1	10,000	$ 19.888
			SUBTOTAL $	$ 19.888
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 23.866

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	$ 5.967	
IMPREVISTOS	2%	$ 477	
UTILIDAD	5%	$ 1.193	
		SUBTOTAL $	$ 7.637
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 31.503

Aprobo:

ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDIA MUNICIPIO DE PAICOL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN			
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	MES		AA
	MARZO		2026

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.9	Enmienda del suelo (aplicación de cal)	UND	2.400

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% M.O.	20%	$ 35
			SUBTOTAL $	$ 35

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CAL AGRICOLA DOLOMITA	KG	0,200	$ 3.000	$ 600
			SUBTOTAL $	$ 600

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL/PESO/CANT	DIST.	M^3TON-CANT/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL $	$ 0

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PERSONAL DE CAMPO (2)	$ 87.825	1	500,000	$ 176
			SUBTOTAL $	$ 176
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 811

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	$ 203	
IMPREVISTOS	2%	$ 16	
UTILIDAD	5%	$ 41	
		SUBTOTAL $	$ 260
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 1.071

Aprobo:

INC. MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDIA MUNICIPIO DE PAICOL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN			
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	MES		AA
	MARZO		2026

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.1	**Rectificación de guardafuegos (perimetro del aislamiento)**	**ML**	**300**

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% M.O.	20%	$ 1.326
			SUBTOTAL $	$ 1.326

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ 0
			SUBTOTAL $	$ 0

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL/PESO/CANT	DIST.	M^3TON-CANT/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ 0
				SUBTOTAL $	$ 0

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL/DIA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PERSONAL DE CAMPO (2)	$ 198.879	1	30,000	$ 6.629
			SUBTOTAL $	$ 6.629
			TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 7.955**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	$ 1.989	
IMPREVISTOS	2%	$ 159	
UTILIDAD	5%	$ 398	
		SUBTOTAL $	$ 2.546
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 10.501

Aprobo:

ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas