
| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 10,07 | PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS |



**OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 303,28 | 27,94 | 331,22 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 10,09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS |




**OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 214,80 | 3,18 | 217,98 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 10,10 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 62,48 | 497,84 | 560,32 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 10,12 | PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60 |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 53,00 | 11,00 | 64,00 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 10,13 | ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 10,96 | 74,66 | 85,62 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 10,14 | CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio que las canchas multiples estan en buen estado, por lo cual no es necesario realizar esta actividad. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | DISMINUYE (-) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| U | 2,00 | 2,00 | 0,00 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 10,01 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir la limpieza por metro lineal de la demarcacion de la cancha. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M | 0,00 | 349,47 | 349,47 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 10,02 | PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se el deterioro de la pintura de las canchas multiples, por lo cual es necesario incluir esta actividad. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M | 0,00 | 57,10 | 57,10 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 11,01 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 80,00 | 469,96 | 549,96 |


| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 11,02 | PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 39,60 | 1,44 | 41,04 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ | **INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA** | **Código: F – 487**<br>Versión: 002<br>Fecha: agosto de 2023 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 11,03 | PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 101,76 | 312,37 | 414,13 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 11,04 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial. |


| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | DISMINUYE (-) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M2 | 108,00 | 13,21 | 94,79 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 11,06 | REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio que no es necesario realizar esta actividad debido a que los reflectores estan en buen estado. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | DISMINUYE (-) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| U | 10,00 | 10,00 | 0,00 |


| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 11,08 | MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio que no es necesario realizar esta actividad debido a que la estructura metalica de la cubierta esta en buen estado. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | DISMINUYE (-) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M | 1,00 | 1,00 | 0,00 |




NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDIA PUERTO LOPEZ | **INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA** | **Código: F – 487**<br>Versión: 002<br>Fecha: agosto de 2023 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 11,01 | LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir la limpieza por metro lineal de la demarcacion de la cancha. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| M | 0,00 | 416,42 | 416,42 |

| ITEMS | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP 11,02 | PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA. |
| |  |
| | **OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunas gradas, po lo cual es necesario incluir esta actividad. |

| UNIDAD | CANTIDAD INICIAL | AUMENTA (+) | CANTIDAD FINAL |
|---|---|---|---|
| PTO | 0,00 | 8,00 | 8,00 |



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| ITEMS | ACTIVIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|
| NP 11,03 | ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS<br><br>**OBSERVACIONES:** Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de la pintura de la estructura metalica de la cubierta, por lo cual es necesario incluir esta actividad. | | | |
| | **UNIDAD** | **CANTIDAD INICIAL** | **AUMENTA (+)** | **CANTIDAD FINAL** |
| | M | 0,00 | 108,00 | 108,00 |

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Una vez iniciada la ejecución de la obra el contratista realizo el replanteo de las áreas objeto de intervención, el cual evidenció la necesidad de realizar ajustes técnicos a algunas de las actividades previstas, en razón a las condiciones reales encontradas en campo. En consecuencia, se generó una variación en las cantidades inicialmente contempladas en el presupuesto y en el alcance de obra.

- La modificación No. 1 contempla acta de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos, se realizará con el fin de garantizar la correcta ejecución y funcionalidad del proyecto, conforme a las condiciones reales encontradas durante la ejecución y a la normativa técnica vigente.

- Estas modificaciones no alteran el objeto del contrato, sino que buscan garantizar la estabilidad, durabilidad y funcionamiento de los diferentes escenarios deportivos, optimizando las condiciones técnicas.

Firma

MARYLIN FONSECA CRUZ
**SUPERVISORA ASIGNADA**



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ | **ACTA DE COMITE** | **Código: F – 166**<br>Versión: 002<br>Fecha: Septiembre de 2020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta N°:** | 02 | **Fecha (dd/mm/aa):** | 09/02/2026 |
| **Ubicación:** | Secretaria de Infraestructura | **Hora Inicio:** | 9:30 am |
| | | **Hora Final:** | 11:00 pm |
| **Responsable:** | Marylin Fonseca Cruz | **Contrato:** | 103.13.09.005-2025 |
| **Objetivo de la reunión:** | Presentación de modificatoria No. 1, balance de mayores y menores | | |
| **Dirige la Reunión:** | Marylin Fonseca Cruz | **Diligencia la presenta acta:** | Juana solano |

**1. Asistentes**

| Nombre | Cargo | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Marylin Fonseca Cruz | Secretaria de Infraestructura | Alcaldía de Puerto López | |
| Juana solano | Profesional -. CPS | Alcaldía de Puerto López | |
| Angel fetecua | Profesional -. CPS | Alcaldía de Puerto López | |
| Luisa Fernanda Henao | Representante legal suplente | Consorcio obras GRL | |
| Luis Fernando Valencia | Residente de obra | Consorcio obras GRL | |

**2. Agenda de la reunión (Temas)**

| | |
|---|---|
| 1. | Solicitud de modificatoria No.1 balance de mayores y menores |
| 2. | |

**3. Seguimiento a compromisos de Comités anteriores**

| Compromiso | Responsable | Cumplido /No Cumplido | Observación |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**4. Desarrollo de Temas agendados para la reunión**

| | |
|---|---|
| 1 | **Solicitud de modificatoria del contrato de obra**<br><br>El comité es presidido por la supervisora del convenio, ingeniera Marylin Fonseca, quien da apertura a la sesión manifestando que esta se realiza en atención a la convocatoria efectuada por el representante legal de CONSORCIO OBRAS GRL, con el propósito de presentar la solicitud de Modificación No. 1 del contrato de obra No. 103.13.09.005-2025. En consecuencia, solicita al representante legal presentar formalmente la modificación a tratar durante el comité. |

La ingeniera luisa henao, en calidad de representante legal de CONSORCIO OBRAS GRL., toma la palabra e informa la necesidad de realizar la modificatoria No. 01, la cual corresponde a un balance de mayores y menores cantidades el cual incluye ítems nuevos en el presupuesto. Explica que dicha modificación fue necesaria debido a las necesidades actuales de la comunidad.

Considerando lo anterior, fue necesario efectuar la Modificación No. 01 al Contrato de Obra No. 103.13.09.005 de 2025, bajo la figura de mayores y menores cantidades, con el propósito de realizar las actividades requeridas para el funcionamiento adecuado de los polideportivos, todo ello orientado a dar cumplimiento integral al objeto contractual.

Finalmente, la representante legal concede la palabra al ingeniero Luis Fernando valencia, residente de obra, para que presente los ítems balanceados y sus respectivas justificaciones técnicas, soportadas además en un informe elaborado por un profesional del área.

El Ingeniero Fernando Valencia toma la palabra y manifiesta que los ítems ajustados y los ítems nuevos presentados se fundamentan en la visita técnica de campo realizada el día 27 de enero de 2026. En dicha visita participaron el Arquitecto Ángel Fetecua y la Arquitecta Juana Solano, en calidad de apoyo a la supervisión; la Ingeniera Luisa Henao, como representante legal suplente del Consorcio; y el Ingeniero Valencia, en su condición de Residente de Obra.

Acto seguido, el Ingeniero procede a exponer de manera detallada los ítems objeto de balance, así como los ítems nuevos propuestos, sustentando técnicamente las cantidades:

- 1.1.1 PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA), MENOR CANTIDAD: 166,25. JUSTIFICACIÓN: Durante la visita de campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad menor a la inicial.

- 1.1.2 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, MENOR CANTIDAD: 166,25. JUSTIFICACIÓN: Durante la visita de campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad menor a la inicial.

- 1.1.3 LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS, MAYOR CANTIDAD: 2,00. JUSTIFICACIÓN: Durante la visita de campo se evidencio que la cantidad a instalar es mayor, ya que en sitio hacen falta 2 lavamanos.

- 1.1.4 PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60, MAYOR CANTIDAD: 24,12. JUSTIFICACIÓN: Se registra que hay una mayor cantidad de enchape a instalar a la cantidad inicial.

- 1.1.5 ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS, MAYOR CANTIDAD: 448,56. JUSTIFICACIÓN: En la visita a campo se evidencio que la cantidad de cerchas a pintar es mayor a la inicial.

- NP 1.1.1 ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA, NUEVA ACTIVIDAD: 1,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio el deterioro de los baños y la necesidad de instalar un orinal.

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA PUERTO LOPEZ | **ACTA DE COMITE** | **Código: F – 166**<br>Versión: 002<br>Fecha: Septiembre de 2020 |

- NP 1.1.2 ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NUEVA ACTIVIDAD: 3,20. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio el deterioro de los baños y la necesidad de instalar un espejo.

- NP 1.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA VARILLA CUADRADA 10 MM CON CERRADURA A= 0.90 - 1.50 M. INCLUYE PINTURA, NUEVA ACTIVIDAD: 2,00. JUSTIFICACION: Se evidencia en campo la necesidad de instalar puertas en reja en los baños para la seguridad y el cuidado de las instalaciones.

- 1.2.1 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, MAYOR CANTIDAD: 594,14. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas las cuales aumentaron con respecto a las iniciales.

- 1.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS, MENOR CANTIDAD: 123,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas las cuales disminuyeron con respecto a las iniciales.

- 1.2.4 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS, MAYOR CANTIDAD: 362,52. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se evidencio la necesidad de aumentar la cantidad de gradas a pintar.

- 1.2.5 RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR, MAYOR CANTIDAD: 824,10. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se rectificaron medidas y se evidencio una cantidad mayor a la inicial.

- 1.2.6 RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO, MAYOR CANTIDAD: 824,10. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se verificaron medidas y se evidencio una cantidad mayor a la inicial.

- NP 1.2.1 PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN, NUEVA ACTIVIDAD: 716,63. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se evidencio el deterioro de la pintura del cerramiento de la pista de patinaje.

- 1.3.1 PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA), MAYOR CANTIDAD: 407,30. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se tomaron medidas y se evidencio una cantidad mayor a la inicial.

- 1.3.2 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, MAYOR CANTIDAD: 213,62. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se tomaron medidas y se evidencio una cantidad mayor a la inicial.

- 2.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, MENOR CANTIDAD: 17,76. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad menor a la inicial.

- 2.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE, MENOR CANTIDAD: 2,66. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad menor a la inicial.

- 2.03 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI), MENOR CANTIDAD: 0,89. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad menor a la inicial.

- 2.04 CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO, MAYOR CANTIDAD: 2,66. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad menor a la inicial.

- 2.05 PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN, MAYOR CANTIDAD: 18,57. JUSTIFICACION: Se tomaron nuevas medidas en campo y se evidencio una cantidad mayor a la inicial.

- 2.06 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, MAYOR CANTIDAD: 345,78. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se verificaron medidas y se evidencio una cantidad mayor a la inicial.

- 2.07 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, MAYOR CANTIDAD: 36,16. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se rectificaron medidas y se evidencio una cantidad mayor a la inicial.

- 2.08 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS, MAYOR CANTIDAD: 301,15. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se tomaron medidas y se evidencio una mayor cantidad a la inicial.

- 2.09 SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR, MAYOR CANTIDAD: 84,60. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se tomaron medidas y se evidencio una mayor cantidad a la inicial.

- 2.13 PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL, MAYOR CANTIDAD: 252,72. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se tomaron medidas y se evidenció una cantidad mayor a la inicial.

- NP 2.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, NUEVA ACTIVIDAD: 336,40. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio la necesidad del lavado de la demarcación de la cancha.

- NP 2.02 ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS, NUEVA ACTIVIDAD: 96,00. JUSTIFICACION: En la visita en campo se evidencio la necesidad de aplicar esmalte para las cerchas de la estructura de la cubierta.

- NP 2.03 REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION, NUEVA ACTIVIDAD: 1,00. JUSTIFICACION: En la visita de campo se evidencio la necesidad de reforzar tejas agujeradas de la cubierta del polideportivo.

- NP 2.05 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO A= 0,40 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL, NUEVA ACTIVIDAD: 1,80. JUSTIFICACION: Durante la visita se evidencia la necesidad de demolición de laca en concreto para cárcamo.

- 3.02 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS, MAYOR CANTIDAD: 135,13. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se evidencio una mayor cantidad a las iniciales.

- NP 3.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, NUEVA ACTIVIDAD: 135,13. JUSTIFICACION: En la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir la lavada de las graderías previamente a ser pintadas.

- NP 3.02 PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA, NUEVA ACTIVIDAD: 5,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio el deterioro de algunas gradas por lo cual es necesario incluir los resanes y reparación de las mismas.

- 4.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, MENOR CANTIDAD: 372,76. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se evidencio una cantidad menor a la inicial.

- 4.02 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, MAYOR CANTIDAD: 94,81. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se evidencio una cantidad mayor a la inicial.

- 4.03 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS, MENOR CANTIDAD: 253,55. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se evidencio una cantidad menor a la inicial.

- 4.04 SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR, MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo evidencio que el realizar esta actividad no es necesario.

- NP 4.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, NUEVA ACTIVIDAD: 338,60. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio la necesidad del lavado de la demarcación de la cancha.

- NP 4.02 ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS, NUEVA ACTIVIDAD: 72,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio el deterioro de la pintura de la estructura metálica de la cubierta, pr lo cual es necesario incluir la pintura de la misma.

- NP 4.03 MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA, NUEVA ACTIVIDAD: 14,04. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se evidencio el mal estado de las mallas de cerramiento, por tanto, se vio la necesidad de incluir esta actividad.

- 5.01 PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, MENOR CANTIDAD: 20,77. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se evidencio una cantidad menor a la inicial.

- 5.02 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS, MAYOR CANTIDAD: 167,95. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 5.03 SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR, MAYOR CANTIDAD: 124,24. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 5.05 REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo evidencio que el realizar esta actividad no es necesario.

- 5.06 CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo evidencio que el realizar esta actividad no es necesario.

- 5.09 LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL, MAYOR CANTIDAD: 21,42. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales.

- NP 5.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, NUEVA ACTIVIDAD: 318,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio la necesidad del lavado de la demarcación de la cancha.

- NP 5.02 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, NUEVA ACTIVIDAD: 312,96. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio la necesidad del lavado de la demarcación de la cancha.

- NP 5.03 BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NUEVA ACTIVIDAD: 60,00. JUSTIFICACION: Durante la visita se evidencio el deterioro de la tubería para las bajantes de aguas lluvia, por lo cual es necesario incluir esta actividad.

- NP 5,04 MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA, NUEVA ACTIVIDAD: 15,36. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo de evidencio el mal estado de algunos módulos en malla por lo cual es necesario incluir esta actividad.

- 6.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, MAYOR CANTIDAD: 354,25. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

- 6.02 PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, MAYOR CANTIDAD: 55,33. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

- 6.03 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS, MAYOR CANTIDAD: 161,32. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

- 6.04 SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR, MAYOR CANTIDAD: 68,80. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

- 6.08 PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL, MAYOR CANTIDAD: 246,24. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

- NP 6.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, NUEVA ACTIVIDAD: 352,20. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio la necesidad del lavado de la demarcación de la cancha.

- NP 6.02 PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA, NUEVA ACTIVIDAD: 3,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio el deterioro de algunas gradas por lo cual es necesario incluir los resanes y reparación de las mismas.

- 7.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, MAYOR CANTIDAD: 217,43. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

- 7.02 PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, MAYOR CANTIDAD: 46,20. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

- 7.03 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS, MENOR CANTIDAD: 102,38. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se evidencio una cantidad menor a la inicial.