INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2026	

TEMA:	Avance de levantamiento topográficos de predios y estado de los compromisos en el marco del contrato 628 de 2025, para la tercera semana de ejecución				
FECHA:	23	Febrero	2026	**HORA:**	**2:00 p.m.**

ACTA No. 2

OBJETIVO	Presentación del avance en la ejecución del contrato 628 de 2025 suscrito con La Alcaldía Local de Sumapaz e INCIGE INGENIERIRA S.A.S , de acuerdo con las asignaciones realizadas para la práctica de avalúos y levantamientos topográficos.	
PARTICIPANTES	**NOMBRE**	**CARGO**
	Juan Sebastián Saavedra	Supervisor Alcaldía Local Sumapaz
	Liliana Ruiz	Directora de Proyecto
	René Pinzón	Ingeniero
	Roger Fardo	Ingeniero
	Mauricio González	Topógrafo
	Yenni Lisbeth León	Social
	Angélica Rocío Ramos Aceros	Apoyo Trabajadora Social
	Carmen Diaz Rodríguez	Alcaldía Sumapaz
	Javier Ramírez	Alcaldía Sumapaz
	Francy Paola Mayorga Lopez	Ingeniera Ambiental

ORDEN DEL DÍA

1) Verificación o presentación del asistente
2) Socialización del objetivo de la reunión
3) Presentación de los avances por parte del contratista respecto de las asignaciones que actualmente tiene en trámite, en el marco de la ejecución del contrato, en la semana inmediatamente anterior
4) Intervención de la ALCALDIA SUMAPAZ por parte del equipo técnico frente al informe presentado
5) Compromisos para la próxima reunión

INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

DESARROLLO

RESUMEN DE COMPROMISOS Y OBSERVACIONES

1. Verificación de asistencia

Se procede a la verificación y presentación de los asistentes y se hace el compromiso de reuniones semanales con e equipo de base.

2. Revisión de Compromisos

3. Socialización del objetivo de la reunión

Presentar al supervisor del contrato de ejecución, los avances a nivel técnico de la ejecución del mismo.

4. Presentación de los avances del contratista respecto de las asignaciones que actualmente en trámite, en el marco de la ejecución del contrato, en la semana inmediatamente anterior

Se realiza la presentación de las 3 semanas de avance de la ejecución del contrato, y la ubicación de los predios; se hace la revisión de los 9 predios que se están interviniendo en el momento, con todas las especificidades del levantamiento de topografía. Se pone de precedente que se han adelantado varias conversaciones con la comunidad y sin que se hubiese presentado ningún tipo de inconveniente; se socializa el envió de los compromisos establecidos desde los planes ambiental, social, y SST, así como también el envió de los informes de la semana 1 y 2. De igual manera se presentan los ingenieros pertenecientes a la localidad de Sumapaz quienes manifiestan estar a disposición para hacer recorridos en la localidad.

5. Intervención de la Alcaldía de Sumapaz por parte del equipo técnico frente al informe presentado

El Ingeniero Sebastián Saavedra como apoyo a la supervisión del contrato manifiesta que no ha recibido la información necesaria y no se ha hecho llegar el plan de gestión social, ni el ambiental ni de SST, frente a lo cual, el Ing. Roger Fajardo, coordinador de INCIGE aclara que ha sido un error en la comunicación en el sistema y se han presentado los documentos en la reunión y se plantea como alternativa la implementación del drive para hacer el envió de los mismos y su oportuna revisión.

Compromisos de la reunión

1. Próximo Comité 3 de marzo 2026
2. Informe mensual próximo 27 de febrero 2026
3. Informe Semanal Próximo 27-02-2026
4. Actualización de la programación 25-02-2026
5. Enviar fotos de las actividades de campo de la 2da semana y en adelante.

INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2026	

6. Compartir link de la información documentos
7. Compartir shop de vías localidad de Sumapaz

FIRMAS:

Juan Sebastián Saavedra **Alcaldía Local de Sumapaz**	**René Pinzón** **INCIGE INGENIERIA S.A.S**
Roger Fajardo Maldonado **INCIGE INGENIERIA S.A.S**	**Liliana Ruiz** **INCIGE INGENIERIA S.A.**
Angélica Rocío Ramos **INCIGE INGENIERIA S.A.S**	**Yenni Lisbeth León** **INCIGE INGENIERIA S.A.**

INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2026	

Francy Mayorga _____ **FRANCY MAYORGA** **INCIGE INGENIERIA S.A.S**	
ANEXOS	
Anexo: Presentación Avance 23-02-2026	