ACTA AMPLIACIÓN No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	540	02 DE DICIEMBRE DE 2025
Objeto:	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE LA ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES TIPO LAPICERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRIEET - VEREDA PIÑALLTO, I.E. ANA MILENA MUÑOZ VEREDA LA ESMERALDA, VEREDA CARUPANA Y VEREDA LA URAMA, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO CASANARE.		

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA		
CONTRATISTA	BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S.		
NIT	844000015-2		
R/LEGAL	RAUL SERRANO CABRERA		
C.C. No.	7.162.703 de Tunja		
VALOR DEL CONTRATO	$109,705,499.00		
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$54,852,749.00		
ADICIONAL EN VALOR No. 01	$14,778,687.00		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$124,484,186.00		
PLAZO INICIAL	UN (1) MES		
FECHA ACTA DE INICIACION	15 de diciembre de 2025		
PRORROGA No. 01	UN (1) MES		
MODIFICATORIO No. 01	29 de diciembre de 2025		
SUSPENSIÓN No. 01	9 de febrero de 2026 QUINCE (15) DÍAS		
AMPLIACION No. A SUSPENSIÓN No. XX	N/A		
REINICIO No. XX	N/A		
PLAZO FINAL	DOS (2) MESES		
FECHA DE TERMINACION:	9 de marzo de 2026		
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO VS PROGRAMADO	50%	VS	50%
% AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO	75%	VS	80%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	3		
INTERVENTORIA	N/A		
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura		
APOYO SUPERVISION	EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO		
FECHA PRESENTE ACTA	24 de febrero de 2026		

En Tauramena, nos reunimos: RAUL SERRANO CABRERA como Representante Legal de BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S., LINO RODRIGUEZ OCHOA, Secretario de Infraestructura, en calidad de Supervisor y EDSON EDUARDO ARDILA como apoyo a la supervision, con el fin de suscribir la presente Acta de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que mediante Acta de Comité Técnico No. 02 del 9 de febrero de 2026 se aprobó la Suspensión No. 01 del Contrato de Obra Pública No. 540 de 2025 por el término de quince (15) días calendario, debido a la imposibilidad temporal de ejecutar el Ítem 3.11 – Pañete impermeabilizado Sikatop 121 e = 4 mm, requerido para la impermeabilización del tanque de almacenamiento ubicado en el centro poblado de Carupana, por indisponibilidad del insumo principal.
2. Que la fecha prevista de reinicio contractual se estableció para el día 24 de febrero de 2026.
3. Que mediante comunicación radicada el 23 de febrero de 2026, el contratista solicitó la ampliación de la suspensión, argumentando que persisten retrasos en la entrega del material especializado, situación externa y no imputable al contratista.
4. Que mediante Acta de Comité Técnico No. 03 del 23 de febrero de 2026, la supervisión analizó la solicitud y concluyó que la causa que dio origen a la suspensión inicial no ha sido superada, recomendando aprobar la ampliación solicitada por resultar técnica y jurídicamente procedente.
5. Que la actividad pendiente requiere continuidad constructiva y condiciones técnicas específicas de aplicación, por lo cual no es viable su ejecución parcial sin afectar la calidad y durabilidad del sistema impermeabilizante.
6. Que la presente acta será publicada en la plataforma SECOP II, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad que rigen la contratación estatal.

De conformidad con las consideraciones expuestas, las partes,

ACUERDAN

1. Ampliar la Suspensión No. 01 del Contrato de Obra Pública No. 540 de 2025 por el término de diez (10) días calendario adicionales, contados a partir del veinticuatro (24) de febrero de 2026, estimándose como nueva fecha tentativa de reinicio el día siguiente al vencimiento del plazo de la presente ampliación, siempre que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

ACTA AMPLIACIÓN No. 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	540	02 DE DICIEMBRE DE 2025
Objeto:	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE LA ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES TIPO LAPICERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRIEET - VEREDA PIÑALLTO, I.E. ANA MILENA MUÑOZ VEREDA LA ESMERALDA, VEREDA CARUPANA Y VEREDA LA URAMA, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO CASANARE.	

2. Una vez suscrita el acta de reinicio, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de las garantías constituidas a favor del Municipio, conforme al período total de suspensión aprobado.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Profesional de apoyo a la supervisión

Por el Contratista,

RAUL SERRANO CABRERA
R/Legal BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S.