1ra Hoja

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso ITOLA: 188529

Objeto de la reunión: Comite Semanal dto 688 de 2025. - Cram 044
Fecha: 19 FEB 2026
Lugar: FDLS
Dependencia: INFRAESTRUCTURA.

Hora de inicio: 10:30 am
Hora de finalización: 11:05 am
Modalidad: Presencial X | Virtual | Telefónica | Mixta
Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROFESIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	79785660	Carlos Carpeta	—	FDLS	INFRAESTRUC.			X						X	306ACACACC	
CC	79785758	Andres Carrero		CONTRATISTA	CRAM										3124210524	
CC	1.111.209.427	Maria Paula Reyes C.	—	CONSORCIO CRAM 044 DE 2025	Contratista de obra			X						X	aulas un@gmail.com	Paula R.
CC	79788490	Carlos Aragon	—	Contratista	CRAM			X						X	ciilesmegmail.com	
CC	1049119947	Wendy Soarez.	—	FDLS	Infraestruct			X						X	3196997995	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Asimismo y acepta que mediante la suscripción del presente documento manifiesta su consentimiento, autorización y voluntad de autorizar el tratamiento de sus datos personales conforme a la política de tratamiento de datos personales y demás normas concordantes y complementarias. Así mismo, manifiesta que conoce y acepta que el tratamiento de sus datos personales podrá ser efectuado directamente o por terceros ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3358100. Manifiesta que sus datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-3035 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se le Solicita al contratista inicio de casa piloto en el mes de Febrero lo cual responde que no es posible teniendo en cuenta que la Solicitada en el concurso fueron 60 millones y lo ejecutado lo superó a la fecha se han realizado 2 pagos. 1- 101. millones y el 2do por 182. millones.

No se llegó dun acuerdo para dar inicio a los Frentes de Obra - En salas TIC No se pueden seguir ejecutando labores de Obra teniendo en cuenta que aun se encuentran elementos de almacen en el sitio, por parte del apoyo a la Supervisión. Se le Solicita mover los elementos y hacer el espacio necesario para la intervención.

Se le solicita al contratista terminación cuarto insonoro (TIC) Segundo piso. (Fecha Sin definir) por parte del contratista.

Falta definir por parte del Fondo puertas (2) Sala Tic 2do piso y cuarto insonoro.

Terminación de actividades casa cultura. 27 Feb.

Se le Solicita al contratista Iniciar labores en la semana del 23 al 28 Febrero teniendo de tanques, el contratista Dice que NO, Teniendo para la tercera Semana de marzo y teniendo en cuenta que los elementos en Salas (TIC) No se han retirado se propone hacer el cambio de actividad de igual forma el contratista No esta de acuerdo.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Terminación Actividades Totales Participación. 27 Feb (Incluye Vidrios Pisos. en cielo raso por accidentes ocasionados (cocina techo, Inspección de policía. Techo archivo)	Oraul Ortiz	27 Feb 2026

NOTA 1: En caso de no ser suficiente el espacio para registrar el compromiso, relacionarlo con los siguientes números y describirlo en el siguiente cuadro.
NOTA 2: Agregar o anular las filas que sean necesarias para registrar los compromisos y los responsables de la reunión.

2da hoja.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-P029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:	comite semanal cto 688 de 2025 - CRAM044.
Fecha:	19 Feb. 2026
Lugar:	FDLS.
Dependencia:	Infraestructura.
Hora de inicio:	10:30 am
Hora de finalización:	11:25 am
Modalidad:	Presencial X / Virtual / Telefónica / Mixta
Nombre del Responsable:	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1019119941	Wendy Suarez.	—	FDLS	Infraestruct			X						X	3196997995	
CC	79765660	CARLOS CAPACHE	—	FDLS	Infraestruct			X						X	3004264460	
CC	79[illegible]	Carlos [illegible]	—	Cadova	—			X						X	3[illegible]	
CC	1.111.104.820	Maria Paula Reyes	—	Comercio cram 044 de 2025	Contratista de obra			X						X	cmilos@gmail.com	
CC	79905795	Angelo M Carrasco		Contratista	Obra			X							cmilos@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien **registre sus datos**, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás **normas** reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. **Reconoce y acepta que** cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es **www.gobiernobogota.gov.co** y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Las actividades en la sala TIC no se pueden iniciar ya que la entidad no ha desocupado esta área a pesar que desde enero se comprometieron a desocupar el área.

Para las actividades de inicio de Pyba el contratista solicita que los no previstos del contrato sean gestionados para su aprobación y firma de la Supervisión y el Alcalde. Y de esta manera iniciar actividades en sala Pyba

El cuarto insonoro no se puede terminar ya que dependen también de la aprobación de los No previstos.

De acuerdo al desarrollo del proyecto el contratista aluca sobre la falta de planeación por parte de la entidad que desde el inicio lo contemplado para ejecución ha sido incumplido y modificado cada semana. Tal como se evidencia que de acuerdo a solicitudes de personas apenas al contrato las actividades proyectadas en el Cronograma inicial.

Se hace aclaración por parte del contratista que no se empieza PYBA en por la falta de aprobación de No previstos y no por falta de Capital. Igualmente se hace entrega se ha ejecutado aun 35% $370.000.000 y a la fecha solo se ha desembolsado aproximadamente el 20% en el primer desembolso, gestionandose una segunda de 40% aproximado.

Por Parte del Contratista CRAM a la Fecha no se a Solicitado la revisión de NP., lo solicitan por primera vez en este comité.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Revisión NP 20 Febrero 8:00 am.	Cram 044.	20/02/2026.
2.	Revisión y/o aprobación - Nps.	FDLS - Infra	

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Tercera hoja.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:	Comite Semanal cto 688 de 2025 – CRAM 044
Fecha:	19 Feb 2026
Hora de inicio:	10:30 am.
Hora de finalización:	11:05 am.
Modalidad:	Presencial X / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	FDLS
Dependencia:	Infraestructura.
Nombre del Responsable:	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
cc	1014119941	Wendy Soarez	—	FDLS	Infraestruct.			X						X	3196994995	
ce	1.111.2004.23	Maria Paula Reyes	—	consorcio cram vaa de los r	Contratista de obra			X						X	civilel.uno@gmail.com	
cc	79965798	ANDRÉS M. CASTRO		CONTRATISTA	OBR										civilcam@gmail.com	
cc	1075[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]			X						X	[illegible]	
CE	7695600	CARLOS CANSECO	—	FDLS	INFRAESTR.			X						X	3CCACAE@ACC	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se proyecta iniciar actividades en la sala TIC, por el contratista el dia 23 de Febrero solicitando que el área sea entregada por la entidad desocupada. de NO ser así NO se presentará el personal de obra en el sitio.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.