Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 17 de marzo de 2026

3. Doctor (a): VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO – GERENTE

4.	ADICION		PRORROGA	x	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	BYS 196-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	SMARTMETER S.A.S
7. NIT/CÉDULA	900.963.226-4
8. OBJETO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES Y COLUMNAS TIPO CIELÍTICAS PARA CAMAS DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (UCI) DE NEUROLOGÍA Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR, EL CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$ 348.189.439
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición Nº1 de fecha 28 de junio de 2024, por $77.288.644
11. VALOR FINAL	$ 425.478.083
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A
13. PLAZO INICIAL	4 meses.
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga Nº1 de fecha 17 mayo de 2024, por 1 mes y 12 días. Prórroga Nº2 de fecha 25 de junio de 2024, por 2 meses. Prórroga Nº3 de fecha 30 de agosto de 2024, por 2 meses. Prórroga Nº4 de fecha 28 de octubre de 2024, por 2 meses. Prórroga Nº5 de fecha 26 de diciembre de 2024, por 2 meses. Prórroga Nº6 de fecha 18 de febrero de 2025, por 4 meses. Prórroga Nº7 de fecha 27 de junio de 2025, por 6 meses. Prórroga Nº8 de fecha 26 de diciembre de 2025, por 3 meses.
15. PLAZO FINAL	31 de marzo de 2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	Hasta el 31 de enero de 2027
17. JUSTIFICACIÓN	Se hace necesario mantener la ejecución del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la ampliación de redes de gases medicinales y columnas tipo cielíticas en las Unidades de Cuidados Intensivos de neurología y pediatría, dado que el desarrollo del proyecto ha estado condicionado por la disponibilidad operativa de las áreas clínicas, la necesidad de realizar adecuaciones técnicas no previstas y demoras en la entrega de componentes especializados, fundamentales para la continuidad de las actividades. El presente contrato dio inicio el 19 de enero de 2024, con una duración inicial de 4 meses, habiéndose realizado 8 prórrogas, para una vigencia total de 26 meses y 12 días. El porcentaje de ejecución a la fecha de la presente solicitud es del 98%, el cual tuvo un valor inicial de $348'189.439. Posteriormente, se realizó 1 adición por valor de $77'288.644, alcanzando así un total de $425'478.083. De este monto, se ha certificado hasta la fecha la suma de $114'779.521,01, correspondiente al 27% de la ejecución, quedando un saldo disponible de $310'698.561,99. En virtud de lo anterior, se solicita prórrogar el Contrato por un término de 3 meses. Lo anterior teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 por el cual se unifica el estatuto de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., segun lo establecido en el 19 "Prorroga a los contratos."

Cordialmente,

18. ING. MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
Profesional Especializado

N.A.

19. DRA. ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. ING. DAMARIS REYES CASTRO
Directora Administrativa

21. Anexos: Certificación de cumplimiento de contrato. Un (1) folio

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	PÁGINA : 1 DE 1
	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 10/03/2025

INFORMACION DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	196-2023	**Fecha Contrato d/m/a**	19/01/2024
Nombre del contratista:	SMARTMETER S.A.S.	**NIT/ N° Identificación**	900.963.226-4
Objeto:	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES Y COLUMNAS TIPO CIELÍTICAS PARA CAMAS DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (UCI) DE NEUROLOGÍA Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR, EL CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	2087	10-oct.-23	56818	22-dic.-23	$ 348.189.439
Otrosí adición	818	24-jun.-24	37363	28-jun.-24	$ 77.288.644
				Valor Total contrato	**$ 425.478.083**

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	4 meses
Inicio *	19 de enero de 2024
Otrosí Prórroga N°1	1 Mes y 12 días.
Otrosí Prórroga N°2	2 Meses.
Otrosí Prórroga N°3	2 Meses.
Otrosí Prórroga N°4	2 Meses.
Otrosí Prórroga N°5	2 Meses.
Otrosí Prórroga N°6	4 Meses.
Otrosí Prórroga N°7	6 Meses.
Otrosí Prórroga N°8	3 Meses.
Terminación *	31 de marzo de 2026

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
FEBRERO DE 2024	26-feb.-24	FE 958	$ 72.531.680,00	$ 13.781.019,20	$ 86.312.699,20	$ 86.312.699,20	$ 339.165.383,80	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR
AGOSTO DE 2024	21-ago.-24	FE 1173	$ 23.921.699,00	$ 4.545.122,81	$ 28.466.821,81	$ 28.466.821,81	$ 310.698.561,99	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR
				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Valor total ejecutado					**$ 114.779.521,01**	**$ 114.779.521,01**	**$ 310.698.561,99**	

Nombre del Supervisor:	ING. MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	INGENIERÍA EQUIPO INDUSTRIAL

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: FE 1173.

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	27%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	97%



Firma del Supervisor del Contrato

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** *mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía* **No. 30.772.851** *de Turbaco - Bolívar, en su calidad de* **GERENTE** *de* **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, *con* **NIT.900.971.006-4**, *de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de l veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente* **OTROSÍ** *se denominará* **LA SUBRED NORTE E.S.E** *y por otra parte,* **MARIELA RIVERO CARRILLO**, *identificada con la Cédula de ciudadanía No.* **63.317.174** *y/o quien haga sus veces, quien actúa como* **REPRESENTANTE LEGAL** *de la sociedad* **SMARTMETER S.A.S.** *Identificada con el* **NIT. 900.963.226-4,** *quien para efectos del presente* **OTROSI** *se denominará* **EL CONTRATISTA**, *conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes*

CONSIDERACIONES:

1.- *Que el día* **22 de diciembre de 2023, LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA** *suscribieron el* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023** *a través de la Plataforma* **SECOP II**, *cuyo objeto es "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES Y COLUMNAS TIPO CIELÍTICAS PARA CAMAS DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (UCI) DE NEUROLOGÍA Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR, EL CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." por valor* **de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP$348.189.439).**

2.- *Que el plazo de ejecución del* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023** *se pactó por el término de* **CUATRO (04) MESES,** *contados a partir del día* **19 de enero de 2024,** *fecha de expedición del Acta de inicio y aprobación de las pólizas a través de la Plataforma* **SECOP II**, *hasta el* **18 de mayo de 2024**.

3.- *Que mediante* **OTROSI No. 1** *suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 17 de mayo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023,** *por el término de* **UN (01) MES Y DOCE (12) DIAS**, *contados a partir del día* **19 de mayo de 2024, hasta el día 30 de junio de 2024.**

4.- *Que mediante* **OTROSI No. 2** *suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 25 de junio de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023,** *por el término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del día* **01 de julio de 2024, hasta el día 31 de agosto de 2024.**

5.- *Que mediante* **OTROSI No. 3** *suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 28 de junio de 2024, se adiciono* **el Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023** *en un monto de* **SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (COP$77.288.644),** *quedando en un valor total de* **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (COP$425.478.083)**, *y se modificó adicionando cantidades de (21) ítems del Contrato y realizando la inclusión (07) ítems de partes y/o servicios.*

6.- *Que mediante* **OTROSI No. 4** *suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 30 de agosto de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023,** *por un término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del día* **01 de septiembre de 2024, hasta el día 31 de octubre de 2024.**

7.- *Que mediante* **OTROSI No. 5** *suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 28 de octubre de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023,** *por un término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del día* **01 de noviembre de 2024, hasta el día 31 de diciembre de 2024.**

8.- *Que mediante* **OTROSI No. 6** *suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 26 de diciembre de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023,** *por un término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del día* **01 de enero de 2025, hasta el día 28 de febrero de 2025.**

9.- *Que mediante* **OTROSI No. 7** *suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 18 de febrero de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023,** *por un término de* **CUATRO (04) MESES,** *contados a partir del día* **01 de marzo de 2025, hasta el día 30 de junio de 2025.**

10.- *Que mediante* **OTROSI No. 8** *suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 27 de junio de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023,** *por un término de* **SEIS (06) MESES,** *contados a partir del día* **01 de julio de 2025, hasta el día 31 de diciembre de 2025.**

11.- *Que mediante* **OTROSI No. 9** *suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 26 de diciembre de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023,** *por un término de* **TRES (03) MESES,** *contados a partir del día* **01 de enero de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026.**

12.- *Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día* **17 de marzo de 2026** *por el Supervisor del Contrato, se solicitó* ***prorrogar*** *el* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023** *(Ver:* ***"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"*** *del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 10 DE PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. BYS 196 DE 2023 ").***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR *el plazo de ejecución del* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023,** *por un término de* **DIEZ (10) MESES,** *contados a partir del día* **01 de abril de 2026, hasta el día 31 de enero de 2027.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA *deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023** *(si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma* **SECOP II** *dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente* **OTROSÍ.**

CLÁUSULA TERCERA: *Las Cláusulas y Condiciones del* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023,** *que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente* **OTROSÍ,** *conservan sus términos, vigencia y validez.*

CLÁUSULA CUARTA: *El presente* **OTROSÍ** *al* **Contrato de Prestación de Servicios No. BYS 196 de 2023,** *se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma* **SECOP II.**

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	*Marcela del Pilar Novoa Vargas*	*Contratista*
Revisado por:	*Juan Sebastián Pinzon Angel*	*Contratista*
Revisado por:	*Cindy Elizabeth Rojas Neira*	*Contratista*
Aprobado por:	*Ana Tatiana Quintana Torres*	*Directora de Contratación*
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		