	# INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	marzo 13 de 2026				
INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	9/03/2026	Y EL	8/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	Seis (6) meses
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 781.787.894,00
PROCESO No.:	CM2-021-2025	FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2025
CONTRATO No.:	01407 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8 de Junio de 2026
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CHICAMOCHA 2025	LOCALIZACIÓN	CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA
NIT CONTRATISTA:	902012245-1	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental
LINK DE PROCESO	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop	APOYO SUPERVISIÓN	INGENIERA MONICA MONSALVE

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	9/12/2025	9/12/2025	8/06/2026	6 M/180 D	0	8/06/2026	No	NA
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				**6**	**180**			
% AVANCE FISICO				4%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	CRC-100029259	12/12/2025	**2**	**CUMPLIMIENTO**	9/12/2025	9/12/2026	$ 156.357.578,50
				PAGO DE SALARIOS	99/12/2025	8/06/2029	$ 156.357.578,50
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS	NA	NA	NA
				CALIDAD DEL SERVICIO	9/12/2025	8/06/2027	$ 156.357.578,50
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS	NA	NA	NA
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA	NA
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA	NA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	CRC-10009180	12/12/2025	**2**	**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**	9/12/2025	8/06/2026	$ 284.700.000,00

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	ADICIONES			
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00	CONCEPTO		FECHA	VALOR
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 781.787.894,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 781.787.894,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICIÓN(ES)	$ 781.787.894,00				
VALOR PAGADO:	$ 0,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 781.787.894,00				
% POR PAGAR	100,00%				
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"



MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	0%	0%	0%
2	7%	3%	0%
3	11%	4%	0%
4	87%		
5	93%		
6	100%		

PROGRAMADO	11%	
EJECUTADO	4%	
ATRASOS	-6%	
DESEMPEÑO		0,41
% PAGADO	0%	
Pendiente por cancelar	$	34.242.310
Pendiente por can	$	747.545.584
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO
Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO
Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO
Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

OBSERVACIONES:

A corte de este informe se ha realizado cuatro (4) mesas de trabajo entre pares profesionales social y Ciencias Biológicas de consultoria e interventoria; las cuales se encuetna en los anexos de este informe

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.1.0.3 Espacios de acercamiento con las administraciones municipales y espacios de participación con actores para la construcción de la fase de Preparación (2 Espacios) con un avance PDT del 1.06 - completando asi un avance total técnico del 4.38% para el periodo evaluado, aun cuando el consultor reporta una atievelaucion del 10,62% como entraga de fase preparatoria, la cual no ha sido entrega a la fecha de este infrme a la interventoria

Se realiza un comité durane el periodo evaluado el día 05032026 como objeto de seguimiento de la semana 12 con corte 03032026, se acuerdan compromisos por el consultor la entrega de Fase preparatoria completa, a la fecha de este corte de informe no se hizo entrega de tal compromiso

RECOMENDACIONES

Se solcilto al consultor un plan preventivo de posible atraso en el oficio OF-DAP-25-26 que para la fecha de este informe no se tiene respuesta del mismo.

RIESGOS Y ALERTAS

No se genera a la fecha desviaciones en el porcentaje de avance y/o fiananciero que afecte el contrato según los LINEAMIENTOS y/o METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, si embargo como acción preventiva la interventoria envio al consultor el oficio OF-DAP-25-26

Acciones Preventivas para evitar posibles atrasos PDT. Seguimiento semana 11 con corte 24022026, teniendo en cuenta el flujo del PDT que para la semana 14 el % avance debe ser el 61,29% y estando en la semana 12 se cuenta con un 4,38% de avance técnico,

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1-YyrNfC95QQp3rzpwLSI18D6QGmtwHIz?usp=drive_link	Link de Acceso: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v5E2MrdHCjhJz45RyBk4VA9Sx6G4gYwX/edit?usp=drive_link&ouid=118086554094917698687&rtpof=true&sd=true	Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1KF6fDdBJQTnRix4Cu-QqfB7er5Ugl9Fp?usp=drive_link	Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1BvLc9HmP7KXAfV7n0wRywfRW8436JwpB?usp=drive_link
1. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones	2. Seguimiento Observaciones de interventoria	3. Correspondencia del proyecto	4. Seguimiento semanal Plan de trabajo -PDT versión No1
Link de Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1zh0XwVxP56Rp7A1JOCQ7wbYFujhsllBZ?usp=drive_link	Programado a Fecha de Corte 10,62% Ejecutado a Fecha de Corte 4,38% Diferencia -6,24%		
5. Informe de avance entragado por el consutlor al mes 3	6 Estado Actual del Proyecto	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **DIANA CAROLINA RAMOS**

REPRESENTANTE LEGAL

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Ni 900305400-8

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Diana Carolina Ramos	Representante legal	
REVISO:	Elber Beltrán Gonzalez	Area Juridica y Admon	
V.B:			