PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.2616 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025.

CONTRATISTA:	**EMPRESAS PÚBLICAS DE RISARALDA S.A E.S.P.**
NIT. Y/O CC	**900.259.215-4**
PRORROGA 01	

Entre los suscritos a saber: ***OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA,*** *mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número* ***80.772.644,*** *expedida en Bogotá, actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretario de Planeación y Ambiente, debidamente facultados para contratar por el decreto de delegación No. 012 del 02 de enero de 2024, y quienes para efectos del presente contrato se denominará* ***EL DEPARTAMENTO*** *y de otra parte,* ***ISABEL CRISTINA YARCE OSORIO,*** *mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía* ***No.1.087.997.524,*** *actuando en nombre y representación de la* ***EMPRESAS PÚBLICAS DE RISARALDA S.A. E.S.P,*** *identificado con* ***NIT.No. 900.259.215,*** *y quien en adelante se denominará* ***EL CONTRATISTA,*** *convienen celebrar* ***PRÓRROGA No.1*** *AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2616 de agosto 21 de 2025, cuyo objeto es: "****OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA"- SUSTENTACION DE LA PRORROGA****, con base en las siguientes consideraciones:* ***1.****Que el contrato tuvo como acta de inicio el día 27 de agosto de 2025, con un plazo de 4 meses y 15 días.* ***2****. Que fue suspendido el día 24 de diciembre de 2025, quedando un plazo ejecución de 18 días,* ***3****. Que el día 16 de marzo de 2026 fue reiniciado, quedando como fecha de terminación el 2 de abril de 2026, por lo tanto, se encuentra vigente.* ***4.*** *Que el día 13 de marzo de 2026, el contratista radicó solicitud de prórroga teniendo en cuenta la justificación contenida en el oficio adjunto a este documento.* ***5.****Que el supervisor del contrato aprobó dicha prórroga a través de documento anexo a este documento.* ***6.-*** *Por las anteriores consideraciones es necesario solicitar una prorrogar en* ***tres (03) meses*** *a partir del 03 de abril de 2026, debido a las razones expuestas en la sustentación del presente documento. Analizada la solicitud y su sustentación esta es aceptada. En consecuencia, las partes acuerdan* ***PRIMERO****:* ***PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL, EN TRES (03) MESES,*** *contados a partir del 03 de abril de 2026, quedando como fecha de terminación el 02 de julio de 2026. Las partes dejan claro que la presente prorroga no da lugar a posteriores reclamaciones por este concepto, toda vez que son de mutua acuerdo.* ***SEGUNDO: PERFECCIONAMIENTO****: La presenta prorroga se perfecciona con la firma de las partes y solo podrá iniciar su*

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.2616 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025.

ejecución una vez aprobada la ampliación en la plataforma SECOP II. Las demás partes del contrato que no hayan sido objeto de la presente prorroga no sufren variación.

Elaboró: Daniela Robledo Giraldo
Abogada contratista – Secretaría de Planeación y Ambiente

Revisó: H.Vargas Jímenez
Abogado contratista – Secretaría de Planeación y Ambiente

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co