**ACTA DE PRORROGA No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 2**
**CONTRATO DE No 2025-018**

**CONTRATO No.** **:** 2025-018 21 agosto 2025

**MODALIDAD DE SELECCIÓN** : Selección Abreviada

**PROCESO DE CONTRATACIÓN No:** : SAMC 002 de 2025

**OBJETO** :REALIZAR CERRAMIENTO PERIMETRAL DE TERRENO DE 2 HECTÁREAS, DONADO POR LA ALCALDÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA JUDICIAL UBICADO CERCA DE LA VILLA OLÍMPICA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - CHOCO. (Transcribir el objeto tal como está en el contrato)

**LOCALIZACIÓN** : Vía Quibdó – Yuto kilómetro 7, sector las Acacias

**FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA** : 25 de agosto de 2025

**CONTRATISTA** : GRUPO VAMOCI S.A.S

**SUPERVISORA** : LEYDY GISELA COPETE CORDOBA

| CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | **758.003.112** |
| **VALOR ADICIÓN 1** | **0** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **758.003.112** |
| **FECHA DE INICIO** | 25 de agosto de 2025 |
| **PLAZO INICIAL** | 90 días calendario |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 25 noviembre de 2025 |
| | |
| **FECHA DE PRORROGA 1** | 24 noviembre de 2025 |
| **PRÓRROGA 1** | **30 DIAS** |
| | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 1** | 10 de diciembre de 2025 |
| **SUSPENSIÓN 1** | 40 días |
| | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 2** | 23 de enero de 2026 |
| **SUSPENSIÓN 2** | 40 días |
| | |
| **FECHA DE PRORROGA DE SUSPESION 2** | 4 DE MARZO DE 2026 |
| **PRORROGA DE SUSENSION 2** | 30 días |
| | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | 15 abril de 2026 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL** | 2,45% |
| | |

El Representante Legal de GRUPO VAMOCI S.A.S, Señor DAVINSON VARGAS MURILLO en calidad de CONTRATISTA, la PROFESIONAL UNIVERSITARIO G 9, LEYDY GISELA COPETE CORDOBA, en calidad de Supervisora designada de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura dejan constancia de la prórroga 2 de suspensión No. 2 de la ejecución del contrato 2025 018.

CONSIDERANDO

Que el Contrato de Obra No. 2025-018 tiene por objeto la ejecución del cerramiento perimetral del terreno destinado a la construcción de la ciudadela judicial en el municipio de Quibdó – Chocó.

Que el contrato se encuentra actualmente suspendido debido a circunstancias de orden legal, urbanístico y administrativo que han impedido la ejecución material del objeto contractual.

Que, conforme a los antecedentes contractuales, las gestiones adelantadas por la Entidad y la información suministrada por las autoridades municipales, persiste la imposibilidad de obtener la licencia urbanística de construcción, requisito indispensable para el inicio de las actividades de obra.

Que igualmente se mantiene la indefinición del predio habilitado urbanísticamente para la ejecución del proyecto, así como la ausencia de condiciones técnicas y jurídicas que permitan el desarrollo del objeto contractual.

Que las situaciones descritas no son imputables al contratista y corresponden a factores externos que afectan directamente la viabilidad de ejecución del contrato.

Que, en ejercicio de las funciones de supervisión, y en aplicación de los principios de planeación, economía, responsabilidad y transparencia previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, se considera procedente prorrogar la suspensión del contrato, con el fin de evitar riesgos de incumplimiento y garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual una vez se superen las condiciones que actualmente lo impiden.

En mérito de lo expuesto, las partes

ACUERDAN

PRIMERA: Prorrogar la Suspensión No. 2 del Contrato de Obra No. 2025-018 por un término de sesenta (60) días calendario, contados a partir del vencimiento de la suspensión actualmente vigente, es decir, desde el día 4 de abril de 2026 hasta el día 3 de junio de 2026, por las razones expuestas.

SEGUNDO: La ejecución del contrato se reanudará antes del vencimiento del término aquí previsto, en el evento en que se superen las causas que dieron origen a la suspensión, particularmente la obtención de la licencia urbanística y demás requisitos habilitantes.

TERCERO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato N° 2025-018 manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de las pólizas constituidas inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

QUINTO: El Contratista y el supervisor expresan que la presente suspensión no acarrea costos para el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Quibdó.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los 26 días, del mes de marzo de 2026 por los que en ella intervinieron.

**GRUPO VAMOCI S.A.S**
Representante Legal
GRUPO VAMOCI S.A.S
**Contratista**

**LEYDY GISELA COPETE CORDOBA**
PROFESIONAL UNIVERSITARO G9
Unidad Infraestructura Física
**Supervisora**

| CÓDIGO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| F-MIF-43 | LÍDER DE PROCESO | CENDOJ- SIGCMA | COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **FECHA** | **FECHA** |
| 00 | 18/05/2020 | 22/07/2021 | 29/07/2021 |