San José de Cúcuta, 25 de marzo de 2026

SOLICITUD FORMAL DE PRÓRROGA CONTRACTUAL

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-Norte de Santander

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicación Recibida
No: 54-1-2026-001953
26/03/2026 3:30:56 P. M.

Asunto: Solicitud de prórroga – Contrato No. CO1.PCCNTR.8660001

Respetados señores,

En mi calidad de contratista, me permito presentar solicitud formal de prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.8660001, cuyo objeto es **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y ENSERES, PARA LA DOTACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y CENTRO CEDRUM EN LA VIGENCIA 2025"**.

La presente solicitud se sustenta en circunstancias sobrevinientes, ajenas a la voluntad del contratista, que configuran una situación de fuerza mayor, las cuales han incidido de manera directa en el normal desarrollo del cronograma de ejecución. En particular, se han presentado retrasos en los procesos de fabricación derivados del alto volumen de producción requerido, así como ajustes recientes en la elaboración de ciertos elementos específicos.

Cabe resaltar que, hace aproximadamente diez (10) días, se acordó la fabricación de escritorios adicionales que, por sus características técnicas y tiempos propios de producción, requieren un plazo de elaboración que se extiende al menos una (1) semana después de finalizada la Semana Santa, afectando así la programación inicial de entregas.

Adicionalmente, la fecha de terminación contractual prevista para el 30 de marzo coincide con un periodo que reduce la disponibilidad operativa en al menos tres (3) días, debido a la concurrencia de fin de semana y el inicio de la Semana Santa, situación que impacta las actividades logísticas y de distribución.

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual bajo los estándares de calidad exigidos, solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo contractual por un término de treinta (30) días calendario adicionales.

De igual forma, nos permitimos manifestar nuestro compromiso de avanzar de manera significativa en la ejecución, proyectando la entrega de al menos el ochenta por ciento (80%) de los productos contratados a más tardar el día veintiocho (28) de marzo.

Agradecemos la atención prestada a la presente y quedamos atentos a sus comentarios y aprobación.

Cordialmente,

Firmado: JADIR YAMAL MUSTAFÁ BAYONA

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Mueblería
Arte y Estilo
López

NIT.: 88.308.580-4

San José de Cúcuta, 26 de marzo de 2026

Srs
Norsan Group SAS
Ciudad

ASUNTO: ENTREGA MOBILIARIO

De manera respetuosa nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar un mayor tiempo de entrega para los elementos de carpintería acordados, teniendo en cuenta que son aproximadamente 200 elementos a fabricar, más la instalación de algunos de ellos, realizamos todos los esfuerzos por cumplir con la fecha de entrega antes del 25 de marzo, sin embargo tuve dificultad en el suministro de algunas laminas para la elaboración de varios muebles, por lo que a la fecha he podido hacer una entrega parcial de vitrinas, mesas y mobiliario de biblioteca, cuento con un avance significativo, sin embargo tengo pendientes por terminar 2 mobiliario para la biblioteca, 3 escritorios, por lo anterior amablemente les solicito me permitan entregar estos a más tardar el día 10 de abril.
Gracias por su atención, quedo atento a su respuesta.

Atentamente,

Jose Guillermo Lopez B.

JOSE GUIILLEMO LOPEZ BOTELLO
CC. 88308580