Bogotá D.C., 25 de marzo de 2026

Señor**es**

SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Asunto: Solicitud de prórroga – Contrato No. CO1.PCCNTR.8720809

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista, de manera respetuosa me permito solicitar la ampliación del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8720809, suscrito con el SENA Regional Bolívar – Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.

La presente solicitud corresponde a una prórroga por el término de un (1) mes, teniendo en cuenta el estado actual de ejecución del contrato y las siguientes consideraciones:

A la fecha, el mobiliario objeto contractual ya se encuentra en proceso de fabricación, encontrándonos en la etapa de acabados y ajustes finales. No obstante, durante el proceso productivo se ha requerido la consecución de algunos materiales específicos, los cuales han presentado escasez en el territorio nacional, situación que ha generado un ajuste en los tiempos inicialmente previstos.

Se estima que la fabricación estará culminada en aproximadamente dos (2) semanas; sin embargo, se requiere un tiempo adicional razonable para llevar a cabo el traslado de los muebles al lugar de ejecución y el correspondiente recibo a satisfacción por parte de la Entidad.

En este sentido, el plazo adicional solicitado resulta necesario, razonable y proporcional, y tiene como finalidad garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual bajo las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

La presente solicitud se formula bajo los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad y buena fe contractual, sin que ello implique modificación de las demás condiciones pactadas.

Cordialmente,



FREDY ALBERTO GAMBA LÓPEZ
C.C. 1.030.567.108 de Bogotá
Tel. 3204177015
Correo: Ciber.pro10@gmail.com