ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Subtotal					$ 28.134.457,85		$ 304.207.800,32			$ -	$ -		$ 304.207.800,32
10	**CRUCES MECÁNICOS**												
10.1	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	363,09	$ 64.682,00	$ 23.485.387,38	353,99	$ 22.896.781,18			$ -	$ -	353,99	$ 22.896.781,18
10.2	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	267,13	$ 94.916,00	$ 25.354.911,08	265,98	$ 25.245.757,68			$ -	$ -	265,98	$ 25.245.757,68
10.3	Concreto fluido f'c= 17,5 Mpa (Grouting) para inyección de contacto.	M3	10,80	$ 818.546,00	$ 8.840.296,80	10,80	$ 8.840.296,80			$ -	$ -	10,80	$ 8.840.296,80
10.4	Pilotes, Zapatas o Placas de fondo en Concreto para Estructuras, f'c = 24 Mpa (3500 PSI).	M3	9,00	$ 921.502,00	$ 8.293.518,00	9,00	$ 8.293.518,00			$ -	$ -	9,00	$ 8.293.518,00
10.5	Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación (Incluye: Tubería SCH 40 (Camisa de Ø= 36" para alojar tubo de 27").	ML	45,00	$ 396.791,00	$ 17.855.595,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
Subtotal					$ 83.829.708,26		$ 65.276.353,66			$ -	$ -		$ 65.276.353,66
	TOTAL OBRA CIVIL				$ 6.362.924.341,99		$ 15.526.686.661,41			$ 199.833.784,98	-$ 307.280.258,11		$ 15.419.240.188,28
	SUMINISTROS												
1	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm)	m	90,00	$ 96.010,00	$ 8.640.900,00	130,00	$ 12.481.300,00			$ -	$ -	130,00	$ 12.481.300,00
2	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 12" (315mm)	m	14,00	$ 138.153,00	$ 1.934.142,00	49,00	$ 6.769.497,00			$ -	$ -	49,00	$ 6.769.497,00
3	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 14" (355mm)	m	9,00	$ 207.041,00	$ 1.863.369,00	9,00	$ 1.863.369,00			$ -	$ -	9,00	$ 1.863.369,00
4	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 16" (400mm)	m	23,00	$ 253.233,00	$ 5.824.359,00	23,00	$ 5.824.359,00			$ -	$ -	23,00	$ 5.824.359,00
5	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 18" (450mm)	m	13,00	$ 327.052,00	$ 4.251.676,00	13,00	$ 4.251.676,00			$ -	$ -	13,00	$ 4.251.676,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 20" (500mm)	m	48,80	$ 456.382,00	$ 22.271.441,60	54,80	$ 25.009.733,60			$ -	$ -	54,80	$ 25.009.733,60
7	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 24"	m	52,00	$ 584.267,00	$ 30.381.884,00	52,00	$ 30.381.884,00			$ -	$ -	52,00	$ 30.381.884,00
8	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 27"	m	54,00	$ 699.588,00	$ 37.777.752,00	54,00	$ 37.777.752,00			$ -	$ -	54,00	$ 37.777.752,00
9	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 33"	m	754,00	$ 1.161.632,00	$ 875.870.528,00	794,94	$ 923.427.742,08			$ -	$ -	794,94	$ 923.427.742,08
10	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 42"	m	216,00	$ 2.545.290,00	$ 549.782.640,00	267,58	$ 681.068.698,20	18,50		$ 47.087.865,00	$ -	286,08	$ 728.156.563,20
11	Tuberia PVC-U Ø=10" RDE 21 PSI 200	m	900,00	$ 317.079,00	$ 285.371.100,00	900,00	$ 285.371.100,00			$ -	$ -	900,00	$ 285.371.100,00
12	Tee HD Ø=10" BxB PN10 RDE 21	un	6,00	$ 1.553.058,00	$ 9.318.348,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
13	Tee Reducida HD Ø=10" x 6" BxB PN10 RDE 21	un	1,00	$ 1.553.058,00	$ 1.553.058,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
14	Tee HD Ø=8" BxB PN10 RDE 21	un	5,00	$ 968.424,00	$ 4.842.120,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
15	Unión Brida por Acople Universal HD Ø=10" E.B. PN10	un	20,00	$ 1.428.883,00	$ 28.577.660,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
16	Unión Brida por Acople Universal HD Ø=8" E.B. PN10	un	15,00	$ 1.140.886,00	$ 17.113.290,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
17	Unión Brida por Acople Universal HD Ø=6" E.B. PN10	un	6,00	$ 924.085,00	$ 5.544.510,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
18	Reducción HD Ø=10" x 6" BxB PN10	un	1,00	$ 550.278,00	$ 550.278,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
19	Reducción HD Ø=10" x 8" BxB PN10	un	5,00	$ 698.042,00	$ 3.490.210,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
20	Codo PVC 45° 10" gran radio RDE 21	un	2,00	$ 308.129,00	$ 616.258,00	2,00	$ 616.258,00			$ -	$ -	2,00	$ 616.258,00
21	Codo PVC 22,5° 10" gran radio RDE 21	un	3,00	$ 196.689,00	$ 590.067,00	3,00	$ 590.067,00			$ -	$ -	3,00	$ 590.067,00
22	Codo PVC 11,25° 10" gran radio RDE 21	un	4,00	$ 157.243,00	$ 628.972,00	4,00	$ 628.972,00			$ -	$ -	4,00	$ 628.972,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
23	Válvula de compuerta Ø=10" BxB PN10	un	6,00	$ 4.106.179,00	$ 24.637.074,00	6,00	$ 24.637.074,00			$ -	$ -	6,00	$ 24.637.074,00
24	Válvula de compuerta Ø=6" BxB PN10	un	2,00	$ 3.403.971,00	$ 6.807.942,00	2,00	$ 6.807.942,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.807.942,00
25	Collar de Derivación PVC-U 6" x 1/2"	un	22,00	$ 32.348,00	$ 711.656,00	22,00	$ 711.656,00			$ -	$ -	22,00	$ 711.656,00
INP-003	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Tee Ø=10" BxB PN10 RDE 21	UN		$ 5.183.121,84		6,00	$ 31.098.731,06			$ -	$ -	6,00	$ 31.098.731,06
INP-004	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Tee Reducida Ø=10" x 6" BxB PN10 RDE 21	UN		$ 5.183.121,84		1,00	$ 5.183.121,84			$ -	$ -	1,00	$ 5.183.121,84
INP-005	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Tee Ø=8" BxB PN10 RDE 21	UN		$ 2.527.007,18		5,00	$ 12.635.035,88			$ -	$ -	5,00	$ 12.635.035,88
INP-006	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Unión Brida por Acople Universal Ø=10" E.B. PN10	UN		$ 1.798.020,54		20,00	$ 35.960.410,85			$ -	$ -	20,00	$ 35.960.410,85
INP-007	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Unión Brida por Acople Universal Ø=8" E.B. PN10	UN		$ 1.502.588,06		15,00	$ 22.538.820,94			$ -	$ -	15,00	$ 22.538.820,94
INP-008	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Unión Brida por Acople Universal Ø=6" E.B. PN10	UN		$ 1.230.090,86		6,00	$ 7.380.545,13			$ -	$ -	6,00	$ 7.380.545,13
INP-009	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Reduccion Ø=10" x 6" BxB PN10	UN		$ 2.155.440,75		1,00	$ 2.155.440,75			$ -	$ -	1,00	$ 2.155.440,75
INP-010	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Reduccion Ø=10" x 8" BxB PN10	UN		$ 2.199.391,92		5,00	$ 10.996.959,58			$ -	$ -	5,00	$ 10.996.959,58
INP-035	Tuberia PVC-U Ø=8" RDE 21 PSI 200	ML		$ 241.357,95		120,00	$ 28.962.954,30			$ -	$ -	120,00	$ 28.962.954,30
Subtotal					$ 1.928.951.234,60		$ 2.205.131.100,20			$ 47.087.865,00	$ -		$ 2.252.218.965,20

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	1.2 IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO												
1.1	Localización, Trazado y Replanteo.	ML	1.100,00	$ 3.850,00	$ 4.235.000,00	1.183,50	$ 4.556.475,00			$ -	$ -	1.183,50	$ 4.556.475,00
Subtotal					$ 4.235.000,00		$ 4.556.475,00			$ -	$ -		$ 4.556.475,00
2	**SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA**												
2.1	Soporte para Cinta Demarcadora.	UN	489,00	$ 24.729,00	$ 12.092.481,00	924,00	$ 22.849.596,00			$ -	$ -	924,00	$ 22.849.596,00
2.2	Cinta Demarcadora, Sin Soporte.	ML	2.200,00	$ 942,00	$ 2.072.400,00	2.485,50	$ 2.341.341,00			$ -	$ -	2.485,50	$ 2.341.341,00
2.3	Valla móvil - Tipo 4.	UN	6,00	$ 250.396,00	$ 1.502.376,00	18,00	$ 4.507.128,00			$ -	$ -	18,00	$ 4.507.128,00
Subtotal					$ 15.667.257,00		$ 29.698.065,00			$ -	$ -		$ 29.698.065,00
3	**CORTES Y DEMOLICIONES**												
3.1	Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso.	ML	128,00	$ 8.926,00	$ 1.142.528,00	128,00	$ 1.142.528,00			$ -	$ -	128,00	$ 1.142.528,00
3.2	Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso.	ML	464,00	$ 11.319,00	$ 5.252.016,00	464,00	$ 5.252.016,00			$ -	$ -	464,00	$ 5.252.016,00
3.3	Demolición de Concreto Simple.	M3	19,20	$ 161.754,00	$ 3.105.676,80	19,20	$ 3.105.676,80			$ -	$ -	19,20	$ 3.105.676,80
3.4	Demolición de Pavimento Rigido e > 0,175m.	M2	1.360,28	$ 35.709,00	$ 48.574.129,63	139,58	$ 4.984.153,33			$ -	$ -	139,58	$ 4.984.153,33
3.5	Demolición de Bordillo a=0.15m h=0,20m.	ML	307,00	$ 5.715,00	$ 1.754.505,00	307,00	$ 1.754.505,00			$ -	$ -	307,00	$ 1.754.505,00
3.6	Demolición de Andén e > 0,075m.	M2	66,00	$ 10.427,00	$ 688.182,00	387,20	$ 4.037.334,40			$ -	$ -	387,20	$ 4.037.334,40
3.8	Desmonte de Tuberia de Acueducto y Alcantarillado a Cualquier Profundidad y de Cualquier Diámetro.	ML	200,00	$ 6.152,00	$ 1.230.400,00	525,00	$ 3.229.800,00			$ -	$ -	525,00	$ 3.229.800,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Subtotal					$ 61.747.437,43		$ 23.506.013,53			$ -	$ -		$ 23.506.013,53
4	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS												
4.1	Excavación Manual en Material Comun, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	2.941,14	$ 64.682,00	$ 190.238.817,48	2.867,44	$ 185.471.754,08			$ -	$ -	2.867,44	$ 185.471.754,08
4.2	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	1.960,76	$ 25.749,00	$ 50.487.609,24	4.286,56	$ 110.374.633,44			$ -	$ -	4.286,56	$ 110.374.633,44
4.3	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	544,65	$ 80.053,00	$ 43.600.866,45	544,65	$ 43.600.866,45	93,50		$ 7.484.955,50	$ -	638,15	$ 51.085.821,95
4.4	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.	M3	3.939,56	$ 43.059,00	$ 169.633.514,04	7.432,96	$ 320.055.824,64			$ -	$ -	7.432,96	$ 320.055.824,64
4.5	Manejo de Aguas Freáticas.	ML	1.300,00	$ 38.364,00	$ 49.873.200,00	2.165,71	$ 83.085.298,44	72,97		$ 2.799.421,08	$ -	2.238,68	$ 85.884.719,52
4.6	Manejo de Aguas Residuales.	ML	433,00	$ 211.505,00	$ 91.581.665,00	2.165,71	$ 458.058.493,55	72,97		$ 15.433.519,85	$ -	2.238,68	$ 473.492.013,40
4.7	Entibado Metálico Continuo.	M2	4.458,82	$ 66.631,00	$ 297.095.635,42	7.441,82	$ 495.855.908,42			$ -	$ -	7.441,82	$ 495.855.908,42
Subtotal					$ 892.511.307,63		$ 1.696.502.779,02			$ 25.717.896,43	$ -		$ 1.722.220.675,45
5	LLENOS												
5.1	Cimentación de Tubería con Material Granular.	M3	851,55	$ 228.563,00	$ 194.632.822,65	2.726,45	$ 623.165.591,35			$ -	$ -	2.726,45	$ 623.165.591,35
5.2	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	822,26	$ 94.916,00	$ 78.045.630,16	5.647,03	$ 535.993.499,48			$ -	$ -	5.647,03	$ 535.993.499,48
5.3	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	1.679,27	$ 41.472,00	$ 69.642.685,44	258,14	$ 10.705.582,08			$ -	$ -	258,14	$ 10.705.582,08

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5.4	Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS).	M3	666,67	$ 149.399,00	$ 99.599.831,33	395,42	$ 59.075.352,58			$ -	$ -	395,42	$ 59.075.352,58
Subtotal					$ 441.920.969,58		$ 1.228.940.025,49			$ -	$ -		$ 1.228.940.025,49
6	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
IMP_6.1	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm).	ML	200,00	$ 18.104,00	$ 3.620.800,00	200,00	$ 3.620.800,00			$ -	$ -	200,00	$ 3.620.800,00
IMP_6.2	Instalación de Tubería de PVC-U 24" PSI 200 RDE 21.	ML	1.100,00	$ 213.796,00	$ 235.175.600,00	1.180,02	$ 252.283.555,92			$ -	$ -	1.180,02	$ 252.283.555,92
IMP_6.3	Instalación de Tubería HD 24", Extremos Bridados	ML	86,00	$ 646.568,00	$ 55.604.848,00	86,00	$ 55.604.848,00			$ -	$ -	86,00	$ 55.604.848,00
IMP_6.4	Instalación de Accesorios HD 24", Extremos Bridados.	UN	88,00	$ 687.196,00	$ 60.473.248,00	106,00	$ 72.842.776,00			$ -	$ -	106,00	$ 72.842.776,00
IMP_6.5	Instalación de Válvula de Compuerta Elástica, Vástago No Ascendente, Ø=3" E.B.	UN	11,00	$ 65.576,00	$ 721.336,00	11,00	$ 721.336,00			$ -	$ -	11,00	$ 721.336,00
IMP_6.6	Instalación de Válvula Ventosa Triple Acción en HD E.B. Ø=3"	UN	11,00	$ 126.733,00	$ 1.394.063,00	11,00	$ 1.394.063,00			$ -	$ -	11,00	$ 1.394.063,00
IMP_6.7	Instalación de Filtro para Válvula Ventosa.	UN	22,00	$ 85.029,00	$ 1.870.638,00	22,00	$ 1.870.638,00			$ -	$ -	22,00	$ 1.870.638,00
IMP_6.8	Instalación de Válvula de Guillotina en HD, Ø=24" (600mm). E.B. x E.B.	UN	4,00	$ 1.833.987,00	$ 7.335.948,00	4,00	$ 7.335.948,00			$ -	$ -	4,00	$ 7.335.948,00
Subtotal					$ 366.196.481,00		$ 395.673.964,92			$ -	$ -		$ 395.673.964,92
7	OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO												
9.1	Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24,5 Mpa (3500PSI).	M3	28,15	$ 1.044.033,00	$ 29.389.528,95	29,68	$ 30.986.899,44			$ -	$ -	29,68	$ 30.986.899,44
8.1	Reconstrucción de pavimento en concreto e > 0,20, MR=4.1MPa.	M2	1.360,28	$ 219.513,00	$ 298.598.474,27	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
8.2	Reconstrucción de andén en concreto e > 0,07, f'c = 21MPa.	M2	19,20	$ 93.372,00	$ 1.792.742,40	406,70	$ 37.974.392,40			$ -	$ -	406,70	$ 37.974.392,40
8.3	Reconstrucción de bordillo en concreto tipo I h=0,20 mts, f'c = 21 MPa.	ML	1.360,28	$ 85.263,00	$ 115.981.293,64	674,78	$ 57.533.507,14			$ -	$ -	674,78	$ 57.533.507,14
IMP_7.5	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1,45m < H ≤ 1,80m.	UN	4,00	$ 5.102.017,00	$ 20.408.068,00	4,00	$ 20.408.068,00			$ -	$ -	4,00	$ 20.408.068,00
IMP_7.6	Construcción de Caja de Inspección en Concreto para Ventosa, 2.5m x 2.5m, Profundidad 1,60m < H ≤ 3,00m.	UN	15,00	$ 14.966.005,00	$ 224.490.075,00	15,00	$ 224.490.075,00			$ -	$ -	15,00	$ 224.490.075,00
INP-001	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0.20 mts (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2		$ 376.736,10		175,28	$ 66.033.091,33			$ -	$ -	175,28	$ 66.033.091,33
INP-002	Acero de Refuerzo de 60.000PSI	KG		$ 10.648,30		15.443,42	$ 164.446.169,19			$ -	$ -	15.443,42	$ 164.446.169,19
Subtotal					$ 690.660.182,27		$ 601.872.202,50			$ -	$ -		$ 601.872.202,50
8	**OTRAS ACTIVIDADES**												
9.4	Empalme de Colector a Estación de Bombeo de Aguas Residuales.	UN	2,00	$ 499.702,00	$ 999.404,00	2,00	$ 999.404,00			$ -	$ -	2,00	$ 999.404,00
Subtotal					$ 999.404,00		$ 999.404,00			$ -	$ -		$ 999.404,00
9	**CRUCES MECÁNICOS**												
4.1	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	352,90	$ 64.682,00	$ 22.826.277,80	350,63	$ 22.679.449,66			$ -	$ -	350,63	$ 22.679.449,66
5.2	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	333,00	$ 94.916,00	$ 31.607.028,00	329,16	$ 31.242.550,56			$ -	$ -	329,16	$ 31.242.550,56
10.3	Concreto fluido f'c= 17,5 Mpa (Grouting) para inyección de contacto.	M3	6,30	$ 818.546,00	$ 5.156.839,80	6,30	$ 5.156.839,80			$ -	$ -	6,30	$ 5.156.839,80

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
10.4	Pilotes, Zapatas o Placas de fondo en Concreto para Estructuras, f'c = 24 Mpa (3500 PSI).	M3	9,00	$ 921.502,00	$ 8.293.518,00	9,00	$ 8.293.518,00			$ -	$ -	9,00	$ 8.293.518,00
IMP_9.5	Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación [Incluye: Tuberia SCH 40 (Camisa de Ø= 32" para alojar tubo de 24").	ML	30,00	$ 6.664.624,00	$ 199.938.720,00	75,00	$ 499.846.800,00			$ -	$ -	75,00	$ 499.846.800,00
Subtotal					$ 267.822.383,60		$ 567.219.158,02			$ -	$ -		$ 567.219.158,02
	TOTAL OBRA CIVIL DE IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO				**$ 2.741.760.422,51**		**$ 4.548.968.087,48**			**$ 25.717.896,43**	**$ -**		**$ 4.574.686.983,91**
	SUMINISTROS IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO												
1	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm)	m	200,00	$ 96.010,00	$ 19.202.000,00	200,00	$ 19.202.000,00			$ -	$ -	200,00	$ 19.202.000,00
2	Tuberia PVC-U Ø=24" RDE 21 PSI 200	m	1.100,00	$ 1.706.439,00	$ 1.877.082.900,00	1.180,02	$ 2.013.632.148,78	20,30		$ 34.640.711,70	$ -	1.200,32	$ 2.048.272.860,48
3	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=1.00m	un	2,00	$ 12.004.430,00	$ 24.008.860,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
4	Niple HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=1.95m	un	1,00	$ 14.064.976,00	$ 14.064.976,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
5	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.00m	un	22,00	$ 24.829.676,00	$ 546.252.872,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
6	Niple HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.25m	un	1,00	$ 20.865.274,00	$ 20.865.274,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
7	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.30m	un	1,00	$ 27.425.418,00	$ 27.425.418,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
8	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.50m	un	1,00	$ 27.686.500,00	$ 27.686.500,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
9	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=3.00m	un	3,00	$ 28.902.608,00	$ 86.707.824,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=4.60m	un	1,00	$ 30.717.327,00	$ 30.717.327,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
11	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=4.90m	un	3,00	$ 31.300.106,00	$ 93.900.318,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
12	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=5.70m	un	1,00	$ 37.430.319,00	$ 37.430.319,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
13	Yee HD E.B x E.B Ø=24" PN16	un	3,00	$ 24.873.795,00	$ 74.621.385,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
14	Tee Reducida HD E.B Ø=24" x 3"	un	11,00	$ 6.489.574,00	$ 71.385.314,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
15	Codo HD 11,25° E.B Ø=24"	un	6,00	$ 7.452.892,00	$ 44.717.352,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
16	Codo HD 22,50° E.B Ø=24"	un	10,00	$ 8.165.407,00	$ 81.654.070,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
17	Codo HD 45° E.B Ø=24"	un	3,00	$ 8.949.172,00	$ 26.847.516,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
18	Codo HD 90° E.B Ø=24"	un	1,00	$ 9.376.679,00	$ 9.376.679,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
19	Unión Brida por Acople Universal HD Ø=24" E.B. PN16	un	50,00	$ 6.911.382,00	$ 345.569.100,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
20	Unión de Desmontaje Autoportante Ø=24" HD PN16	un	4,00	$ 12.055.731,00	$ 48.222.924,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
21	Válvula de compuerta Ø=3" E.B con Caperuza	un	11,00	$ 1.898.136,00	$ 20.879.496,00	11,00	$ 20.879.496,00			$ -	$ -	11,00	$ 20.879.496,00
22	Válvula Ventosa Ø=3", Triple Acción para Agua Residual E.B. PN16	un	11,00	$ 4.142.298,00	$ 45.565.278,00	11,00	$ 45.565.278,00			$ -	$ -	11,00	$ 45.565.278,00
23	Filtro Anti-olores en PRFV de Alta Resistencia.	un	22,00	$ 3.526.942,00	$ 77.592.724,00	22,00	$ 77.592.724,00			$ -	$ -	22,00	$ 77.592.724,00
24	Carbón Activado Cilindrico o Granular de Alta Microporosidad, Proveniente de Cascara de Coco o Huesos Duros,	kg	480,00	$ 16.929,00	$ 8.125.920,00	480,00	$ 8.125.920,00			$ -	$ -	480,00	$ 8.125.920,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
25	Válvula de Guillotina en HD, Ø=24" (600mm). E.B. x E.B	un	4,00	$ 70.538.854,00	$ 282.155.416,00	4,00	$ 282.155.416,00			$ -	$ -	4,00	$ 282.155.416,00
INP-011	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=1.00m	UN		$ 19.358.923,55		2,00	$ 38.717.847,11			$ -	$ -	2,00	$ 38.717.847,11
INP-012	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Niple E.B x E.B Ø=24" PN16 L=1.95m	UN		$ 25.365.671,54		1,00	$ 25.365.671,54			$ -	$ -	1,00	$ 25.365.671,54
INP-013	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.00m	UN		$ 26.720.832,97		22,00	$ 587.858.325,29			$ -	$ -	22,00	$ 587.858.325,29
INP-014	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Niple E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.25m	UN		$ 27.863.610,09		1,00	$ 27.863.610,09			$ -	$ -	1,00	$ 27.863.610,09
INP-015	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.30m	UN		$ 29.607.006,21		1,00	$ 29.607.006,21			$ -	$ -	1,00	$ 29.607.006,21
INP-016	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.50m	UN		$ 30.833.289,95		1,00	$ 30.833.289,95			$ -	$ -	1,00	$ 30.833.289,95
INP-017	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=3.00m	UN		$ 31.819.261,62		3,00	$ 95.457.784,85			$ -	$ -	3,00	$ 95.457.784,85
INP-018	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=4.60m	UN		$ 48.761.251,12		1,00	$ 48.761.251,12			$ -	$ -	1,00	$ 48.761.251,12
INP-019	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=4.90m	UN		$ 50.079.786,00		3,00	$ 150.239.357,99			$ -	$ -	3,00	$ 150.239.357,99
INP-020	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=5.70m	UN		$ 55.179.585,30		1,00	$ 55.179.585,30			$ -	$ -	1,00	$ 55.179.585,30
INP-021	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Yee E.B x E.B Ø=24" PN16	UN		$ 50.425.038,00		3,00	$ 151.275.114,01			$ -	$ -	3,00	$ 151.275.114,01
INP-022	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Tee Reducida E.B Ø=24" x 3"	UN		$ 19.292.508,46		11,00	$ 212.217.593,09			$ -	$ -	11,00	$ 212.217.593,09

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-023	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Codo 11,25° E.B Ø=24"	UN		$ 16.800.834,58		6,00	$ 100.805.007,45			$ -	$ -	6,00	$ 100.805.007,45
INP-024	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Codo 22.5° E.B Ø=24"	UN		$ 17.117.479,93		10,00	$ 171.174.799,25			$ -	$ -	10,00	$ 171.174.799,25
INP-025	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Codo 45° E.B Ø=24"	UN		$ 20.780.076,80		8,00	$ 166.240.614,40			$ -	$ -	8,00	$ 166.240.614,40
INP-026	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Codo 90° E.B Ø=24"	UN		$ 21.356.231,58		1,00	$ 21.356.231,58			$ -	$ -	1,00	$ 21.356.231,58
INP-027	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Unión Brida por Acople Universal Ø=24" E.B. PN16	UN		$ 9.434.769,82		62,00	$ 584.955.728,84			$ -	$ -	62,00	$ 584.955.728,84
INP-028	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Unión de Desmontaje Autoportante Ø=24" PN16	UN		$ 23.023.004,81		6,00	$ 138.138.028,88			$ -	$ -	6,00	$ 138.138.028,88
TOTAL SUMINISTROS IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO					**$ 3.942.057.762,00**		**$ 5.103.199.829,71**			**$ 34.640.711,70**	**$ -**		**$ 5.137.840.541,41**

TOTAL COSTO -COLECTOR CENTRO HISTÓRICO	$ 6.362.924.341,99	$ 15.526.686.661,41	$ 199.833.784,98	-$ 307.280.258,11	$ 15.419.240.188,28
AIU (30%)	$ 1.468.367.155,84	$ 3.583.081.537,25	$ 46.115.488,84	-$ 70.910.828,79	$ 3.558.286.197,29
TOTAL COSTO -COLECTOR CENTRO HISTÓRICO	**$ 6.362.924.341,99**	**$ 15.526.686.661,41**	**$ 199.833.784,98**	**-$ 307.280.258,11**	**$ 15.419.240.188,28**
TOTAL COSTO SUMINISTROS DE COLECTOR CENTRO HISTÓRICO	$ 1.928.951.234,60	$ 2.205.131.100,20	$ 47.087.865,00	$ -	$ 2.252.218.965,20
A (17.25%)	$ 283.790.266,92	$ 324.422.272,74	$ 6.927.638,99	$ -	$ 331.349.911,72
TOTAL COSTO SUMINISTROS DE COLECTOR CENTRO HISTÓRICO	**$ 1.928.951.234,60**	**$ 2.205.131.100,20**	**$ 47.087.865,00**	**$ -**	**$ 2.252.218.965,20**

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES					ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	TOTAL COSTO - IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO				$ 2.741.760.422,51		$ 4.548.968.087,48			$ 25.717.896,43	$ -		$ 4.574.685.983,91
	AIU (30%)				$ 632.713.943,66		$ 1.049.761.866,34			$ 5.934.899,18	$ -		$ 1.055.696.765,52
	TOTAL COSTO -IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO				**$ 2.741.760.422,51**		**$ 4.548.968.087,48**			**$ 25.717.896,43**	**$ -**		**$ 4.574.685.983,91**
	TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO				$ 3.942.057.762,00		$ 5.103.199.829,71			$ 34.640.711,70	$ -		$ 5.137.840.541,41
	A (17.25%)						$ 750.790.593,28			$ 5.096.394,69	$ -		$ 755.886.987,97
	TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE IMPULSIÓNCENTRO HISTÓRICO				**$ 3.942.057.762,00**		**$ 5.103.199.829,71**			**$ 34.640.711,70**	**$ -**		**$ 5.137.840.541,41**
					$ 579.961.589,72								
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA (NO MODIFICABLE)				$ 41.862.484,00		$ 41.862.484,00						$ 41.862.484,00
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT (NO MODIFICABLE)				$ 61.155.437,00		$ 61.155.437,00						$ 61.155.437,00
	PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO (NO MODIFICABLE)				$ 33.371.630,00		$ 33.371.630,00						$ 33.371.630,00
	PERMISOS Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA VERTIMIENTOS AUTORIDAD AMBIENTAL						$ 207.357.300,00						$ 207.357.300,00
	VALOR TOTAL				**$ 15.112.083.312,10**		**$ 27.727.732.629,80**			**$ 307.280.258,11**	**-$ 307.280.258,11**		**$ 27.727.732.629,80**

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONDICIONES ORIGINALES						**ACTA MODIFICATORIA No. 10**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
COLECTOR BELLAVISTA						**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR**		**CANTIDADES**		**VALOR PARCIAL**			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**												
1,1	Localización, Trazado y Replanteo.	ML	1.142,00	$ 3.850,00	$ 4.396.700,00	321,55	$ 1.237.967,50			$ -	$ -	321,55	$ 1.237.967,50
Subtotal					**$ 4.396.700,00**		**$ 1.237.967,50**			$ -	$ -		**$ 1.237.967,50**
2	**SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA**												
2,1	Soporte para Cinta Demarcadora.	UN	508,00	$ 24.729,00	$ 12.562.332,00	289,30	$ 7.154.099,70			$ -	$ -	289,30	$ 7.154.099,70
2,2	Cinta Demarcadora, Sin Soporte.	ML	2.284,00	$ 942,00	$ 2.151.528,00	668,18	$ 629.425,56			$ -	$ -	668,18	$ 629.425,56
2,3	Valla móvil - Tipo 4.	UN	6,00	$ 250.396,00	$ 1.502.376,00	10,00	$ 2.503.960,00			$ -	$ -	10,00	$ 2.503.960,00
Subtotal					**$ 16.216.236,00**		**$ 10.287.485,26**			$ -	$ -		**$ 10.287.485,26**
3	**CORTES Y DEMOLICIONES**												
3,1	Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso.	ML	1.052,00	$ 8.926,00	$ 9.390.152,00	32,64	$ 291.344,64			$ -	$ -	32,64	$ 291.344,64

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3,2	Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso.	ML	2.284,00	$ 11.319,00	$ 25.852.596,00	645,94	$ 7.311.394,86			$ -	$ -	645,94	$ 7.311.394,86
3,3	Demolición de Andén e > 0,075m.	M2	1.827,20	$ 10.427,00	$ 19.052.214,40	1.017,38	$ 10.608.221,26			$ -	$ -	1.017,38	$ 10.608.221,26
3,4	Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m.	ML	2.284,00	$ 5.715,00	$ 13.053.060,00	714,83	$ 4.085.253,45			$ -	$ -	714,83	$ 4.085.253,45
3,5	Demolición de Pavimento Rígido e > 0,175m.	M2	7.994,00	$ 35.709,00	$ 285.457.746,00	2.460,43	$ 87.859.494,87			$ -	$ -	2.460,43	$ 87.859.494,87
3,6	Demolición de Concreto Simple.	M3	86,40	$ 154.540,00	$ 13.352.256,00	5,66	$ 874.696,40			$ -	$ -	5,66	$ 874.696,40
3,8	Desmonte de Tubería a Cualquier Profundidad y de Cualquier Diámetro.	ML	1.250,00	$ 6.152,00	$ 7.690.000,00	321,55	$ 1.978.175,60			$ -	$ -	321,55	$ 1.978.175,60
Subtotal					$ 373.848.024,40		$ 113.008.581,08			$ -	$ -		$ 113.008.581,08
4	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS												
4,1	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	428,40	$ 64.682,00	$ 27.709.768,80	1.033,34	$ 66.838.497,88			$ -	$ -	1.033,34	$ 66.838.497,88
4,2	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	12.062,40	$ 25.749,00	$ 310.594.737,60	2.349,83	$ 60.505.772,67			$ -	$ -	2.349,83	$ 60.505.772,67
4,3	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	70,00	$ 80.053,00	$ 5.603.710,00	65,00	$ 5.203.445,00			$ -	$ -	65,00	$ 5.203.445,00
4,4	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.	M3	13.697,20	$ 43.059,00	$ 589.787.734,80	3.768,93	$ 162.286.356,87			$ -	$ -	3.768,93	$ 162.286.356,87
4,5	Manejo de Aguas Freáticas.	ML	1.142,00	$ 394.333,00	$ 450.328.286,00	332,05	$ 130.938.272,65			$ -	$ -	332,05	$ 130.938.272,65
4,6	Manejo de Aguas Residuales.	ML	1.142,00	$ 139.808,00	$ 159.660.736,00	332,05	$ 46.423.246,40			$ -	$ -	332,05	$ 46.423.246,40
4,7	Entibado Metálico Continuo.	M2	2.284,00	$ 66.631,00	$ 152.185.204,00	970,90	$ 64.692.037,90			$ -	$ -	970,90	$ 64.692.037,90
Subtotal					$ 1.695.870.177,20		$ 536.887.629,37			$ -	$ -		$ 536.887.629,37

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5	**LLENOS**												
5,1	Cimentación de Tubería con Material Granular.	M3	1.148,51	$ 228.563,00	$ 262.506.891,13	230,91	$ 52.777.482,33			$ -	$ -	230,91	$ 52.777.482,33
5,2	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	741,69	$ 94.915,00	$ 70.397.506,35	2.730,40	$ 259.155.916,00			$ -	$ -	2.730,40	$ 259.155.916,00
5,3	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	1.112,54	$ 41.471,00	$ 46.138.146,34	95,50	$ 3.960.480,50			$ -	$ -	95,50	$ 3.960.480,50
5,4	Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS).	M3	1.598,80	$ 149.399,00	$ 238.859.121,20	607,68	$ 90.786.784,32			$ -	$ -	607,68	$ 90.786.784,32
Subtotal					**$ 617.901.665,02**		**$ 406.680.663,15**			$ -	$ -		**$ 406.680.663,15**
6	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS**												
6,1	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 8" (200mm).	ML	858,93	$ 15.693,00	$ 13.479.188,49	264,28	$ 4.147.346,04			$ -	$ -	264,28	$ 4.147.346,04
6,1	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm).	ML	69,80	$ 19.420,00	$ 1.355.516,00	73,80	$ 1.433.196,00			$ -	$ -	73,80	$ 1.433.196,00
6,2	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 12" (315mm).	ML	155,59	$ 25.287,00	$ 3.934.404,33	157,59	$ 3.984.978,33			$ -	$ -	157,59	$ 3.984.978,33
6,3	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 14" (355mm).	ML	98,86	$ 40.981,00	$ 4.051.381,66	9,69	$ 397.105,89			$ -	$ -	9,69	$ 397.105,89
6,4	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 16" (400mm).	ML	434,14	$ 48.087,00	$ 20.876.490,18	43,01	$ 2.068.221,87			$ -	$ -	43,01	$ 2.068.221,87
6,5	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 24"	ML	125,08	$ 76.967,00	$ 9.627.032,36	12,31	$ 947.463,77			$ -	$ -	12,31	$ 947.463,77
6,1	Instalación de Tubería de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21.	ML	900,00	$ 14.163,00	$ 12.746.700,00	314,85	$ 4.459.220,55			$ -	$ -	314,85	$ 4.459.220,55

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	Instalación de Accesorios de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21.	UN	30,00	$ 46.223,00	$ 1.386.690,00	26,00	$ 1.201.798,00			$ -	$ -	26,00	$ 1.201.798,00
6,11	Instalación de Accesorios HD 6", Extremos Bridados.	UN	40,00	$ 141.388,00	$ 5.655.520,00	38,00	$ 5.372.744,00			$ -	$ -	38,00	$ 5.372.744,00
6,12	Instalación de Válvula de Compuerta Elástica, Vástago No Ascendente, Ø=6" E.B.	UN	10,00	$ 115.852,00	$ 1.158.520,00	8,00	$ 926.816,00			$ -	$ -	8,00	$ 926.816,00
Subtotal					**$ 74.271.443,02**		**$ 24.938.890,45**			$ -	$ -		**$ 24.938.890,45**
7	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS**												
7,1	Acometida Domiciliaria, Incluye: Suministro e instalación de Tubería Perfilada de 6", Silla Yee de 8x6", Excavación, Relleno y Construcción de Registro Domiciliario. L >= 6 m.	UN	85,00	$ 1.298.108,00	$ 110.339.180,00	51,00	$ 66.203.508,00			$ -	$ -	51,00	$ 66.203.508,00
7,2	Instalación de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 1/2". Incluye: Excavación, Relleno, Suministro e Instalación de Tubería PEAD, Accesorios, Cajilla para Medidor y Cinta Referenciadora e Instalación de Medidor.	UN	30,00	$ 391.873,00	$ 11.756.190,00	47,00	$ 18.418.031,00			$ -	$ -	47,00	$ 18.418.031,00
7,3	Instalación de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 1". Incluye: Excavación, Relleno, Suministro e Instalación de Tubería PEAD, Accesorios, Cajilla para Medidor y Cinta Referenciadora e Instalación de Medidor.	UN	1,00	$ 730.537,00	$ 730.537,00	1,00	$ 730.537,00			$ -	$ -	1,00	$ 730.537,00
Subtotal					**$ 122.825.907,00**		**$ 85.352.076,00**			$ -	$ -		**$ 85.352.076,00**
8	**OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO**												
8,1	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1,00m < H ≤ 1,45m.	UN	12,00	$ 4.712.891,00	$ 56.554.692,00	10,00	$ 47.128.910,00			$ -	$ -	10,00	$ 47.128.910,00
8,2	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1,45m < H ≤ 1,80m.	UN	12,00	$ 5.098.562,00	$ 61.182.744,00	4,00	$ 20.394.248,00			$ -	$ -	4,00	$ 20.394.248,00
	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1,80m < H ≤ 3,00m.	UN	10,00	$ 5.838.451,00	$ 58.384.510,00	3,00	$ 17.515.353,00			$ -	$ -	3,00	$ 17.515.353,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
8,3	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,50 m, Profundidad 1,80m < H ≤ 3,00m.	UN	4,00	$ 8.492.142,00	$ 33.968.568,00	3,00	$ 25.476.426,00			$ -	$ -	3,00	$ 25.476.426,00
8,8	Construcción de Caja de Inspección en Concreto. 2.0m x 2.0m, Profundidad 2.50m.	UN	1,00	$ 13.783.693,00	$ 13.783.693,00	1,00	$ 13.783.693,00			$ -	$ -	1,00	$ 13.783.693,00
8,1	Construcción de bordillo en concreto tipo I h=0,20 mts, f'c = 21 MPa.	ML	2.284,00	$ 85.263,00	$ 194.740.692,00	714,83	$ 60.948.550,29			$ -	$ -	714,83	$ 60.948.550,29
8,11	Construcción de andén en concreto e = 0,07, f'c = 21MPa.	M2	1.827,20	$ 93.372,00	$ 170.609.318,40	1.162,73	$ 108.566.425,56			$ -	$ -	1.162,73	$ 108.566.425,56
8,12	Construcción de pavimento en concreto E = 0,20 m MR=4.1MPa.	M2	7.994,00	$ 219.513,00	$ 1.754.786.922,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
INP-001	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0.20 mts (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2		$ 376.736,10		2.460,43	$ 926.932.802,52			$ -	$ -	2.460,43	$ 926.932.802,52
INP-002	Acero de Refuerzo de 60.000PSI	KG		$ 10.648,30		2.643,28	$ 28.146.438,42			$ -	$ -	2.643,28	$ 28.146.438,42
INP-034	Suministro y colocación de Geotextil Tejido T2400	M2		$ 20.710,30		1.403,73	$ 29.071.669,42			$ -	$ -	1.403,73	$ 29.071.669,42
Subtotal					$ 2.344.011.139,40		$ 1.277.964.516,22			$ -	$ -		$ 1.277.964.516,22
9	**OTRAS ACTIVIDADES**												
9,1	Empalme de Red de Alcantarillado Nueva a Pozo de Inspección Existente.	UN	20,00	$ 197.884,00	$ 3.957.680,00	10,00	$ 1.978.840,00			$ -	$ -	10,00	$ 1.978.840,00
9,3	Bajante de Operación para Válvulas, Incluye: Tapa Válvula, Tuberia Perfilada 6", Unión y Adaptador de Limpieza.	UN	10,00	$ 512.126,00	$ 5.121.260,00	4,00	$ 2.048.504,00			$ -	$ -	4,00	$ 2.048.504,00
9,4	Camara De Caida Para Pozo de inspección, Incluye: Tee de 8x6" Y Tuberia PVC de Diámetro 160 mm (6")	UN	15,00	$ 442.316,00	$ 6.634.740,00	6,00	$ 2.653.896,00			$ -	$ -	6,00	$ 2.653.896,00
Subtotal					$ 15.713.680,00		$ 6.681.240,00			$ -	$ -		$ 6.681.240,00
TOTAL COSTO DIRECTO COLECTOR BELLAVISTA					$ 5.265.054.972,04		$ 2.463.039.049,03			$ -	$ -		$ 2.463.039.049,03

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	SUMINISTROS DE BELLAVISTA												
1	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 8" (200mm)	m	859,00	$ 65.736,00	$ 56.467.224,00	960,40	$ 63.132.854,40			$ -	$ -	960,40	$ 63.132.854,40
2	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm)	m	70,00	$ 96.010,00	$ 6.720.700,00	108,56	$ 10.422.845,60			$ -	$ -	108,56	$ 10.422.845,60
3	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 12" (315mm)	m	156,00	$ 138.153,00	$ 21.551.868,00	156,00	$ 21.551.868,00			$ -	$ -	156,00	$ 21.551.868,00
4	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 14" (355mm)	m	99,00	$ 207.041,00	$ 20.497.059,00	99,00	$ 20.497.059,00			$ -	$ -	99,00	$ 20.497.059,00
5	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 16" (400mm)	m	435,00	$ 253.233,00	$ 110.156.355,00	435,00	$ 110.156.355,00			$ -	$ -	435,00	$ 110.156.355,00
6	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 24".	m	126,00	$ 584.267,00	$ 73.617.642,00	126,00	$ 73.617.642,00			$ -	$ -	126,00	$ 73.617.642,00
7	Tuberia de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21	m	900,00	$ 118.911,00	$ 107.019.900,00	900,00	$ 107.019.900,00			$ -	$ -	900,00	$ 107.019.900,00
8	Tee PVC - U Ø=6" R1	un	30,00	$ 647.419,00	$ 19.422.570,00	30,00	$ 19.422.570,00			$ -	$ -	30,00	$ 19.422.570,00
9	Union Universal HD Ø=6" R1	un	40,00	$ 233.419,00	$ 9.336.760,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
10	Válvula de compuerta Ø=6" E.B con Caperuza	un	10,00	$ 1.745.563,00	$ 17.455.630,00	7,00	$ 12.218.941,00			$ -	$ -	7,00	$ 12.218.941,00
11	Collar de Derivación PVC-U 6" x 1/2"	un	30,00	$ 32.348,00	$ 970.440,00	10,00	$ 323.480,00			$ -	$ -	10,00	$ 323.480,00
12	Collar de Derivación PVC-U 6" x 3/4"	un	10,00	$ 32.649,00	$ 326.490,00	5,00	$ 163.245,00			$ -	$ -	5,00	$ 163.245,00
INP-029	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Union Universal Ø=6" R1	un		$ 452.713,98		20,00	$ 9.054.279,50			$ -	$ -	20,00	$ 9.054.279,50
TOTAL SUMINISTROS DE BELLAVISTA					**$ 443.542.638,00**		**$ 447.581.039,50**			$ -	$ -		**$ 447.581.039,50**

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	IMPULSIÓN BELLAVISTA												
1	**PRELIMINARES**												
1-02-1-A	Localización, Trazado y Replanteo.	ML	881,00	$ 3.850,00	$ 3.391.850,00	932,80	$ 3.591.280,00			$ -	$ -	932,80	$ 3.591.280,00
Subtotal					**$ 3.391.850,00**		**$ 3.591.280,00**			$ -	$ -		**$ 3.591.280,00**
2	**SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA**												
1-03-1-A	Soporte para Cinta Demarcadora.	UN	392,00	$ 24.729,00	$ 9.693.768,00	631,00	$ 15.603.999,00			$ -	$ -	631,00	$ 15.603.999,00
1-03-1-B	Cinta Demarcadora, Sin Soporte.	ML	1.762,00	$ 942,00	$ 1.659.804,00	1.976,40	$ 1.861.768,80			$ -	$ -	1.976,40	$ 1.861.768,80
1-03-2-C	Valla móvil - Tipo 4.	UN	4,00	$ 250.396,00	$ 1.001.584,00	7,00	$ 1.752.772,00			$ -	$ -	7,00	$ 1.752.772,00
Subtotal					**$ 12.355.156,00**		**$ 19.218.539,80**			$ -	$ -		**$ 19.218.539,80**
3	**CORTES Y DEMOLICIONES**												
1-05-1-A	Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso.	ML	50,00	$ 8.926,00	$ 446.300,00	44,00	$ 392.744,00			$ -	$ -	44,00	$ 392.744,00
1-05-1-B	Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso.	ML	1.902,00	$ 11.319,00	$ 21.528.738,00	1.788,36	$ 20.242.446,84			$ -	$ -	1.788,36	$ 20.242.446,84
1-05-2-G	Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m.	ML	80,00	$ 5.715,00	$ 457.200,00	1.558,88	$ 8.908.999,20			$ -	$ -	1.558,88	$ 8.908.999,20
1-05-2-F	Demolición de Andén e > 0,075m.	M2	64,00	$ 10.427,00	$ 667.328,00	2.068,24	$ 21.565.538,48			$ -	$ -	2.068,24	$ 21.565.538,48
1-05-2-D	Demolición de Pavimento Rígido e > 0,175m.	M2	1.057,20	$ 35.709,00	$ 37.751.554,80	7.037,64	$ 251.307.086,76			$ -	$ -	7.037,64	$ 251.307.086,76
1-05-2-A	Demolición de Concreto Simple.	M3	19,20	$ 154.540,00	$ 2.967.168,00	6,70	$ 1.035.418,00			$ -	$ -	6,70	$ 1.035.418,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1-05-2-K	Desmonte de Tubería a Cualquier Profundidad y de Cualquier Diámetro.	ML	400,00	$ 6.152,00	$ 2.460.800,00	811,58	$ 4.992.840,16			$ -	$ -	811,58	$ 4.992.840,16
Subtotal					**$ 66.279.088,80**		**$ 308.445.073,44**			**$ -**	**$ -**		**$ 308.445.073,44**
4	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**												
1-06-1-A	Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	422,88	$ 64.682,00	$ 27.352.724,16	1.744,90	$ 112.863.621,80			$ -	$ -	1.744,90	$ 112.863.621,80
1-06-1-B	Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	1.585,80	$ 25.749,00	$ 40.832.764,20	6.570,09	$ 169.173.247,41			$ -	$ -	6.570,09	$ 169.173.247,41
1-06-1-D	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	443,99	$ 80.053,00	$ 35.542.731,47	63,57	$ 5.088.969,21			$ -	$ -	63,57	$ 5.088.969,21
1-06-1-F	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.	M3	1.995,24	$ 43.059,00	$ 85.913.039,16	8.620,19	$ 371.176.761,21			$ -	$ -	8.620,19	$ 371.176.761,21
1-06-2-A	Manejo de Aguas Freáticas.	ML	400,00	$ 394.333,00	$ 157.733.200,00	1.059,39	$ 417.752.436,87			$ -	$ -	1.059,39	$ 417.752.436,87
1-06-2-B	Manejo de Aguas Residuales.	ML	400,00	$ 139.808,00	$ 55.923.200,00	1.059,39	$ 148.111.197,12			$ -	$ -	1.059,39	$ 148.111.197,12
1-06-4-F	Entibado Metálico Continuo.	M2	800,00	$ 66.631,00	$ 53.304.800,00	1.749,04	$ 116.540.284,24			$ -	$ -	1.749,04	$ 116.540.284,24
Subtotal					**$ 456.602.458,99**		**$ 1.340.706.517,86**			**$ -**	**$ -**		**$ 1.340.706.517,86**
5	**LLENOS**												
1-07-1-A	Cimentación de Tubería con Material Granular.	M3	762,24	$ 228.563,00	$ 174.219.861,12	1.244,90	$ 284.538.078,70			$ -	$ -	1.244,90	$ 284.538.078,70
1-07-2-A	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	544,84	$ 94.915,00	$ 51.713.488,60	5.440,20	$ 516.356.583,00			$ -	$ -	5.440,20	$ 516.356.583,00
1-07-2-B	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	817,27	$ 41.471,00	$ 33.893.004,17	1.921,19	$ 79.673.670,49			$ -	$ -	1.921,19	$ 79.673.670,49
1-07-3-A	Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS).	M3	211,44	$ 149.399,00	$ 31.588.924,56	1.238,00	$ 184.955.962,00			$ -	$ -	1.238,00	$ 184.955.962,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
INP-043	Relleno fluido de resistencia 3000 PSI de endurecimiento rápido, agregado grueso máximo de 1/2" con slump 9" (Esp.=0,40 mts)	M2		$ 456.302,60		1.233,00	$ 562.621.105,80			$ -	$ -	1.233,00	$ 562.621.105,80
Subtotal					**$ 291.415.278,45**		**$ 1.628.145.399,99**			$ -	$ -		**$ 1.628.145.399,99**
6	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS**												
3-01-1-C	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm).	ML	400,00	$ 19.420,00	$ 7.768.000,00	846,60	$ 16.440.972,00			$ -	$ -	846,60	$ 16.440.972,00
2-01-1-C	Instalación de Tubería HD 24", Extremos Bridados.	ML	16,00	$ 651.588,00	$ 10.425.408,00	16,00	$ 10.425.408,00			$ -	$ -	16,00	$ 10.425.408,00
2-01-3-X	Instalación de Tubería de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21.	ML	400,00	$ 7.065,00	$ 2.826.000,00	1.055,25	$ 7.455.341,25			$ -	$ -	1.055,25	$ 7.455.341,25
	Instalación de Tubería de PVC-U 24" PSI 200 RDE 21.	ML	880,00	$ 213.256,00	$ 187.665.280,00	898,00	$ 191.503.888,00			$ -	$ -	898,00	$ 191.503.888,00
	Instalación de Accesorios HD 3", Extremos Bridados.	UN	18,00	$ 104.134,00	$ 1.874.412,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
	Instalación de Accesorios HD 3", Extremos Bridados.	UN	2,00	$ 122.279,00	$ 244.558,00	23,00	$ 2.812.417,00			$ -	$ -	23,00	$ 2.812.417,00
2-02-3-W	Instalación de Accesorios HD 24", Extremos Bridados.	UN	35,00	$ 687.197,00	$ 24.051.895,00	35,00	$ 24.051.895,00			$ -	$ -	35,00	$ 24.051.895,00
	Instalación de Accesorios de PVC-U 3" PSI 200 RDE 21.	UN	22,00	$ 20.690,00	$ 455.180,00	22,00	$ 455.180,00			$ -	$ -	22,00	$ 455.180,00
	Instalación de Accesorios de PVC-U 4" PSI 200 RDE 21.	UN	1,00	$ 30.084,00	$ 30.084,00	2,00	$ 60.168,00			$ -	$ -	2,00	$ 60.168,00
2-05-1-D	Instalación de Válvula de Compuerta Elástica, Vástago No Ascendente, Ø=3" E.B.	UN	8,00	$ 49.218,00	$ 393.744,00	8,00	$ 393.744,00			$ -	$ -	8,00	$ 393.744,00
3-05-2-B	Instalación de Válvula Ventosa Triple Acción en HD E.B. Ø=3"	UN	4,00	$ 126.733,00	$ 506.932,00	4,00	$ 506.932,00			$ -	$ -	4,00	$ 506.932,00
3-05-2-A	Instalación de Filtro para Válvula Ventosa.	UN	8,00	$ 74.913,00	$ 599.304,00	8,00	$ 599.304,00			$ -	$ -	8,00	$ 599.304,00
6,1	Instalación de Tubería de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21.	ML		$ 14.163,00	$ -	18,00	$ 254.934,00			$ -	$ -	18,00	$ 254.934,00
6,11	Instalación de Accesorios HD 6", Extremos Bridados.	UN		$ 141.388,00	$ -	2,00	$ 282.776,00			$ -	$ -	2,00	$ 282.776,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
6,1	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 8" (200mm).	ML		$ 15.693,00	$ -	23,30	$ 365.646,90			$ -	$ -	23,30	$ 365.646,90
	Instalación de Accesorios de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21.	UN		$ 46.223,00		2,00	$ 92.446,00			$ -	$ -	2,00	$ 92.446,00
INP-049	Instalacion de Tubería PEAD Diametro de 4" (110 mm) PN10	ML		$ 21.626,80		10,00	$ 216.268,00			$ -	$ -	10,00	$ 216.268,00
INP-050	Instalación de Accesorios AC 4", Extremos Bridados.	UN		$ 135.647,20		2,00	$ 271.294,40			$ -	$ -	2,00	$ 271.294,40
6.1	Instalación de Tubería de PVC-U 10" PSI 200 RDE 21.	ML		$ 24.920,00		142,50	$ 3.551.100,00			$ -	$ -	142,50	$ 3.551.100,00
Subtotal					**$ 236.840.797,00**		**$ 259.739.714,55**			$ -	$ -		**$ 259.739.714,55**
7	**ACOMETIDAS DOMICILIARIA**												
3-04-1-A	Acometida Domiciliaria, Incluye: Suministro e Instalación De Tubería Perfilada De 6", Silla Yee de 8x6", Excavación, Relleno Relleno y Construcción de Registro Domiciliario. L> = 6m.	UN	35,00	$ 1.298.108,00	$ 45.433.780,00	104,00	$ 135.003.232,00			$ -	$ -	104,00	$ 135.003.232,00
2-04-1-A	Instalación De Acometida Domiciliaria De Acueducto de 1/2". Incluye: Exacavación, Relleno, Suministro E Instalación De Tubería PEAD, Accesorios, Cajilla Para Medidor y Cinta Referenciadora e Instalación Del Medidor.	UN	35,00	$ 389.047,00	$ 13.616.645,00	101,00	$ 39.293.747,00			$ -	$ -	101,00	$ 39.293.747,00
Subtotal					**$ 59.050.425,00**		**$ 174.296.979,00**			$ -	$ -		**$ 174.296.979,00**
8	**OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO**												
3-03-2-B	Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1,45m < H ≤ 1,80m.	UN	4,00	$ 5.098.562,00	$ 20.394.248,00	10,00	$ 50.985.620,00			$ -	$ -	10,00	$ 50.985.620,00
3-03-3-A	Construcción de Caja de Inspección en Concreto para Ventosa, 2.5m x 2.5m, Profundidad 1,60m < H ≤ 3,00m.	UN	4,00	$ 16.217.520,00	$ 64.870.080,00	4,00	$ 64.870.080,00			$ -	$ -	4,00	$ 64.870.080,00
1-11-2-B	Construcción de bordillo en concreto tipo I h=0,20 mts, f'c = 21 MPa.	ML	80,00	$ 85.263,00	$ 6.821.040,00	1.571,58	$ 133.997.625,54			$ -	$ -	1.571,58	$ 133.997.625,54

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PROROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1-11-2-A	Construcción de andén en concreto e = 0,07, f'c = 21MPa.	M2	64,00	$ 93.372,00	$ 5.975.808,00	2.052,24	$ 191.621.753,28			$ -	$ -	2.052,24	$ 191.621.753,28
1-11-1-A	Construcción de pavimento en concreto e= 0,20, MR=4.1MPa.	M2	1.057,20	$ 219.513,00	$ 232.069.143,60	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
1-10-1-C	Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24,5 Mpa (3500PSI).	M3	8,35	$ 612.421,00	$ 5.113.715,35	8,35	$ 5.113.715,35			$ -	$ -	8,35	$ 5.113.715,35
INP-001	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0.20 mts (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2		$ 376.736,10		3.787,49	$ 1.426.882.863,20			$ -	$ -	3.787,49	$ 1.426.882.863,20
INP-002	Acero de Refuerzo de 60.000PSI	KG		$ 10.648,30		25.425,68	$ 270.740.268,34			$ -	$ -	25.425,68	$ 270.740.268,34
INP-034	Suministro y colocación de Geotextil Tejido T2400	M2		$ 20.710,30		3.451,20	$ 71.475.387,36			$ -	$ -	3.451,20	$ 71.475.387,36
INP-039	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0.20 mts Acelerado a 7 dias (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2		$ 392.359,50		3.531,69	$ 1.385.693.691,99			$ -	$ -	3.531,69	$ 1.385.693.691,99
INP-044	Construcción para separador en concreto estampado de e = 0,10, f'c = 21MPa.	M2		$ 167.945,70		165,95	$ 27.870.588,92			$ -	$ -	165,95	$ 27.870.588,92
Subtotal					$ 335.244.034,95		$ 3.629.251.593,98			$ -	$ -		$ 3.629.251.593,98
9	OTRAS ACTIVIDADES												
3-03-5-A	Empalme de Red de Alcantarillado Nueva a Pozo de Inspección Existente.	UN	8,00	$ 197.884,00	$ 1.583.072,00	8,00	$ 1.583.072,00			$ -	$ -	8,00	$ 1.583.072,00
2-03-1-A	Bajante de Operación para Válvulas, Incluye: Tapa Válvula, Tubería Perfilada 6", Unión y Adaptador de Limpieza.	UN	4,00	$ 512.126,00	$ 2.048.504,00	4,00	$ 2.048.504,00			$ -	$ -	4,00	$ 2.048.504,00
INP-040	Suministro e instalacion de empalme en tuberia PEAD de 10" para agua potable existente en interseccion de via, incluye accesorios	UN		$ 48.179.394,90		1,00	$ 48.179.394,90			$ -	$ -	1,00	$ 48.179.394,90
INP-042	Suministro e instalacion de Derivacion - Desvio de tuberia de presion de 10" Existente para Agua Potable, incluye accesorios	UN		$ 21.323.244,80		1,00	$ 21.323.244,80			$ -	$ -	1,00	$ 21.323.244,80

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Subtotal					$ 3.631.576,00		$ 73.134.215,70			$ -	$ -		$ 73.134.215,70
OBRA TOTAL IMPULSION BELLAVISTA					**$ 1.464.810.665,19**		**$ 7.436.529.314,32**			**$ -**	**$ -**		**$ 7.436.529.314,32**
	SUMINISTRO BELLAVISTA												
1	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm)	m	400,00	$ 96.010,00	$ 38.404.000,00	880,00	$ 84.488.800,00			$ -	$ -	880,00	$ 84.488.800,00
	Niple Pasamuro HD E.B x E.B Ø=24" PN16 L=1.00m	un	8,00	$ 24.832.283,00	$ 198.658.264,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
	Tuberia PVC-U Ø=3" RDE 21 PSI 200	m	400,00	$ 43.819,00	$ 17.527.600,00	1.055,25	$ 46.239.999,75			$ -	$ -	1.055,25	$ 46.239.999,75
2	Tuberia PVC-U Ø=24" RDE 21 PSI 200	m	880,00	$ 1.706.439,00	$ 1.501.666.320,00	898,00	$ 1.532.382.222,00			$ -	$ -	898,00	$ 1.532.382.222,00
3	Unión Brida Por Acople Universal HD Ø=3" R1	un	18,00	$ 141.077,00	$ 2.539.386,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
4	Reducción HD E.B Ø = 4" x 3"	un	2,00	$ 251.116,00	$ 502.232,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
5	Unión Brida por Acople Universal HD Ø=24" E.B. PN16	un	22,00	$ 6.911.382,00	$ 152.050.404,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
6	Union Universal HD Ø=24" R2	un	1,00	$ 6.248.459,00	$ 6.248.459,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
14	Tee Reducida HD E.B Ø=24" x 3"	un	4,00	$ 6.489.574,00	$ 25.958.296,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
15	Codo HD 11,25° E.B Ø=24"	un	5,00	$ 7.452.892,00	$ 37.264.460,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
16	Codo HD 22,50° E.B Ø=24"	un	1,00	$ 8.165.407,00	$ 8.165.407,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
17	Codo HD 45° E.B Ø=24"	un	1,00	$ 8.949.172,00	$ 8.949.172,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
18	Codo HD 90° E.B Ø=24"	un	1,00	$ 9.376.679,00	$ 9.376.679,00	-	$ -			$ -	$ -	-	$ -
19	Tee PVC - U Ø=3" Radio Corto	un	22,00	$ 150.021,00	$ 3.300.462,00	22,00	$ 3.300.462,00			$ -	$ -	22,00	$ 3.300.462,00
20	Tee Reducida PVC U 4x3" Radio corto	un	1,00	$ 183.217,00	$ 183.217,00	1,00	$ 183.217,00			$ -	$ -	1,00	$ 183.217,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
21	Válvula de compuerta Ø=3" E.B. con Caperuza	un	8,00	$ 1.898.136,00	$ 15.185.088,00	8,00	$ 15.185.088,00			$ -	$ -	8,00	$ 15.185.088,00
	Collar de Derivación PVCU 3" x 1/2"	un	35,00	$ 22.476,00	$ 786.660,00	35,00	$ 786.660,00			$ -	$ -	35,00	$ 786.660,00
22	Válvula Ventosa Ø=3", Triple Acción para Agua Residual E.B. PN16	un	4,00	$ 4.142.298,00	$ 16.569.192,00	4,00	$ 16.569.192,00			$ -	$ -	4,00	$ 16.569.192,00
23	Filtro Anti-olores en PRFV de Alta Resistencia.	un	8,00	$ 3.526.942,00	$ 28.215.536,00	8,00	$ 28.215.536,00			$ -	$ -	8,00	$ 28.215.536,00
24	Carbón Activado Cilindrico o Granular de Alta Microporosidad, Proveniente de Cascara de Coco o Huesos Duros.	kg	180,00	$ 16.929,00	$ 3.047.220,00	180,00	$ 3.047.220,00			$ -	$ -	180,00	$ 3.047.220,00
INP-011	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=1.00m	UN		$ 19.358.923,55		3,00	$ 58.076.770,66			$ -	$ -	3,00	$ 58.076.770,66
INP-013	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Niple Pasamuro E.B x E.B Ø=24" PN16 L=2.00m	UN		$ 26.720.832,97		8,00	$ 213.766.663,74			$ -	$ -	8,00	$ 213.766.663,74
INP-030	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Unión Brida Por Acople Universal Ø=3" R1	UN		$ 382.342,87		21,00	$ 8.029.200,27			$ -	$ -	21,00	$ 8.029.200,27
INP-031	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Reducción E.B Ø = 4" x 3"	UN		$ 568.402,21		2,00	$ 1.136.804,41			$ -	$ -	2,00	$ 1.136.804,41
INP-027	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Unión Brida por Acople Universal Ø=24" E.B. PN16	UN		$ 9.434.769,82		22,00	$ 207.564.936,04			$ -	$ -	22,00	$ 207.564.936,04
INP-032	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Union Universal Ø=24" R2	UN		$ 8.221.914,72		1,00	$ 8.221.914,72			$ -	$ -	1,00	$ 8.221.914,72
INP-022	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Tee Reducida E.B Ø=24" x 3"	UN		$ 19.292.508,46		4,00	$ 77.170.033,85			$ -	$ -	4,00	$ 77.170.033,85
INP-023	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Codo 11,25° E.B Ø=24"	UN		$ 16.800.834,58		5,00	$ 84.004.172,88			$ -	$ -	5,00	$ 84.004.172,88
INP-024	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Codo 22,5° E.B Ø=24"	UN		$ 17.117.479,93		1,00	$ 17.117.479,93			$ -	$ -	1,00	$ 17.117.479,93
INP-025	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos. Codo 45° E.B Ø=24"	UN		$ 20.780.076,80		1,00	$ 20.780.076,80			$ -	$ -	1,00	$ 20.780.076,80

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-026	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Codo 90° E B Ø=24"	UN		$ 21.356.231,58		1,00	$ 21.356.231,58			$ -	$ -	1,00	$ 21.356.231,58
7	Tuberia de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21.	m		$ 118.911,00		18,00	$ 2.140.398,00			$ -	$ -	18,00	$ 2.140.398,00
INP-029	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Union Universal Ø=6" R1	un		$ 452.713,98		2,00	$ 905.427,95			$ -	$ -	2,00	$ 905.427,95
1	Tuberia de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 8" (200mm)	m		$ 65.736,00		23,30	$ 1.531.648,80			$ -	$ -	23,30	$ 1.531.648,80
INP-045	Tee Reducida PVC U 6x3" Radio corto	UN		$ 2.146.915,51		2,00	$ 4.293.831,01			$ -	$ -	2,00	$ 4.293.831,01
INP-046	Tuberia PEAD Diametro de 4" (110 mm) PN10	ML		$ 81.479,37		10,00	$ 814.793,70			$ -	$ -	10,00	$ 814.793,70
INP-047	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Union Garra Tigre Ø=4" PEAD X Universal R1) PN10 RDE 21	UN		$ 566.317,50		2,00	$ 1.132.635,00			$ -	$ -	2,00	$ 1.132.635,00
INP-048	Suministro de accesorio en A.C. pintado con anticorrosivo epoxico y pintura epoxica de altos solidos: Codo Ø=3" x 90° E.B.	UN		$ 526.342,29		2,00	$ 1.052.684,57			$ -	$ -	2,00	$ 1.052.684,57
11	Tuberia PVC-U Ø=10" RDE 21 PSI 200	m		$ 317.079,00		142,50	$ 45.183.757,50			$ -	$ -	142,50	$ 45.183.757,50
TOTAL SUMINISTRO BELLAVISTA					**$ 2.074.598.054,00**		**$ 2.504.677.858,14**			**$ -**	**$ -**		**$ 2.504.677.858,14**

TOTAL COSTO -COLECTOR BELLAVISTA	$ 5.265.054.972,04	$ 2.463.039.049,03	$ -	$ -	$ 2.463.039.049,03
AIU (30%)	$ 1.215.012.685,86	$ 568.393.626,70	$ -	$ -	$ 568.393.626,70
TOTAL COSTO -COLECTOR BELLAVISTA	**$ 5.265.054.972,04**	**$ 2.463.039.049,03**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.463.039.049,03**

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES					ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	TOTAL COSTO SUMINISTROS DE BELLAVISTA				$ 443.542.638,00		$ 447.581.039,50			$ -	$ -		$ 447.581.039,50
	A (17.25%)				$ 65.254.673,82		$ 65.848.809,65			$ -	$ -		$ 65.848.809,65
	TOTAL COSTO SUMINISTROS DE BELLAVISTA				**$ 443.542.638,00**		**$ 447.581.039,50**			$ -	$ -		**$ 447.581.039,50**
	TOTAL COSTO - IMPULSIÓN BELLAVISTA				$ 1.464.810.665,19		$ 7.436.529.314,32			$ -	$ -		$ 7.436.529.314,32
	AIU (30%)				$ 338.033.230,43		$ 1.716.122.149,46			$ -	$ -		$ 1.716.122.149,46
	TOTAL COSTO - IMPULSIÓN BELLAVISTA				**$ 1.464.810.665,19**		**$ 7.436.529.314,32**			$ -	$ -		**$ 7.436.529.314,32**
	TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE BELLAVISTA				$ 2.074.598.054,00		$ 2.504.677.858,14			$ -	$ -		$ 2.504.677.858,14
	A (17.25%)				$ 305.218.050,59		$ 368.492.051,62			$ -	$ -		$ 368.492.051,62
	TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE BELLAVISTA				**$ 2.074.598.054,00**		**$ 2.504.677.858,14**			$ -	$ -		**$ 2.504.677.858,14**
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA (NO MODIFICABLE)				$ 41.862.484,00		$ 41.862.484,00						$ 41.862.484,00
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT (NO MODIFICABLE)				$ 55.292.403,00		$ 55.292.403,00						$ 55.292.403,00
	PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO (NO MODIFICABLE)				$ 33.371.630,00		$ 33.371.630,00						$ 33.371.630,00
	VALOR TOTAL				**$ 9.378.532.846,23**		**$ 12.982.353.777,98**			$ -	$ -		**$ 12.982.353.777,98**

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONDICIONES ORIGINALES						**ACTA MODIFICATORIA No. 10**						**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA PARA ALIVIO 8")						**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR**		**CANTIDADES**		**VALOR PARCIAL**			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
4	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**												
INP-056	Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, recuperables, de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared; hasta una profundidad de 5 m, en terreno de arenas.	M2		$ 256.295,00	$ -	75,21	$ 19.275.946,95			$ -	$ -	75,21	$ 19.275.946,95
Subtotal					$ -		**$ 19.275.946,95**			**$ -**	**$ -**		**$ 19.275.946,95**
5	**LLENOS**												
INP-057	Estabilización de la cimentación con piedra ciclópea tamaño de 4" a 6"	M3		$ 286.780,00	$ -	5,95	$ 1.706.341,00			$ -	$ -	5,95	$ 1.706.341,00
Subtotal					$ -		**$ 1.706.341,00**			**$ -**	**$ -**		**$ 1.706.341,00**
6	**INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS**												
INP-058	Instalación de Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), Para Acueducto PE 100 PN10 de 200 mm	ML		$ 83.655,00	$ -	525,00	$ 43.918.875,00			$ -	$ -	525,00	$ 43.918.875,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
INP-059	Instalación de Válvula Ventosa Triple Acción en AC E.B. Ø=2"	UN		$ 240.500,00	$ -	1,00	$ 240.500,00			$ -	$ -	1,00	$ 240.500,00
INP-060	Instalación de Accesorios en AC Ø=8"	UN		$ 225.550,00	$ -	16,00	$ 3.608.800,00			$ -	$ -	16,00	$ 3.608.800,00
INP-061	Instalación de Accesorios en Polietileno de Alta Densidad (PEAD). Para Acueducto PE 100 PN10 de 200 mm	UN		$ 147.550,00	$ -	8,00	$ 1.180.400,00			$ -	$ -	8,00	$ 1.180.400,00
INP-062	Instalación de Válvula de Compuerta Ø=150 mm BxB	UN		$ 156.975,00	$ -	4,00	$ 627.900,00			$ -	$ -	4,00	$ 627.900,00
INP-063	Instalación de Codo de descarga estacionario de 4" BxB	UN		$ 240.916,00	$ -	2,00	$ 481.832,00			$ -	$ -	2,00	$ 481.832,00
Subtotal					$ -		$ 50.058.307,00			$ -	$ -		$ 50.058.307,00
7	OBRAS ACCESORIAS Y UBANISMO												
INP-064	Concreto simple de 14 Mpa (2.000 PSI) para Solado (Esp.=0,05 m)	M2		$ 58.305,00	$ -	15,34	$ 894.398,70			$ -	$ -	15,34	$ 894.398,70
INP-065	Concreto Impermeabilizado de 28,0 Mpa (4.000 PSI) para losas de fondo	M3		$ 1.345.474,00	$ -	5,67	$ 7.628.837,58			$ -	$ -	5,67	$ 7.628.837,58
INP-066	Concreto Vigas y columnas de Confinamiento de 28,0 Mpa (4.000 PSI)	M3		$ 1.410.474,00	$ -	4,82	$ 6.798.484,68			$ -	$ -	4,82	$ 6.798.484,68
INP-067	Alistado y pendientado de losas y pisos en mortero 1:4 (Esp.=0,05 mts)	M2		$ 31.850,00	$ -	31,36	$ 998.816,00			$ -	$ -	31,36	$ 998.816,00
INP-068	Losa Maciza en concreto de 28,0 Mpa (4.000 PSI) (Esp.=0,20 mts)	M2		$ 282.094,80	$ -	25,10	$ 7.080.579,48			$ -	$ -	25,10	$ 7.080.579,48
INP-069	Placa de Contrapiso en concreto de 21,0 Mpa (3.000 PSI) (Esp.=0,10 mts)	M2		$ 123.955,00	$ -	11,95	$ 1.481.262,25			$ -	$ -	11,95	$ 1.481.262,25
INP-070	Concreto Para Zapatas en Concreto de 28,0 Mpa (4.000 PSI)	M3		$ 1.306.474,00	$ -	1,20	$ 1.567.768,80			$ -	$ -	1,20	$ 1.567.768,80
INP-071	Concreto Para Vigas de Amarre en Concreto de 28,0 Mpa (4.000 PSI)	M3		$ 1.319.474,00	$ -	1,56	$ 2.058.379,44			$ -	$ -	1,56	$ 2.058.379,44

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
INP-072	Alfajias en Concreto de 3.000 psi de 0,20 x 0,08 mts	M		$ 81.731,00	$ -	3,50	$ 286.058,50			$ -	$ -	3,50	$ 286.058,50
INP-073	Impermeabilizacion con Manto asfaltico y foil de aluminio	M2		$ 110.916,00	$ -	38,45	$ 4.264.720,20			$ -	$ -	38,45	$ 4.264.720,20
INP-074	Muro en Bloque Vibrado Abuzardado por Una Cara de 0,15 mts	M2		$ 163.579,00	$ -	31,74	$ 5.191.997,46			$ -	$ -	31,74	$ 5.191.997,46
INP-075	Pañete de Muro en Mortero 1:4	M2		$ 29.705,00	$ -	31,74	$ 942.836,70			$ -	$ -	31,74	$ 942.836,70
INP-076	Estuco Normal Para Muros Internos	M2		$ 29.146,00	$ -	31,74	$ 925.094,04			$ -	$ -	31,74	$ 925.094,04
INP-077	Pintura Tipo 1 Vinilo Para Muros Internos	M2		$ 27.105,00	$ -	31,74	$ 860.312,70			$ -	$ -	31,74	$ 860.312,70
INP-078	Suministro e Instalacion de Puerta en Aluminio Doble de 4,80 x 3,0, para cuarto electrico, incluye bisagras y cerradura de seguridad	UN		$ 8.126.079,00	$ -	1,00	$ 8.126.079,00			$ -	$ -	1,00	$ 8.126.079,00
INP-079	Construccion Bajante en Tuberia de Aguas Lluvias PVC de 4"	UN		$ 240.916,00	$ -	1,00	$ 240.916,00			$ -	$ -	1,00	$ 240.916,00
INP-080	Caja para válvulas de ventosa en mamposteria de 0,70mx0,70m, tapa y fondo en concreto según plano de detalle	UN		$ 1.446.490,50	$ -	1,00	$ 1.446.490,50			$ -	$ -	1,00	$ 1.446.490,50
Subtotal					$ -		**$ 50.793.032,03**			$ -	$ -		**$ 50.793.032,03**
8	**OTRAS ACTIVIDADES**												
INP-081	Empalme de Tuberia PEAD Impulsion a EBAR Norte	UN		$ 4.525.105,00	$ -	1,00	$ 4.525.105,00			$ -	$ -	1,00	$ 4.525.105,00
INP-082	Tramites Ante Operador de Red	GLB		$ 16.588.000,00	$ -	1,00	$ 16.588.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 16.588.000,00
INP-083	Certificacion RETIE	GLB		$ 19.604.000,00	$ -	1,00	$ 19.604.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 19.604.000,00
Subtotal					$ -		**$ 40.717.105,00**			$ -	$ -		**$ 40.717.105,00**

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
11	**ESTACION DE BOMBEO**												
INP-084	Suministro e Instalacion Estacion de Bombeo de Aguas Residuales fabricada en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) de geometria cilindrica con sus respectivos refuerzos metálicos para garantizar su estabilidad estructural de Diametro: 2,0m y Altura: 3,98m. Incluye Sistema de Cribado de finos fabricada en PRFV, sistema para el izaje de las bombas y lastre en concreto simple de 3000 PSI para control de flotacion. Teniendo en cuenta las presiones y subpresiones que sera sometida la EBAR contara con un espesor de transicion en la parte inferior de 12 mm	UN		$ 338.908.247,60	$ -	1,00	$ 338.908.247,60			$ -	$ -	1,00	$ 338.908.247,60
INP-085	Suministro e Instalación Caja de Valvulas fabricada en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) de geometria paralelepipeidal con sus respectivos refuerzos metálicos para garantizar su estabilidad estructural de Largo: 1,4m, Ancho: 1.3m y Altura: 0,8m	UN		$ 34.692.840,00	$ -	1,00	$ 34.692.840,00			$ -	$ -	1,00	$ 34.692.840,00
INP-086	Construcción e instalación múltiple de la impulsión en A.C. para dos bombas sumergibles. Incluye instalación de niples de 150 mm en A.C. , 2 Yee de Ø200mm x 150 mm en A.C., 2 codos de A.C. Ø150x90°, 2 codos de A.C. Ø150x45°, 2 válvulas de guillotina A.C. BxB Ø100, 2 valvulas de retención A.C. BxB Ø150, 2 uniones de desmontaje Ø150. Incluye soldadura, cortes, pintura anticorrosiva y de acabado, todos los pernos, tuercas y empaques necesarios.	UN		$ 16.380.000,00	$ -	1,00	$ 16.380.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 16.380.000,00
INP-087	Suministro e Instalacion de Bomba sumergible para aguas residuales con impulsor autolimpiante tipo N. Ideal para bombeo de aplicaciones con agua residual, agua de proceso y cruda. Instalacion Semi permanente con codo de descarga anclado al fondo de la estación de bombeo. Motor sumergible eléctrico conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz., con potencia de rateo de 20 hp, corriente nominal de 79A @ 460 VAC, factor de potencia a plena carga 0.91 y eficiencia a plena carga 93,9%. Punto de operación 47,09 L/s, a 21,44 m. Carcaza del motor y de la bomba, Impulsor en hierro endurecido Hard Iron; Aza de izaje, tornillos, tuercas en acero inoxidable AISI 316L y Eje enacero inoxidable AISI 431. (Estos son datos de referencia. La bomba a instalar debe cumplir como mínimo con las mismas condiciones hidráulicas y de eficiencia)	UN		$ 153.153.000,00	$ -	2,00	$ 306.306.000,00			$ -	$ -	2,00	$ 306.306.000,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	RED DE MEDIA TENSION												
INP-088	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 mts - 1050 Kg, incluida base autosoportada, cimentación	UN		$ 6.045.000,00	$ -	1,00	$ 6.045.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 6.045.000,00
INP-089	Apertura de hueco para poste MT y estabilización de terreno con alto nivel freatico de acuerdo a normativa AIR-E	UN		$ 2.168.004,80	$ -	2,00	$ 4.336.009,60			$ -	$ -	2,00	$ 4.336.009,60
INP-090	Hormigonado de poste de 12x1050 kgF al 100% según normativa de AIR-E	UN		$ 1.225.541,20	$ -	1,00	$ 1.225.541,20			$ -	$ -	1,00	$ 1.225.541,20
INP-091	Suministro e instalación de poste de BT 9x1050KgF	UN		$ 7.921.019,60	$ -	1,00	$ 7.921.019,60			$ -	$ -	1,00	$ 7.921.019,60
INP-092	Hormigonado de poste de 9x1050 kgF al 100% según normativa de AIR-E	UN		$ 830.733,80	$ -	1,00	$ 830.733,80			$ -	$ -	1,00	$ 830.733,80
INP-093	Suministro e instalacion de armado MT 131 de acuerdo a la normativa de AIR-E	UN		$ 5.528.954,60	$ -	1,00	$ 5.528.954,60			$ -	$ -	1,00	$ 5.528.954,60
INP-094	Suministro e instalacion de retenida aerea	UN		$ 2.590.541,20	$ -	1,00	$ 2.590.541,20			$ -	$ -	1,00	$ 2.590.541,20
INP-095	Suministro e instalacion de cadena de amarre norma AIR-E	UN		$ 4.970.136,60	$ -	2,00	$ 9.940.273,20			$ -	$ -	2,00	$ 9.940.273,20
INP-096	Suministro e instalación de pararrayos Tipo Polimericos de 12 KV - 10 KA oxidometalicos aterrizados Homologados. (3 unidades para punto de conexión y 3 para instalación de transformador)	UN		$ 1.045.616,00	$ -	6,00	$ 6.273.696,00			$ -	$ -	6,00	$ 6.273.696,00
INP-097	Suministro e instalación de cortacircuitos en acero inoxidable buje largo de 18" de fuga MAC-GRAW 15 KV - 200 A Con sus fusibles Norma AIR-E.	UN		$ 1.361.692,80	$ -	6,00	$ 8.170.156,80			$ -	$ -	6,00	$ 8.170.156,80
INP-098	Suministro e instalación de puentes primarios en caliente en cable de Al, incluido conector bimetalico de pistola, etc acorde a normativa AIR-E. En los puntos de conexión	UN		$ 3.748.885,40	$ -	1,00	$ 3.748.885,40			$ -	$ -	1,00	$ 3.748.885,40

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÌA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-099	Suministro e instalación de equipo de medida nivel II, consistente en 3 TC y 3 TP, Caja de medidor, bloque de prueba, cableado de señales, fexiconduits y demas accesorios. Avalado por A-IRE incluye certificados de calibracion y pruebas.	UN		$ 87.162.400,00	$ -	1,00	$ 87.162.400,00			$ -	$ -	1,00	$ 87.162.400,00
INP-100	Suministro e instalacion cable 123AAAC 3F	ML		$ 139.430,20	$ -	50,00	$ 6.971.510,00			$ -	$ -	50,00	$ 6.971.510,00
INP-101	Desmonte de poste de BT existente	UN		$ 1.568.320,00	$ -	1,00	$ 1.568.320,00			$ -	$ -	1,00	$ 1.568.320,00
INP-102	Suministro e instalación de transformador Trifasico en aceite 45 KVA. 13200/440 V,bobina en cobre. Tipo poste convencional en aceite. Tpo de refrigeración ONAN Nota: Remitirse a especificaciones técnicas.	UN		$ 65.402.911,60	$ -	1,00	$ 65.402.911,60			$ -	$ -	1,00	$ 65.402.911,60
	EQUIPOS Y ACCESORIOS BAJA TENSIÓN												
INP-103	Suminsitro e Instalacion de registro de baja tensión tipo SB325 norma AIR-E con tapa e impermebilizado.	UN		$ 11.406.512,00	$ -	3,00	$ 34.219.536,00			$ -	$ -	3,00	$ 34.219.536,00
INP-104	Suministro e instalación de alimentador de Trafo a Transferecia 4 x 1/0THHN Cu	ML		$ 673.176,40	$ -	65,00	$ 43.756.466,00			$ -	$ -	65,00	$ 43.756.466,00
INP-105	Suministro e instalación de alimentador de Planta a Transferencia 4 x 1/0THHN Cu en ducto EMT 3"	ML		$ 1.139.676,20	$ -	8,00	$ 9.117.409,60			$ -	$ -	8,00	$ 9.117.409,60
INP-106	Cruce con Topo Para Tuberia De 2x3" PVC- Cruce VIA	ML		$ 1.764.360,00	$ -	12,00	$ 21.172.320,00			$ -	$ -	12,00	$ 21.172.320,00
INP-107	Suministro e Instalacion De Tuberia PVC 2X3"	ML		$ 113.178,00	$ -	30,00	$ 3.395.340,00			$ -	$ -	30,00	$ 3.395.340,00
INP-108	Excavación manual de terreno de 60X40X50	ML		$ 137.529,60	$ -	30,00	$ 4.125.888,00			$ -	$ -	30,00	$ 4.125.888,00
INP-109	Suministro e instalación de bajante en baja tension para acometida principal en tuberia IMC 3"	UN		$ 3.798.571,40	$ -	1,00	$ 3.798.571,40			$ -	$ -	1,00	$ 3.798.571,40

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-110	Suministro e instalacion de acometidas desde tablero general a transferencia a CCM en cable monopolar THHN de Cu AWG 4N°2(F) + 6(T) a 600 V - 90° aislamiento, incluye tuberia IMC de 2" a 2 mts de longitud, accesorios para fijacion en piso, pared. Conectores bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijacion etc, marcacion acorde a RETIE.	ML		$ 371.818,20	$ -	6,00	$ 2.230.909,20			$ -	$ -	6,00	$ 2.230.909,20
INP-111	Suministro e Instalación de acometidas desde salida de CCM a cada una de las bombas (2 UND) en cable encauchetado 4x8 como conduletas, incluye tubería IMC 3/4" por 3 metros de longitud, flexiconduit 3/4" tipo coraza, cinta de señalizacion, conectores bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijacion y conexión etc, marcacion acorde a RETIE.	ML		$ 261.079,00	$ -	16,00	$ 4.177.264,00			$ -	$ -	16,00	$ 4.177.264,00
INP-112	Suministro e Instalación de centro de control de motores 25A - 440 V 60Hz, arrancador suave, luces de indicación, perillas de manual y automatico, visor de parametros, parada de emergencia, botoneras. Incluye certifcado de producto RETIE. Para dos bombas de 25HP.	UN		$ 60.257.600,00	$ -	1,00	$ 60.257.600,00			$ -	$ -	1,00	$ 60.257.600,00
INP-113	Suministro e Instalación de tablero general + transferencia automatica autosoportado de (40-100A) ajustable - 440 V 60Hz con contactores trifasicos. Incluye modulo supervisor y protecciones acorde a plano unifilar. Incluye certifcado de producto RETIE. En lamina galvanizada, color RAL 7030, perilla de uso manual y automatico, analizador de redes para visualizacion de parametros, perilla de red, planta, protección de 50 amp para salida a CCM bombas, protección de 20 amp para salida a transformador seco de 5KVA y DPS incluido tipo 1+2.	UN		$ 39.592.800,00	$ -	1,00	$ 39.592.800,00			$ -	$ -	1,00	$ 39.592.800,00
INP-114	Suministro e Instalación de malla de tierra conformada por cuatro varillas Cu copperweld de 2.4 mts inmersas en hidrosolta unidas entre con cable de Cu desnudo No 2/0 empleando soldadura caldweld 115 gr de acuerdo a especificaciones. Incluye 1 registros de inspeccion, barra a tierra equipotencial para conexion.	GLB		$ 14.476.800,00	$ -	1,00	$ 14.476.800,00			$ -	$ -	1,00	$ 14.476.800,00

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
INP-115	Suminstro e Instalación de transformador trifasico seco de 5kva encapsulado, en cobre. Incluye soportes tipo pie amigo, instalador soportado en muro. Aislamiento en resina. Baja - baja 440/220/127	UN		$ 7.841.600,00	$ -	1,00	$ 7.841.600,00			$ -	$ -	1,00	$ 7.841.600,00
	GRUPO ELECTROGENO												
INP-116	Suministro e Instalacion de planta eléctrica de 35,2kw nominales (standby) - 45kva(Prime) a 440vac. Incluye filtros, precalentador de camisas, breaker, flexible y acoples para el sistema de escape, silenciador, tanque sub-base de 500 litros para una autonomia de 6.9 horas.Incluye; cabina de insonorización en lámina galvanizada (atenuación 75 db a 7m) y acople a planta eléctric, incluye cable de señal 3x16.	UN		$ 208.717.600,00	$ -	1,00	$ 208.717.600,00			$ -	$ -	1,00	$ 208.717.600,00
INP-117	Suministro e Instalacion de juego de baterias libres de mantenimiento	JUEGO		$ 5.278.000,00	$ -	1,00	$ 5.278.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 5.278.000,00
INP-118	Suministro e Instalacion de cargador de Baterias tipo industrial	UN		$ 3.770.000,00	$ -	1,00	$ 3.770.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 3.770.000,00
INP-119	Suministro e Instalacion de tuberia de Cornbustible para alimentacion desde el tanque de combustible externo hasta la planta de emeregencia. Incluye tuberia de llenado y descarga, valvulas de cierre de entrada y salida	GLB		$ 2.865.200,00	$ -	1,00	$ 2.865.200,00			$ -	$ -	1,00	$ 2.865.200,00
INP-120	Suministro e Instalacion de tanque de combustible externo con capacidad para 100 galones para una autonomia adicional de 4 horas - en conjunto con el tanque base de la planta se genera una autonomia de 12 horas al 75% de la carga nominal según ficha técnica. Incluye instalación y tuberia de suministro o retorno	UN		$ 9.635.600,00	$ -	1,00	$ 9.635.600,00			$ -	$ -	1,00	$ 9.635.600,00
	ACOMETIDAS ELECTRICAS a 220 V ac												
INP-121	Suminstro e instalación de tablero de distribucion trifásico de 12 ctos con tapa y espacio para totalizador de 3x30amp, incluye breakers termomagneticos, 2 breakers de 1X20 A y 1 breakers de 2X20 A 1 breakers de 3X30 enchufables.Incluye señalizacion y marcacion acordea RETIE	UN		$ 3.620.554,60	$ -	1,00	$ 3.620.554,60			$ -	$ -	1,00	$ 3.620.554,60

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-122	Suministro e instalación de acometidas desde la salida de transformador baja lado 220V hasta tablero de distribución en cable THHN calibre AWG 3°No 10 (F) +1N°10(N) + 1°No 10(T) de 600V aislamiento, incluye tuberia IMC 3/4" por 3 metros de longitud, flexiconduit de 3/4" tipo coraza, conectores, terminales bimetalicos 3M, cintas. Marcacion acorde a RETIE.	ML		$ 155.740,00	$ -	7,00	$ 1.090.180,00			$ -	$ -	7,00	$ 1.090.180,00
INP-123	Suministro e instalación de salida electrica monofasica 110 V para lampara de emergencia, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tuberia IMC de 1/2" empotrada con accesorios, marcacion acorde a RETIE. No incluye lampara de emergencia.	UN		$ 526.292,00	$ -	2,00	$ 1.052.584,00			$ -	$ -	2,00	$ 1.052.584,00
INP-124	Suministro e instalación de salida electrica monofasica para iluminacion 110 V, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tuberia IMC de 1/2" empotrada con accesorios, incluye 2 mts de cable encauhetado 3*14. Marcacion acorde a RETIE. No incluye luminaria	UN		$ 526.292,00	$ -	5,00	$ 2.631.460,00			$ -	$ -	5,00	$ 2.631.460,00
INP-125	Suministro e instalación de salida electrica monofasica para interruptor sencillo 110 V, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tuberia IMC de 1/2" empotrada con accesorios. Marcacion acorde a RETIE.	UN		$ 289.536,00	$ -	1,00	$ 289.536,00			$ -	$ -	1,00	$ 289.536,00
INP-126	Suministro e instalación de salida electrica monofasica para toma 110 V, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tuberia IMC de 1/2" empotrada con accesorios, marcacion acorde a RETIE.	UN		$ 546.499,20	$ -	3,00	$ 1.639.497,60			$ -	$ -	3,00	$ 1.639.497,60
INP-127	Suministro e instalación de luminaria hermetica cerrada tipo LED 2*18 W- 120 Vac.	UN		$ 325.728,00	$ -	5,00	$ 1.628.640,00			$ -	$ -	5,00	$ 1.628.640,00
INP-128	Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo LED 2.6 W	UN		$ 292.552,00	$ -	2,00	$ 585.104,00			$ -	$ -	2,00	$ 585.104,00
	SUMINISTRO DE TELEMANDO Y TELECONTROL												
INP-129	Suministro e instalación de tablero en acero inoxidable para automatización y control remoto para monitoreo y maniobra del sistema (Incluye PLC modulo de salidas y entradas digitales con sistema de control via WEB server)	UN		$ 60.257.600,00	$ -	1,00	$ 60.257.600,00			$ -	$ -	1,00	$ 60.257.600,00
INP-130	Suministro e instalación de controlador de nivel tecnologia tipo radar para una altura max de 8 mts, salida 4-20 mA. Proteccion IP68 Marca VEGA equipo modular, incluye cable de 10m.	UN		$ 30.110.100,80	$ -	1,00	$ 30.110.100,80			$ -	$ -	1,00	$ 30.110.100,80

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-131	Suministro e instalación de tuberia EMT 1/2 incluye accesorios de fijacion	ML		$ 54.891,20	$ -	7,00	$ 384.238,40			$ -	$ -	7,00	$ 384.238,40
INP-132	Suministro e Instalacion de UPS respaldo ausencia de energia libre de mantenimiento de 1,5kva	UN		$ 7.004.961,60	$ -	1,00	$ 7.004.961,60			$ -	$ -	1,00	$ 7.004.961,60
Subtotal					$ -		$ 1.502.726.401,80			$ -	$ -		$ 1.502.726.401,80
	TOTAL OBRA CIVIL IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")				$ -		$ 1.665.277.133,78			$ -	$ -		$ 1.665.277.133,78
	SUMINISTROS												
INP-133	Codo de descarga estacionario de 4", bridado bajo norma ANSI B16.1-89 tabla 5, en fundición de hierro. Contacto metal - metal con la voluta. No requiere empaque; Kit de anclaje codo de descarga.	UN		$ 3.464.678,88	$ -	2,00	$ 6.929.357,75			$ -	$ -	2,00	$ 6.929.357,75
INP-134	Ampliación AC BxB ISO PN10, 100mm x 160mm	UN		$ 1.118.658,80	$ -	2,00	$ 2.237.317,60			$ -	$ -	2,00	$ 2.237.317,60
INP-135	Portaflanche con Brida PEAD 160mm PE100 PN10	UN		$ 1.073.484,72	$ -	7,00	$ 7.514.393,04			$ -	$ -	7,00	$ 7.514.393,04
INP-136	Codo de 90° PEAD, 160 mm PE100 PN10	UN		$ 1.148.639,63	$ -	3,00	$ 3.445.918,88			$ -	$ -	3,00	$ 3.445.918,88
INP-137	Niple PEAD, 150 mm PN10 2.0 m < L >3.0 m	UN		$ 1.285.646,25	$ -	2,00	$ 2.571.292,50			$ -	$ -	2,00	$ 2.571.292,50
INP-138	Válvula cheque AC, 150 mm Brida x Brida ISO PN10	UN		$ 4.554.249,12	$ -	2,00	$ 9.108.498,25			$ -	$ -	2,00	$ 9.108.498,25
INP-139	Válvula de compuerta AC, 150 mm B x B ISO PN10	UN		$ 3.349.129,00	$ -	2,00	$ 6.698.258,00			$ -	$ -	2,00	$ 6.698.258,00
INP-140	Unión de desmontaje auto portante 150 mm ISO PN10	UN		$ 1.557.314,50	$ -	2,00	$ 3.114.629,00			$ -	$ -	2,00	$ 3.114.629,00
INP-141	Tee de PEAD PE100 PN 10, de 160 mm x 160 mm	UN		$ 1.236.864,39	$ -	1,00	$ 1.236.864,39			$ -	$ -	1,00	$ 1.236.864,39
INP-142	Niple PEAD, 150 mm PN10 0.20 m < L >0.50 m	UN		$ 994.573,13	$ -	1,00	$ 994.573,13			$ -	$ -	1,00	$ 994.573,13
INP-143	Ampliación AC BxB ISO PN10, 160mm x 200mm	UN		$ 2.206.351,88	$ -	1,00	$ 2.206.351,88			$ -	$ -	1,00	$ 2.206.351,88

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-144	Portaflanche con Brida PEAD 200mm PE100 PN10	UN		$ 1.152.098,50	$ -	1,00	$ 1.152.098,50			$ -	$ -	1,00	$ 1.152.098,50
INP-145	Tuberia PEAD 200mm PN 10 PE 100	m		$ 256.146,70	$ -	525,00	$ 134.477.014,88			$ -	$ -	525,00	$ 134.477.014,88
INP-146	Válvula Ventosa Antifraude, doble cámara, triple acción, Bridada d=50 mm (2")	UN		$ 2.232.883,21	$ -	1,00	$ 2.232.883,21			$ -	$ -	1,00	$ 2.232.883,21
INP-147	Codo de PEAD 200mm X 90° Curva Segmentada	UN		$ 1.047.003,81	$ -	3,00	$ 3.141.011,42			$ -	$ -	3,00	$ 3.141.011,42
INP-148	Codo de PEAD 200mm X 45° Curva Segmentada	UN		$ 1.075.751,16	$ -	3,00	$ 3.227.253,49			$ -	$ -	3,00	$ 3.227.253,49
INP-149	Portaflanche con Brida de PEAD Diámetro 63mm	UN		$ 1.088.689,70	$ -	1,00	$ 1.088.689,70			$ -	$ -	1,00	$ 1.088.689,70
INP-150	Tee en AC de 8" x 2", B x B	UN		$ 2.238.813,71	$ -	1,00	$ 2.238.813,71			$ -	$ -	1,00	$ 2.238.813,71
INP-151	Portaflanche con Brida PEAD 200mm PE100 PN10	UN		$ 1.339.698,50	$ -	2,00	$ 2.679.397,00			$ -	$ -	2,00	$ 2.679.397,00
Subtotal					$ -		$ 196.294.616,30			$ -	$ -		$ 196.294.616,30
TOTAL SUMINISTRO IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")					$ -		$ 196.294.616,30			$ -	$ -		$ 196.294.616,30

TOTAL COSTO - IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")		$ 1.665.277.133,78	$ -	$ -	$ 1.665.277.133,78
AIU (30%)		$ 384.294.723,18	$ -	$ -	$ 384.294.723,18
TOTAL COSTO - IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")		$ 1.665.277.133,78	$ -	$ -	$ 1.665.277.133,78
TOTAL COSTO SUMINISTROS IDE MPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")		$ 196.294.616,30	$ -	$ -	$ 196.294.616,30

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES					ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	A (17.25%)						$ 28.879.165,30			$ -	$ -		$ 28.879.165,30
	TOTAL COSTO SUMINISTROS DE IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")						$ 196.294.616,30			$ -	$ -		$ 196.294.616,30
	VALOR TOTAL						**$ 1.861.571.750,08**			**$ -**	**$ -**		**$ 1.861.571.750,08**

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**	**MAYORES (+)**	**MENORES (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
8	**OBRAS ACCESORIAS Y UBANISMO**												
INP-152	Suministro e instalacion de Pluvial en concreto reforzado de Diametro 68"	ML		$ 8.955.375,00	$ -	149,20	$ 1.336.141.950,00			$ -	$ -	149,20	$ 1.336.141.950,00
INP-153	Construcción de Caja de Inspección en Concreto de 4,000 psi de 4.5m x 4.5m, Profundidad 1,80 < H ≤ 2.20m	UN		$ 34.428.800,90	$ -	2,00	$ 68.857.601,80			$ -	$ -	2,00	$ 68.857.601,80
INP-154	Suministro e Instalacion de Válvula de retención en línea CheckMate UltraFlex de 68" incluye camisa en elastomero de alta densidad	UN		$ 211.108.677,00	$ -	2,00	$ 422.217.354,00			$ -	$ -	2,00	$ 422.217.354,00
INP-155	Construcción de sumidero longitudinales en concreto impermeabilizado de 4000 psi, ancho 0.90m profundidad 0.50m incluye formaleta, tapa en concreto con marco metálico de 1 1/2"	M3		$ 1.619.280,00	$ -	17,71	$ 28.677.448,80			$ -	$ -	17,71	$ 28.677.448,80
INP-156	Construcción de sumidero de ventana en concreto impermeabilizado de 4000 psi, incluye acero de refuerzo, formaleta, tapa en concreto con marco metálico de 1 1/2"	UN		$ 8.879.552,50	$ -	3,00	$ 26.638.657,50			$ -	$ -	3,00	$ 26.638.657,50

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INP-157	Concreto impermeabilizado de 5000 psi, para cabezal de descarga	M3		$ 1.925.001,00	$ -	5,77	$ 11.107.255,77			$ -	$ -	5,77	$ 11.107.255,77
INP-158	Suministro e Instalacion de Criba en Acero Inoxidable de 3,8m x 1,9m	UN		$ 42.237.000,00	$ -	1,00	$ 42.237.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 42.237.000,00
INP-159	Suministro e instalación de Rejilla metalica de Captación de 0,5 m x 1 m para trafico pesado	UN		$ 9.076.366,00	$ -	5,00	$ 45.381.830,00			$ -	$ -	5,00	$ 45.381.830,00
Subtotal					$ -		**$ 1.981.259.097,87**			$ -	$ -		**$ 1.981.259.097,87**
	TOTAL OBRA CIVIL PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C				**$ -**		**$ 1.981.259.097,87**			**$ -**	**$ -**		**$ 1.981.259.097,87**

TOTAL COSTO - PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C		$ 1.981.259.097,87	$ -	$ -	$ 1.981.259.097,87
AIU (30%)		$ 457.213.637,97	$ -	$ -	$ 457.213.637,97
TOTAL COSTO - PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C		**$ 1.981.259.097,87**	$ -	$ -	**$ 1.981.259.097,87**
VALOR TOTAL		**$ 1.981.259.097,87**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.981.259.097,87**

VALOR TOTAL CENTRO HISTÓRICO	$ 15.112.083.312	$ 27.727.732.529,80	$ 307.280.258,11	-$ 307.280.258,11	$ 27.727.732.529,80

ACTA MODIFICATORIA No. 010

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:	006 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DEFEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES					ACTA MODIFICATORIA No. 10						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES		VALOR PARCIAL			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**(+)**	**(-)**	**(+)**	**(-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	VALOR TOTAL COLECTOR BELLAVISTA				$ 9.378.532.846		$ 12.982.353.777,98			$ -	$ -		$ 12.982.353.777,98
	TOTAL OBRAS				$ 24.490.616.158		$ 40.710.086.307,78			$ 307.280.258,11	-$ 307.280.258,11		$ 40.710.086.307,78
	VALOR TOTAL IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")				$ -		$ 1.861.571.750,08			$ -	$ -		$ 1.861.571.750,08
	VALOR TOTAL PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C				$ -		$ 1.981.259.097,87			$ -	$ -		$ 1.981.259.097,87
	TOTALOBRAS ADICIONALES				$ -		$ 3.842.830.847,95			$ -	$ -		$ 3.842.830.847,95
	VALOR TOTAL				$ 24.490.616.158,33		$ 44.552.917.155,73			$ 307.280.258,11	-$ 307.280.258,11		$ 44.552.917.155,73

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido;

CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
CONSORCIO COLECTORES FGP
Representante legal
Contratista

ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
ARINCO S.A.S.
Representante legal
Interventor

LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO
Gerente de Infraestructura
Supervisor del Contrato

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

CUADRO RESUMEN JUSTIFICACIÓN MAYORES CANTIDADES DE OBRA ACTA MODIFICATORIA N° 10

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No.:	006 - 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
PLAZO DE EJECUCION INCIAL:	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L ($ 24.490.616.158,33)
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1:	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENCION N° 2:	23 DE JULIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN N° 2:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRROGA N° 1:	1 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N° 3:	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION N° 2 DE SUSPENSION N° 3:	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 3:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRROGA N° 2:	24 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001	15 DE ABRIL DE 2025 ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 3.842.830.847,95) APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 4:	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 4:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	VEINTIOCHO (28) MESES + VEINTICUATRO (24) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	EDUS-158-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
FECHA DE PRESENTE ACTA:	18 DE FEBRERO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 9	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	CANTIDAD	JUSTIFICACIONES
	1.1 COLECTOR CENTRO HISTÓRICO						
3	**CORTES Y DEMOLICIONES**						
3.5	Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m.	ML	2.829,56		-947,32	1.882,24	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9=2.829,56. Se requiere disminuir la cantidad=-947,32 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
3.6	Demolición de Andén e > 0,075m.	M2	5.990,56		-3.725,31	2.265,25	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9=5.990,56. Se requiere disminuir la cantidad=-3.725,31 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
3.7	Desmonte de Adoquines, Almacenaje y Limpieza.	M2	1.347,80		-530,00	817,80	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9=1.347,80. Se requiere disminuir la cantidad=-530,00 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
4	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**						
4.3	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	1.573,29	348,30		1.921,59	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9= 1.573,29. Se requiere aumentar la cantidad=348,30 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
4.4	Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado.	M3	24.466,81	687,29		25.154,10	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9= 24.466,81. Se requiere aumentar la cantidad=687,29 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
4.5	Manejo de Aguas Freáticas.	ML	5.110,98	560,00		5.670,98	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9= 5.110,98. Se requiere aumentar la cantidad=560,00 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
4.6	Manejo de Aguas Residuales.	ML	5.672,49	560,00		6.232,49	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9= 5.672,49. Se requiere aumentar la cantidad=560,00 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
5	**LLENOS**						
5.3	Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio, Compactado al 95% del Proctor Modificado.	M3	2.981,19		-945,50	2.035,69	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9= 2.981,19. Se requiere disminuir la cantidad=-945,50 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
6	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS**						
6.17	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 42".	ML	267,58	18,50		286,08	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9= 267,58. Se requiere aumentar la cantidad=18,50 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
8	**OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO**						
8.3	Reconstrucción de bordillo en concreto tipo I h=0,20 mts, f'c = 21 MPa.	ML	2.066,34		-454,00	1.612,34	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9=2.066,34. Se requiere disminuir la cantidad=-454,00 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

CUADRO RESUMEN JUSTIFICACIÓN MAYORES CANTIDADES DE OBRA ACTA MODIFICATORIA N° 10

INP-001	Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0.2 (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado)	M2	7.315,37		-285,40	7.029,97	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9=7.315,37. Se requiere disminuir la cantidad=-285,40 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
INP-037	Construccion de Sumidero para Rejilla de Captación de 0.75 m x 6.25 m con 1.58 < H < 2.20 m	UN	7,00		-2,00	5,00	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9=7,00. Se requiere disminuir la cantidad=-2,00 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
INP-038	Suministro e instalación de Rejilla metalica de Captación de 0.5 m x 1 m para trafico pesado	UN	42,00		-17,00	25,00	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9=42,00. Se requiere disminuir la cantidad=-17,00 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
	SUMINISTROS						
10	Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 42"	m	267,58	18,50		286,08	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9=267,58. Se requiere aumentar la cantidad=18,50 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
	1.2 IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO						
4	**EXCAVACIONES Y ENTIBADOS**						
4.3	Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad.	M3	544,65	93,50		638,15	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9=544,65. Se requiere aumentar la cantidad=93,50 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
4.5	Manejo de Aguas Freáticas.	ML	2.165,71	72,97		2.238,68	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9= 2.165,71. Se requiere aumentar la cantidad= 72,97 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
4.6	Manejo de Aguas Residuales.	ML	2.165,71	72,97		2.238,68	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9= 2.165,71. Se requiere aumentar la cantidad= 72,97 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.
	SUMINISTROS IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO						
2	Tubería PVC-U Ø=24" RDE 21 PSI 200	m	1.180,02	20,30		1.200,32	Cantidad Actualizada Modificatoria N° 9= 1.180,02 Se requiere aumentar la cantidad= 20,30 a ejecutar, considerando la necesidad de garantizar la correcta ejecución y continuidad de las actividades contempladas en la obra. Este ajuste obedece a las condiciones reales de desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos técnicos establecidos.

CONSORCIO COLECTORES FGP
CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA
CONTRATISTA
REP. LEGAL

ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.
ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX
INTERVENTORÍA
REP. LEGAL

EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. EDUS-158-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLES 29 B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA"

INTERVENTOR
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA – ARINCO SAS

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO COLECTORES FGP

INFORME PARCIAL CON CORTE AL ACTA DE OBRA No. 16

SANTA MARTA D.T.C.H., FEBRERO DE 2026

ÍNDICE DE REVISIONES
INFORME PARCIAL CON CORTE AL ACTA DE OBRA No. 16

NÚMERO DE REVISIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0	Documento Original	24/02/2026	

REVISIÓN No.		0	1	2	3
ELABORÓ	Nombre				
	Firma				
REVISÓ	Nombre	Arq. Erick Castillo			
	Firma				
APROBÓ	Nombre				
	Firma				

1. INTRODUCCIÓN

Por medio de la resolución 089 de febrero 27 de 2023, la alcaldía distrital de Santa Marta ordena la apertura de la **LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002-2023**, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLES 29 B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA"**

El valor estimado inicialmente del contrato es de **VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE** ($26.620.310.534,72)

A nivel local, este proyecto ha sido reconocido de vital importancia para la ciudad de Santa Marta por lo que se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del decreto 1082 de 2015.

Que para suplir esta necesidad se llevará a cabo la contratación de la **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA.,** que mediante Resolución No. 000194 del 24 de abril de 2023 por medio de la cual se adjudica el proceso de la licitación pública No. LP-002-2023 al proponente **CONSORCIO COLECTORES FGP** inicialmente representado legalmente por DIOGENES ENRIQUE ARRIETA FRANCO, identificado C.C. No. 72.277.905 de Barranquilla, (Consorcio integrado inicialmente por CONSTRUCTORA FG S.A.S con una participación del 90%, identificada con NIT 800.209.530-3 y PROYECTA DE LA COSTA S.A.S con un 10 % identificada con NIT 900.070.356-0) por un valor total de la propuesta económica de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($24.490.616.158,33),** valor que no sobrepasa el presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo de ejecución de nueve (9) meses y que para su efectiva supervisión integral se debe contar una Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera.

Que la alcaldía distrital y la EDUS suscribieron el Convenio Interadministrativo 007 del 2023 que tiene por objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el DISTRITO y la EDUS, con el propósito de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de infraestructura para la construcción de redes de alcantarillado sanitario y rehabilitación de la malla vial en el Distrito de Santa Marta", con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad en el área urbana de Santa Marta.

Que el once (11) de julio de 2023 se publicó el proceso Invitación Pública de Mayor Cuantía IPOM 0014-2023, del resultado del presente proceso se les adjudicó a **ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.**, representado legalmente por el señor MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN, identificado con C.C. No. 17.100.644 de Bogotá por cumplir con todos los requisitos técnicos, jurídicos y legales para el presente proceso, cuyo objeto es:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, por valor de **MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MCTE ($1.714.343.131,00)**, incluido los impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato y por un plazo máximo para le ejecución del contrato hasta el 31 de julio de 2026.

Con este informe, **ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S** presenta el resumen de las actividades realizadas en función de los contratos de obra y de Interventoría, para el período comprendido entre el 30 de enero al 23 de febrero de 2026.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los sectores de Bellavista y Centro histórico de la ciudad de Santa Marta actualmente cuentan con un sistema de redes de alcantarillado sanitaria, sin embargo, son redes que en su mayoría ya cumplieron su vida útil, debido a su antigüedad, el material en el cual están instalados o por los diámetros existentes que no poseen la capacidad suficiente para recolección, transporte y disposición final de las aguas residuales. Por tal motivo, es común encontrar niveles altos y rebosamientos en los manjoles, situación que se puede ver intensificada con la falta de cultura y las malas prácticas de los ciudadanos que arrojan todo tipo de residuos sobre los colectores, causando obstrucciones en el sistema y generando una problemática de salubridad pública y medioambiental que afecta no solo a los habitantes de la zona, sino también a la población flotante que visita la zona en temporada turística. Es preciso mencionar, que en la actualidad sobre el sector de Bellavista se encuentran proyectos a los cuales no se les ha dado disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario, debido a que el sistema actual no posee la capacidad hidráulica para recibir y transportar las nuevas descargas

Con estas obras se pretende terminar con los vertimientos de aguas residuales que se presentaban en las calles del barrio Bellavista, sector de alto crecimiento residencial, donde se ubican importantes hoteles, en una zona cuyo alcantarillado estaba resultando insuficiente, por lo que ameritaba mejorar la capacidad del sistema de eliminación de aguas servidas.

2.1 LOCALIZACIÓN

EL Proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Santa Marta Departamento del Magdalena Representado en 2 sitios específicos los cuales son: carrera 1 entre calle 7 aproximadamente frente al puerto marítimo de Santa Marta (EBAR NORTE) y calle 22 (Tramo Centro Histórico), y la carrera 1 entre la calle 22 y calle 29 (Tramo Bellavista):

1) Carrera 1ra frente al puerto, EBAR Norte hasta la calle 22 (Colector de Impulsión)
2) Carrera 1ra con calle 22 hasta la calle 29. (Colector)
3) Carrera 2da con calle 22 hasta la calle 29B y calle 22 entre la Carrera 2da y 1ra. (Impulsión)




Ilustración 1. *Localización el proyecto en la región*
Fuente: *Google*



Ilustración 2. *Localización el proyecto en la región*
Fuente: *Google Maps*




Ilustración 3. *Localización el proyecto en Santa Marta*
Fuente: *Google Maps*

2.2 ESTADO INICIAL

El área donde se van a ejecutar las obras, las podemos dividir en dos; una que comprende por la carrera 1ra desde la calle 22 hasta la EBAR Norte (Colector de Impulsión), y otra comprendida por la carrera 1ra entre las calles 22 y 29 B (Colector), y por la carrera 2da entre las calles 22 y 29 B (Impulsión).

La primera zona comprende el sector de la bahía de Santa Marta, la intersección de la carrera 1ra con la Avenida del Ferrocarril y la EBAR Norte. En el sector de la bahía encontramos El Malecón, el cual fue remodelado hace poco y cuenta con parques biosaludables e infantiles, zonas de juegos de mesa y de esparcimiento familiar, áreas verdes, un mirador al morro, ciclorruta, plazoleta histórica, baños públicos y parqueaderos. Asimismo, fue dispuesto un parque para las mascotas, donde las familias podrán compartir y jugar con sus perros o gatos. Adicionalmente, se construyeron módulos comerciales y restaurantes y plazoleta de jugos, donde artesanos y comerciantes ofrecerán sus productos, comidas rápidas y gastronomía tradicional del Caribe, respectivamente.

La segunda área está comprendida en su mayoría por el sector de Bellavista, una zona donde la desigualdad es notoria, podemos apreciar un sector estrato seis donde se levantan edificios de lujo con vistas al mar y, por otro lado, viviendas con techo de zinc y paredes de colores.

El área donde se va a desarrollar el proyecto está totalmente urbanizada, donde predomina el uso residencial y hotelero en la zona 2, mientras que el comercio y principalmente el turismo en la zona 1, o inmediaciones de la bahía.

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

La intervención en la red de alcantarillado se llevará a cabo por tramos. El primero desde la EBAR Norte, en la carrera 1ra, hasta la calle 22. Se instalarán 1.270 metros lineales de tubería, la construcción de 32 manjoles y la reposición de 9.800 metros cuadrados de pavimento.

El segundo tramo del colector de alcantarillado de Bellavista irá desde la calle 22 hasta la calle 29, sobre toda la carrera 1ra, en donde instalarán 1.742 metros lineales de tubería, tuberías de 8 pulgadas para la conexión de acometidas domiciliarias, la construcción de 38 manjoles y la reposición de 8 mil metros cuadrados de pavimento.

Respecto a la línea de impulsión del Centro Histórico se instalarán 1.990 metros lineales de alcantarillado de la EBAR Manzanares, con tuberías de 24 pulgadas de diámetro; en la línea de impulsión de la calle 22 hacia la EBAR Norte se instalarán 1.100 metros lineales; mientras que, en la línea de impulsión del sector de Bellavista, entre carreras 2da y 1ra, y las calles 22 y 29 B, se instalarán 890 metros lineales de tubería de 24 pulgadas.

Los detalles de estas obras están especificados en los estudios y diseños, identificados como Anexos de estos documentos. La información de anexos se encuentra en la plataforma SECOP II y en el Área de Infraestructura de la alcaldía distrital de Santa Marta. Dentro del alcance de las obras, se han determinado de manera general las siguientes actividades:

1. COLECTOR CENTRO HISTÓRICO

- Preliminares
- Señalización de la obra
- Cortes y demoliciones
- Excavaciones y entibados
- Llenos
- Instalación de tuberías y accesorios
- Acometidas domiciliarias
- Obras accesorias y urbanismo
- Otras actividades
- Cruces mecánicos
- Suministros

2. IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO

- Preliminares
- Señalización de la obra
- Cortes y demoliciones
- Excavaciones y entibados
- Llenos
- Instalación de tuberías y accesorios
- Obras accesorias y urbanismo
- Otras actividades
- Cruces mecánicos
- Suministros impulsión Centro Histórico

3. COLECTOR BELLAVISTA

- Preliminares
- Señalización de la obra
- Cortes y demoliciones
- Excavaciones y entibados
- Llenos
- Instalación de tuberías y accesorios
- Acometidas domiciliarias

- Obras accesorias y urbanismo
- Otras actividades
- Suministros de Bellavista

4. IMPULSIÓN BELLAVISTA

- Preliminares
- Señalización de la obra
- Cortes y demoliciones
- Excavaciones y entibados
- Llenos
- Instalación de tuberías y accesorios
- Acometidas domiciliarias
- Obras accesorias y urbanismo
- Otras actividades
- Suministros Bellavista

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL.

CONTRATO No.	006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO COLECTORES FGP NIT 800.209.530-3
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($24.490.616.158,33)
PLAZO:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO:	20 SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 JULIO DE 2024
OTROSÍ No. 1	22 JUNIO 2023
OTROSÍ No. 2	25 SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023 (15 días de suspensión)
FECHA PRORROGA 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	12 DE ENERO DE 2024 (27 días de suspensión)
FECHA ACTA DE REINICIO No 1	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	25 DE JULIO DE 2024 (30 días de suspensión)
FECHA PRORROGA 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	23 DE AGOSTO DE 2024 (30 días de suspensión)
FECHA ACTA DE REINICIO No 2	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	17 DE DICIEMBRE DE 2024

PRORROGA 1 LA SUSPENSIÓN No. 3	18 DE ENERO DE 2025
PRORROGA 2 LA SUSPENSIÓN No. 3	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO No 3	21 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO MODIFICATORIO N° 001:	15 DE ABRIL DEL 2025
	ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS CENTAVOS M/L ($3.842.830.847,95)
	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($16.219.470.149,45)
FECHA PRORROGA N° 3:	15 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO No 4	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA N° 4:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2026

Tabla 1. *Información general Contrato de Obra Pública No 006-2023 – Contratista*
Fuente: *Propia*

3.1.1 GARANTÍAS

A continuación, se encontrarán las garantías que exige el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta al contratista con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se asumen por medio del contrato, para la fecha del presente informe se encuentran actualizadas con las modificaciones hasta la fecha y según el ACTA DE INICIO firmada el 20 de septiembre de 2023.

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA				
ASEGURADORA		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
NO. DE LA PÓLIZA	**CONCEPTO DE AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		DESDE	**HASTA**	
CONTRATO (Anexo 0)				
BQ-100070317	Cumplimiento del contrato	30/05/2023	01/04/2024	$ 2.449.061.615,80
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/05/2023	01/03/2027	$ 2.449.061.615,80
	Estabilidad y calidad de la obra	(5) años contados a partir de la finalización de la ejecución del contrato y/o acta de entrega a satisfacción.		$ 3.673.592.423,70
BQ-100018729	Responsabilidad civil	30/05/23	01/03/2024	$ 1.224.530.807,90
(Anexo 1)				
BQ-100070317	Cumplimiento del contrato	30/05/2023	01/04/2024	2.449.061.616,00
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/05/2023	01/03/2017	2.449.061.616,00
	Estabilidad y calidad de la obra	01/03/2024	01/03/2029	3.673.592.424,00
BQ-100018729	Responsabilidad civil	30/05/2023	01/03/2024	$ 1.224.530.808,00
ACTA DE INICIO (Anexo 2)				
	Cumplimiento del contrato	20/09/2023	20/07/2024	$ 2.449.061.615,80

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA				
ASEGURADORA		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
NO. DE LA PÓLIZA	**CONCEPTO DE AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		DESDE	**HASTA**	
BQ-100070317	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/09/2023	20/06/2027	$ 2.449.061.615,80
	Estabilidad y calidad de la obra	(5) años contados a partir de la finalización de la ejecución del contrato y/o acta de entrega a satisfacción.		$ 3.673.592.423,70
BQ-100018729	Responsabilidad civil	20/09/2023	20/06/2024	$ 1.224.530.807,90
REINICIO (Anexo 5)				
BQ-100070317	Cumplimiento del contrato	29/12/2023	31/08/2024	$ 2.449.061.615,80
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/12/2023	01/08/2027	$ 2.449.061.615,80
	Estabilidad y calidad de la obra	20/06/2024	20/06/2029	$ 3.673.592.423,70
BQ-100018729	Responsabilidad civil	30/05/2023	01/08/2024	$ 1.224.530.807,90
REINICIO (Anexo 9)				
BQ-100070317	Cumplimiento del contrato	25/09/2024	04/11/2024	$ 2.449.061.615,80
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25/09/2024	04/10/2027	$ 2.449.061.615,80

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA				
ASEGURADORA		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
NO. DE LA PÓLIZA	**CONCEPTO DE AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		DESDE	**HASTA**	
	Estabilidad y calidad de la obra	04/10/2024	04/10/2029	$ 3.673.592.423,70
BQ-100018729	Responsabilidad civil	30/05/2023	04/10/2024	$ 1.224.530.807,90
PRORROGA (Anexo 10)				
BQ-100070317	Cumplimiento del contrato	02/10/2024	31/01/2025	$ 2.449.061.615,80
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/10/2024	31/12/2027	$ 2.449.061.615,80
	Estabilidad y calidad de la obra	31/12/2024	31/12/2029	$ 3.673.592.423,70
BQ-100018729	Responsabilidad civil	30/05/2023	31/12/2024	$ 1.224.530.807,90
REINICIO (Anexo 16)				
BQ-100070317	Cumplimiento del contrato	24/06/2025	20/02/2026	$4.455.291.715,57
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	24/06/2025	20/01/2026	$4.455.291.715,57
	Estabilidad y calidad de la obra	20/01/2026	20/01/2031	$6.682.937.573,36
BQ-100018729	Responsabilidad civil	24/06/2025	20/01/2031	$1.113.822.928,89

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA				
ASEGURADORA		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
NO. DE LA PÓLIZA	**CONCEPTO DE AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		DESDE	**HASTA**	
PRORROGA (Anexo 17)				
BQ-100070317	Cumplimiento del contrato	30/12/2025	31/08/2026	$4.455.291.715,57
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/12/2025	31/07/2029	$4.455.291.715,57
	Estabilidad y calidad de la obra	31/07/2026	31/07/2031	$6.682.937.573,36
BQ-100018729	Responsabilidad civil	30/05/2023	31/07/206	$1.113.822.928,89

Tabla 2. *Pólizas Contrato de Obra Pública No 006-2023 – Contratista*

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS DENTRO DEL PERIODO

Para el seguimiento de las actividades diarias la interventoría lleva una bitácora en donde quedan consignadas las observaciones relevantes del desarrollo de la obra.

3.3 INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se mencionan los capítulos donde se ejecutaron actividades en el periodo comprendido entre el 30 de enero al 23 de febrero de 2026., según el contrato y presupuesto de obra **No. 06 de 2023.**

- **COLECTOR CENTRO HISTORICO**
  Colector Alcantarillado

  1. Preliminares
  - *1-02-1-A Localización, Trazado y Replanteo, de las diferentes actividades en ejecución, en la carrera 1ra entre la Ebar Norte y la avenida Ferrocarril*

2. Señalización de la Obra
- *1-03-1-A Soporte para Cinta Demarcadora, en la carrera 1ra entre la Ebar Norte y la avenida Ferrocarril*
- *1-03-1-B Cinta Demarcadora, Sin Soporte, en la carrera 1ra entre la Ebar Norte y la avenida Ferrocarril .*

3. Cortes y Demoliciones
- *1-05-1-B Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso, en la carrera 1ra entre la Ebar Norte y la avenida Ferrocarril*
- *1-05-2-G Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m, en la carrera 1ra entre la Ebar Norte y la avenida Ferrocarril*
- *1-05-2-F Demolición de Andén e > 0,075m, en la carrera 1ra entre la Ebar Norte y la avenida Ferrocarril*
- *1-05-2-D Demolición de Pavimento Rígido e > 0,175m, en la carrera 1ra entre la Ebar Norte y la avenida Ferrocarril*

Impulsión Centro Histórico

1. Preliminares
- *1-02-1-A Localización, Trazado y Replanteo, de las diferentes actividades en ejecución, en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*

2. Señalización de la Obra
- *1-03-1-A Soporte para Cinta Demarcadora, en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*
- *1-03-1-B Cinta Demarcadora, Sin Soporte, en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*

3. Cortes y Demoliciones
- *1-05-1-B Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso, en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*
- *1-05-2-G Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m, en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*
- *1-05-2-F Demolición de Andén e > 0,075m, en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*
- *1-05-2-D Demolición de Pavimento Rígido e > 0,175m, en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*

4. Excavación y Entibados
- *1-06-1-A Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad, en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*
- *1-06-1-B Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad, en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*
- *1-06-1-F Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado, en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*

5. Llenos
- *1-07-2-A Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado, para tubería de impulsión, en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*

- *1-07-2-B Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio, Compactado al 95% del Proctor Modificado, en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*
- *1-07-3-A Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS), en la Carrera 1ra, sector sociedad Portuaria.*

8. Obras Accesorias y Urbanismo

- *1-11-2-B Construcción de bordillo en concreto tipo I h=0,20 mts, f'c = 21 MPa, en la calle 22 entre Carrera 2da y Carrera 1ra.*
- *1-11-2-A Construcción de andén en concreto e = 0,07, f'c = 21MPa, en la calle 22 entre Carrera 2da y Carrera 1ra.*
- *INP-001 Pavimento de Concreto rígido con resistencia a la flexión MR-45 kg/cm2 E=0.2 (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado), en la calle 22 entre Carrera 2da y Carrera 1ra.*

3.3.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN




Gráfico 1. *Curva S de Programado vs Ejecutado.*
Fuente: *Propia.*

Según programación de obra vigente a la fecha, entregado por **CONSORCIO COLECTORES FGP** para el contrato de obra **No. 06 de 2023**, aprobada por **ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.** hasta el 23 de febrero de 2026, encontramos un avance ejecutado acumulado, incluido suministros es de **en lo programado es 66.57%%,** y del ejecutado es **66.61%%.**

3.3.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS

Dentro del periodo del presente informe el contratista ejecuta las actividades contempladas en el Acta Parcial de Obra No. 16

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA
3.4.1 EQUIPOS DE OBRA

En el presente periodo, el contratista de obra dispuso de la siguiente maquinaria en obra:

- Una (1) Retroexcavadora de Oruga con Potencia nominal del Motor Mínima de 121 kW y balde de volumen mínimo de 1 m3.
- Una (1) retroexcavadora tipo pajarita
- Un vibro compactador rodillo sencillo de 8 toneladas
- Volquetas necesarias con una cpacidad mínima de transporte de 15 m3 (Volumen), disponibles los días que se hizo demolición de losas de pavimento, andenes, bordillos y retiro de material sobrante de descapote y de las excavaciones manuales y mecánicas.
- Un (1) carrotanque tipo cisterna para humectación de toda el área de la obra, con una periodicidad de dos viajes diarios de lunes a viernes y un (1) viaje los sábados.
- (1) Cortadora de pavimento
- (1) Minicargador Tipo Bobcat
- (2) Apisonadores Tipo canguro y Rana vibrocompactadora
- (2) Bombas sumergibles

3.4.2 PERSONAL DE OBRA

En la siguiente tabla aparecen relacionados todos los profesionales y especialistas del Consorcio Colectores FGP. En el anexo 5 encontramos el personal de obra.

DEDICACIÓN	CARGO	NOMBRE	NÚMERO DE TELÉFONO
50%	Director de obra	MIGUEL ADOLFO DE LA PEÑA TRIANA	3730966
100%	Ingeniero Civil Residentes de Obra	CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA	3730966
100%	Ingeniero Civil Residentes de Obra	FERNANDO LUIS CASTRO OSORIO	3730966
50%	Especialista En Diseños Hidráulicos	JOSE VICTOR DELATOUR FONSECA	3730966
30%	Especialista en Vías	SERGIO ARMANDO ROMAN CABRERA	3730966
50%	Profesional Ambiental	JOHANA ESTHER MARTINEZ GARCIA	3730966
100%	Profesional SST	LORSIS ELENA ORTIZ FIGUEROA	3730966

Tabla 3. *Personal del Consorcio Colectores FGP*
Fuente: *Propia*

3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA

3.5.1 PRESUPUESTO

La propuesta económica del CONSORCIO COLECTORES FGP, ajustada a la modificatoria No. 10 es de:

	COLECTOR CENTRO HISTORICO		
	TOTAL, COSTOS DIRECTOS		**$ 8.894.824.298,49**
	TOTAL, COSTOS INDIRECTOS		**$ 2.668.447.289,55**
	ADMINISTRACION	23%	$ 2.045.809.588,65
	IMPREVISTOS	2%	$ 177.896.485,97
	UTILIDAD	5%	$ 444.741.214,92
A	**TOTAL, OBRA**		**$ 11.563.271.588,04**
	TOTAL, COSTOS SUMINISTRO		**$ 1.728.177.251,96**
B	**TOTAL, ADMINISTRACION SUMINISTRO**	17,25%	$ 298.110.575,96
			$ 2.026.287.827,92
	IMPULSION CENTRO HISTORICO		
	TOTAL, COSTOS DIRECTOS		**$ 2.814.858.935,96**
	TOTAL, COSTOS INDIRECTOS		**$ 844.457.680,79**
	ADMINISTRACIÓN	23%	$ 647.417.555,27
	IMPREVISTOS	2%	$ 56.297.178,72
	UTILIDAD	5%	$ 140.742.946,80
C	**VALOR CONTRACTUAL DEL PROYECTO**		**$ 3.659.316.616,75**
	TOTAL, COSTOS SUMINISTRO		**$ 3.120.952.338,38**
D	**TOTAL, ADMINISTRACIÓN SUMINISTRO**	17,25%	$ 538.364.278,37
			$ 3.659.316.616,75

E	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA (NO MODIFICABLE)		$ 41.862.484,00
F	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT (NO MODIFICABLE)		$ 61.155.437,00
G	PLAN DE APLICACION DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PASO (NO MODIFICABLE)		$ 33.371.630,00
	PERMISOS Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA VERTIMIENTOS AUTORIDAD AMBIENTAL		$ 207.357.300,00
1	TOTAL, COLECTOR DE IMPULSION CENTRO HISTORICO = (A+B+C+D+E+F+G)		$ 22.296.109.833,17
	COLECTOR BELLAVISTA		
	TOTAL, COSTOS DIRECTOS		$ 6.058.481.443,19
	TOTAL, COSTOS INDIRECTOS		$ 1.817.544.432,96
	ADMINISTRACIÓN	23%	$ 1.393.450.731,93
	IMPREVISTOS	2%	$ 121.169.628,86
	UTILIDAD	5%	$ 302.924.072,16
A	TOTAL, OBRA		$ 7.876.025.876,15
	TOTAL, COSTOS SUMINISTRO		$ 394.611.695,52
B	TOTAL, ADMINISTRACIÓN SUMINISTRO	17,25%	$ 68.070.517,48
			$ 462.682.213,00
	IMPULSION BELLAVISTA		
	TOTAL, COSTOS DIRECTOS		$ 5.723.126.161,78
	TOTAL, COSTOS INDIRECTOS		$ 1.716.937.848,53
	ADMINISTRACIÓN	23%	$ 1.316.319.017,21
	IMPREVISTOS	2%	$ 114.462.523,24
	UTILIDAD	5%	$ 286.156.308,09
C	VALOR CONTRACTUAL DEL PROYECTO		$ 7.440.064.010,32

	TOTAL, COSTOS SUMINISTRO		**$ 2.136.185.806,51**
D	**TOTAL, ADMINISTRACIÓN SUMINISTRO**	17,25%	$ 368.492.051,62
			$ 2.504.677.858,14
E	**PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA (NO MODIFICABLE)**		**$ 41.862.484,00**
F	**PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT (NO MODIFICABLE)**		**$ 55.292.403,00**
G	**PLAN DE APLICACION DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PASO (NO MODIFICABLE)**		**$ 33.371.630,00**
2	**TOTAL, COLECTOR DE IMPULSION BELLAVISTA = (A+B+C+D+E+F+G)**		**$18.413.976.474,61**
	TOTAL OBRAS (1+2)		**$ 40.710.086.307,78**
3	**TOTAL COSTO - IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")**		**$1.861.571.750,08**
4	**TOTAL OBRA CIVIL PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C**		**$1.981.259.097,87**
	VALOR CONTRACTUAL DEL PROYECTO (1+2+3+4+)		**$ 44.552.917.155,73**

***Tabla 4**. Propuesta económica contratista.*
***Fuente:** Propia*

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 44.552.917.155,73)

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado disponibilidad presupuestal según como se indica en la ***Tabla No. 5** Certificado disponibilidad presupuestal – Contrato de obra No. 06 de 2023*

CDP	FECHA
949	04/04/2025

Tabla 5. *Certificado Disponibilidad Presupuestal – Contrato de obra No. 06 de 2023*
Fuente: *Propia.*

3.5.2 ESTADO FINANCIERO

A. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El porcentaje de avance a la fecha, teniendo en cuenta el acumulado ejecutado, es del 66.61 % según el Acta parcial de obra No. 16, basado en el Acta Modificatoria No. 10, y las actividades ejecutadas hasta el periodo del presente informe.

B. PAGOS EFECTUADOS

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra en la **CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO**, en el cual se acuerda la forma de pago la cual indica *"El valor total del contrato será cancelado de la siguiente forma: Se realizará un primer desembolso equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato una vez entregada al interventor de la obra y previa aprobación de este, la siguiente documentación: i.-) Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto; ii.) Soportes de la maquinaria mínima requerida para la ejecución del contrato y, iii.-) Informe de iniciación de obras donde detalle la programación de actividades durante el periodo previo al inicio de las obras.*

Se realizarán pagos mensuales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de conformidad con actas parciales mensuales aprobadas por el respectivo interventor, previa presentación de la factura de cobro a entera satisfacción de la Entidad.

Se realizará un último pago por un valor del diez por ciento (10%) del valor del conrato y se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos necesarios para la liquidación del contrato.

PARÁGRAFO: La entidad realizará el pago del valor de la interventoría del contrato de obra No. 006 de 2023. En ese sentido, se exonera de esta responsabilidad al contratista, como resultado de la modificación de la forma de pago de que trata el presente Otrosí …"

Acta No.	Periodo	Descripción	Valor Acta	Observaciones
	30/10/2023	Aprobación documentos	$3.673.592.423,75	Pagada
1	30/11/2023	Acta Parcial No. 1	$ 2.000.290.935,85	Pagada
2	14/04/2024	Acta Parcial No. 2	$ 1.995.452.002,26	Pagada
3	08/05/2024	Acta Parcial No. 3	$ 2.137.841.173,59	Pagada
4	27/06/2024	Acta Parcial No. 4	$ 988.357.258,61	Pagada
5	19/07/2024	Acta Parcial No. 5	$ 1.130.971.418,67	Pagada
6		Acta Parcial No. 6	$ 1.455.327.484,30	Pagada
7		Acta Parcial No. 7	$ 353.048.269,52	Pagada
8		Acta Parcial No. 8	$ 1.184.116.613,36	Pagada
9		Acta Parcial No. 9	$ 3.388.291.327,48	Pagada
10		Acta Parcial No. 10	$ 1.208.615.933,56	Pagada
11		Acta Parcial No. 11	$ 4.288.998.759,68	Pagada
12		Acta Parcial No. 12	$ 685.712.557,30	Pagada
13		Acta Parcial No. 13	$ 2.619.160.925,27	En Tramite
14		Acta Parcial No. 14	$ 932.155.426,74	En Tramite
15		Acta Parcial No. 15	$ 747.653.820,35	En Tramite
16		Acta Parcial No. 16	$ 889.101.080,15	En Tramite
Totales			**$ 27.857.430.903,55**	

Tabla 7. *Relación de Pagos de Actas Parciales*
Fuente: *Propia.*

Es de mencionar que el pago de las actas por parte del Distrito de Santa Marta, no representa el recibo definitivo y a satisfacción por parte esta Interventoría ni del Distrito de Santa Marta; Por lo tanto, se podrá, en actas posteriores, hacer correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a cualquiera de las actividades anteriores aprobadas.

3.6 ESTADO DEL TIEMPO

El estado del tiempo o clima con el cual se trabajó en la obra durante dicho periodo ha sido predominantemente lluvioso.

3.7 BALANCE PRESUPUESTAL

A la fecha del presente informe el contratista de obra, ha presentado un balance de mayores y menores cantidades de obra, mediante acta modificatoria No. 10.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO NO	**EDUS-158-2023**
CONTRATISTA	ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA – ARINCO SAS
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA"
VALOR INICIAL:	MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MCTE ($1.714.343.131,00)
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO:	20 SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023 (15 días de suspensión)
NUEVA FECHA DE TERMINACION – OTROSÍ 01	30 DE JULIO DE 2024
FECHA PRORROGA 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	12 DE ENERO DE 2024 (27 días de suspensión)
FECHA ACTA DE REINICIO No 1	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	25 DE JULIO DE 2024 (30 días de suspensión)

FECHA PRORROGA 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	23 DE AGOSTO DE 2024 (30 días de suspensión)
FECHA ACTA DE REINICIO No 2	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA 1 LA SUSPENSIÓN No. 3	18 DE ENERO DE 2025
FECHA DE REINICIO No 3	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4	04 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE REINICIO No 4	4 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA	30 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2026

***Tabla 8**. Información general del contrato de Interventoría No. EDUS-158-2023*
***Fuente**: Propia.*

4.1.1 GARANTÍAS

A continuación, se encontrarán las garantías que exige **EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA**, al interventor con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se asumen por medio del contrato, para la fecha del presente informe se encuentran actualizadas según el ACTA DE INICIO suscrita el 20 de septiembre de 2023.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
ASEGURADORA		SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NO. DE LA PÓLIZA	**CONCEPTO DE AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		DESDE	**HASTA**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA – (ANEXO 0)				
980-47-994000025609	Cumplimiento del contrato	11/08/2023	30/04/2024	$171,434,313.10
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/08/2023	31/12/2026	$85,717,156.55
	Calidad de servicio	11/08/2023	31/12/2025	$514,302,939.30
980-74-994000010263	Responsabilidad civil extracontractual	11/08/2023	31/12/2023	$ 232,000,000.00
ACTA DE INICIO – (ANEXO 3)				
980-47-994000025609	Cumplimiento del contrato	20/09/2023	30/04/2024	$171,434,313.10
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/09/2023	31/12/2026	$85,717,156.55
	Calidad de servicio	20/09/2023	31/12/2025	$514,302,939.30
980-74-994000010263	Responsabilidad civil extracontractual	20/09/2023	31/12/2023	232.000.000
ACTA DE REINICIO – (ANEXO 4)				
980-47-994000025609	Cumplimiento del contrato	20/09/2023	09/06/2024	$171,434,313.10
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/09/2023	09/02/2027	$85,717,156.55
	Calidad de servicio	20/09/2023	09/02/2026	$514,302,939.30

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
ASEGURADORA		SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NO. DE LA PÓLIZA	**CONCEPTO DE AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		DESDE	**HASTA**	
980-74-994000010263	Responsabilidad civil extra - contractual	31/12/2023	09/02/2024	$ 260,000,000.00
PRORROGA 1 – (ANEXO 5)				
980-47-994000025609	Cumplimiento del contrato	20/09/2023	30/11/2024	$171,434,313.10
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/09/2023	30/07/2027	$85,717,156.55
	Calidad de servicio	20/09/2023	30/07/2026	$514,302,939.30
980-74-994000010263	Responsabilidad civil extracontractual	20/09/2023	30/07/2024	260.000.000
REINICIO 2 – (ANEXO 6)				
980-47-994000025609	Cumplimiento del contrato	20/09/2023	10/04/2025	$171,434,313.10
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/09/2023	10/12/2027	$85,717,156.55
	Calidad de servicio	20/09/2023	10/12/2026	$514,302,939.30
980-74-994000010263	Responsabilidad civil extracontractual	30/07/2024	10/11/2024	260.000.000
PRORROGA – (ANEXO 7)				
980-47-994000025609	Cumplimiento del contrato	20/09/2023	10/04/2025	$171,434,313.10
	Pagos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/09/2023	10/12/2027	$85,717,156.55

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
ASEGURADORA		SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NO. DE LA PÓLIZA	**CONCEPTO DE AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		DESDE	**HASTA**	
	Calidad de servicio	20/09/2023	10/12/2026	$514,302,939.30
980-74-994000010263	Responsabilidad civil extracontractual	10/11/2024	10/12/2024	260.000.000

Tabla 9. *Pólizas contrato de interventoría*
Fuente: *Propia*

4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

En el presente periodo, se realizaron las siguientes actividades:

4.2.1 ADMINISTRATIVAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades administrativas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Revisión, aprobación y seguimiento de los programas de Plan de Calidad, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, Plan de manejo ambiental.
- Se revisó la documentación del personal de trabajo presentada por el contratista de obra, verificando los soportes de las hojas de vida, entregadas por la contratista para la ejecución del contrato.
- Se exigió al contratista de obra la dedicación del personal profesional y técnico ofrecido en su oferta.
- Se verifica que el contratista de obra tenga previsto todos los medios y recursos (operativos, presupuestales, humano, etc.) para la ejecución del proyecto dentro del plazo contractual
- Se suscribe el acta de inicio del contrato de obra el día 20 de septiembre de 2023.
- Control de la correspondencia enviada y recibida por todas las partes que intervienen en el contrato.
- Convocar y dirigir las reuniones de Comité Técnico de Seguimiento entre el contratista y el contratante conforme a la ejecución del contrato.

- Elaboración y entrega de informe mensual de la interventoría donde se describen las actividades desarrolladas por el contratista y el control efectuado por esta interventoría en cuanto a los componentes técnico, administrativo, jurídico y financiero.
- Revisión y aprobación de los informes mensuales entregados por CONSORCIO OBRAS COLECTORES FGP, según el periodo correspondiente.

4.2.3 TÉCNICAS

Durante el presente periodo del transcurso del contrato, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Se verifica que los estudios técnicos, diseños, memorias, planos, licencias, permisos y demás documentación correspondiente a la obra, sean los adecuados para el correcto desarrollo del proyecto.
- Se verifica la correcta ejecución de las actividades de obra, indicando los ajustes y correcciones necesarios en el evento en que no se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, y advirtiendo que en caso de inconformismo no recibirán las actividades que no cumplan con las mismas.
- Control e inspección permanentemente de la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos
- Revisión y aprobación de Programación y flujo de caja para el control del proyecto de obra.

4.2.4 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Se lleva el control presupuestal y de ejecución del proyecto objeto de interventoría.

4.2.5 LEGAL

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Se verifica durante la ejecución y vigencia de los contratos de obra e interventoría, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los mismos y requerir a los contratistas en los casos en que sea necesaria su ampliación en valor o plazo, el cual se encuentran aprobadas y en cubrimiento las pólizas actualizadas de los contratos.

4.3 RECURSOS DEL INTERVENTOR

Los recursos con los cuales ha contado ***ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA – ARINCO SAS***, para el desarrollo del contrato de Interventoría y la supervisión del contrato de obra son los siguientes:

4.3.1 EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA – ARINCO SAS ha suministrado todos los equipos de obra, recursos tecnológicos y de comunicación necesarios para la correcta y oportuna ejecución de las actividades.

4.3.1.1 Equipos de oficina
- 3 equipos de cómputo portátil, 2 marca ASUS y 1 Dell
- 6 líneas de celular

4.3.1.2 Equipo de campo
- Estación total
- Nivel automático Marca Topcon

4.3.1.3 Vehículo
- Camioneta Renault Duster

4.3.2 PERSONAL
A continuación, relacionamos el equipo de profesionales y especialistas de ***ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA – ARINCO SAS***, adicionalmente en el anexo encontramos el listado y la dedicación del personal en obra en el presente periodo.

DEDICACIÓN	CARGO	NOMBRE	NÚMERO DE TELÉFONO
50%	Director de interventoría	Erick José Castillo Curieux	3688490
100%	Residentes de Obra de Interventoría	Luis María Peña Pacheco	3688490
10%	Especialista Hidráulico	Marla Alessandra Dávila Ramírez	3688490
10%	Especialista en Geotecnia	Miguel Ángel Raba Moyano	3688490

DEDICACIÓN	CARGO	NOMBRE	NÚMERO DE TELÉFONO
10%	Especialista en vías y transportes	Miguel Ángel Castillo Galván	3688490
10%	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	Ana María Pomares Ortiz	3688490

Tabla 10. *Personal de Arquitectura e Ingeniería de Consulta – ARINCO SAS*
Fuente: *Propia.*

4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA

4.4.1. PRESUPUESTO

La propuesta económica de la interventoría corresponde a un valor de **MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MCTE ($1.714.343.131,00).**

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado de disponibilidad presupuestal detallado en ***Tabla 11****. certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría*

CDP	FECHA	RP	FECHA	VALOR RP
273	10/07/2023	300	14/08/2023	$1.714.343.131,00
TOTAL				**$1.714.343.131,00**

Tabla 11. *Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Contrato de interventoría*
Fuente: *Propia.*

Ahora bien, para la atención del compromiso fueron aprobadas vigencias para el 2023 mediante acta REGISTRO PRESUPUESTAL No. 300 del 14 de agosto de 2023, emitido por la EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA, por un valor de $1.714.343.131,00, así las cosas, se tiene la aprobación para el año 2023 por valor de MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS.

4.4.2 ESTADO FINANCIERO

A. EJECUCIÓN

Según el **CONTRATO DE INTERVENTORIA EDUS-158-2023** y dando alcance a la **CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**, el cual menciona que (…) *"se realizaran cuatro pagos por el valor de 25% de cada acta parcial, aprobadas por el respectivo supervisor, previa presentación de la factura de cobro, a entera satisfacción de la entidad"* (…) el 25% equivale a ***CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 428,585,782.75).***

Ahora bien, se realiza **MODIFICATORIO No. 1** al contrato de interventoría **No. EDUS- 158-2023**, según **CLAUSULA CUARTA** la cual cito *(…) "La EDUS pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa por ciento (90%) de su monto. El diez por ciento (10%) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato y se suscriba el acta de liquidación del contrato de interventoría" (…)*

B. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha del presente informe se han radicado dos facturas por parte de la interventoría, la EDUS.

Acta No.	Valor Acta	% Pagado	Observaciones
1	$ 428.585.783,00	25,00%	Pagado
2	$ 257.916.575,00	15.04%	Pagado
3	$ 69.185.008,00	4.04%	Pagado
4	$ 79.167.999,00	4.62%	Pagado
5	$ 101.872.924,00	5,94%	Pagado
6	$ 24.713.379	1,44%	Pagado
7	$ 82.888.163	4,83%	Pagado

Tabla 12. *Relación de Pagos a Interventoría*
Fuente: *Propia.*

4.5 CONTROL DE CALIDAD

Para el control de calidad, CONSORCIO COLECTORES FGP y ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA – ARINCO SAS, firma Interventora del contrato de obra, hace la revisión y aprobación del plan de calidad entregado por el contratista.

Esta interventoría de acuerdo con la matriz de inspección y ensayos de laboratorio ha realizado la verificación y seguimiento y controles de calidad respectivas aplicable.

4.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico es una labor que se hace con el propósito de conservar evidencias del avance del proyecto y de registrar sucesos inherentes a la obra los cuales permiten hacer caracterizaciones o análisis de las actividades en procura de detectar y corregir procedimientos.

La metodología utilizada es de exposiciones panorámicas a distancias mayores de 15 m. y cuando se requiere registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m., procurando siempre los planos horizontales que permiten un mejor campo visual.

En casos excepcionales, se hacen exposiciones a distancias menores de 0.50 m. para evidenciar mediciones realizadas con equipos de precisión como flexómetros, manómetros.

4.7 COMPONENTE AMBIENTAL, SST Y SOCIAL

El CONSORCIO COLECTORES FGP hace entrega del PIPMA para la ejecución del contrato, para su respectiva revisión y aprobación por parte del ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA – ARINCO SAS, así mismo, se hace seguimiento, verificación en los trámites de licencias y permisos ante los diferentes entes, lo anterior se ve reflejado en el Informe Socio Ambiental.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se le solicita al contratista estar preparado para implementar el manejo de aguas servidas, con el fin de evitar la menor afectación posible en la zona, previendo que se acerca la temporada de lluvias.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006

CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLECTORES FGP Integrado por: CONSTRUCTORA FG S.A.S, con NIT 800.209.530-3, con una participación del 90% y PROYECTA DE LA COSTA S.A.S con NIT 900.070.356-0, con una participación del 10%.
IDENTIFICACIÓN:	NIT 901.708.201-2
REPRESENTANTE LEGAL:	EDUARDO SANTOS MARTÍNEZ
IDENTIFICACIÓN RL:	C. C. No. No. 7.451.483 DE BARRANQUILLA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA.
VALOR:	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TRENTA Y TRES CENTAVOS ($24.490.616.158,33)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (9) MESES

Entre los suscritos, **VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 57.430.100 expedida en la ciudad de Santa Marta, actuando en nombre y representación del **DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA**, identificado con **NIT. 891.780.009-4** (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra, **EDUARDO SANTOS MARTINEZ** en calidad de representante legal del **CONSORCIO COLECTORES FGP** (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante la Resolución 089 del 27 de febrero de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación de Licitación Pública No. LP-002-2023.

II. Que por medio de la Resolución 194 del 24 de abril de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), convienen las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

vil

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA.**

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-001-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de nueve (9) meses contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TRENTA Y TRES CENTAVOS ($ 24.490.616.158,33)**, equivalentes a **21.112,60** SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2023, incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO

La Entidad no entregará Anticipo al Contratista.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Por tratarse de un contrato en el cual se pacta como forma de pago un crédito de proveedor, no se requiere de certificado de Disponibilidad Presupuestal, ni de autorización para comprometer vigencias futuras para respaldar las obligaciones contraídas. La futura contratación se encuentra

Calle 14 # 2-49
Conmutador: +57 (5) 4209600
Línea Gratuita Nacional (PBX): 01 8000 955 532
Nit. 891.780.009-4

@SantaMartaDTCH
www.santamarta.gov.co