**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

25. Que, las obras adicionales o ítems no previstos cuya inclusión se solicita mediante el presente Acuerdo Modificatorio guardan conexidad técnica, funcional y operativa con el objeto principal del Contrato de Obra Pública No. LP006-2023, consistente en la "Construcción de colectores de alcantarillado sanitario en la carrera primera entre calle 29B hasta la EBAR Norte en la ciudad de Santa Marta". Dicha conexidad se evidencia en la necesidad de garantizar la integridad del sistema de recolección y evacuación de aguas residuales, asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de alcantarillado y evitar afectaciones en la funcionalidad general de la infraestructura contratada.

26. Que, conforme al principio de planeación y a los postulados del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las modificaciones contractuales deben atender a la satisfacción de los fines del Estado y corresponder a una causa justificada, lo cual se cumple en este caso al tratarse de actividades complementarias e indispensables para el adecuado funcionamiento de las obras originalmente contratadas.

    Que, en ese sentido, la ejecución de las obras adicionales propuestas no constituye una alteración sustancial o autónoma del objeto contractual, sino que responde a ajustes técnicos derivados de condiciones reales de ejecución y se enmarca dentro de los límites y finalidades previstos por el ordenamiento jurídico para las adiciones contractuales
27. Que en relación a los límites materiales, en su orden cuantitativo, tenemos que el límite en valor para la adición de nuevos ítems en este contrato corresponde a **10.556,30 SMLMV,** equivalente al 50% del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos. Este valor que no se supera con los ítems nuevos incorporados hasta la modificativa 7, pues esta modificación al contrato implica una adición presupuestal de 2.699,57 SMLMV; de esta forma, se llega así a **10.555,02 SMLMV**, es decir, sin exceder el 50% del su valor inicial.

28. Que la presente modificación y ajuste no causa desequilibrio económico al contrato como tampoco erogación adicional a cargo del contratante y se efectúa de conformidad a la normatividad vigente.

29. En consideración a lo anterior, **LAS PARTES** acuerdan celebrar la presente modificación y ajuste al Contrato de Obra Pública, el cual se regirá por los antecedentes, las consideraciones aquí consignadas y por las estipulaciones contenidas en las siguientes:

**CLAUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA. Prórroga:** Prorróguese el plazo del Contrato de Obra Pública No. 006 del 2023 denominado ***"CONSTRUCCION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA"*** hasta el 31 de diciembre del 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA. **Reconocimiento**: Reconózcase la suma de ***DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($16.219.470.149,45)***, por concepto de mayores cantidades. Estas serán pagadas al contratista, previa verificación de su ejecución y recibo a satisfacción por parte del interventor y supervisor del contrato conforme a las actas de avance de obra.

**CLÁUSULA TERCERA. Adición:** Adiciónese el valor del Contrato de Obra Pública No. 006 del 2023 denominado ***"CONSTRUCCION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA"*** por valor de ***TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y***

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

***DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 3.842.830.847,95)*** por concepto de las obras adicionales o ítems no previstos a ejecutar dentro del contrato.

**CLÁUSULA CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas del convenio no se modifican y por tanto continúan con la misma obligatoriedad para las partes.

**CLÁUSULA QUINTA: GARANTIAS:** Al ampliar el plazo del contrato aquí mencionado y la adición en su valor, los riesgos contemplados en la garantía única se harán acorde con los términos pactados para cada uno de ellos en el contrato principal, así mismo, **EL CONTRATISTA** deberá entregar **AL DISTRITO** las modificaciones de la Garantía Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual para que la entidad imparta su aprobación.

**CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTOS:** Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral de la presente modificación los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Solicitud de mayores cantidades de obra, adición y prórroga del contrato de obra No 006-2023, presentada por el contratista de obra.
2. Oficio de Aprobación por parte de la interventoría a la Solicitud de mayores cantidades de obra, adición y prórroga del contrato de obra No 006-2023
3. Oficio aprobación supervisión.
4. Nueva programación de obra.
5. Balance de obra con adicional y mayores cantidades.
6. Actas Modificatorias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con sus correspondientes anexos

**CLÁUSULA SÉPTIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** La adición presupuestal se encuentra respaldada con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda Distrital

| Número certificado disponibilidad presupuestal | Fecha certificado disponibilidad presupuestal | Valor certificado de disponibilidad presupuestal |
|---|---|---|
| 949 | 4 de abril del 2025 | $ 22.087.610.957,00 |

**CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente modificación se perfecciona con la suscripción de las partes.

LAS PARTES ARRIBA ENUNCIADAS, SUSCRIBEN LA PRESENTE MODIFICACION AL CONTRATO ELECTRÓNICAMENTE, MEDIANTE EL USO TRANSACCIONAL DE LA PLATAFORMA SECOP II, EN LA FECHA Y HORA DE SUS REGISTROS Y ESTAMPAS DE TIEMPO.

**Visto bueno:**

**LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO**
Gerente de Infraestructura Santa Marta
Supervisor

**ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**
Representante Legal
**ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTARINCO S.A.S**
Interventor

| | |
|---|---|
| Proyectado por: Gustavo Rodríguez | Revisado por: Hirán Ramírez Monroy |
| Cargo: Asesor Externo – Dirección de Contratación | Cargo: Director de Contratación Distrital |
| Firma: | Firma: Aprobado vía SECOP II |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

## ANEXO 1. OBRAS ADICIONALES O ITEMS NO PREVISTOS

| ITEMS NUEVOS | | | | | | BALANCE ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA PARA ALIVIO 8")** | | | | | | **CANTIDADES** | **VALOR PARCIAL** |
| **Nº** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **MAYORES (+)** | **MAYORES (+)** |
| **4** | **EXCAVACIONES Y ENTIBADOS** | | | | | | |
| INP-056 | Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, recuperables, de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared; hasta una profundidad de 5 m, en terreno de arenas. | M2 | | $256.295,00 | $- | 75,21 | $19.275.946,95 |
| **Subtotal** | | | | | **$-** | | **$19.275.946,95** |
| **5** | **LLENOS** | | | | | | |
| INP-057 | Estabilización de la cimentación con piedra ciclópea tamaño de 4" a 6" | M3 | | $286.780,00 | $- | 5,95 | $1.706.341,00 |
| **Subtotal** | | | | | **$-** | | **$1.706.341,00** |
| **6** | **INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS** | | | | | | |
| INP-058 | Instalación de Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), Para Acueducto PE 100 PN10 de 200 mm | ML | | $83.655,00 | $- | 525,00 | $43.918.875,00 |
| INP-059 | Instalación de Válvula Ventosa Triple Acción en AC E.B. Ø=2" | UN | | $240.500,00 | $- | 1,00 | $240.500,00 |
| INP-060 | Instalación de Accesorios en AC Ø=8" | UN | | $225.550,00 | $- | 16,00 | $3.608.800,00 |
| INP-061 | Instalación de Accesorios en Polietileno de Alta Densidad (PEAD), Para Acueducto PE 100 PN10 de 200 mm | UN | | $147.550,00 | $- | 8,00 | $1.180.400,00 |
| INP-062 | Instalación de Válvula de Compuerta Ø=150 mm BxB | UN | | $156.975,00 | $- | 4,00 | $627.900,00 |
| INP-063 | Instalación de Codo de descarga estacionario de 4" BxB | UN | | $240.916,00 | $- | 2,00 | $481.832,00 |
| **Subtotal** | | | | | **$-** | | **$50.058.307,00** |
| **7** | **OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO** | | | | | | |
| INP-064 | Concreto simple de 14 Mpa (2.000 PSI) para Solado (Esp.=0,05 m) | M2 | | $58.305,00 | $- | 15,34 | $894.398,70 |
| INP-065 | Concreto Impermeabilizado de 28,0 Mpa (4.000 PSI) para losas de fondo | M3 | | $1.345.474,00 | $- | 5,67 | $7.628.837,58 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-066 | Concreto Vigas y columnas de Confinamiento de 28,0 Mpa (4.000 PSI) | M3 | | $1.410.474,00 | $- | 4,82 | $6.798.484,68 |
| INP-067 | Alistado y pendientado de losas y pisos en mortero 1:4 (Esp.=0,05 mts) | M2 | | $31.850,00 | $- | 31,36 | $998.816,00 |
| INP-068 | Losa Maciza en concreto de 28,0 Mpa (4.000 PSI) (Esp.=0,20 mts) | M2 | | $282.094,80 | $- | 25,10 | $7.080.579,48 |
| INP-069 | Placa de Contrapiso en concreto de 21,0 Mpa (3.000 PSI) (Esp.=0,10 mts) | M2 | | $123.955,00 | $- | 11,95 | $1.481.262,25 |
| INP-070 | Concreto Para Zapatas en Concreto de 28,0 Mpa (4.000 PSI) | M3 | | $1.306.474,00 | $- | 1,20 | $1.567.768,80 |
| INP-071 | Concreto Para Vigas de Amarre en Concreto de 28,0 Mpa (4.000 PSI) | M3 | | $1.319.474,00 | $- | 1,56 | $2.058.379,44 |
| INP-072 | alfajías en Concreto de 3,000 psi de 0,20 x 0,08 mts | M | | $81.731,00 | $- | 3,50 | $286.058,50 |
| INP-073 | Impermeabilización con Manto asfaltico y foil de aluminio | M2 | | $110.916,00 | $- | 38,45 | $4.264.720,20 |
| INP-074 | Muro en Bloque Vibrado Abuzardado por Una Cara de 0,15 mts | M2 | | $163.579,00 | $- | 31,74 | $5.191.997,46 |
| INP-075 | Pañete de Muro en Mortero 1:4 | M2 | | $29.705,00 | $- | 31,74 | $942.836,70 |
| INP-076 | Estuco Normal Para Muros Internos | M2 | | $29.146,00 | $- | 31,74 | $925.094,04 |
| INP-077 | Pintura Tipo 1 Vinilo Para Muros Internos | M2 | | $27.105,00 | $- | 31,74 | $860.312,70 |
| INP-078 | Suministro e instalación de Puerta en Aluminio Doble de 4,80 x 3,0, para cuarto eléctrico, incluye bisagras y cerradura de seguridad | UN | | $8.126.079,00 | $- | 1,00 | $8.126.079,00 |
| INP-079 | Construcción Bajante en Tuberia de Aguas Lluvias PVC de 4" | UN | | $240.916,00 | $- | 1,00 | $240.916,00 |
| INP-080 | Caja para válvulas de ventosa en mampostería de 0,70mx0,70m, tapa y fondo en concreto según plano de detalle | UN | | $1.446.490,50 | $- | 1,00 | $1.446.490,50 |
| Subtotal | | | | | **$-** | | **$50.793.032,03** |
| **8** | **OTRAS ACTIVIDADES** | | | | | | |
| INP-081 | Empalme de Tuberia PEAD Impulsión a EBAR Norte | UN | | $4.525.105,00 | $- | 1,00 | $4.525.105,00 |
| INP-082 | Trámites Ante Operador de Red | GLB | | $16.588.000,00 | $- | 1,00 | $16.588.000,00 |
| INP-083 | Certificación RETIE | GLB | | $19.604.000,00 | $- | 1,00 | $19.604.000,00 |
| Subtotal | | | | | **$-** | | **$40.717.105,00** |
| **11** | **ESTACION DE BOMBEO** | | | | | | |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-084 | Suministro e instalación Estación de Bombeo de Aguas Residuales fabricada en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) de geometría cilíndrica con sus respectivos refuerzos metálicos para garantizar su estabilidad estructural de Diámetro: 2,0m y Altura: 3,98m. Incluye Sistema de Cribado de finos fabricada en PRFV, sistema para el izaje de las bombas y lastre en concreto simple de 3000 PSI para control de flotacion. Teniendo en cuenta las presiones y supresiones que sera sometida la EBAR contara con un espesor de transicion en la parte inferior de 12 mm | UN | | $338.908.247,60 | $- | 1,00 | $338.908.247,60 |
| INP-085 | Suministro e Instalación Caja de válvulas fabricada en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) de geometría paralelepipeidal con sus respectivos refuerzos metálicos para garantizar su estabilidad estructural de Largo: 1,4m, Ancho: 1.3m y Altura: 0,8m | UN | | $34.692.840,00 | $- | 1,00 | $34.692.840,00 |
| INP-086 | Construcción e instalación múltiple de la impulsión en A.C. para dos bombas sumergibles. Incluye instalación de niples de 150 mm en A.C., 2 Yee de Ø200mm x 150 mm en A.C., 2 codos de A.C. Ø150x90°, 2 codos de A.C. Ø150x45°, 2 válvulas de guillotina A.C. BxB Ø100, 2 válvulas de retención A.C. BxB Ø150, 2 uniones de desmontaje Ø150. Incluye soldadura, cortes, pintura anticorrosiva y de acabado, todos los pernos, tuercas y empaques necesarios. | UN | | $16.380.000,00 | $- | 1,00 | $16.380.000,00 |
| INP-087 | Suministro e Instalacion de Bomba sumergible para aguas residuales con impulsor auto limpiante tipo N. Ideal para bombeo de aplicaciones con agua residual, agua de proceso y cruda. Instalación Semi permanente con codo de descarga anclado al fondo de la estación de bombeo. Motor sumergible eléctrico conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz, con potencia de rateo de 20 hp, corriente nominal de 79A @ 460 VAC, factor de potencia a plena carga 0.91 y eficiencia a plena carga 93,9%. Punto de operación 47,09 L/s, a 21,44 m. Carcaza del motor y de la bomba, Impulsor en hierro endurecido Hard Iron; Aza de izaje, tornillos, tuercas en acero inoxidable AISI 316L y Eje enacero inoxidable AISI 431. (Estos son datos de referencia. La bomba a instalar debe cumplir como mínimo con las mismas condiciones hidráulicas y de eficiencia). | UN | | $153.153.000,00 | $- | 2,00 | $306.306.000,00 |
| | **RED DE MEDIA TENSION** | | | | | | |
| INP-088 | Suministro e instalación de poste de concreto de 12 mts - 1050 Kg, incluida base auto soportada, cimentación | UN | | $6.045.000,00 | $- | 1,00 | $6.045.000,00 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-089 | Apertura de hueco para poste MT y estabilización de terreno con alto nivel freático de acuerdo a normativa AIR-E | UN | | $2.168.004,80 | $- | 2,00 | $4.336.009,60 |
| INP-090 | Hormigonado de poste de 12x1050 kgF al 100% según normativa de AIR-E | UN | | $1.225.541,20 | $- | 1,00 | $1.225.541,20 |
| INP-091 | Suministro e instalación de poste de BT 9x1050KgF | UN | | $7.921.019,60 | $- | 1,00 | $7.921.019,60 |
| INP-092 | Hormigonado de poste de 9x1050 kgF al 100% según normativa de AIR-E | UN | | $830.733,80 | $- | 1,00 | $830.733,80 |
| INP-093 | Suministro e instalación de armado MT 131 de acuerdo a la normativa de AIR-E | UN | | $5.528.954,60 | $- | 1,00 | $5.528.954,60 |
| INP-094 | Suministro e instalación de retenida aerea | UN | | $2.590.541,20 | $- | 1,00 | $2.590.541,20 |
| INP-095 | Suministro e instalación de cadena de amarre norma AIR-E | UN | | $4.970.136,60 | $- | 2,00 | $9.940.273,20 |
| INP-096 | Suministro e instalación de pararrayos Tipo poliméricos de 12 KV - 10 KA oxido metálicos aterrizados Homologados. ( 3 unidades para punto de conexión y 3 para instalación de transformador) | UN | | $1.045.616,00 | $- | 6,00 | $6.273.696,00 |
| INP-097 | Suministro e instalación de cortacircuitos en acero inoxidable buje largo de 18" de fuga MAC-GRAW 15 KV - 200 A Con sus fusibles Norma AIR-E. | UN | | $1.361.692,80 | $- | 6,00 | $8.170.156,80 |
| INP-098 | Suministro e instalación de puentes primarios en caliente en cable de Al, incluido conector bimetálico de pistola, etc acorde a normativa AIR-E. En los puntos de conexión | UN | | $3.748.885,40 | $- | 1,00 | $3.748.885,40 |
| INP-099 | Suministro e instalación de equipo de medida nivel II, consistente en 3 TC y 3 TP, Caja de medidor, bloque de prueba, cableado de señales, fexiconduits y demás accesorios. Avalado por A-IRE incluye certificados de calibración y pruebas. | UN | | $87.162.400,00 | $- | 1,00 | $87.162.400,00 |
| INP-100 | Suministro e instalación cable 123AAAC 3F | ML | | $139.430,20 | $- | 50,00 | $6.971.510,00 |
| INP-101 | Desmonte de poste de BT existente | UN | | $1.568.320,00 | $- | 1,00 | $1.568.320,00 |
| INP-102 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite 45 KVA. 13200/440 V,bobina en cobre. Tipo poste convencional en aceite. Tpo de refrigeración ONAN Nota: Remitirse a especificaciones técnicas. | UN | | $65.402.911,60 | $- | 1,00 | $65.402.911,60 |
| | **EQUIPOS Y ACCESORIOS BAJA TENSIÓN** | | | | | | |
| INP-103 | Suministro e instalación de registro de baja tensión tipo SB325 norma AIR-E con tapa e impermeabilizado. | UN | | $11.406.512,00 | $- | 3,00 | $34.219.536,00 |
| INP-104 | Suministro e instalación de alimentador de Trafo a Transferencia 4 x 1/0THHN Cu | ML | | $673.176,40 | $- | 65,00 | $43.756.466,00 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-105 | Suministro e instalación de alimentador de Planta a Transferencia 4 x 1/0THHN Cu en ducto EMT 3" | ML | | $1.139.676,20 | $- | 8,00 | $9.117.409,60 |
| INP-106 | Cruce con Topo Para tubería De 2x3" PVC- Cruce VIA | ML | | $1.764.360,00 | $- | 12,00 | $21.172.320,00 |
| INP-107 | Suministro e Instalacion De Tuberia PVC 2X3" | ML | | $113.178,00 | $- | 30,00 | $3.395.340,00 |
| INP-108 | Excavación manual de terreno de 60X40X50 | ML | | $137.529,60 | $- | 30,00 | $4.125.888,00 |
| INP-109 | Suministro e instalación de bajante en baja tension para acometida principal en tuberia IMC 3" | UN | | $3.798.571,40 | $- | 1,00 | $3.798.571,40 |
| INP-110 | Suministro e instalación de acometidas desde tablero general a transferencia a CCM en cable monopolar THHN de Cu AWG 4N°2(F) + 6(T) a 600 V - 90° aislamiento, incluye tubería IMC de 2" a 2 mts de longitud, accesorios para fijación en piso, pared. Conectores bimetálicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación etc, marcación acorde a RETIE. | ML | | $371.818,20 | $- | 6,00 | $2.230.909,20 |
| INP-111 | Suministro e Instalación de acometidas desde salida de CCM a cada una de las bombas (2 UND) en cable encauchetado 4x8 como conduletas, incluye tuberia IMC 3/4" por 3 metros de longitud, flexiconduit 3/4" tipo coraza, cinta de señalización, conectores bimetálicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación y conexión etc, marcación acorde a RETIE. | ML | | $261.079,00 | $- | 16,00 | $4.177.264,00 |
| INP-112 | Suministro e Instalación de centro de control de motores 25A - 440 V 60Hz, arrancador suave, luces de indicación, perillas de manual y automático, visor de parámetros, parada de emergencia, botoneras. Incluye certificado de producto RETIE. Para dos bombas de 25HP. | UN | | $60.257.600,00 | $- | 1,00 | $60.257.600,00 |
| INP-113 | Suministro e Instalación de tablero general + transferencia automática auto soportado de (40-100A) ajustable - 440 V 60Hz con contactores trifásicos. Incluye modulo supervisor y protecciones acorde a plano unifilar. Incluye certificado de producto RETIE. En lámina galvanizada, color RAL 7030, perilla de uso manual y automático, analizador de redes para visualización de parámetros, perilla de red, planta. protección de 50 amp para salida a CCM bombas, protección de 20 amp para salida a transformador seco de 5KVA y DPS incluido tipo 1+2. | UN | | $39.592.800,00 | $- | 1,00 | $39.592.800,00 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-114 | Suministro e Instalación de malla de tierra conformada por cuatro varillas Cu copperweld de 2.4 mts inmersas en hidrosolta unidas entre con cable de Cu desnudo No 2/0 empleando soldadura caldweld 115 gr de acuerdo a especificaciones. Incluye 1 registros de inspección, barra a tierra equipotencial para conexión. | GLB | | $14.476.800,00 | $- | 1,00 | $14.476.800,00 |
| INP-115 | Suministro e Instalación de transformador trifásico seco de 5kva encapsulado, en cobre. Incluye soportes tipo pie amigo, instalador soportado en muro. Aislamiento en resina. Baja - baja 440/220/127 | UN | | $7.841.600,00 | $- | 1,00 | $7.841.600,00 |
| | **GRUPO ELECTROGENO** | | | | | | |
| INP-116 | Suministro e instalación de planta eléctrica de 35,2kw nominales (standby) - 45kva(Prime) a 440vac. Incluye filtros, precalentador de camisas, breaker, flexible y acoples para el sistema de escape, silenciador, tanque sub-base de 500 litros para una autonomía de 6.9 horas. Incluye; cabina de insonorización en lámina galvanizada (atenuación 75 db a 7m) y acople a planta eléctrica, incluye cable de señal 3x16. | UN | | $208.717.600,00 | $- | 1,00 | $208.717.600,00 |
| INP-117 | Suministro e Instalación de juego de baterías libres de mantenimiento | JUEGO | | $5.278.000,00 | $- | 1,00 | $5.278.000,00 |
| INP-118 | Suministro e instalación de cargador de Baterías tipo industrial | UN | | $3.770.000,00 | $- | 1,00 | $3.770.000,00 |
| INP-119 | Suministro e instalación de tubería de Combustible para alimentación desde el tanque de combustible externo hasta la planta de emergencia. Incluye tubería de llenado y descarga, válvulas de cierre de entrada y salida | GLB | | $2.865.200,00 | $- | 1,00 | $2.865.200,00 |
| INP-120 | Suministro e instalación de tanque de combustible externo con capacidad para 100 galones para una autonomía adicional de 4 horas - en conjunto con el tanque base de la planta se genera una autonomía de 12 horas al 75% de la carga nominal según ficha técnica. Incluye instalación y tubería de suministro o retorno | UN | | $9.635.600,00 | $- | 1,00 | $9.635.600,00 |
| | **ACOMETIDAS ELECTRICAS a 220 V ac** | | | | | | |
| INP-121 | Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico de 12 ctos con tapa y espacio para totalizador de 3x30amp, incluye breakers termomagnéticos, 2 breakers de 1X20 A y 1 breakers de 2X20 A 1 breakers de 3X30 enchufables. Incluye señalización y marcación acorde RETIE. | UN | | $3.620.554,60 | $- | 1,00 | $3.620.554,60 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-122 | Suministro e instalación de acometidas desde la salida de transformador baja lado 220V hasta tablero de distribución en cable THHN calibre AWG 3*No 10 (F) +1N°10(N) + 1*No 10(T) de 600V aislamiento, incluye tubería IMC 3/4" por 3 metros de longitud, flexiconduit de 3/4" tipo coraza, conectores, terminales bimetálicos 3M, cintas. marcación acorde a RETIE. | ML | | $155.740,00 | $- | 7,00 | $1.090.180,00 |
| INP-123 | Suministro e instalación de salida eléctrica monofásica 110 V para lampara de emergencia, incluye línea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, nuetro y tierra, tubería IMC de 1/2" empotrada con accesorios, marcación acorde a RETIE. No incluye lampara de emergencia. | UN | | $526.292,00 | $- | 2,00 | $1.052.584,00 |
| INP-124 | Suministro e instalación de salida eléctrica monofásica para iluminación 110 V, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, neutro y tierra, tubería IMC de 1/2" empotrada con accesorios, incluye 2 mts de cable encauhetado 3*14. marcación acorde a RETIE. No incluye luminaria | UN | | $526.292,00 | $- | 5,00 | $2.631.460,00 |
| INP-125 | Suministro e instalación de salida eléctrica monofásica para interruptor sencillo 110 V, incluye línea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, neutro y tierra, tubería IMC de 1/2" empotrada con accesorios. Marcación acorde a RETIE. | UN | | $289.536,00 | $- | 1,00 | $289.536,00 |
| INP-126 | Suministro e instalación de salida eléctrica monofásica para toma 110 V, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12 para fase, neutro y tierra, tubería IMC de 1/2" empotrada con accesorios, marcación acorde a RETIE. | UN | | $546.499,20 | $- | 3,00 | $1.639.497,60 |
| INP-127 | Suministro e instalación de luminaria hermética cerrada tipo LED 2*18 W-120 Vac. | UN | | $325.728,00 | $- | 5,00 | $1.628.640,00 |
| INP-128 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo LED 2.6 W | UN | | $292.552,00 | $- | 2,00 | $585.104,00 |
| | **SUMINISTRO DE TELEMANDO Y TELECONTROL** | | | | | | |
| INP-129 | Suministro e instalación de tablero en acero inoxidable para automatización y control remoto para monitoreo y maniobra del sistema (Incluye PLC modulo de salidas y entradas digitales con sistema de control via WEB server) | UN | | $60.257.600,00 | $- | 1,00 | $60.257.600,00 |
| INP-130 | Suministro e instalación de controlador de nivel tecnología tipo radar para una altura max de 8 mts, salida 4-20 mA. Protección IP68 Marca VEGA equipo modular, incluye cable de 10m. | UN | | $30.110.100,80 | $- | 1,00 | $30.110.100,80 |
| INP-131 | Suministro e instalación de tubería EMT 1/2 incluye accesorios de fijación | ML | | $54.891,20 | $- | 7,00 | $384.238,40 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-132 | Suministro e instalación de UPS respaldo ausencia de energia libre de mantenimiento de 1,5kva | UN | | $7.004.961,60 | $- | 1,00 | $7.004.961,60 |
| Subtotal | | | | | **$-** | | **$1.502.726.401,80** |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL OBRA CIVIL IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")** | | | | **$-** | | **$1.665.277.133,78** |
| | | | | | | | |
| | **SUMINISTROS** | | | | | | |
| INP-133 | Codo de descarga estacionario de 4", bridado bajo norma ANSI B16.1-89 tabla 5, en fundición de hierro. Contacto metal - metal con la voluta. No requiere empaque; Kit de anclaje codo de descarga. | UN | | $3.464.678,88 | $- | 2,00 | $6.929.357,75 |
| INP-134 | Ampliación AC BxB ISO PN10, 100mm x 160mm | UN | | $1.118.658,80 | $- | 2,00 | $2.237.317,60 |
| INP-135 | Portaflanche con Brida PEAD 160mm PE100 PN10 | UN | | $1.073.484,72 | $- | 7,00 | $7.514.393,04 |
| INP-136 | Codo de 90° PEAD, 160 mm PE100 PN10 | UN | | $1.148.639,63 | $- | 3,00 | $3.445.918,88 |
| INP-137 | Niple PEAD, 150 mm PN10 2.0 m < L >3.0 m | UN | | $1.285.646,25 | $- | 2,00 | $2.571.292,50 |
| INP-138 | Válvula cheque AC, 150 mm Brida x Brida ISO PN10 | UN | | $4.554.249,12 | $- | 2,00 | $9.108.498,25 |
| INP-139 | Válvula de compuerta AC, 150 mm B x B ISO PN10 | UN | | $3.349.129,00 | $- | 2,00 | $6.698.258,00 |
| INP-140 | Unión de desmontaje auto portante 150 mm ISO PN10 | UN | | $1.557.314,50 | $- | 2,00 | $3.114.629,00 |
| INP-141 | Tee de PEAD PE100 PN 10, de 160 mm x 160 mm | UN | | $1.236.864,39 | $- | 1,00 | $1.236.864,39 |
| INP-142 | Niple PEAD, 150 mm PN10 0.20 m < L >0.50 m | UN | | $994.573,13 | $- | 1,00 | $994.573,13 |
| INP-143 | Ampliación AC BxB ISO PN10, 160mm x 200mm | UN | | $2.206.351,88 | $- | 1,00 | $2.206.351,88 |
| INP-144 | Portaflanche con Brida PEAD 200mm PE100 PN10 | UN | | $1.152.098,50 | $- | 1,00 | $1.152.098,50 |
| INP-145 | Tubería PEAD 200mm PN 10 PE 100 | m | | $256.146,70 | $- | 525,00 | $134.477.014,88 |
| INP-146 | Válvula Ventosa Antifraude, doble cámara, triple acción, Bridada d=50 mm (2") | UN | | $2.232.883,21 | $- | 1,00 | $2.232.883,21 |
| INP-147 | Codo de PEAD 200mm X 90° Curva Segmentada | UN | | $1.047.003,81 | $- | 3,00 | $3.141.011,42 |
| INP-148 | Codo de PEAD 200mm X 45° Curva Segmentada | UN | | $1.075.751,16 | $- | 3,00 | $3.227.253,49 |
| INP-149 | Portaflanche con Brida de PEAD Diámetro 63mm | UN | | $1.088.689,70 | $- | 1,00 | $1.088.689,70 |
| INP-150 | Tee en AC de 8" x 2", B x B | UN | | $2.238.813,71 | $- | 1,00 | $2.238.813,71 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-151 | Portaflanche con Brida PEAD 200mm PE100 PN10 | UN | | $1.339.698,50 | $- | 2,00 | $2.679.397,00 |
| Subtotal | | | | | **$-** | | **$196.294.616,30** |
| **TOTAL SUMINISTRO IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")** | | | | | **$-** | | **$196.294.616,30** |
| | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO - IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8") | | | | | | $1.665.277.133,78 |
| | AIU (30%) | | | | | | $384.294.723,18 |
| | **TOTAL COSTO - IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")** | | | | | | **$1.665.277.133,78** |
| | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO SUMINISTROS IDE MPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8") | | | | | | $196.294.616,30 |
| | A (17.25%) | | | | | | $28.879.165,30 |
| | **TOTAL COSTO SUMINISTROS DE IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")** | | | | | | **$196.294.616,30** |
| | | | | | | | |
| | **VALOR TOTAL** | | | | | | **$1.861.571.750,08** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| **CONDICIONES ORIGINALES** | | | | | | **BALANCE ADICIONAL** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C** | | | | | | **CANTIDADES** | **VALOR PARCIAL** |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **MAYORES (+)** | **MAYORES (+)** |
| **8** | **OBRAS ACCESORIAS Y UBANISMO** | | | | | | |
| INP-152 | Suministro e instalación de Pluvial en concreto reforzado de Diámetro 68" | ML | | $8.955.375,00 | $- | 149,20 | $1.336.141.950,00 |
| INP-153 | Construcción de Caja de Inspección en Concreto de 4,000 psi de 4.5m x 4.5m, Profundidad 1,80 < H ≤ 2,20m. | UN | | $34.428.800,90 | $- | 2,00 | $68.857.601,80 |
| INP-154 | Suministro e instalación de Válvula de retención en línea CheckMate UltraFlex de 68" incluye camisa en elastómero de alta densidad | UN | | $211.108.677,00 | $- | 2,00 | $422.217.354,00 |
| INP-155 | Construcción de sumidero longitudinales en concreto impermeabilizado de 4000 psi, ancho 0.90m profundidad 0.50m incluye formaleta, tapa en concreto con marco metálico de 1 1/2" | M3 | | $1.619.280,00 | $- | 17,71 | $28.677.448,80 |
| INP-156 | Construcción de sumidero de ventana en concreto impermeabilizado de 4000 psi, incluye acero de refuerzo, formaleta, tapa en concreto con marco metálico de 1 1/2" | UN | | $8.879.552,50 | $- | 3,00 | $26.638.657,50 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-157 | Concreto impermeabilizado de 5000 psi, para cabezal de descarga | M3 | | $1.925.001,00 | $- | 5,77 | $11.107.255,77 |
| INP-158 | Suministro e instalación de Criba en Acero Inoxidable de 3,8m x 1,9m | UN | | $42.237.000,00 | $- | 1,00 | $42.237.000,00 |
| INP-159 | Suministro e instalación de Rejilla metálica de Captación de 0,5 m x 1 m para tráfico pesado | UN | | $9.076.366,00 | $- | 5,00 | $45.381.830,00 |
| Subtotal | | | | | **$-** | | **$1.981.259.097,87** |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL OBRA CIVIL PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C** | | | | **$-** | | **$1.981.259.097,87** |
| | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO - PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C | | | | | | $1.981.259.097,87 |
| | AIU (30%) | | | | | | $457.213.637,97 |
| | **TOTAL COSTO - PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C** | | | | | | **$1.981.259.097,87** |
| | | | | | | | |
| | **VALOR TOTAL** | | | | | | **$1.981.259.097,87** |
| | | | | | | | |
| | **VALOR TOTAL IMPULSION CENTRO HISTORICO (TUBERIA DE ALIVIO 8")** | | | | **$** | | **$ 1.861.571.750,08** |
| | **VALOR TOTAL PLUVIAL INTERSECCION CALLE 22 CON CARRERA 1C** | | | | **$** | | **$ 1.981.259.097,87** |
| | **TOTALOBRAS ADICIONALES** | | | | **$** | | **$ 3.842.830.847,95** |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

## ANEXO 2. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | MAYORES CANTIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDADES | VALOR PARCIAL |
| Nº | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | (+) | (+) |
| | **1.1 COLECTOR CENTRO HISTÓRICO** | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1.1 | Localización, Trazado y Replanteo. | ML | 1.335,83 | $3.850,00 | $5.142.945,50 | 1.114,40 | $4.290.440,00 |
| Subtotal | | | | | **$5.142.945,50** | | **$4.290.440,00** |
| **2** | **SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA** | | | | | | |
| 2.1 | Soporte para Cinta Demarcadora. | UN | 594,00 | $24.729,00 | $14.689.026,00 | 631,00 | $15.603.999,00 |
| 2.2 | Cinta Demarcadora, Sin Soporte. | ML | 2.671,66 | $942,00 | $2.516.703,72 | 2.222,80 | $2.093.877,60 |
| 2.3 | Valla móvil - Tipo 4. | UN | 6,00 | $250.396,00 | $1.502.376,00 | 31,00 | $7.762.276,00 |
| INP-051 | Suministro e instalación de Cerramiento en Lona Verde, Altura 2,1 mts | ML | | $57.057,00 | | 1.485,00 | $84.729.645,00 |
| INP-052 | Suministro e instalación de Flascher Vial Luminoso Incluye Soporte Tubular de Base | UN | | $310.219,00 | | 60,00 | $18.613.140,00 |
| INP-054 | Maletines o barreras plásticas con medidas de 2 metros de largo, 1 metro de alto, base de 50 cm | UN | | $814.495,00 | | 10,00 | $8.144.950,00 |
| Subtotal | | | | | **$18.708.105,72** | | **$136.947.887,60** |
| **3** | **CORTES Y DEMOLICIONES** | | | | | | |
| 3.1 | Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso. | ML | 210,00 | $8.926,00 | $1.874.460,00 | 48,00 | $428.448,00 |
| 3.2 | Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso. | ML | 363,24 | $11.319,00 | $4.111.513,56 | 269,40 | $3.049.338,60 |
| 3.3 | Demolición de Concreto Simple. | M3 | 66,00 | $161.754,00 | $10.675.764,00 | 13,50 | $2.183.679,00 |
| 3.4 | Demolición de Pavimento Rígido e > 0,175m. | M2 | 9.751,56 | $35.709,00 | $348.218.420,33 | 4.588,67 | $163.856.959,87 |
| 3.5 | Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m. | ML | 2.779,89 | $5.715,00 | $15.887.043,94 | 863,41 | $4.934.388,15 |
| 3.6 | Demolición de Andén e > 0,075m. | M2 | 2.671,66 | $10.427,00 | $27.857.398,82 | 4.297,52 | $44.810.241,04 |
| 3.7 | Desmonte de Adoquines, Almacenaje y Limpieza. | M2 | 282,30 | $7.158,00 | $2.020.703,40 | 740,00 | $5.296.920,00 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | Desmonte de Tubería de Acueducto y Alcantarillado a Cualquier Profundidad y de Cualquier Diámetro. | ML | 950,00 | $6.152,00 | $5.844.400,00 | 18,67 | $114.857,84 |
| INP-055 | Demolición de pavimento en concreto rígido reforzado de espesor 0,40 mts | M2 | | $84.474,00 | | 195,50 | $16.514.667 |
| Subtotal | | | | | **$416.489.704,05** | | **$241.189.499,50** |
| **4** | **EXCAVACIONES Y ENTIBADOS** | | | | | | |
| 4.1 | Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad. | M3 | 4.700,72 | $64.682,00 | 304.051.971,04 | 3.253,85 | $210.465.294,08 |
| 4.2 | Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad. | M3 | 3.133,81 | $25.749,00 | $80.692.473,69 | 7.447,46 | $191.764.647,54 |
| 4.3 | Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad. | M3 | 870,50 | $80.053,00 | $69.686.136,50 | 40,65 | $3.254.154,45 |
| 4.4 | Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado. | M3 | 8.020,92 | $43.059,00 | $345.372.794,28 | 13.604,21 | $585.783.678,39 |
| 4.5 | Manejo de Aguas Freáticas. | ML | 1.335,83 | $38.364,00 | $51.247.782,12 | 1.719,40 | $65.963.061,50 |
| 4.6 | Manejo de Aguas Residuales. | ML | 1.335,83 | $211.505,00 | $282.534.724,15 | 1.079,24 | $228.264.656,20 |
| 4.7 | Entibado Metálico Continuo. | M2 | 4.983,41 | $66.631,00 | $332.049.591,71 | 4.660,70 | $310.547.101,70 |
| Subtotal | | | | | **$1.465.635.473,49** | | **$1.596.042.593,96** |
| **5** | **LLENOS** | | | | | | |
| 5.1 | Cimentación de Tubería con Material Granular. | M3 | 1.296,13 | $94.916,00 | $296.247.361,19 | 652,82 | $149.210.497,66 |
| 5.2 | Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado. | M3 | 2.048,92 | $94.916,00 | $194.475.290,72 | 10.861,49 | $1.030.928.982,65 |
| 5.3 | Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio, Compactado al 95% del Proctor Modificado. | M3 | 3.571,72 | $41.472,00 | $148.126.371,84 | 1.829,70 | $75.881.318,40 |
| 5.4 | Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS). | M3 | 1.950,31 | $149.399,00 | $291.374.632,61 | 755,88 | $112.928.433,24 |
| Subtotal | | | | | **$930.223.656,36** | | **$1.368.949.231,95** |
| **6** | **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS** | | | | | | |
| 6.8 | Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de | ML | 89.01 | $18.104,00 | $1.611.437,04 | 38,56 | $698.090,24 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm). | | | | | | |
| 6.13 | Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 20" (500mm). | ML | 48,80 | $57.537,00 | $2.807.805,60 | 6,00 | $345.222,00 |
| Subtotal | | | | | **$154.632.315,31** | | **$1.043.312,24** |
| **7** | **ACOMETIDAS DOMICILIARIAS** | | | | | | |
| 7.1 | Instalación de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 1/2". Incluye: Excavación, Relleno, Suministro e Instalación de Tubería PEAD, Accesorios, Cajilla para Medidor y Cinta Referenciadora e Instalación de Medidor. | UN | 22,00 | $391.874,00 | $8.621.228,00 | 22,00 | $8.621.228,00 |
| Subtotal | | | | | **$8.621.228,00** | | **$8.621.228,00** |
| **8** | **OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO** | | | | | | |
| 8.2 | Reconstrucción de andén en concreto e > 0,07, f'c = 21MPa. | M2 | 2.671,66 | $93.372,00 | $249.458.237,52 | 22,40 | $2.091.532,80 |
| 8.3 | Reconstrucción de bordillo en concreto tipo I h=0,20 mts, f'c = 21 MPa. | ML | 2.779,89 | $85.263,00 | $237.021.352,07 | 373,67 | $31.860.225,21 |
| 8.4 | Reconstrucción de estructura en adoquín de 0,08 x 0,10 x 0,20 m en concreto. | M2 | 282,30 | $164.997,00 | $46.578.653,10 | 425,00 | $70.123.725,00 |
| 8.11 | Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 2,00 m, Profundidad 4,50m < H ≤ 6,00m. | UN | 1,00 | $15.901.738,00 | $15.901.738,00 | 2,00 | $31.803.476,00 |
| INP-001 | Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0.2 (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado) | M2 | | $376.736,10 | | 4.730,00 | $1.781.961.753,00 |
| INP-002 | Acero de Refuerzo de 60.000PSI | KG | | $10.648,30 | | 29.820,00 | $349.828.599,90 |
| INP-033 | Pavimento de Concreto rigido con resistencia a la flexion MR-45 kg/cm2 E=0.25 mts Acelerado a 7 dias (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado) | M2 | | $482.276,60 | | 2.427,00 | $1.170.485.308,20 |
| INP-034 | Suministro y colocación de Geotextil Tejido T2400 | M2 | | $20.710,30 | | 530,50 | $10.986.814,15 |
| Subtotal | | | | | **$3.251.506.747,46** | | **$3.449.141.434,26** |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL OBRA CIVIL** | | | | **$ 6.362.924.341,99** | | **$6.806.225.627,50** |
| | | | | | | | |
| | **SUMINISTROS** | | | | | | |
| 6 | Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 20" (500mm) | m | 48,80 | $456.382,00 | $22.271.441,60 | 6,00 | $2.738.292,00 |
| Subtotal | | | | | **$1.928.951.234,60** | | **$2.738.292,00** |
| | | | | | | | |
| | **1.2 IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO** | | | | | | |
| **4** | **EXCAVACIONES Y ENTIBADOS** | | | | | | |
| 4.1 | Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad. | M3 | 2.941,14 | $64.682,00 | $190.238.817,48 | 2.726,00 | $176.323.132,00 |
| 4.2 | Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad. | M3 | 1.960,76 | $25.749,00 | $50.487.609,24 | 850,00 | $21.886.650,00 |
| 4.4 | Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado. | M3 | 3.939,56 | $43.059,00 | $169.633.514,04 | 818,00 | $35.222.262,00 |
| 4.6 | Manejo de Aguas Residuales. | ML | 433,00 | $211.505,00 | $91.581.665,00 | 867,00 | $183.374.835,00 |
| 4.7 | Entibado Metálico Continuo. | M2 | 4.458,82 | $66.631,00 | $297.095.635,42 | 2.841,80 | $189.351.975,80 |
| Subtotal | | | | | **$892.511.307,63** | | **$606.158.854,80** |
| **5** | **LLENOS** | | | | | | |
| 5.1 | Cimentación de Tubería con Material Granular. | M3 | 851,55 | $228.563,00 | $194.632.822,65 | 103,50 | $23.656.270,50 |
| 5.2 | Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado. | M3 | 822,26 | $94.916,00 | $78.045.630,16 | 723,50 | $68.671.726,00 |
| Subtotal | | | | | **$441.920.969,58** | | **$92.327.996,50** |
| **7** | **OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO** | | | | | | |
| 9.1 | Concreto para Silletas, Atraques y Anclajes en Concreto de 24,5 Mpa (3500PSI). | M3 | 28,15 | $1.044.033,00 | $29.389.528,95 | 1,53 | $1.597.370,49 |
| 8.2 | Reconstrucción de andén en concreto e > 0,07, f'c = 21MPa. | M2 | 19,20 | $93.372,00 | $1.792.742,40 | 387,50 | $36.181.650,00 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | Reconstrucción de bordillo en concreto tipo I h=0,20 mts, f'c = 21 MPa. | ML | 1.360,28 | $85.263,00 | $115.981.293,64 | 865,30 | $73.778.073,90 |
| INP-001 | Pavimento de Concreto rígido con resistencia a la flexión MR-45 kg/cm2 E=0.20 mts (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado) | M2 | | $376.736,10 | | 1.246,63 | $469.650.524,34 |
| Subtotal | | | | | **$690.660.182,27** | | **$581.207.618,73** |
| | **TOTAL OBRA CIVIL DE IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO** | | | | **$2.741.760.422,51** | | **$1.279.694.470,03** |
| | | | | | | | |
| | **SUMINISTROS IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO** | | | | | | |
| **TOTAL SUMINISTROS IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO** | | | | | **$3.942.057.762,00** | | **$-** |
| | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO - COLECTOR CENTRO HISTÓRICO | | | | $6.362.924.341,99 | | $6.806.225.627,50 |
| | AIU (30%) | | | | $1.468.367.155,84 | | $1.570.667.452,50 |
| | **TOTAL COSTO - COLECTOR CENTRO HISTÓRICO** | | | | **$6.362.924.341,99** | | **$6.806.225.627,50** |
| | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO SUMINISTROS DE COLECTOR CENTRO HISTÓRICO | | | | $1.928.951.234,60 | | $2.738.292,00 |
| | A (17.25%) | | | | $283.790.266,92 | | $402.681,72 |
| | **TOTAL COSTO SUMINISTROS DE COLECTOR CENTRO HISTÓRICO** | | | | **$1.928.951.234,60** | | **$2.738.292,00** |
| | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO - IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO | | | | $2.741.760.422,51 | | $1.279.694.470,03 |
| | AIU (30%) | | | | $632.713.943,66 | | $295.314.108,47 |
| | **TOTAL COSTO - IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO** | | | | **$2.741.760.422,51** | | **$1.279.694.470,03** |
| | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE IMPULSIÓN CENTRO HISTÓRICO | | | | $3.942.057.762,00 | | $- |
| | A (17.25%) | | | | | | $- |
| | **TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE IMPULSIÓNCENTRO HISTÓRICO** | | | | **$3.942.057.762,00** | | **$-** |
| | | | | | $579.961.589,72 | | |



DESPACHO DEL ALCALDE
Calle 14 No. 2 - 49, Palacio Municipal
Alcalde@santamarta.gov.co
4209600

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA (NO MODIFICABLE) | | | | $41.862.484,00 | | |
| | PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT (NO MODIFICABLE) | | | | $61.155.437,00 | | |
| | PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO (NO MODIFICABLE) | | | | $33.371.630,00 | | |
| | PERMISOS Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA VERTIMIENTOS AUTORIDAD AMBIENTAL | | | | | | $207.357.300,00 |
| | **VALOR TOTAL** | | | | **$15.112.083.312,10** | | **$8.296.015.689,53** |
| | | | | | | | |
| **CONDICIONES ORIGINALES** | | | | | | **MAYORES CANTIDADES** | |
| **COLECTOR BELLAVISTA** | | | | | | **CANTIDADES** | **VALOR PARCIAL** |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **MAYORES (+)** | **MAYORES (+)** |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1,1 | Localización, Trazado y Replanteo. | ML | 1.142,00 | $3.850,00 | $4.396.700,00 | 1.138,00 | $4.381.300,00 |
| Subtotal | | | | | **$4.396.700,00** | | **$4.381.300,00** |
| **2** | **SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA** | | | | | | |
| 2,1 | Soporte para Cinta Demarcadora. | UN | 508,00 | $24.729,00 | $12.562.332,00 | 617,00 | $15.257.793,00 |
| 2,2 | Cinta Demarcadora, Sin Soporte. | ML | 2.284,00 | $942,00 | $2.151.528,00 | 2.601,00 | $2.450.142,00 |
| 2,3 | Valla móvil - Tipo 4. | UN | 6,00 | $250.396,00 | $1.502.376,00 | 8,00 | $2.003.168,00 |
| Subtotal | | | | | **$16.216.236,00** | | **$19.711.103,00** |
| **3** | **CORTES Y DEMOLICIONES** | | | | | | |
| 3,1 | Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso. | ML | 1.052,00 | $8.926,00 | $9.390.152,00 | 1.048,00 | $9.354.448,00 |
| 3,2 | Perfilada de Pavimento con Cortadora Autopropulsada de Piso. | ML | 2.284,00 | $11.319,00 | $25.852.596,00 | 2.276,00 | $25.762.044,00 |
| 3,3 | Demolición de Andén e > 0,075m. | M2 | 1.827,20 | $10.427,00 | $19.052.214,40 | 1.822,80 | $19.006.335,60 |
| 3,4 | Demolición de Bordillo a=0.15m h=0.20m. | ML | 2.284,00 | $5.715,00 | $13.053.060,00 | 2.276,00 | $13.007.340,00 |
| 3,5 | Demolición de Pavimento Rígido e > 0,175m. | M2 | 7.994,00 | $35.709,00 | $285.457.746,00 | 7.986,00 | $285.172.074,00 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | Demolición de Concreto Simple. | M3 | 86,40 | $154.540,00 | $13.352.256,00 | 78,40 | $12.115.936,00 |
| 3,8 | Desmonte de Tubería a Cualquier Profundidad y de Cualquier Diámetro. | ML | 1.250,00 | $6.152,00 | $7.690.000,00 | 1.240,00 | $7.628.480,00 |
| Subtotal | | | | | **$373.848.024,40** | | **$372.046.657,60** |
| **4** | **EXCAVACIONES Y ENTIBADOS** | | | | | | |
| 4,1 | Excavación Manual en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad. | M3 | 428,40 | $64.682,00 | $27.709.768,80 | 903,90 | $58.466.059,80 |
| 4,2 | Excavación Mecánica en Material Común, Roca Descompuesta, a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad. | M3 | 12.062,40 | $25.749,00 | $310.594.737,60 | 14.003,90 | $360.586.421,10 |
| 4,3 | Excavación Mecánica en Roca (Retromartillo), a Cualquier Profundidad y Bajo Cualquier Condición de Humedad. | M3 | 70,00 | $80.053,00 | $5.603.710,00 | 60,00 | $4.803.180,00 |
| 4,4 | Cargue, Retiro y Disposición Final de Escombros o Material Sobrante de Obra en Sitio Autorizado. | M3 | 13.697,20 | $43.059,00 | $589.787.734,80 | 17.076,38 | $735.291.924,10 |
| 4,5 | Manejo de Aguas Freáticas. | ML | 1.142,00 | $394.333,00 | $450.328.286,00 | 1.138,00 | $448.750.954,00 |
| 4,6 | Manejo de Aguas Residuales. | ML | 1.142,00 | $139.808,00 | $159.660.736,00 | 1.138,00 | $159.101.504,00 |
| 4,7 | Entibado Metálico Continuo. | M2 | 2.284,00 | $66.631,00 | $152.185.204,00 | 2.621,50 | $174.673.166,50 |
| Subtotal | | | | | **$1.695.870.177,20** | | **$1.941.673.209,50** |
| **5** | **LLENOS** | | | | | | |
| 5,1 | Cimentación de Tubería con Material Granular. | M3 | 1.148,51 | $228.563,00 | $262.506.891,13 | 1.624,01 | $371.188.597,63 |
| 5,2 | Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Cantera, Compactado al 95% del Proctor Modificado. | M3 | 741,69 | $94.915,00 | $70.397.506,35 | 8.464,72 | $803.428.898,80 |
| 5,3 | Relleno de Zanjas con Material Seleccionado de Sitio, Compactado al 95% del Proctor Modificado. | M3 | 1.112,54 | $41.471,00 | $46.138.146,34 | 3.098,00 | $128.477.158,00 |
| 5,4 | Relleno en Material Subbase Granular (Tipo INVIAS). | M3 | 1.598,80 | $149.399,00 | $238.859.121,20 | 1.594,80 | $238.261.525,20 |
| Subtotal | | | | | **$617.901.665,02** | | **$1.541.356.179,63** |
| **6** | **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS** | | | | | | |
| 6,1 | Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y | ML | 858,93 | $15.693,00 | $13.479.188,49 | 956,33 | $15.007.686,69 |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Exterior Corrugada de 8" (200mm). | | | | | | |
| 6,1 | Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm). | ML | 69,80 | $19.420,00 | $1.355.516,00 | 63,80 | $1.238.996,00 |
| 6,2 | Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 12" (315mm). | ML | 155,59 | $25.287,00 | $3.934.404,33 | 149,59 | $3.782.682,33 |
| 6,3 | Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 14" (355mm). | ML | 98,86 | $40.981,00 | $4.051.381,66 | 94,86 | $3.887.457,66 |
| 6,4 | Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 16" (400mm). | ML | 434,14 | $48.087,00 | $20.876.490,18 | 426,14 | $20.491.794,18 |
| 6,5 | Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 24" | ML | 125,08 | $76.967,00 | $9.627.032,36 | 121,08 | $9.319.164,36 |
| 6,1 | Instalación de Tubería de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21. | ML | 900,00 | $14.163,00 | $12.746.700,00 | 896,00 | $12.690.048,00 |
| | Instalación de Accesorios de PVC-U 6" PSI 200 RDE 21. | UN | 30,00 | $46.223,00 | $1.386.690,00 | 23,00 | $1.063.129,00 |
| 6,11 | Instalación de Accesorios HD 6", Extremos Bridados. | UN | 40,00 | $141.388,00 | $5.655.520,00 | 36,00 | $5.089.968,00 |
| 6,12 | Instalación de Válvula de Compuerta Elástica, Vástago No Ascendente, Ø=6" E.B. | UN | 10,00 | $115.852,00 | $1.158.520,00 | 6,00 | $695.112,00 |
| Subtotal | | | | | **$74.271.443,02** | | **$73.266.038,22** |
| **7** | **ACOMETIDAS DOMICILIARIAS** | | | | | | |
| 7,1 | Acometida Domiciliaria, Incluye: Suministro e instalación de Tuberí Perfilada de 6", Silla Yee de 8x6", Excavación, Relleno y Construcción de Registro Domiciliario. L >= 6 m. | UN | 85,00 | $1.298.108,00 | $110.339.180,00 | 81,00 | $105.146.748,00 |
| 7,2 | Instalación de Acometida Domiciliaria de Acueducto de 1/2". Incluye: Excavación, Relleno, Suministro e Instalación de Tubería PEAD, Accesorios, Cajilla para Medidor y Cinta Referenciadora e Instalación de Medidor. | UN | 30,00 | $391.873,00 | $11.756.190,00 | 91,00 | $35.660.443,00 |
| Subtotal | | | | | **$122.825.907,00** | | **$140.807.191,00** |
| **8** | **OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO** | | | | | | |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1 | Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1,00m < H ≤ 1,45m. | UN | 12,00 | $4.712.891,00 | $56.554.692,00 | 8,00 | $37.703.128,00 |
| 8,2 | Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1,45m < H ≤ 1,80m. | UN | 12,00 | $5.098.562,00 | $61.182.744,00 | 8,00 | $40.788.496,00 |
| | Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,20 m, Profundidad 1,80m < H ≤ 3,00m. | UN | 10,00 | $5.838.451,00 | $58.384.510,00 | 6,00 | $35.030.706,00 |
| 8,3 | Construcción de Pozo de Inspección en Concreto, Diámetro Interno del Cilindro 1,50 m, Profundidad 1,80m < H ≤ 3,00m. | UN | 4,00 | $8.492.142,00 | $33.968.568,00 | 2,00 | $16.984.284,00 |
| 8,1 | Construcción de bordillo en concreto tipo I h=0.20 mts, f'c = 21 MPa. | ML | 2.284,00 | $85.263,00 | $194.740.692,00 | 2.276,00 | $194.058.588,00 |
| 8,11 | Construcción de andén en concreto e = 0,07, f'c = 21MPa. | M2 | 1.827,20 | $93.372,00 | $170.609.318,40 | 1.823,20 | $170.235.830,40 |
| INP-001 | Pavimento de Concreto rígido con resistencia a la flexión MR-45 kg/cm2 E=0.20 mts (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado) | M2 | | $376.736,10 | | 7.988,00 | $3.009.367.966,80 |
| INP-002 | Acero de Refuerzo de 60.000PSI | KG | | $10.648,30 | | 8.791,20 | $93.611.334,96 |
| INP-034 | Suministro y colocación de Geotextil Tejido T2400 | M2 | | $20.710,30 | | 4.699,60 | $97.330.125,88 |
| Subtotal | | | | | **$2.344.011.139,40** | | **$3.695.110.460,04** |
| **9** | **OTRAS ACTIVIDADES** | | | | | | |
| 9,1 | Empalme de Red de Alcantarillado Nueva a Pozo de Inspección Existente. | UN | 20,00 | $197.884,00 | $3.957.680,00 | 16,00 | $3.166.144,00 |
| 9,3 | Bajante de Operación para Válvulas, Incluye: Tapa Válvula, Tubería Perfilada 6", Unión y Adaptador de Limpieza. | UN | 10,00 | $512.126,00 | $5.121.260,00 | 6,00 | $3.072.756,00 |
| 9,4 | Camara De Caida Para Pozo de inspección, Incluye: Tee de 8x6" Y Tubería PVC de Diámetro 160 mm (6") | UN | 15,00 | $442.316,00 | $6.634.740,00 | 11,00 | $4.865.476,00 |
| Subtotal | | | | | **$15.713.680,00** | | **$11.104.376,00** |
| **TOTAL COSTO DIRECTO COLECTOR BELLAVISTA** | | | | | **$5.265.054.972,04** | | **$7.799.456.514,99** |
| | | | | | | | |
| | **SUMINISTROS DE BELLAVISTA** | | | | | | |


**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 8" (200mm)de Limpieza. | m | 859,00 | $65.736,00 | $56.467.224,00 | 101,40 | $6.665.630,40 |
| 2 | Tubería de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Corrugada de 10" (250mm) | m | 70,00 | $96.010,00 | $6.720.700,00 | 38,56 | $3.702.145,60 |
| **TOTAL SUMINISTROS DE BELLAVISTA** | | | | | **$443.542.638,00** | | **$10.367.776,00** |
| | | | | | | | |
| | **IMPULSIÓN BELLAVISTA** | | | | | | |
| **3** | **CORTES Y DEMOLICIONES** | | | | | | |
| 1-05-1-A | Perfilada de Andén con Cortadora Autopropulsada de Piso. | ML | 50,00 | $8.926,00 | $446.300,00 | 440,00 | $3.927.440,00 |
| Subtotal | | | | | **$66.279.088,80** | | **$3.927.440,00** |
| **8** | **OBRAS ACCESORIAS Y URBANISMO** | | | | | | |
| INP-002 | Acero de Refuerzo de 60.000PSI | KG | | $10.648,30 | | 3.220,00 | $34.287.526,00 |
| INP-039 | Pavimento de Concreto rígido con resistencia a la flexión MR-45 kg/cm2 E=0.20 mts Acelerado a 7 dias (incluye: acero de transferencia, corte, sello de juntas, curado y texturizado) | M2 | | $392.359,50 | | 134,42 | $52.742.533,43 |
| INP-044 | Construcción para separador en concreto estampado de e = 0,10, f'c = 21MPa. | M2 | | $167.945,70 | | 135,00 | $22.672.669,50 |
| Subtotal | | | | | **$335.244.034,95** | | **$109.702.728,93** |
| **OBRA TOTAL IMPULSION BELLAVISTA** | | | | | **$1.464.810.665,19** | | **$113.630.168,93** |
| | | | | | | | |
| | **SUMINISTRO BELLAVISTA** | | | | | | |
| **TOTAL SUMINISTRO BELLAVISTA** | | | | | **$2.074.598.054,00** | | **$-** |
| | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO -COLECTOR BELLAVISTA | | | | $5.265.054.972,04 | | $7.799.456.514,99 |
| | AIU (30%) | | | | $1.215.012.685,86 | | $1.799.874.580,38 |
| | **TOTAL COSTO -COLECTOR BELLAVISTA** | | | | **$5.265.054.972,04** | | **$7.799.456.514,99** |
| | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO SUMINISTROS DE BELLAVISTA | | | | $443.542.638,00 | | $10.367.776,00 |
| | A (17.25%) | | | | $65.254.673,82 | | $1.525.323,12 |
| | **TOTAL COSTO SUMINISTROS DE BELLAVISTA** | | | | **$443.542.638,00** | | **$10.367.776,00** |
| | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO - IMPULSIÓN BELLAVISTA | | | | $1.464.810.665,19 | | $113.630.168,93 |
| | AIU (30%) | | | | $338.033.230,43 | | $26.222.346,68 |
| | **TOTAL COSTO - IMPULSIÓN BELLAVISTA** | | | | **$1.464.810.665,19** | | **$113.630.168,93** |

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE BELLAVISTA | $2.074.598.054,00 | | $- |
| | A (17.25%) | $305.218.050,59 | | $- |
| | **TOTAL COSTO - SUMINISTROS DE BELLAVISTA** | **$2.074.598.054,00** | | **$-** |
| | | | | |
| | PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA (NO MODIFICABLE) | $41.862.484,00 | | |
| | PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT (NO MODIFICABLE) | $55.292.403,00 | | |
| | PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO (NO MODIFICABLE) | $33.371.630,00 | | |
| | **VALOR TOTAL** | **$9.378.532.846,23** | | **$7.923.454.459,92** |
| | | | | |
| | VALOR TOTAL CENTRO HISTÓRICO | $15.112.083.312 | | $8.296.015.689,53 |
| | VALOR TOTAL COLECTOR BELLAVISTA | $9.378.532.846 | | $7.923.454.459,92 |
| | **TOTAL OBRAS** | **$24.490.616.158** | | **$16.219.470.149,45** |


(3) WhatsApp
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.10749655
Aumentar el contraste
UTC -5 20:10:48
CONSORCIO COLECTO...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del Contrato
9 Modificaciones del Contrato
10 Incumplimientos
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Modificación pendiente
Referencia de la modificación
Tipo de modificación
Fecha de modificación
Justificación de la modificación
CO1.CTRMOD.13795324
Modificar el contrato
15/04/2025 1:17 PM (UTC -5 horas)
La entidad procede a publicar acuerdo modificatorio No. 001.
Detalle
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.


(3) WhatsApp
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.10749655
VER MODIFICACIÓN
Información general
Identificador Único de la Modificación
CO1.CTRMOD.18799324
ID del contrato en SECOP
CO1.SLCNTR.10749655
Estado
Pendiente
Tipo
Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?
Estado de la fecha
2 horas de tiempo transcurrido
Justificación de la modificación
La entidad procede a publicar acuerdo modificatorio No. 001.
Documentos de la modificación
Documento
Nombre del documento
Detalle
Anexos 1.zip
Anexos 1.zip
(detalle)
Anexos 2.zip
Anexos 2.zip
(detalle)
Anexos 3.zip
Anexos 3.zip
(detalle)
ACUERDO MODIFICATORIO 001- CONTRATO DE OBRA LP006-2023.pdf
ACUERDO MODIFICATORIO 001- CONTRATO DE OBRA LP006-2023.pdf
(detalle)
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución
Búsqueda
ESP
LAA
20:11
15/4/2025

# ACTA DE SUSPENSIÓN No 4

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | Contrato de Obra No. LP 006 DEL 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA |
| **CONTRATANTE** | DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO COLECTORES FGP NIT 901.708.201-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL / IDENTIFICACIÓN** | CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA |
| **INTERVENTORIA** | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S NIT 901.094.289-2 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 24.490.616.158,33) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | NUEVE (9) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 20 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| **ACTA DE SUSPENSION No 1** | Diciembre 29 de 2023 - tiempo de suspensión 15 días. |
| **Ampliación 1 a la Suspensión No 1** | Enero 12 de 2024 – tiempo de suspensión 27 días. |
| **ACTA DE REINICIO No 1** | 09 DE FEBRERO DE 2024 |
| **ACTA DE SUSPENSION No 2** | Julio 23 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días. |
| **Ampliación 1 a la Suspensión No 2** | Agosto 24 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días. |
| **ACTA DE REINICIO No 2** | Septiembre 25 de 2024. |
| **PRORROGA No 1** | Octubre 1 de 2024 – Tiempo de prórroga 3 meses, hasta el 31 de diciembre de 2024. |
| **ACTA DE SUSPENSION No 3** | Diciembre 17 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días. |
| **Ampliación 1 a la Suspensión No 3** | Enero 16 de 2025 - Tiempo de suspensión 20 días. |
| **Ampliación 2 a la Suspensión No 3** | Febrero 7 de 2025 - Tiempo de suspensión 20 días. |
| **ACTA DE REINICIO No 3** | Febrero 21 de 2025. |
| **PRORROGA No 2** | Febrero 24 de 2025 – Tiempo de prórroga: 3 meses. |
| **ACUERDO MODIFICATORIO No. 001** | ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 3.842.830.847,95). |
| | APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($16.219.470.149,45), PARA AMPARAR LA EJECUCIÓN DE |


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Calle 15 No. 3 - 67, Comuna 2, Oficina 303
Infraestructura@santamarta.gov.co
(+57) 3127012961

| | |
|---|---|
| | MAYORES CANTIDADES DE OBRA APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORÍA. |
| | PRÓRROGA No. 03 - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. |
| **FEHCA DE TERMINACIÓN** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO** | LUIS FELIPE GUTIÉRREZ CASTILLO<br>GERENTE DE INFRAESTRUCTURA |

En la ciudad de Santa Marta, a los 4 días del mes de junio de 2025 se reunieron **LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO** en calidad de Gerente de Infraestructura y supervisor del contrato en cita, obrando en nombre y representación del **DISTRITO DE TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA**, con NIT 891.780.009-4, por otra parte **CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 92.545.351 de Sincelejo, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO COLECTORES FGP**, identificado con NIT. 901.708.201-2, en calidad de **CONTRATISTA**, y **ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX,** identificado con cedula de ciudadanía N° 79.602.923 de Bogotá en calidad de representante legal de **ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S**, Interventor, convienen suscribir la presente Acta de la suspensión No. 4 del contrato obras, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que mediante oficio de 23 de mayo de 2025 la EDUS solicitó al Distrito de Santa Marta la modificación consistente en adición y prórroga del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-007-2023, en atención a la solicitud de adición y prórroga del contrato de interventoría derivado del convenio CI 007-2023, identificado con el numero EDUS-158-2023, presentada por el contratista ARINCO SAS.

2. Que el plazo de ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-007-2023, se encuentra próximo a vencer y la Gerencia de Infraestructura requiere estudiar y realizar los trámites administrativos relacionados para viabilizar la solicitud de adición y prórroga del convenio interadministrativo presentada por EDUS.

3. Que ante el próximo vencimiento del convenio por el cual se encuentra contratada la interventoría de la obra, las partes acuerdan suspender el plazo contractual hasta tanto se realice el estudio de viabilidad de la solicitud de adición y prórroga del convenio y de la interventoría.

4. Que teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas se acuerda:

## ACUERDOS

**PRIMERO- SUSPENSION:** Suspender el plazo de ejecución del contrato de obra LP 006 DEL 2023, desde hoy 4 de junio de 2025 hasta tanto se reinicie el contrato de interventoría, previa realización del estudio de viabilidad de la solicitud de adición y prórroga del convenio interadministrativo No. 007 -2023, suscrito con la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA- "EDUS".

**SEGUNDO – GARANTIAS:** Que el contratista de obra se obliga a ajustar las pólizas otorgadas en el contrato de obra, de tal manera que cubran siempre el plazo contractual estipulado.

**TERCERO - PERFECCIONAMIENTO:** el presente documento se perfecciona con la firma de las partes, a los 4 días del mes de junio de 2.025

**LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO**
Gerente de Infraestructura
Supervisor

**CARLOS ARRIETA PEÑALOZA**
R. L CONSORCIO COLECTORES FGP
Contratista de Obra

**ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**
R.L ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S,
Interventoría



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Calle 15 No. 3 - 67, Comuna 2, Oficina 303
Infraestructura@santamarta.gov.co
(+57) 3127012961

## ACTA DE REINICIO No 4

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | Contrato de Obra No. LP 006 DEL 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA |
| **CONTRATANTE** | DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO COLECTORES FGP NIT 901.708.201-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL / IDENTIFICACIÓN** | CARLOS ARRIETA PEÑALOZA |
| **INTERVENTORIA** | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S NIT 901.094.289-2 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 24.490.616.158,33) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | NUEVE (9) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 20 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| **ACTA DE SUSPENSION No 1** | Diciembre 29 de 2023 - tiempo de suspensión 15 días. |
| **Ampliación 1 a la Suspensión No 1** | Enero 12 de 2024 – tiempo de suspensión 27 días. |
| **ACTA DE REINICIO No 1** | 09 DE FEBRERO DE 2024 |
| **ACTA DE SUSPENSION No 2** | Julio 23 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días. |
| **Ampliación 1 a la Suspensión No 2** | Agosto 24 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días. |
| **ACTA DE REINICIO No 2** | Septiembre 25 de 2024. |
| **PRORROGA No 1** | Octubre 1 de 2024 – Tiempo de prórroga 3 meses, hasta el 31 de diciembre de 2024. |
| **ACTA DE SUSPENSION No 3** | Diciembre 17 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días. |
| **Ampliación 1 a la Suspensión No 3** | Enero 16 de 2025- Tiempo de suspensión 20 días. |
| **Ampliación 2 a la Suspensión No 3** | Febrero 7 de 2025 - Tiempo de suspensión 20 días. |
| **ACTA DE REINICIO No 3** | Febrero 21 de 2025. |
| **PRORROGA No 2** | Febrero 24 de 2025 – Tiempo de prórroga: 3 meses. |
| **ACUERDO MODIFICATORIO No. 001** | ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 3.842.830.847,95). |
| | APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($16.219.470.149,45), PARA AMPARAR LA EJECUCIÓN DE |

| | |
|---|---|
| | MAYORES CANTIDADES DE OBRA APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORÍA. |
| | PRÓRROGA No. 03 - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. |
| **ACTA DE SUPENSIÓN No 4** | JUNIO 4 DE 2025 |
| **ACTA DE REINICIO No 4 (La que se suscribe)** | JUNIO 24 DE 2025 |
| **FEHCA DE TERMINACIÓN** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO** | LUIS FELIPE GUTIÉRREZ CASTILLO<br>GERENTE DE INFRAESTRUCTURA |

En la ciudad de Santa Marta, a los 24 días del mes de junio de 2025 se reunieron **LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO** en calidad e Gerente de Infraestructura y supervisor del contrato en cita, obrando en nombre y representación del **DISTRITO DE TURISITICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA**, **CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 92.545.351 de Sincelejo, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO COLECTORES FGP**, identificado con NIT. 901.708.201-2, en calidad de **CONTRATISTA**, y **ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX,** identificado con cedula de ciudadanía N° 79.602.923 de Bogotá en calidad de representante legal de **ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S**, Interventor, con el propósito de suscribir la presente Acta de la Reinicio No. 4 del contrato obra, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que mediante acta de suspensión No 4 de 4 de junio del 2025, las partes acordaron suspender el plazo de ejecución del contrato de obra hasta tanto se reiniciara el contrato de interventoría, previa realización del estudio de viabilidad de la solicitud de adición y prórroga del convenio interadministrativo No. 007 -2023, suscrito con la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA- "EDUS"

2. Que el día 13 de junio de 2025 se reinició el plazo de ejecución y se suscribió la adición y prórroga del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-007-2023 suscrito entre EDUS y el Distrito de Santa Marta, del cual se deriva el contrato de Interventoría.

3. Que en consideración a lo anterior se reinició el plazo de ejecución del contrato de interventoría suscrito entre EDUS y ARINCO S.A.S y en consecuencia se encuentran superadas las razones que dieron lugar a la suspensión del contrato de obra.

4. Que teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas se acuerda:

**ACUERDOS**

**PRIMERO- REINICIO:** Reiniciar el plazo de ejecución del contrato de obra LP 006 DEL 2023, por encontrarse superadas las razones que dieron lugar a la suspensión No 4.

**SEGUNDO – GARANTIAS:** Que el contratista de obra de ser necesario se obliga a ajustar las pólizas otorgadas en el contrato en el de obra, de tal manera que cubran siempre el plazo contractual estipulado.

**TERCERO - PERFECCIONAMIENTO:** el presente documento se perfecciona con la firma de las partes, a los 24 días del mes de junio de 2.025

**LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO**
Gerente de Infraestructura
Supervisor

**CARLOS ARRIETA PEÑALOZA**
R. L CONSORCIO COLECTORES FGP
Contratista de Obra

**ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**
R.L ARINCO S.A.S
Interventoría

**PRORROGA No. 003 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | Contrato de Obra No. LP 006 DEL 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA |
| **CONTRATANTE** | DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO COLECTORES FGP NIT 901.708.201-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL / IDENTIFICACIÓN** | CARLOS ARRIETA PEÑALOZA |
| **INTERVENTORIA** | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S NIT 901.094.289-2 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 24.490.616.158,33) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | NUEVE (9) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 20 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| **ACTA DE SUSPENSION No 1** | Diciembre 29 de 2023 - tiempo de suspensión 15 días. |
| **Ampliación 1 a la Suspensión No 1** | Enero 12 de 2024 – tiempo de suspensión 27 días. |
| **ACTA DE REINICIO No 1** | 09 DE FEBRERO DE 2024 |
| **ACTA DE SUSPENSION No 2** | Julio 23 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días. |
| **Ampliación 1 a la Suspensión No 2** | Agosto 24 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días. |
| **ACTA DE REINICIO No 2** | Septiembre 25 de 2024. |
| **PRORROGA No 1** | Octubre 1 de 2024 – Tiempo de prórroga 3 meses, hasta el 31 de diciembre de 2024. |
| **ACTA DE SUSPENSION No 3** | Diciembre 17 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días. |
| **Ampliación 1 a la Suspensión No 3** | Enero 17 de 2025- Tiempo de suspensión 20 días. |
| **Ampliación 2 a la Suspensión No 3** | Febrero 7 de 2025 - Tiempo de suspensión 20 días. |
| **ACTA DE REINICIO No 3** | Febrero 21 de 2025. |
| **PRORROGA No 2** | Febrero 24 de 2025 – Tiempo de prórroga: 3 meses. |
| **ACUERDO MODIFICATORIO No. 001** | ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 3.842.830.847,95). |
| | APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($16.219.470.149,45), PARA AMPARAR LA EJECUCIÓN DE |

**PRORROGA No. 003 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | |
|---|---|
| | MAYORES CANTIDADES DE OBRA APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORÍA. |
| | PRÓRROGA No. 03 - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO** | LUIS FELIPE GUTIÉRREZ CASTILLO<br>GERENTE DE INFRAESTRUCTURA |

Entre los suscritos, **CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 85.467.609 expedida en la ciudad de Santa Marta – Magdalena, obrando en nombre y representación del **DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA**, identificado con el NIT 891.780.009 – 4, en su condición de **ALCALDE DISTRITAL** de conformidad con lo establecido por el artículo 314 y 315 de la Constitución Política de 1991, en virtud de las facultades fijadas por la Ley 80 de 1993, Ley 136 de 1994, la Ley 489 de 1998 y demás normas reglamentarias, complementarias o adicionales quien para los efectos del presente documento se denomina **EL CONTRATANTE**; y por la otra, y por la otra, **CARLOS ALBERTO ARRIETA PEÑALOZA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 92.545.351 expedida en la ciudad de Sincelejo – Sucre, en su condición de Representante Legal del **CONSORCIO COLECTORES FGP** identificado con el NIT 901.708.201 – 2, en adelante **LAS PARTES** hemos convenido suscribir la presente PRORROGA No 3 previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que el 30 mayo de 2023 la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA y El CONSORCIO COLECTORES FGP, suscribieron el CONTRATO DE OBRA No. 006- 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 1RA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, con fecha de acta de inicio del 20 de septiembre de 2023 y un plazo inicial de ejecución de 9 meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2024.

2. Que el 22 de junio de 2023 se suscribió el otrosí No 1 al contrato de obra No. 006- 2023 modificando la cláusula 8 de forma de pago del contrato.

3. Que el 25 de septiembre de 2023 se suscribió el otrosí No 2 al contrato de obra No. 006- 2023 por el cual se modificó la cláusula 7 y nuevamente la cláusula 8 de forma de pago del contrato.

4. Que en lo referente al plazo de ejecución, se han suscrito a la fecha las siguientes actas de suspensión, reinicio y prórrogas el contrato de obra No. 006- 2023:

   - Suspensión No 1 - Diciembre 29 de 2023 - tiempo de suspensión 15 días.
   - Ampliación 1 de la suspensión 1 – Enero 12 de 2024 – tiempo de suspensión 27 días.
   - Reinicio No 1 – Febrero 9 de 2024
   - Suspensión No 2 – Julio 23 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días
   - Ampliación 1 de la suspensión No 2 – Agosto 24 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días
   - Reinicio No 2 – Septiembre 25 de 2024
   - Prorroga 1 - octubre 1 de 2024 - tiempo de prórroga 3 meses hasta 31 de Diciembre 2024
   - Suspensión No 3 – Diciembre 17 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días
   - Ampliación 1 de la suspensión No 3 - Enero 17 de 2025- Tiempo de suspensión 20 días
   - Ampliación 2 de la suspensión No 3 - Febrero 7 de 2025 - Tiempo de suspensión 20 días.
   - Reinicio No 3 – Febrero 21 de 2025
   - Fecha de terminación después del reinicio 3 – Marzo 7 de 2025
   - Prorroga No 2 – Febrero 24 de 2025 – Tiempo de prórroga 3 meses
   - Prorroga No 3 – Abril 15 de 2025 – tiempo de prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025
   - Suspensión No 4 – Junio 4 de 2025
   - Reinicio No 4 – Junio 24 de 2025

5. Que en relación con los ajustes o balances realizados a los ítems y/o cantidades del presupuesto de obra **sin incorporación de recursos adicionales**, se han suscrito hasta la fecha las siguientes 6 actas modificativas:

**PRORROGA No. 003 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| NUMERO DE ACTA | FECHA DEL ACTA | PRESENCIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA EN EL ACTA MODIFICATIVA. | INCORPORACIÓN DE NUEVOS ITEMS | VALOR EN PESOS Y SMLMV DE LOS NUEVOS ÍTEMS NO PREVISTOS INCORPORADOS EN CADA ACTA MODIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|
| Acta modificativa No 1 | Diciembre 14 de 2023 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación mayores y menores cantidades de obra - acta modificativa No 1 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación de empleo de nuevos ítems - acta modificativa No 1 | $ 6.076.432.965,73<br>5.238,30 SMLMV |
| Acta modificativa No 2 | Abril 26 de 2024 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación mayores y menores cantidades de obra - acta modificativa No 2 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación de empleo de nuevos ítems - acta modificativa No 2 | $2.416.677.487,40<br>1.858,98 SMLMV |
| Acta modificativa No 3 | Julio 10 de 2024 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación mayores y menores cantidades de obra - acta modificativa No 3 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación de empleo de nuevos ítems - acta modificativa No 3 | $242.707.169,90<br>186,70 SMLMV |
| Acta modificativa No 4 | Octubre 10 de 2024 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación mayores y menores cantidades de obra - acta modificativa No 4 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación de empleo de nuevos ítems - acta modificativa No 4 | $493.368.428,70<br>379,51 SMLMV |
| Acta modificativa No 5 | Noviembre 21 de 2024 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación mayores y menores cantidades de obra - acta modificativa No 5 | NO | NO APLICA |
| Acta modificativa No 6 | Marzo 4 de 2025 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación de empleo de nuevos | |

**PRORROGA No. 003 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | mayores y menores cantidades de obra - acta modificativa No 6 | ítems - acta modificativa No 6 | $273.248.961,50<br>191,96 SMLMV |
| TOTAL NUEVOS ITEMS MODIFICATIVAS 1- 6 | | | | **$9.502.435.013,22**<br>**7855,45 SMLMV** |

6. Que en relación con modificaciones contractuales las partes suscribieron el acuerdo modificatorio No 001-2025 de fecha 15 de abril de 2025, por el cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de Diciembre de 2025, se reconoció la suma de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($16.219.470.149,45), por concepto de mayores cantidades y se adicionó la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y se adicionó la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 3.842.830.847,95) por concepto de las obras adicionales o ítems no previstos a ejecutar dentro del contrato.

7. Que mediante oficio CCF-025-2025 de fecha 26 de noviembre de 2025, el contratista de obra Consorcio Colectores FGP solicitó la ampliación del plazo de ejecución del contrato por un periodo de 7 meses contados a partir de la fecha actual de vencimiento del contrato, es decir, se solicitó la prórroga del contrato hasta el 31 de julio de 2026, motivado en las siguientes razones:

***1. AUSENCIA DE CATASTRO TÉCNICO ACTUALIZADO DE REDES***

*Durante la ejecución del proyecto se ha constatado que el catastro técnico integral y georreferenciado de las redes de alcantarillado, acueducto y demás infraestructuras de servicio presentes en el área de intervención se encuentra desactualizado y con información incompleta.*

*Esta condición ha puesto en evidencia hallazgos de redes no registradas, empalmes sin soporte documental e interferencias no previstas entre tuberías, lo que ha hecho necesaria la ejecución de levantamientos complementarios, replanteos sucesivos, ajustes planimétricos y altimétricos, excavaciones exploratorias, rediseños en sitio y adecuaciones constructivas no contempladas en la programación original.*

*Por su carácter imprevisto, dichas actividades generan consumos adicionales de tiempo respecto a los plazos inicialmente estimados, con el fin de garantizar que la ejecución de las obras se realice bajo los parámetros técnicos exigidos y sin comprometer la integridad ni la operación de la infraestructura existente.*

***2. DIFICULTADES OPERATIVAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EBAR NORTE***

*Durante la ejecución del contrato en la EBAR Norte se han presentado rebosamientos recurrentes de aguas residuales, ocasionados por fallas en las bombas actualmente en operación. Estos eventos han producido inundaciones en los frentes de obra, retornos por tuberías existentes, contaminación de las áreas de trabajo, riesgos para el personal y la suspensión obligatoria de actividades por condiciones de insalubridad y falta de seguridad operativa. Tales contingencias han impactado directamente las actividades asociadas al nuevo colector del Centro Histórico y a la línea de impulsión, cuya continuidad depende de la adecuada operación de esta estación de bombeo.*

**PRORROGA No. 003 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

***3. INFRAESTRUCTURA NO REGISTRADA Y DETERIORADA AL INTERIOR DE LA EBAR NORTE***

*Por otro lado, durante la ejecución de los empalmes del colector sanitario de 42" y de la línea de impulsión de 24" al interior de la EBAR Norte, se identificaron tuberías no registradas y cajas de concreto en avanzado estado de deterioro, no contempladas en los planos de diseño. La presencia de estas estructuras imprevistas ha hecho necesario realizar reconocimientos adicionales, readecuaciones y trabajos de refuerzo o reconstrucción con el fin de garantizar la correcta instalación y la durabilidad de los empalmes proyectados. Estas actividades han generado tiempos de intervención superiores a los inicialmente estimados y han afectado de manera directa la programación contractual.*

8. Que mediante comunicación de radicado ARINCO- EDUS -SM-2023-156 de 26 de noviembre de 2025, manifestó lo siguiente en relación con la solicitud de prórroga del contrato de obra LP -006-2023: *"Por las razones técnicas antes expuestas y las ya argumentadas por el contratista en su solicitud, esta interventoría avala la prórroga del Contrato de Obra No. 006 de 2023 por un término de siete (7) meses, con el fin de que se pueda ejecutar el conjunto de actividades pendientes garantizando una construcción eficiente dentro del plazo adicional solicitado y el cumplimiento del objeto contractual bajo los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos."*

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo DECIMO PRIMERO del Acuerdo 012 de 13 de noviembre de 2025, proferido por el Concejo Distrital de Santa Marta, mediante el cual se autorizaron facultades precisas y pro-témpore al Alcalde Distrital de Santa Marta para comprometer vigencias futuras ordinarias, se autorizó al señor Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para comprometer vigencias futuras ordinarias para realizar los trámites y actuaciones necesarias en la modificación del contrato cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA" hasta por un monto de VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M.L. ($20.748.813.555,1), los cuales serán financiados con recursos del Presupuesto de la vigencia 2026.

10. Que mediante oficio de fecha 23 de Diciembre de 2025 el gerente de Infraestructura Distrital en su calidad de supervisor del contrato, previa revisión de la solicitud de prórroga del Contrato de Obra LP-006-2023 presentada por el CONSORCIO COLECTORES FGP y el aval dado por la Interventoría – ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S, manifestó su aprobación a la solicitud de prórroga, de conformidad con las siguientes precisiones:

- La situación que motiva la prórroga es cierta, derivada de circunstancias no imputables a las partes y por tanto resulta necesario ajustar el plazo del contrato con el fin de garantizar la correcta ejecución técnica de la obra, evitar reprocesos, asegurar la calidad final de la infraestructura y cumplir con los estándares exigidos para la puesta en funcionamiento del sistema de alcantarillado
- La Interventoría verificó y avaló técnicamente las causas que motivan la solicitud de prórroga del contrato por un plazo de 7 meses.
- La modificación solicitada no implica alteración del objeto contractual, limitándose únicamente a la ampliación del plazo para garantizar la correcta ejecución de las actividades pendientes.
- Mediante Acuerdo 012 de 13 de noviembre de 2025, proferido por el Concejo Distrital de Santa Marta se autorizó al señor Alcalde a realizar los trámites y actuaciones necesarias en la modificación del contrato.

Desde el ámbito jurídico, la modificación del plazo resulta plenamente viable conforme al marco normativo vigente, la jurisprudencia del Consejo de Estado y lo señalado por Colombia Compra Eficiente en el Concepto C-960 de 2024. En este sentido, se destaca expresamente que:

*"(...) Conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte por esta Agencia, es viable jurídicamente*

**PRORROGA No. 003 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

*modificar los contratos estatales, pero esta medida tiene carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. Así las cosas, para establecer si un contrato determinado puede ser susceptible de modificación, se hace necesario que la Administración analice, en cada caso, la concurrencia de los aspectos antes referidos. (...)"*

Por tal razón, se reconoce la procedencia de modificaciones contractuales debidamente motivadas y formalizadas antes del vencimiento del plazo contractual, siempre que no afecten las condiciones esenciales del objeto ni su proceso de selección. En el presente caso, la prórroga constituye la variación de un elemento del contrato —su plazo— sin alterar su naturaleza, alcance, objeto ni condiciones materiales, preservando así el principio de planeación y asegurando la continuidad del servicio esencial que la obra pretende garantizar. Adicionalmente, la garantía única contempla expresamente la ampliación de vigencias en caso de prórroga, lo cual permite surtir esta modificación sin afectación a la cobertura de los riesgos asegurados.

La prórroga solicitada persigue el cabal y eficaz cumplimiento del objeto contractual y se encuentra justificada técnicamente, de conformidad con la programación de obra presentada por el contratista y avalada técnicamente por la interventoría contratada por EDUS.

11. Que la presente modificación y ajuste no causa desequilibrio económico al contrato como tampoco erogación adicional a cargo del contratante y se efectúa de conformidad a la normatividad vigente.

12. En consideración a lo anterior, **LAS PARTES** acuerdan celebrar la presente prórroga al Contrato de Obra Pública LP-006-2023, el cual se regirá por los antecedentes, las consideraciones aquí consignadas y por las estipulaciones contenidas en las siguientes:

**CLAUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA. PRÓRROGA:** Prorróguese el plazo del Contrato de Obra Pública No. 006 del 2023 denominado ***"CONSTRUCCION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA"*** hasta el 31 de Julio de 2026.

**CLÁUSULA SEGUNDA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas del convenio no se modifican y por tanto continúan con la misma obligatoriedad para las partes.

**CLÁUSULA TERCERA: GARANTIAS:** Al ampliar el plazo del contrato aquí mencionado los riesgos contemplados en la garantía única se harán acorde con los términos pactados para cada uno de ellos en el contrato principal, así mismo, **EL CONTRATISTA** deberá entregar **AL DISTRITO** las modificaciones de la Garantía Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual para que la entidad imparta su aprobación.

**CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS:** Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral de la presente modificación los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Solicitud de prórroga del contrato de obra No 006-2023, presentada por el contratista de obra.
2. Oficio de Aprobación por parte de la interventoría a la Solicitud de prórroga del contrato de obra No 006-2023
3. Oficio aprobación supervisión.
4. Nueva programación de obra.

**CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS:** Quedan vigentes todas las estipulaciones establecidas en el contrato primigenio N° 006-2023, que no se modifican mediante el presente documento.

**PRORROGA No. 003 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y CONSORCIO COLECTORES FGP.**

**CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente modificación se perfecciona con la suscripción de las partes.

LAS PARTES ARRIBA ENUNCIADAS, SUSCRIBEN LA PRESENTE MODIFICACION AL CONTRATO ELECTRÓNICAMENTE, MEDIANTE EL USO TRANSACCIONAL DE LA PLATAFORMA SECOP II, EN LA FECHA Y HORA DE SUS REGISTROS Y ESTAMPAS DE TIEMPO.

Santa Marta, Diciembre 23 de 2025

Doctor
**CARLOS PINEDO CUELLO**
ALCALDE D.T.C.H DE SANTA MARTA
Atención: **LUZ ALEJANDRA DUARTE RIVAS**
DIRECTOR DE CONTRATACION DISTRITAL
La Ciudad

**ASUNTO:** Aprobación prórroga del contrato de obra No 006-2023 cuyo objeto es: "Construcción de colector de alcantarillado sanitario en la carrera 1ra entre calle 29b hasta EBAR norte en la ciudad de Santa Marta"

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, comedida y respetuosamente, me permito remitir para los fines pertinentes indicados en el asunto, la APROBACION DE SUPERVISIÓN a la solicitud de prórroga del contrato de obra No 006-2023 cuyo objeto es: "*Construcción de colector de alcantarillado sanitario en la carrera 1ra entre calle 29b hasta EBAR norte en la ciudad de Santa Marta*", de conformidad con los siguientes antecedentes y concepto de viabilidad:

**A. Antecedentes**

1. Que el 30 mayo de 2023 la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA y El CONSORCIO COLECTORES FGP, suscribieron el CONTRATO DE OBRA No. 006- 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 1RA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, con fecha de acta de inicio del 20 de septiembre de 2023 y un plazo inicial de ejecución de 9 meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2024.

2. Que el 22 de junio de 2023 se suscribió el otrosí No 1 al contrato de obra No. 006- 2023 modificando la cláusula 8 de forma de pago del contrato.

3. Que el 25 de septiembre de 2023 se suscribió el otrosí No 2 al contrato de obra No. 006- 2023 por el cual se modificó la cláusula 7 y nuevamente la cláusula 8 de forma de pago del contrato.

4. Que en lo referente al plazo de ejecución, se han suscrito a la fecha las siguientes actas de suspensión, reinicio y prórrogas el contrato de obra No. 006- 2023:

   - Suspensión No 1 - Diciembre 29 de 2023 - tiempo de suspensión 15 días.
   - Ampliación 1 de la suspensión 1 – Enero 12 de 2024 – tiempo de suspensión 27 días.
   - Reinicio No 1 – Febrero 9 de 2024
   - Suspensión No 2 – Julio 23 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días
   - Ampliación 1 de la suspensión No 2 – Agosto 24 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días
   - Reinicio No 2 – Septiembre 25 de 2024
   - Prorroga 1 - octubre 1 de 2024 - tiempo de prórroga 3 meses hasta 31 de Diciembre 2024

- Suspensión No 3 – Diciembre 17 de 2024 – Tiempo de suspensión 30 días
- Ampliación 1 de la suspensión No 3 - Enero 17 de 2025- Tiempo de suspensión 20 días
- Ampliación 2 de la suspensión No 3 - Febrero 7 de 2025 - Tiempo de suspensión 20 días.
- Reinicio No 3 – Febrero 21 de 2025
- Fecha de terminación después del reinicio 3 – Marzo 7 de 2025
- Prorroga No 2 – Febrero 24 de 2025 – Tiempo de prórroga 3 meses
- Prorroga No 3 – Abril 15 de 2025 – tiempo de prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025
- Suspensión No 4 – Junio 4 de 2025
- Reinicio No 4 – Junio 24 de 2025

5. Que en relación con los ajustes o balances realizados a los ítems y/o cantidades del presupuesto de obra **sin incorporación de recursos adicionales**, se han suscrito hasta la fecha las siguientes 6 actas modificativas:

| NUMERO DE ACTA | FECHA DEL ACTA | PRESENCIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA EN EL ACTA MODIFICATIVA. | INCORPORACIÓN DE NUEVOS ITEMS | VALOR EN PESOS Y SMLMV DE LOS NUEVOS ÍTEMS NO PREVISTOS INCORPORADOS EN CADA ACTA MODIFICATIVA |
|---|---|---|---|---|
| Acta modificativa No 1 | Diciembre 14 de 2023 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación mayores y menores cantidades de obra - acta modificativa No 1 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación de empleo de nuevos ítems - acta modificativa No 1 | $ 6.076.432.965,73<br>5.238,30 SMLMV |
| Acta modificativa No 2 | Abril 26 de 2024 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación mayores y menores cantidades de obra - acta modificativa No 2 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación de empleo de nuevos ítems - acta modificativa No 2 | $2.416.677.487,40<br>1.858,98 SMLMV |
| Acta modificativa No 3 | Julio 10 de 2024 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación mayores y menores | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación de empleo de nuevos | $242.707.169,90<br>186,70 SMLMV |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | cantidades de obra - acta modificativa No 3 | ítems - acta modificativa No 3 | |
| Acta modificativa No 4 | Octubre 10 de 2024 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación mayores y menores cantidades de obra - acta modificativa No 4 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación de empleo de nuevos ítems - acta modificativa No 4 | $493.368.428,70<br><br>379,51 SMLMV |
| Acta modificativa No 5 | Noviembre 21 de 2024 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación mayores y menores cantidades de obra - acta modificativa No 5 | NO | NO APLICA |
| Acta modificativa No 6 | Marzo 4 de 2025 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación mayores y menores cantidades de obra - acta modificativa No 6 | SI<br>Ver Cuadro resumen de justificación de empleo de nuevos ítems - acta modificativa No 6 | $273.248.961,50<br><br>191,96 SMLMV |
| TOTAL NUEVOS ITEMS MODIFICATIVAS 1- 6 | | | | **$9.502.435.013,22<br>7855,45 SMLMV** |

6. Que en relación con modificaciones contractuales las partes suscribieron el acuerdo modificatorio No 001-2025 de fecha 15 de abril de 2025, por el cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de Diciembre de 2025, se reconoció la suma de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($16.219.470.149,45), por concepto de mayores cantidades y se adicionó la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y se adicionó la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON

NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 3.842.830.847,95) por concepto de las obras adicionales o ítems no previstos a ejecutar dentro del contrato.

7. Que mediante oficio CCF-025-2025 de fecha 26 de noviembre de 2025, el contratista de obra Consorcio Colectores FGP solicitó la ampliación del plazo de ejecución del contrato por un periodo de 7 meses contados a partir de la fecha actual de vencimiento del contrato, es decir, se solicitó la prórroga del contrato hasta el 31 de julio de 2026, motivado en las siguientes razones:

***1. AUSENCIA DE CATASTRO TÉCNICO ACTUALIZADO DE REDES***

*Durante la ejecución del proyecto se ha constatado que el catastro técnico integral y georreferenciado de las redes de alcantarillado, acueducto y demás infraestructuras de servicio presentes en el área de intervención se encuentra desactualizado y con información incompleta.*

*Esta condición ha puesto en evidencia hallazgos de redes no registradas, empalmes sin soporte documental e interferencias no previstas entre tuberías, lo que ha hecho necesaria la ejecución de levantamientos complementarios, replanteos sucesivos, ajustes planimétricos y altimétricos, excavaciones exploratorias, rediseños en sitio y adecuaciones constructivas no contempladas en la programación original.*

*Por su carácter imprevisto, dichas actividades generan consumos adicionales de tiempo respecto a los plazos inicialmente estimados, con el fin de garantizar que la ejecución de las obras se realice bajo los parámetros técnicos exigidos y sin comprometer la integridad ni la operación de la infraestructura existente.*

***2. DIFICULTADES OPERATIVAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EBAR NORTE***

*Durante la ejecución del contrato en la EBAR Norte se han presentado rebosamientos recurrentes de aguas residuales, ocasionados por fallas en las bombas actualmente en operación. Estos eventos han producido inundaciones en los frentes de obra, retornos por tuberías existentes, contaminación de las áreas de trabajo, riesgos para el personal y la suspensión obligatoria de actividades por condiciones de insalubridad y falta de seguridad operativa. Tales contingencias han impactado directamente las actividades asociadas al nuevo colector del Centro Histórico y a la línea de impulsión, cuya continuidad depende de la adecuada operación de esta estación de bombeo.*

***3. INFRAESTRUCTURA NO REGISTRADA Y DETERIORADA AL INTERIOR DE LA EBAR NORTE***

*Por otro lado, durante la ejecución de los empalmes del colector sanitario de 42" y de la línea de impulsión de 24" al interior de la EBAR Norte, se identificaron tuberías no registradas y cajas de concreto en avanzado estado de deterioro, no contempladas en los planos de diseño. La presencia de estas estructuras imprevistas ha hecho necesario realizar reconocimientos adicionales, readecuaciones y trabajos de refuerzo o reconstrucción con el fin de garantizar la correcta instalación y la durabilidad de los empalmes proyectados. Estas actividades han generado tiempos de intervención*

*superiores a los inicialmente estimados y han afectado de manera directa la programación contractual.*

8. Que mediante comunicación de radicado ARINCO- EDUS -SM-2023-156 de 26 de noviembre de 2025, manifestó lo siguiente en relación con la solicitud de prórroga del contrato de obra LP -006-2023: *"Por las razones técnicas antes expuestas y las ya argumentadas por el contratista en su solicitud, esta interventoría avala la prórroga del Contrato de Obra No. 006 de 2023 por un término de siete (7) meses, con el fin de que se pueda ejecutar el conjunto de actividades pendientes garantizando una construcción eficiente dentro del plazo adicional solicitado y el cumplimiento del objeto contractual bajo los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos."*

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo DECIMO PRIMERO del acuerdo 012 de 13 de noviembre de 2025, proferido por el Concejo Distrital de Santa Marta, mediante el cual se autorizaron facultades precisas y pro-témpore al Alcalde Distrital de Santa Marta para comprometer vigencias futuras ordinarias, se autorizó al señor Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para comprometer vigencias futuras ordinarias para realizar los trámites y actuaciones necesarias en la modificación del contrato cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA" hasta por un monto de VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M.L. ($20.748.813.555,1), los cuales serán financiados con recursos del Presupuesto de la vigencia 2026.

10. Que en atención a lo expuesto y en cumplimiento de las funciones propias de su designación como supervisor del contrato de obra, el suscrito Gerente de Infraestructura, procede a realizar el correspondiente concepto de viabilidad de la solicitud de prórroga del contrato de obra No 006-2023.

**B. Concepto de Viabilidad**

Revisada la solicitud de mayores cantidades de obra, la incorporación de nuevos ítems y la prórroga del plazo de ejecución del contrato de obra No 006-2023, presentada por el contratista CONSORCIO COLECTORES FGP a través de comunicación de fecha 25 de marzo de 2025 y en consideración a que la sociedad ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S en su calidad de interventores del contrato analizaron jurídica y técnicamente el balance de obra propuesto, la programación, el presupuesto, la necesidad de las obras adicionales y que otorgaron el AVAL técnico a la solicitud de aprobación de mayores cantidades de obra, la incorporación de nuevos ítems con su correspondiente adición y la prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de Diciembre de 2025 y en observancia del concepto jurídico presentado al Distrito de Santa Marta por la firma de abogados BENAVIDES & DEL TORO ASOCIADOS S.A.S en relación con la procedencia de la adición del contrato de obra pública No 006-2024, la Gerencia de Infraestructura del Distrito de Santa Marta, en su calidad de supervisores del contrato de obra en referencia, manifiesta su aprobación a la solicitudes presentadas por el contratista de obra, efectuando las siguientes precisiones:

1. Teniendo en cuenta el Aval técnico otorgado por la interventoría y la justificación contenida en los oficios del contratista y la interventoría, la supervisión APRUEBA las mayores cantidades de obra solicitadas por el contratista y avaladas por la interventoría de conformidad con la modificativa No 7, por valor de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($16.219.470.149,45), en concordancia con lo dispuesto por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B en Sentencia del 10 de octubre de 2024. Radicación número: 17001-23-33-000-2018-00006-02 (67.508), conforme a la cual en los contratos de obra a precios unitarios, como es el caso que nos ocupa, los recursos que se requieran para la ejecución de mayores cantidades de obra en relación con ítems o actividades previamente pactadas en el contrato no corresponden a una adición y por lo tanto no computan en el límite para adiciones fijado en el 50% del valor del contrato expresado en SMLMV, establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

2. Teniendo en cuenta el Aval técnico otorgado por la interventoría y la justificación contenida en los oficios presentados por del contratista y la interventoría, la supervisión APRUEBA la incorporación de nuevos ítems que comportan una Adición de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 3.842.830.847,95), destinados para la construcción de una estructura de drenaje pluvial que permita captar las escorrentías que llegan a la calle 22 entre carreras 1 y 5 para darle salida a los colectores que quedaron interrumpidos en la carrera 5 con calle 22 y la construcción de una estación elevadora en la intersección de la carrera 1C con carrera 22 para aliviar los colectores que confluyen en este punto, los cuales se entrecruzan en la calle 22 con carrera 1 con la construcción del colector de alcantarillado sanitario en la carrera primera con carrera 22 (Tramo Centro Histórico).

   En este punto es importante precisar que si bien es la primera vez que se van a adicionar recursos para la ejecución de ítems no previstos, en las modificativas 1, 2, 3, 4 y 6, ya se habían incorporado otros ítems no previstos al proyecto, costeados en su momento con los mismos recursos del contrato pero cuyo valor ha de tenerse en cuenta para cuantificar el límite máximo para efectos de adiciones contractuales, en atención a la condición establecida en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 que al respecto establece que *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales"*

   Atendiendo lo anterior se tiene el siguiente cálculo del valor en SMLMV de los ítems nuevos incorporados hasta el momento en las modificativas 1, 2, 3, 4, 6 y los que se van a incorporar en la modificativa 7 objeto de la presente aprobación:

| **Número de acta** | **Fecha del acta** | **Valor en SMLMV de los ítems nuevos incorporados en cada acta modificativa** |
|---|---|---|
| Acta modificativa No 1 | Diciembre 14 de 2023 | 5.238,30 SMLMV |

| | | |
|---|---|---|
| Acta modificativa No 2 | Abril 26 de 2024 | 1.858,98 SMLMV |
| Acta modificativa No 3 | Julio 10 de 2024 | 186,70 SMLMV |
| Acta modificativa No 4 | Octubre 10 de 2024 | 379,51 SMLMV |
| Acta modificativa No 5 | Noviembre 21 de 2024 | NO APLICA |
| Acta modificativa No 6 | Marzo 4 de 2025 | 191,96 SMLMV |
| Acta modificativa No 7 | Abril de 2025 | 2.699,57 SMLMV |
| Total valor ítems nuevos expresados en SMLMV | | **10.555,02 SMLMV** |

Se deja constancia que, el límite en valor para la adición de nuevos ítems corresponde a **10.556,30 SMLMV** equivalente al 50% del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos, valor que no se supera con los ítems nuevos incorporados hasta la modificativa 7 cuya adición se propone los cuales corresponden a **10.555,02 SMLMV**.

3. En cumplimiento del principio de eficacia y atendiendo la recomendación técnica de la interventoría, la supervisión estima pertinente aprobar la prórroga del contrato hasta el 31 de Diciembre de 2025 incluso, con el propósito de continuar con la ejecución del proyecto de acuerdo a la nueva programación de obra.

   La prórroga solicitada persigue el cabal y eficaz cumplimiento del objeto contractual y se encuentra justificada técnicamente, de conformidad con la programación de obra presentada por el contratista y avalada técnicamente por la interventoría contratada por EDUS.

**C. Solicitud**

En consideración a lo expuesto, comedidamente se allega la presente APROBACION DE SUPERVISIÓN a la solicitud de aprobación de mayores cantidades de obra, adición y prórroga del contrato de obra No 006-2023 cuyo objeto es: "Construcción de colector de alcantarillado sanitario en la carrera 1ra entre calle 29b hasta EBAR norte en la ciudad de Santa Marta"

Y en consideración a ello se requiere las siguientes modificaciones al contrato:

Ajustar el valor del contrato incorporando los recursos correspondientes a la aprobación de mayores cantidades de obra por DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA

Y CINCO CENTAVOS MCTE ($16.219.470.149,45) y la adición del contrato por valor de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 3.842.830.847,95),

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025

Solicitar al contratista el ajuste de las garantías con ocasión a la incorporación de recursos y el mayor plazo de ejecución

**D. Anexos**

- Solicitud de mayores cantidades de obra, adición y prórroga del contrato de obra No 006-2023, presentada por el contratista de obra.
- Oficio de Aprobación por parte de la interventoría a la Solicitud de mayores cantidades de obra, adición y prórroga del contrato de obra No 006-2023
- Nueva programación de obra.
- Balance de obra con adicional y mayores cantidades.
- Actas Modificatorias 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con sus correspondientes anexos.
- Acta Modificatoria 7 con sus correspondientes anexos.
- CDP
-

Atentamente,

**LUIS FELIPE GUTIERREZ CASTILLO**
Gerente de Infraestructura

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Ing. Edgar Peraza | Ingeniero Contratista Gerencia de Infraestructura | |
| revisó | Eleana Carbonó | Abogada Contratista Gerencia de Infraestructura | |

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS
NIT: 901.094.289-2
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: int.arincosm1@gmail.com

**ARINCO-EDUS-SM-2023-156**

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2025

Señores(a):
**DISTRITO DE SANTA MARTA**
Atn. Ing. Luis Felipe Gutierrez
Secretaria Infraestructura
Santa Marta

Señores(a):
**EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN - EDUS**
Atn. Dr. Jorge Sarmiento
Gerente
Santa Marta

**REFERENCIA:**

***CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 de 2023*** "CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA".

***CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 158 de 2023*** "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA YSST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA"

**ASUNTO: AVAL A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA Y SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

Respetado Ingeniero Gutiérrez y Doctor Sarmiento:

En atención a los contratos de la referencia, suscritos entre el **DISTRITO DE SANTA MARTA** y el **CONSORCIO COLECTORES FGP**, en calidad de contratista de obra, y entre la **EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN – EDUS** y **ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.**, en calidad de interventoría, y considerando la comunicación remitida por el contratista mediante oficio **CCF-025-2025** ***"SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO No. 006 DE 2023"***, recibida por esta interventoría el día 26 de noviembre de 2025, me permito remitir la solicitud presentada por el contratista y efectuar las siguientes precisiones:

*Oficina Principal Calle 98 No 70-91 Oficina 703 Teléfono 3688490 – Bogotá D.C*

ARQUITECTURA e INGENIERIA de CONSULTA S.A.S

**ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS**
NIT: 901.094.289-2
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: int.arincosm1@gmail.com

**ARINCO-EDUS-SM-2023-156**

## 1. AUSENCIA DE CATASTRO TÉCNICO ACTUALIZADO DE REDES

Durante la ejecución del proyecto se ha constatado que el catastro técnico integral y georreferenciado de las redes de alcantarillado, acueducto y demás infraestructuras de servicio presentes en el área de intervención se encuentra desactualizado y con información incompleta.

Esta condición ha puesto en evidencia hallazgos de redes no registradas, empalmes sin soporte documental e interferencias no previstas entre tuberías, lo que ha hecho necesaria la ejecución de levantamientos complementarios, replanteos sucesivos, ajustes planimétricos y altimétricos, excavaciones exploratorias, rediseños en sitio y adecuaciones constructivas no contempladas en la programación original.

Por su carácter imprevisto, dichas actividades generan consumos adicionales de tiempo respecto a los plazos inicialmente estimados, con el fin de garantizar que la ejecución de las obras se realice bajo los parámetros técnicos exigidos y sin comprometer la integridad ni la operación de la infraestructura existente.

## 2. DIFICULTADES OPERATIVAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EBAR NORTE

Durante la ejecución del contrato en la EBAR Norte se han presentado rebosamientos recurrentes de aguas residuales, ocasionados por fallas en las bombas actualmente en operación. Estos eventos han producido inundaciones en los frentes de obra, retornos por tuberías existentes, contaminación de las áreas de trabajo, riesgos para el personal y la suspensión obligatoria de actividades por condiciones de insalubridad y falta de seguridad operativa. Tales contingencias han impactado directamente las actividades asociadas al nuevo colector del Centro Histórico y a la línea de impulsión, cuya continuidad depende de la adecuada operación de esta estación de bombeo.

## 3. INFRAESTRUCTURA NO REGISTRADA Y DETERIORADA AL INTERIOR DE LA EBAR NORTE

Por otro lado, durante la ejecución de los empalmes del colector sanitario de 42" y de la línea de impulsión de 24" al interior de la EBAR Norte, se identificaron tuberías no registradas y cajas de concreto en avanzado estado de deterioro, no contempladas en los planos de diseño.

La presencia de estas estructuras imprevistas ha hecho necesario realizar reconocimientos adicionales, readecuaciones y trabajos de refuerzo o reconstrucción con el fin de garantizar la correcta instalación y la durabilidad de los empalmes proyectados. Estas actividades han generado tiempos de intervención

superiores a los inicialmente estimados y han afectado de manera directa la programación contractual.

Con base en las anteriores consideraciones, el contratista de obra solicita una prórroga del contrato por un término de siete (7) meses calendario, contados a partir de la fecha actual de vencimiento del contrato de obra.

Teniendo en cuenta lo expuesto y considerando que al Contrato de Obra No. 006 de 2023 le resta aproximadamente un (1) mes de ejecución asociado al colector Bellavista, esta interventoría remite la solicitud de prórroga presentada por el contratista mediante oficio CCF-025-2025, la cual se soporta en las condiciones técnicas, operativas y de información antes descritas, ajenas al control del contratista.

Es importante señalar que durante el desarrollo del proyecto el contratista ha enfrentado dificultades derivadas de situaciones externas, no imputables a su gestión, que han impactado la ruta crítica del cronograma y la secuencia constructiva prevista.

Por las razones técnicas antes expuestas y las ya argumentadas por el contratista en su solicitud, esta interventoría avala la prórroga del Contrato de Obra No. 006 de 2023 por un término de siete (7) meses, con el fin de que se pueda ejecutar el conjunto de actividades pendientes garantizando una construcción eficiente dentro del plazo adicional solicitado y el cumplimiento del objeto contractual bajo los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la interventoría es el ente encargado de ejercer el control y la supervisión técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, social y de SST sobre el contrato de obra, resulta necesario gestionar de manera simultánea una prórroga del Contrato de Interventoría No. 158 de 2023, por el mismo término de siete (7) meses, contados a partir de la fecha de terminación actual del contrato, a fin de garantizar la continuidad de las actividades de seguimiento y control sobre el Contrato de Obra No. 006 de 2023 durante todo el período adicional que se llegue a conceder.

Agradecemos de antemano su amable atención y la pronta respuesta a la presente, con el fin de avanzar en los trámites y actos administrativos requeridos para formalizar estas prórrogas.

Sin otro particular,

**ERICK JOSÉ CASTILLO CURIEUX**
Representante Legal
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.

CONSORCIO COLECTORES FGP
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PLUVIALES Y SANITARIAS

CCF-025-2025

Santa Marta, noviembre 26 de 2025

Señores:
**Atn. Sr. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**
Representante Legal
ARINCO S.A.S.
La Ciudad

**Referencia:** Contrato No. 006 de 2023 – Construcción de Colectores de Alcantarillado Sanitario en la carrera 1era entre calle 29B hasta EBAR Norte en la ciudad de Santa Marta.

**ASUNTO**: Solicitud de ampliación del plazo contractual del Contrato No. 006 de 2023.

Respetado Arquitecto Castillo:

En el marco de la ejecución del Contrato No. 006 de 2023 – "Construcción de Colectores de Alcantarillado Sanitario en la carrera 1ª entre calle 29B hasta EBAR Norte en la ciudad de Santa Marta", y considerando las circunstancias técnicas y operativas surgidas durante el desarrollo de la obra, nos permitimos elevar la presente solicitud.

Solicitamos formalmente la ampliación del plazo contractual por un período de siete (7) meses, contados a partir de la fecha actual de vencimiento del contrato, a fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos y la calidad de la infraestructura.

La solicitud se fundamenta en circunstancias ajenas al alcance contractual y fuera del control del equipo ejecutor, las cuales han afectado el desarrollo normal de las actividades y generado desviaciones en la ruta crítica del cronograma inicialmente establecido.

Durante la ejecución del proyecto se ha evidenciado la ausencia de un catastro técnico confiable y actualizado de las redes de alcantarillado, acueducto y conducciones existentes en el sector intervenido. Esta falta de información ha provocado el hallazgo de redes no registradas, empalmes sin documentación y cruces imprevistos entre tuberías, lo que ha requerido replanteos constantes, ajustes de cotas, excavaciones exploratorias, rediseños en campo y adecuaciones constructivas que no estaban contempladas en la programación original. Estas condiciones, por su naturaleza imprevista, implican tiempos adicionales para garantizar que las obras se ejecuten bajo parámetros técnicos adecuados y sin riesgos para la infraestructura existente.

CONSORCIO COLECTORES FGP
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PLUVIALES Y SANITARIAS

A lo anterior se suman los problemas operativos en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Norte, donde se han presentado rebosamientos recurrentes debido a fallas en las bombas actualmente en servicio. Estos eventos generan inundaciones con aguas residuales en los frentes de obra, retornos por tuberías existentes, contaminación de las áreas de trabajo, riesgos para el personal y suspensión obligatoria de actividades por condiciones de insalubridad y falta de seguridad operativa. Dichas situaciones han afectado de manera directa las labores relacionadas con el nuevo colector del Centro Histórico y la línea de impulsión, donde la continuidad del trabajo depende estrictamente de la correcta operación de esta estación.

Adicionalmente, al iniciar los trabajos de empalme del colector sanitario de 42" y la línea de impulsión de 24" dentro de la EBAR Norte, se identificaron tuberías no registradas y cajas de concreto deterioradas, las cuales tampoco estaban documentadas en la información base. La presencia de estas estructuras imprevistas ha obligado a realizar reconocimientos adicionales, readecuaciones y trabajos de refuerzo o reconstrucción para garantizar la correcta instalación de los empalmes proyectados. Estas condiciones, al no estar previamente identificadas, han generado tiempos de intervención superiores a los estimados y afectan directamente la programación original del contrato.

La combinación de todos estos factores ha provocado interrupciones prolongadas, modificaciones de secuencia constructiva, aplazamiento de actividades dependientes, retraso en pruebas hidráulicas y, en general, una afectación directa sobre la programación contractual. Por lo tanto, resulta necesario ajustar el plazo del contrato con el fin de garantizar la correcta ejecución técnica de la obra, evitar reprocesos, asegurar la calidad final de la infraestructura y cumplir con los estándares exigidos para la puesta en funcionamiento del sistema de alcantarillado.

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se autorice la ampliación del plazo del Contrato No. 006 de 2023 por un período de siete (7) meses, contados a partir de la fecha actual de vencimiento del contrato.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier información adicional, soporte o reunión técnica que se considere necesaria para formalizar esta solicitud.

Cordialmente,

**Ingeniero Carlos Arrieta Peñaloza**
Consorcio Colectores FGP

**Copia:** Ing. Luis Felipe Gutiérrez Castillo – Secretaria de Infraestructura

Santa Marta, 12 de diciembre de 2025

Señores
**Alcaldía Distrital de Santa Marta**
Cristian Silva
Carlos Pontón
Supervisor y representante de contratación

**Asunto:** Solicitud de prórroga al contrato PS-002526-2025 – Alcaldía Distrital de Santa Marta y UNE EPM Telecomunicaciones.

En atención a las conversaciones y reuniones sostenidas entre nuestros representantes para el desarrollo de cada uno de los entregables y las diferentes etapas del proceso definido por las partes —tales como aclaratorios, constitución de pólizas, publicación, aceptaciones, Acta de Inicio, entre otros—, así como al tiempo requerido para atender cada uno de estos aspectos, nos permitimos dirigirnos a ustedes con el fin de solicitar respetuosamente una **prórroga para la conclusión del proyecto correspondiente al contrato PS-002526-2025**.

La presente solicitud tiene como propósito garantizar la correcta ejecución del proyecto y el adecuado aprovechamiento de los recursos planificados, asegurando el fortalecimiento de todos los esfuerzos necesarios para cumplir de manera óptima el objeto contractual en beneficio de la **Alcaldía Distrital de Santa Marta**.

Por lo anterior, solicitamos comedidamente se proyecte una prórroga del contrato hasta el **29 de enero de 2026**, una vez concretada esta prórroga proceder a la ampliación de términos.

Agradecemos de antemano la atención y gestión brindadas a la presente solicitud, y quedamos atentos para suministrar cualquier información adicional que consideren necesaria.

Cordialmente,

HÉCTOR ARMANDO CASTILLO AMAYA
Firmado digitalmente por HÉCTOR ARMANDO CASTILLO AMAYA
Fecha: 2025.12.17 12:57:07 -05'00'

Héctor Armando Castillo Amaya
CC 79.059.931 de Engativá
Apoderado General
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Nit 900.092.385-9

tigo business

# ACLARACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO No. 006-2023

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NO.** | **CONTRATO DE OBRA NO. LP 006 DEL 2023** |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA |
| CONTRATANTE | DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO COLECTORES FGP NIT 901.708.201-2 [4] |
| REPRESENTANTE LEGAL / IDENTIFICACIÓN | CARLOS ARRIETA PEÑALOZA |
| INTERVENTORIA | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S NIT 901.094.289-2 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 24.490.616.158,33) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | NUEVE (9) MESES |
| FECHA DE INICIO | 20 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| ACTA DE SUSPENSION No 1 | Diciembre 29 de 2023 - tiempo de suspensión 15 días. |
| Ampliación 1 a la Suspensión No 1 | Enero 12 de 2024 - tiempo de suspensión 27 días. |
| ACTA DE REINICIO No 1 | 09 DE FEBRERO DE 2024 [12] |
| ACTA DE SUSPENSION No 2 | Julio 23 de 2024 - Tiempo de suspensión 30 días. |
| Ampliación 1 a la Suspensión No 2 | Agosto 24 de 2024 - Tiempo de suspensión 30 días. |
| ACTA DE REINICIO No 2 | Septiembre 25 de 2024. |
| PRORROGA No 1 | Octubre 1 de 2024 - Tiempo de prórroga 3 meses, hasta el 31 de diciembre de 2024. |
| ACTA DE SUSPENSION No 3 | Diciembre 17 de 2024- Tiempo de suspensión 30 días. |
| Ampliación 1 a la Suspensión No 3 | Enero 17 de 2025- Tiempo de suspensión 20 días. |
| Ampliación 2 a la Suspensión No 3 | Febrero 7 de 2025 - Tiempo de suspensión 20 días. |
| ACTA DE REINICIO No 3 | Febrero 21 de 2025. |
| PRORROGA No 2 | Febrero 24 de 2025 - Tiempo de prórroga: 3 meses. |
| ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 | ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS POR VALOR DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($3.842.830.847,95). |
| ACUERDO MODIFICATORIO No. 001 (Continuación) | APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($16.219.470.149,45), PARA AMPARAR LA EJECUCIÓN DE MAYORES |

# ACLARACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO No. 006-2023

| | |
|---|---|
| | CANTIDADES DE OBRA APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORÍA111. |
| PRORROGA No. 03 | AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | LUIS FELIPE GUTIÉRREZ CASTILLO - GERENTE DE INFRAESTRUCTURA3. |

El suscrito **CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 34.571.810, obrando en nombre y representación del DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA con NIT. 891.780.009-4, procede a aclarar unilateralmente la minuta de prórroga del contrato 006-2023 con fundamento en lo siguiente:

## CONSIDERACIONES

Que, a través de la plataforma SECOP II, el día 31 de diciembre de 2.025 se suscribió el documento denominado **PRORROGA No. 003** al **CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DEL 2023** entre el **CONSORCIO COLECTORES FGP**, identificado con NIT No. 901.708.201-2 , representado legalmente por **CARLOS ARRIETA PEÑALOZA** , y la **ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA** , cuyo objeto es la **'CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA'** ; documento en el cual se incurrió en un error material de transcripción en su título y encabezado al denominarse como 'Prórroga No. 003', cuando lo técnicamente procedente, siguiendo la secuencia cronológica de las modificaciones del contrato, es **PRORROGA No. 004**

.

Por consiguiente, se hace necesario aclarar el número de cédula del representante legal correspondiente al presente contrato.

## ACLARACIONES:

**EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA**, en ejercicio de sus facultades legales y considerando que en el documento denominado "PRORROGA No. 003" suscrito el 31 de diciembre de 2025, se incurrió en un error material de foliación y secuencia, procede a realizar la siguiente aclaración:

**PRIMERO: ACLARAR** que la denominación correcta del documento suscrito para la ampliación del plazo hasta el **31 de julio de 2026** es **PRÓRROGA N° 4** y no Prórroga N° 3 como erróneamente se consignó en el título y encabezado del mismo. Lo anterior, por cuanto la **Prórroga N° 3** ya fue formalizada mediante el Acuerdo Modificatorio No. 001 del 15 de abril de 2025.

**SEGUNDO:** Que el encabezado y la Cláusula Primera del documento aclarado quedarán de la siguiente manera:

"**PRÓRROGA N° 004** AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 DEL 2023 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA Y EL **CONSORCIO COLECTORES FGP**. (...) CLÁUSULA PRIMERA. PRÓRROGA: Prorróguese el plazo del Contrato de Obra Pública No. 006 del 2023 (...) por un término de siete (7) meses, es decir, hasta el **31 de julio de 2026**."

**TERCERO: VALIDEZ DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES.** La presente aclaración no modifica el valor del contrato, el nuevo plazo otorgado de siete (7) meses, ni cualquier otro aspecto de la esencia de la modificación suscrita. Esta actuación se efectúa con el fin de corregir un error material de transcripción y mantener la coherencia cronológica del expediente contractual.

**CUARTO: PUBLICACIÓN.** La Alcaldía Distrital de Santa Marta publicará la presente Aclaración Unilateral en la plataforma **SECOP II** , para que haga parte integral del historial del Proceso LP-006-2023.

# ACLARACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO No. 006-2023

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTENDERÁ SUSCRITO ELECTRÓNICAMENTE, MEDIANTE EL USO TRANSACCIONAL DE LA PLATAFORMA SECOP II, EN LA FECHA Y HORA DE SUS REGISTROS Y ESTAMPAS DE TIEMPO.

Atentamente,

**CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO**
Alcalde Distrital

Elaboró:.
Revisó: Geraldine Cotes – Asesor externo – Dirección de Contratación-
Aprobó: Luz Alejandra Duarte Rivas – Directora de Contratación Distrital.

Elaborado por : LUIS FERNANDO VERGARA PEREA



República de Colombia

# ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA

Nit 891780009

## Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 949

**VIGENTE**

Fecha expedición 04/04/2025 Fecha vencimiento Valor Total **22.087.610.957,00**

Son: Veintidos Mil Ochenta Y Siete Millones Seiscientos Diez Mil Novecientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte.

Objeto CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA

Observaciones

Nro. Doc. Relacionado 1191

Valor **22.087.610.957,00**

| | | |
|---|---|---|
| Rubro | 2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | |
| C. Costo | 0333 | A.C - Gerencia de Infraestructura |
| Fondo | 192 | Credito Interno |
| Proyecto | 202500000006411 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA |

FIRMADO

---

CARLOS MANUEL ARIZA GUERRERO

03d80c561ceb-104171034-24b7d692d7ce

República de Colombia

# ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA

Nit 891780009

## Compromiso Presupuestal No. 2446

**VIGENTE**

Fecha expedición 21/07/2025 Fecha vencimiento Valor Total **16.219.470.149,45**

Son: Dieciseis Mil Doscientos Diecinueve Millones Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Pesos Con Cuarenta Y Cinco Centavos M/Cte.

Objeto ACUERDO MODIFICATORIO NO. 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 006 QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA (AMPARAR EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA APROBADAS POR LA SUPERVISION Y LA INTERVENTORIA)

Observaciones

Tercero 901708201 CONSORCIO COLECTORES FGP - JURIDICO

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. Fecha 24/06/2025 Nro. Int. 22

Duración 0,00

Forma pago MENSUAL

Nro. Doc. Relacionado 949

Valor **16.219.470.149,45**

| | | |
|---|---|---|
| **Rubro** | **2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN** | |
| **C. Costo** | **0333** | **A.C - Gerencia de Infraestructura** |
| **Fondo** | **192** | **Credito Interno** |
| **Proyecto** | **202500000006411** | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA PRIMERA ENTRE CALLE 29B HASTA EBAR NORTE DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA** |
| **Disponibilidad** | **949** | |

## INTENCION DE PAGO

FIRMADO

---

CARLOS MANUEL ARIZA GUERRERO

c042ce62cf2f-204150544-7fdfdbbee9a1

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141141087941

(415)7707212489984(8020) 000014114108794 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 0 8 2 0 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO COLECTORES FGP

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Atlántico 0 8 | Barranquilla 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 77 59 35 OF 912 A

42. Correo electrónico unionesyconsorcio@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 2 6 2 2 4 5 7 7 | 3 0 1 3 4 9 7 0 6 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 2 3 0 3 0 7 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 42 48 52 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20) | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARRIETA PEÑALOZA CARLOS ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141087941

(415)7707212489984(8020) **000014114108794 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 0 8 2 0 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 3 0 3 0 7 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 0 8 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

**Vigencia**

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 3 0 3 0 7 |
| 81. Hasta | 2 0 2 3 1 2 2 4 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 3 0 4 2 8 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141141087941

(415)7707212489984(8020) **000014114108794 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 0 8 2 0 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 1 1 0 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 9 2 5 4 5 3 5 1 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARRIETA | PEÑALOZA | CARLOS | ALBERTO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141087941

(415)7707212489984(8020) 000014114108794 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 0 8 2 0 1 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 2 1 5 7 2 8 0 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| OSORIO | TORRES | VIRGILIO | ENRIQUE |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 4 5 | 2 0 2 3 1 0 2 0 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 0 7 0 3 5 6 | 0 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social
PROYECTA DE LA COSTA SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 1 0 | 2 0 2 3 0 3 0 7 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 4 8 5 9 7 7 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASTRO | SALGADO | ERWIN | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 4 5 | 2 0 2 3 1 0 2 0 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174689317

(415)7707212489984(8020) 000014117468931 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 2 1 5 7 2 8 0 | 2 | Impuestos de Barranquilla 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación |
|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 2 1 5 7 2 8 0 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Atlántico 0 8 | Barranquilla 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| OSORIO | TORRES | VIRGILIO | ENRIQUE |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Atlántico 0 8 | Barranquilla 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 64 B 84 B 72

42. Correo electrónico: votcontabilidad@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 0 8 0 0 0 1 | 3 0 1 3 4 9 7 0 6 9 | 3 0 0 2 5 6 1 7 4 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 3 0 1 1 0 | 4 2 9 0 | 2 0 1 3 0 1 1 0 | 4 3 3 0 | 4 1 1 2 | 2 1 4 2 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OSORIO TORRES VIRGILIO ENRIQUE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174689317

(415)7707212489984(8020) 000014117468931 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 2 1 5 7 2 8 0 | 2 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 9 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 3 0 9 2 2 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 3 5 8 3 2 6 | |
| 78. Departamento | 0 8 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 3 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

## Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 5 2 5 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

**001**

Página 3 de 3 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141174689317

(415)7707212489984(8020) 000014117468931 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 2 1 5 7 2 8 0 | 2 | Impuestos de Barranquilla 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 4 0 8 2 6 6 3 9 | 0 | 2 1 5 7 1 4 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SILVERA | PALMA | YUSMEULIS | YAMELL |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 5 0 1 0 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141008062381

(415)7707212489984(8020) 000014100806238 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 4 8 5 9 7 7 | 0 | Impuestos de Barranquilla 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 4 8 5 9 7 7 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Atlántico 0 8 | Puerto Colombia 5 7 3 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASTRO | SALGADO | ERWIN | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Atlántico 0 8 | Barranquilla 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 77 59 35 OF 912 A

42. Correo electrónico: contabilidaderwincastro@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 2 6 2 2 4 5 7 7 | 3 8 5 1 5 8 2 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 0 5 0 4 2 2 | 4 2 9 0 | 2 0 0 5 0 4 2 2 | 4 2 1 0 | 4 1 1 2 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 9 10 14 22 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Usuarios aduaneros

54. Código: 22 23

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTRO SALGADO ERWIN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141008062381

(415)7707212489984(8020) 000014100806238 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 4 8 5 9 7 7 | 0 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 9 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 2 0 4 1 3 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 2 2 0 3 9 3 0 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

## Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 6 Levantamiento suspensión RUT

4. Número de formulario 141226967079

(415)7707212489984(8020) 000014122696707 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 7 0 3 5 6 | 0 | Impuestos de Barranquilla 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
PROYECTA DE LA COSTA SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Atlántico 0 8 | Barranquilla 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 42 46 137

42. Correo electrónico proyectadelacosta@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 5 3 6 8 7 4 5 9 | 3 0 4 3 7 7 5 0 8 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 2 | 2 0 0 6 0 2 1 6 | 0 1 2 1 | 2 0 1 9 0 1 0 1 | 4 3 9 0 | 4 3 3 0 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre QUIROZ GUTIERREZ GISELLA IRINA
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226967079

(415)7707212489984(8020) 000014122696707 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 7 0 3 5 6 | 0 | Impuestos de Barranquilla 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 5 |
| 72. Número | 0 0 1 1 2 | 3 0 7 0 |
| 73. Fecha | 2 0 0 6 0 1 3 1 | 2 0 1 6 1 0 3 1 |
| 74. Número de notaría | 4 | 1 2 |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 6 0 2 1 6 | 2 0 1 6 1 1 0 2 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 4 0 7 2 1 6 | 4 0 7 2 1 6 |
| 78. Departamento | 0 8 | 0 8 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 3 |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 0 6 0 1 3 1 |
| 81. Hasta | 2 0 4 1 0 1 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Industria y Comercio — 3

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 9 0 3 2 2 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226967079

(415)7707212489984(8020) 000014122696707 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 7 0 3 5 6 | 0 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 9 0 5 0 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 2 2 7 7 9 0 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARRIETA | FRANCO | DIOGENES | ENRIQUE |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226967079

(415)7707212489984(8020) 000014122696707 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 7 0 3 5 6 | 0 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 4 7 3 3 9 3 7 2 | 3 | 1 6 1 3 7 0 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MEJIA | FONTALVO | LAURA | VANESSA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 8 0 9 1 2 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226967079

(415)7707212489984(8020) 000014122696707 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 7 0 3 5 6 | 0 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0 |

162. Nombre del establecimiento
PROYECTA DE LA COSTA SAS

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Atlántico 0 8 | Barranquilla 0 0 1 |

165. Dirección
CL 42 46 137

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 0 0 0 0 4 0 7 2 1 7 | 2 0 0 6 0 2 1 6 |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| 3 0 4 3 7 7 5 0 8 9 | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| | |

162. Nombre del establecimiento

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| | |

165. Dirección

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| | |

165. Dirección

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO COLECTORES FGP
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PLUVIALES Y SANITARIAS

# CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE CONFORMIDAD AL ART. 50 DE LA LEY 789 DEL 2002

El suscrito contador público Legal de la empresa **CONSORCIO COLECTORES FGP**, identificada con NIT 901.708.201-2, hace constar que dicha compañía ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos 6 Meses.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016, CONSORCIO COLECTORES FGP, se encuentra exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre del 2002.

El cumplimiento de las obligaciones laborales con los empleados se encuentra a paz y salvo a la fecha.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los Veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

**CARLOS ARRIETA PEÑALOZA**
**C.C. 92.545.351**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.140.826.639**

**SILVERA PALMA**

APELLIDOS

**YUSMEULIS YAMELL**

NOMBRES



Yusmeulis Y. Silvera

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-MAY-1989**

**BARRANQUILLA**
**(ATLANTICO)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.50** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**27-DIC-2007 BARRANQUILLA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0300150-00748693-F-1140826639-20150918 0046529675A 1 24705865

República de Colombia y
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**215714-T**



YUSMEULIS YAMELY
SILVERA PEÑATE
C.C. 1140826639

RESOLUCION INSCRIPCION 231 FECHA 22/04/2016

UNIVERSIDAD CORP. UNIV. LATINOAMERICANA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 229776

218784

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B39E43856474068B1

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YUSMEULIS YAMELL SILVERA PALMA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1140826639 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 215714-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ERWIN CASTRO SALGADO

# ERWIN CASTRO SALGADO
# NIT. 8.485.977-0

Barranquilla, Febrero 24 de 2026

**REFERENCIA: Resolución 0124 de 2013**
**Asunto. Certificación Parafiscal.**

Yo, LAURA VANESSA MEJÍA FONTALVO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.047.339.372 de Barranquilla y con Tarjeta Profesional No. 161.370 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de CONTADOR PUBLICO, de ERWIN CASTRO SALGADO – NIT 8.485.977-0, persona natural debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, que este se encuentra a paz y salvo por concepto en el pago de los aportes de seguridad social, correspondientes a: pensión, salud y riesgos profesionales, cajas de compensación social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA durante los últimos (6) meses; Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Nota: para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en la legislación Colombiana.

**LAURA VANESSA MEJÍA FONTALVO**
**C.C 1.047.339.372**
**TP 161.370 -T**

**ERWIN CASTRO SALGADO**
**C.C. 8.485.977**

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE CONFORMIDAD AL ART. 50 DE LA LEY 789 DEL 2002**

El suscrito Representante Legal de la empresa **PROYECTA DE LA COSTA S.A.S**, identificada con NIT 900.070.356-0, hace constar que dicha compañía ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos 6 Meses.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016, PROYECTA DE LA COSTA S.A.S., se encuentra exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre del 2002.

El cumplimiento de las obligaciones laborales con los empleados se encuentra a paz y salvo a la fecha.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

DIOGENES ENRIQUE ARRIETA FRANCO
C.C. Nº 72.227.905 de Barranquilla
Representante Legal

VOT

## CERTIFICACIÓN DE EXONERACION DE APORTES PARAFISCALES

Yo, Yusmeulis Yamell Silvera Palma, identificada con cedula de ciudadanía No. 1140826639 de Barranquilla y con Tarjeta Profesional No. 215714 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de CONTADOR PUBLICO, de VIRGILIO ENRIQUE OSORIO TORRES – NIT 72.157.280-, persona natural debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, certifico que con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de pensiones, Riegos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar, la empresa realizo los respectivos pagos cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos 6 seis meses y por consiguiente se encuentra a paz y salvo con el pago de los respectivos aportes.

Respecto a los pagos correspondientes al Régimen Contributivo de Salud de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, y para los pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la persona Natural VIRGILIO ENRIQUE OSORIO TORRES, encuentra exonerada, de acuerdo a lo señalado taxativamente en el artículo 7. "Exoneración de aportes parafiscales" del Decreto 1828 de 2013 y demás normas subsiguientes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Barranquilla, a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del 2026.

Yusmeulis Silvera Palma
C.c. 1.140.826.639
T.P. 215714-T

Virgilio Enrique Osorio Torres
C.c. 72.157.280



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

161370-T

LAURA VANESSA
MEJIA FONTALVO
C.C. 1047389372
RESOLUCION INSCRIPCION 272
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

FECHA 01/09/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

171718



FIRMA DEL TITULAR

87738

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

COPIA CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.047.339.372


MEJIA FONTALVO

APELLIDOS

LAURA VANESSA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1989

SANTO TOMAS
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

27-NOV-2007 SANTO TOMAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0304900-00108086-F-1047339372-20081022 0004703465A 2 24702320