El Doncello Caquetá, 17 de marzo de 2026

Señor
RAUL POPO CARABALI
Representante Legal
RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

Asunto: Notificación de adición al contrato de obra pública COP-2025-010

Cordial saludo,

En calidad de Supervisión del Contrato de Obra Pública N.° COP-2025-010, cuyo objeto corresponde al: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DEL DONCELLO CAQUETA", me permito notificarle formalmente que actualmente en ejecución, teniendo en cuenta lo acordado en el comité de obra N°05, donde por solicitud del contratista y previa verificación de la supervisión, con el incremento de estas cantidades se requiere por estabilidad de la obra y prórroga de doce (12) días, se genera un beneficio directo en términos de funcionabilidad y protección en la infraestructura. Esto debido al histórico de lluvias que se han generado, afectando directamente la ejecución de la obra por lo que ha dificultado el transporte de material y a su vez su ejecución, a continuación, se presenta el cuadro relación de la variación de las cantidades en mayores y menores:

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO POCETA - ALETA EN LA VEREDA TROCHA C EN EL MUNICIPIO DEL DONCELLO CAQUETA						
CONDICIONES INICIALES				**MAYORES Y MENORES CANTIDADES (+/-)**		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	
A-1	**PRELIMINARES**					
A-1.1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**	**M2**	**$ 6,403**	**0.00**	**$ -**	
A-1.2	**EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR (Inc. Retiro y disposicion final de sobrantes hasta 5km)**	**M3**	**$ 65,958**	**28.60**	**$ 1,886,118.48**	

A-1.3	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	$ 54,373	8.43	$ 458,581.88	
A-1.4	AFIRMADO PARA CONFORMACION DE VIA	M3	$ 352,005	7.03	$ 2,475,299.16	
A-2	ESTRUCTURAL					
A-2.1	CONCRETO CLASE F F'c=14Mpa (2000PSI) PARA SOLADOS	M3	$ 1,076,326	0.00	$ -	
A-2.2	ACERO DE REFUERZO f'y = 60000 PSI - 420 MPA	KG	$ 10,746	0.00	$ -	
A-2.3	CONCRETO CLASE D - F'c=3000PSI (21 MPA) PARA ESTRUCTURAS	M3	$ 1,479,792	0.00	$ -	
A-2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 24"	ML	$ 986,841	0.00	$ -	
A-3	ASEO GENERAL					
	ASEO GENERAL	GBL	$ 228,800	0.00	$ -	
SUBTOTAL					$ 4,819,999.52	

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO ALETA - ALETA EN LA VEREDA LA ALEMANIA EN EL MUNICIPIO DEL DONCELLO CAQUETA

CONDICIONES INICIALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES (+/-)		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. TOTAL	
B-1	PRELIMINARES					
B-1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	$ 6,402	0.00	$ -	
B-1.2	EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR (Inc. Retiro y disposicion final de sobrantes hasta 5km)	M3	$ 65,959	36.38	$ 2,399,440.01	
B-1.3	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL	M3	$ 45,793	6.00	$ 274,941.17	

	SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION					
B-1.4	AFIRMADO PARA CONFORMACION DE VIA	M3	$ 521,006	6.86	$ 3,576,185.18	
B-2	ESTRUCTURAL					
B-2.1	CONCRETO CLASE F F'c=14Mpa (2000PSI) PARA SOLADOS	M3	$ 1,357,451	0.88	$ 1,191,841.98	
B-2.2	ACERO DE REFUERZO f'y = 60000 PSI - 420 MPA	KG	$ 10,909	-15.64	-$ 170,566.73	
B-2.3	CONCRETO CLASE D - F'c=3000PSI (21 MPA) PARA ESTRUCTURAS	M3	$ 1,725,977	0.00	$ -	
B-2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 24"	ML	$ 1,023,241	0.00	$ -	
B-3	ASEO GENERAL					
	ASEO GENERAL	GBL	$ 228,800	0.00	$ -	
SUBTOTAL					$ 7,271,841.61	

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE ALETA - ALETA EN LA VEREDA LA TIGRERA EN EL MUNICIPIO DEL DONCELLO CAQUETA						
CONDICIONES INICIALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES (+/-)		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. TOTAL	
C-1	PRELIMINARES					
C-1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	$ 6,402	0.40	$ 2,560.80	
C-1.2	EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR (Inc. Retiro y disposicion final de sobrantes hasta 5km)	M3	$ 65,957	43.73	$ 2,883,969.83	
C-1.3	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	$ 45,793	20.52	$ 939,672.36	
C-1.4	AFIRMADO PARA CONFORMACION DE VIA	M3	$ 160,700	-4.50	-$ 723,817.00	

C-2	ESTRUCTURAL					
C-2.1	CONCRETO CLASE F F'c=14Mpa (2000PSI) PARA SOLADOS	M3	$ 1,146,671	0.39	$ 450,355.04	
C-2.2	ACERO DE REFUERZO f'y = 60000 PSI - 420 MPA	KG	$ 10,786	243.17	$ 2,622,811.99	
C-2.3	CONCRETO CLASE D - F'c=3000PSI (21 MPA) PARA ESTRUCTURAS	M3	$ 1,555,379	3.36	$ 5,232,606.03	
C-2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 24"	ML	$ 2,386,900	0.00	$ -	
C-3	ASEO GENERAL					
	ASEO GENERAL	GBL	$ 228,800	0.00	$ -	
SUBTOTAL					$ 11,408,159.04	
VALOR TOTAL					$ 23,500,000.00	

El valor a adicional es **VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($23,500,000.00) M/CTE.**

Por tal motivo, se requiere para estabilidad de esta y son mayores y menores cantidades, se requiere adicionar $23,500,000.00 al contrato COP-2025-010.

En constancia,

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s

JAIR DIAZ DIAZ
Alcalde Municipal
VoBo

Elaboró: Andrés Mauricio Losada – CPSP-2026-005