Señores:
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| Periodo: | Del 01 de marzo al 08 de marzo de 2026. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | RESOLUCIÓN NÚMERO 2688 DEL 16 DE JULIO DE 2025 |

Respetada subdirectora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 2.3Km
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 14.2 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA NO. | 3287 DE 2024 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL CAUCA | NIT: | 901859071-9 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | GCS CONSTRUCTORES SAS Nit 901.775.397-2 Participación 90%<br>LT BUILDINGS SAS Nit 900.371.384-9 Participación 10% | | |
| OBJETO: | "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VÍA LA DEPRESION – LA SIERRA RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA." | | |
| FECHA DE INICIO: | 12 diciembre 2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-094714 |
| VALOR INICIAL: | $ 10.268.876.864 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 200.000.000 | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ACTUAL: | $ 10.468.876.864 |
| ANTICIPO | SI |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 1.842.777.843 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $1.593.023.449,04 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 249.754.393,96 |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 10 meses |
| PRÓRROGA 1: | Del 1 de enero hasta 31 de mayo del 2025 |
| PRÓRROGA 2 | Del 1 de junio hasta 31 de agosto del 2025 |
| PRÓRROGA 3 | Del 1 de septiembre hasta 31 de octubre de 2025 |
| PRÓRROGA 4 | Del 1 de octubre hasta 31 de diciembre de 2025 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | Hasta el 11 de marzo de 2026 |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 862624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402006-02 Valor: $9.810.000.000<br><br>C-2402-0600-14-51102A-2402021-02 Valor: $458.876.864 | $ 10.268.876.864,0 | $ 6.118.665.185,45 | $ 4.150.211.678,55 |
| | 2025 | 10 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | $ 200.000.000 | $0,00 | $ 200.000.000 |
| TOTAL | | | | $ 10.468.876.864,0 | $ 6.118.665.185,45 | $ 4.350.211.678,55 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. XX | $00,00 | $00,00 | $00,00 | $00,00 |
| | | | | |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha diciembre del 2025, para el periodo diciembre 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $9.213.889.217,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 7.086.254.522,54 | 76,91% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 4.667.159.137.88 | 50,65% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 4.667.159.137.88 | 50,65% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 1.842.777.843,40 |
| Amortizado | $ 1.593.023.449,04 |
| Saldo | $ 249.754.393,96 |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 76,91%
Meta física ejecutada %: 50,65%

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 13/12/2024 | 1 |
| 29/04/2025 | 2 |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 13/12/2024 | 1 | Aprobado |
| 28/04/2025 | 2 | Aprobado |
| 15/08/2025 | 3 | Aprobado |
| 24/10/2025 | 4 | Aprobado |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 01 | N/A | 23/12/2025 – 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 29/01/2026 | N/A | 01 | 03/02/2026 – 02/03/2026 | 03/03/2026 |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2024 | 1 | Prórroga No 1 | Aprobado |
| Mayo 2025 | 2 | Prórroga No 2 | Aprobado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Agosto 2025 | 3 | Prórroga No 3 | Aprobado |
| Octubre 2025 | 4 | Prórroga No 4 | Aprobado |
| Octubre 2025 | 5 | Modificación No. 1 | Aprobado |
| Diciembre 2025 | 6 | Adición No. 1 | Aprobado |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 1.026.887.686.4 | Póliza N° 21-44-101445486 Anexo N° 0 | 26/08/2024 | 30/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 30/06/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 31/12/2027 |
| SERIEDAD DE LA OFERTA | $1.090.000.000.0 | | 09/07/2024 | 19/10/2024 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $ 650.000.000,00 | Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 0 | 26/08/2024 | 31/12/2024 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 650.000.000,00 | | 26/08/2024 | 31/12/2024 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $ 650.000.000,00 | | 26/08/2024 | 31/12/2024 |
| DEDUCIBLE | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 | | 10% del valor de la | 10% del valor de la |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SMMLV | | perdida- Min 1.00 SMMLV | perdida- Min 1.00 SMMLV |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 1.026.887.686.4 | Póliza N° 21-44-101449388 Anexo N° 1 | 26/08/2024 | 30/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 30/06/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 31/08/2028 |
| Calidad | $15.172.500.0 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| Estabilidad de la Obra | $ 3.080.663.059.2 | | 5 años a partir del acta de entrega | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $ 650.000.000,00 | Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 1 | 26/08/2024 | 31/12/2024 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 650.000.000,00 | | 26/08/2024 | 31/12/2024 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $ 650.000.000,00 | | 26/08/2024 | 31/12/2024 |
| DEDUCIBLE | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV | | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRRROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 1.026.887.686.4 | Póliza N° 21-44-101449388 Anexo N° 2 | 26/08/2024 | 30/11/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 30/11/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 31/05/2028 |
| Calidad | $15.172.500.0 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| Estabilidad de la Obra | $ 3.080.663.059.2 | | 5 años a partir del acta de entrega | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $ 711.750.000,00 | Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 2 | 26/08/2024 | 31/05/2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 711.750.000,00 | | 26/08/2024 | 31/05/2025 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $ 711.750.000,00 | | 26/08/2024 | 31/05/2025 |
| DEDUCIBLE | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV | | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRRROGA N°2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/06/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 1.026.887.686.4 | Póliza N° 21-44-101449388 Anexo N° 3 | 26/08/2024 | 01/03/2026 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 01/03/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 31/08/2028 |
| Calidad | $15.172.500.0 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| Estabilidad de la Obra | $ 3.080.663.059.2 | | 5 años a partir del acta de entrega | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $ 711.750.000,00 | Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 3 | 26/08/2024 | 31/05/2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 711.750.000,00 | | 26/08/2024 | 31/05/2025 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $ 711.750.000,00 | | 26/08/2024 | 31/05/2025 |
| DEDUCIBLE | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV | | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRRROGA N°3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/09/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 1.026.887.686.4 | Póliza N° 21-44-101449388 Anexo N° 4 | 26/08/2024 | 30/04/2026 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 30/04/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 31/10/2028 |
| Calidad | $15.172.500.0 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| Estabilidad de la Obra | $ 3.080.663.059.2 | | 5 años a partir del acta de entrega | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $ 711.750.000,00 | Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 4 | 26/08/2024 | 31/10/2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 711.750.000,00 | | 26/08/2024 | 31/10/2025 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $ 711.750.000,00 | | 26/08/2024 | 31/10/2025 |
| DEDUCIBLE | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV | | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRRROGA N°4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/10/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/10/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento |
|---|

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 1.026.887.686.4 | Póliza N° 21-44-101449388 Anexo N° 5 | 26/08/2024 | 30/06/2026 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 30/06/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 31/12/2028 |
| Calidad | $15.172.500.0 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| Estabilidad de la Obra | $ 3.080.663.059.2 | | 5 años a partir del acta de entrega | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $ 711.750.000,00 | Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 5 | 26/08/2024 | 31/12/2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 711.750.000,00 | | 26/08/2024 | 31/12/2025 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $ 711.750.000,00 | | 26/08/2024 | 31/12/2025 |
| DEDUCIBLE | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV | | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/10/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 1.046.887.686.4 | Póliza N° 21-44-101449388 | 26/08/2024 | 30/06/2026 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 2.053.775.372.8 | | 26/08/2024 | 30/06/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 2.093.775.372.8 | Anexo N° 6 | 26/08/2024 | 31/12/2028 |
| Calidad | $15.172.500.0 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| Estabilidad de la Obra | $ 3.140.663.059.2 | | 5 años a partir del acta de entrega | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $ 711.750.000,00 | Póliza No. 21-40-101238410 Anexo No. 6 | 26/08/2024 | 31/12/2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 711.750.000,00 | | 26/08/2024 | 31/12/2025 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | $ 711.750.000,00 | | 26/08/2024 | 31/12/2025 |
| DEDUCIBLE | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV | | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV | 10% del valor de la perdida- Min 1.00 SMMLV |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 3326 de 2024 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO BE-DA | NIT: | 901.861.619-0 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | BERAKAH INGENIERIA S.A.S., participación del 99% y la sociedad DAIMCO S.A.S., con una participación del 1% | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA DEPRESION – LA SIERRA, RUTA 25CC09, MUNICIPIO DE LA SIERRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | | |
| FECHA DE INICIO: | 12 de diciembre de 2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-094713 |
| VALOR INICIAL: | $1.100.000.000,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | $58.983.540,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $58.983.540,00 | | |
| ADICIÓN N: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $1.158.983.540,00 | | |
| ANTICIPO | NO | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 00,00 | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL: | 31-12-2024 |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 4 |
| PRÓRROGA N. 1: | 5 meses |
| PRÓRROGA N.2: | 2 meses |
| PRÓRROGA N.3: | 2 meses |
| PRÓRROGA N.4: | 2 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 11 marzo de 2026 |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921924 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A 2402006-02 | $990.000.000 | $702.906.713,00 | $287.093.287 |
| 921924 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A 2402021-02 | $110.000.000 | $00,00 | $110.000.000 |
| 871725 | 2025 | 10 | C-2402-0600-13-51102A 2402006-02 | $58.983.540,00 | $00,00 | $58.983.540,00 |
| TOTAL | | | | $1.158.983.540 | $702.906.713,00 | |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. | $00,00 | $00,00 | $00,00 | $00,00 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 13 De fecha diciembre de 2025 para el período diciembre 2025 el contrato reporta un avance de 53.70%:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $845.992.369,91 76,91%
Total inversión ejecutada: $590.677.910,00 53,70%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2026 | 01 | N/A | 23/12/2025 – 02/02/2026 | 03/02/2026 |
| 29/01/2026 | N/A | 01 | 03/02/2026 – 02/03/2026 | 03/03/2026 |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2024 | 1 | Prórroga N° 1 | Aprobado |
| Mayo 2025 | 2 | Prórroga N° 2 | Aprobado |
| Agosto 2025 | 3 | Prórroga N° 3 | Aprobado |
| Octubre 2025 | 4 | Prórroga N° 4 | Aprobado |
| Diciembre 2025 | 5 | Modificación No. 1 | Aprobado |
| Diciembre 2025 | 6 | Adición No. 1 | Aprobado |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $110.000.000,00 | Póliza No. 21-44-101454059<br>Anexo No. 0 | 28/08/2024 | 30/06/2025 |
| Buen Manejo y correcta inversión del anticipo | $220.000.000,00 | | 28/08/2024 | 30/06/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $220.000.000,00 | | 28/08/2024 | 31/12/2027 |
| Calidad del Servicio | $330.000.000,00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $110.000.000,00 | Póliza No. 21-44-101454059<br>Anexo No. 1 | 28/08/2024 | 30/11/2025 |
| Buen Manejo y correcta inversión del anticipo | $220.000.000,00 | | 28/08/2024 | 30/11/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $220.000.000,00 | | 28/08/2024 | 31/05/2028 |
| Calidad del Servicio | $330.000.000,00 | | 31/12/2024 | 31/05/2030 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $110.000.000,00 | Póliza No. 21-44-101454059<br>Anexo No. 2 | 28/08/2024 | 03/03/2026 |
| Buen Manejo y correcta inversión del anticipo | $220.000.000,00 | | 28/08/2024 | 03/03/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $220.000.000,00 | | 28/08/2024 | 31/08/2028 |
| Calidad del Servicio | $330.000.000,00 | | 31/12/2024 | 31/08/2030 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/06/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $110.000.000,00 | Póliza No. 21-44-101454059<br>Anexo No. 3 | 28/08/2024 | 03/05/2026 |
| Buen Manejo y correcta inversión del anticipo | $220.000.000,00 | | 28/08/2024 | 03/05/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $220.000.000,00 | | 28/08/2024 | 31/10/2028 |
| Calidad del Servicio | $330.000.000,00 | | 31/12/2024 | 31/10/2030 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/09/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ O NO __

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $110.000.000,00 | Póliza No. 21-44-101454059<br>Anexo No. 4 | 28/08/2024 | 03/07/2026 |
| Buen Manejo y correcta inversión del anticipo | $220.000.000,00 | | 28/08/2024 | 03/07/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $220.000.000,00 | | 28/08/2024 | 31/12/2028 |
| Calidad del Servicio | $330.000.000,00 | | 31/12/2024 | 31/12/2030 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/10/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_ O NO _X

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 2026S-VCAU-007904 | 23 de febrero de 2026 | CONSORCIO BE-DA | Contrato No. 3287_2024 / solicitud información tramite cuenta de cobro Cristóbal Ruiz |
| | | | |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Se maneja en digital | N/A | N/A | N/A |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Se identifica dos puntos de intervención, los cuales se debe establecer técnicamente si se realiza las intervenciones priorizadas, o en caso contrario serán excluidos; para el caso se pide presentar informe particular y especifico de cada tramo para su estudio por parte de la interventoría y la entidad.
- Se evidencia que a la fecha se encuentra una disponibilidad presupuestal menor a la inicial, en razón del agotamiento de la vigencia futura establecida tanto para el contrato de obra como de interventoría, situación que ha sido verificada y gestionada por la unidad ejecutora, se han realizado mesas de trabajo con los contratistas a fin de verificar las implicaciones que esto involucra en la meta física del contrato de obra principalmente.
- A la fecha y conforme el informe semanal No. 55, se estable para el contrato de obra una meta física programada de 76.91% y se reporta una meta física ejecutada de 51.41%, evidenciando un atraso de 25.50%; para el contrato de interventoría una inversión programada de 76.91% y se reporta una inversión ejecutada de 76.91%, se ha solicitado a la interventoría requerir del contratista un plan de contingencia que ayude a colocar al día el cronograma correspondiente.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Para este periodo no se presentan inconvenientes en aspectos jurídicos.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Superados los hechos de orden público que dio origen a la suspensión y prorroga a la suspensión que se extendió hasta el día 02 de marzo de los cursantes, desde el día 03 de marzo de los hogareños se dio reinicio al contrato, por el plazo actual y los trabajos pendientes se solicitó por parte del contratista y avalado por la interventoría la prórroga

hasta el próximo 11 de abril de los cursantes, los cuales son estudiados y avalados por la supervisión, lo cual está surtiendo el trámite respectivo en planta central.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- El Contratista de obra ha presentado los respectivos volúmenes, los cuales fueron revisados y observados por parte de la subdirección de sostenibilidad de la entidad, se está en espera de las subsanaciones correspondientes.
- Se establece realizar reuniones de seguimiento del componente ambiental con la subdirección de sostenibilidad.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De las actividades de seguimiento y por temas de orden público, no se realiza recorrido.


## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin aporte al particular

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicitó a la interventoría entregar la aprobación de todos los tomos de estudios y diseños del proyecto.
Se solicito a la interventoría la entrega de los informes semanales y mensuales dentro de los plazos establecidos, la subsanación de los informes mensuales que aún tiene observaciones.

Cordialmente,



JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
3.169.762
SUPERVISOR DEL CONTRATO