Oficio No. 122-GNGEI-SAF-2026
Bogotá D.C., 25 de marzo de 2026

Doctor
FREDDY ANANÍAS URREGO GARZÓN
Secretario General
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Ciudad

Asunto: Solicitud de actualización de fecha de terminación – Contrato No. 154-SG-2026

Cordial saludo,

En atención al desarrollo del Contrato No. 154-SG-2026, cuyo objeto es *"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 8"*, me permito informar lo siguiente:

El contrato inició su ejecución el día 30 de diciembre de 2025, con un plazo de ejecución de tres (3) meses calendario, estableciéndose como fecha inicial de terminación el día 30 de marzo de 2026.

Posteriormente, el día 17 de febrero de 2026, se solicitó la suspensión del contrato por un término de treinta (30) días calendario, la cual fue debidamente tramitada conforme a las disposiciones contractuales. En consecuencia, el contrato fue reiniciado el día 18 de marzo de 2026, reanudándose así el cómputo del plazo de ejecución.

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta el periodo de suspensión previamente señalado, de manera atenta se solicita la actualización de la fecha de terminación del contrato, ajustándola conforme al tiempo suspendido, **estableciendo como nueva fecha de terminación el día 02 de mayo de 2026.**

Lo anterior, con el fin de mantener la coherencia en la ejecución contractual y garantizar el adecuado seguimiento administrativo del contrato.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

ALMEIRO BARBOSA ROMERO
Profesional Especializado
Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Almeiro Barbosa R – Profesional Especializado GNGEI		25/03//2026
Revisó y Aprobó	Luis Carlos Romero – Coordinador GNGEI- SAF		25/03//2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			