Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Có	CCE-EICP-FM-70	**Versión**	3

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN Y PRORROGA 3
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	MESES NO MODIFICAR	DEDICACIÓN NO MODIFICAR	VALOR PARCIAL ($)
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**	(1)*(2)*(3)*(4) = **(5)**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 1					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de interventoría	$ 7.487.990,00	1,83	34%	$ 4.659.027,00
2	Ingeniero residente	$ 3.290.545,00	1,83	100%	$ 12.043.395,00
1	Ingeniero especialista en pavimentos	$ 5.948.001,00	1,83	34%	$ 3.700.846,00
1	Ingeniero residente ambiental	$ 3.290.545,00	1,83	100%	$ 6.021.697,00
1	Residente social	$ 3.290.545,00	1,83	100%	$ 6.021.697,00
1	Residente SG-SST	$ 3.290.545,00	1,83	100%	$ 6.021.697,00
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR					
3	Inspector de interventoría	$ 2.170.142,00	1,83	100%	$ 9.928.400,00
1	Topógrafo	$ 3.176.672,00	1,83	100%	$ 5.813.310,00
1	Cadenero 1	$ 1.750.905,00	1,83	100%	$ 3.204.156,00
1	Cadenero 2	$ 1.750.905,00	1,83	100%	$ 2.242.909,00
1	Conductor- Motorista	$ 1.750.905,00	1,83	100%	$ 3.204.156,00
PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 2					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de interventoría	$ 7.487.990,00	0,00	33%	$ -
3	Ingeniero residente	$ 3.290.545,00	0,00	100%	$ -
1	Ingeniero especialista en pavimentos	$ 5.948.001,00	0,00	33%	$ -
1	Ingeniero residente ambiental	$ 3.290.545,00	0,00	100%	$ -
2	Residente social	$ 3.290.545,00	0,00	100%	$ -
2	Residente SG-SST	$ 3.290.545,00	0,00	100%	$ -

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Có	CCE-EICP-FM-70	**Versión**	3

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN Y PRORROGA 3
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025

PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR						
3	Inspector de interventoría	$ 2.170.142,00	0,00	100%	$	-
2	Topógrafo	$ 3.176.672,00	0,00	100%	$	-
2	Cadenero 1	$ 1.750.905,00	0,00	100%	$	-
2	Cadenero 2	$ 1.750.905,00	0,00	100%	$	-
1	Conductor- Motorista	$ 1.750.905,00	0,00	100%	$	-
PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 3						
PERSONAL PROFESIONAL						
1	Director de interventoría	$ 7.487.990,00	0,53	33%	$	1.309.649,00
2	Ingeniero residente	$ 3.290.545,00	0,43	100%	$	2.829.869,00
1	Ingeniero especialista en pavimentos	$ 5.948.001,00	0,53	15%	$	472.866,00
1	Ingeniero residente ambiental	$ 3.290.545,00	0,53	50%	$	871.994,00
1	Residente social	$ 3.290.545,00	0,53	100%	$	1.743.989,00
1	Residente SG-SST	$ 3.290.545,00	0,53	100%	$	1.743.989,00
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR						
2	Inspector de interventoría	$ 2.170.142,00	0,53	100%	$	2.300.351,00
1	Topógrafo	$ 3.176.672,00	0,53	100%	$	1.683.636,00
1	Cadenero 1	$ 1.750.905,00	0,53	100%	$	927.980,00
0	Cadenero 2	$ 1.750.905,00	0,53	100%	$	-
1	Conductor- Motorista	$ 1.750.905,00	0,53	100%	$	927.980,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					**$**	**77.673.593,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (7)						**2,39**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**$**	**185.639.887,00**

CANT.	CONCEPTO	COSTO ($)	MESES NO MODIFICAR	UTILIZACIÓN NO MODIFICAR	VALOR PARCIAL ($)
(8)		**(9)**	**(10)**	**(11)**	(8)*(9)*(10)*(11)= **(12)**
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 1					
OTROS COSTOS DIRECTOS					

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Có	CCE-EICP-FM-70	**Versión**	3

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN Y PRORROGA 3 CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025						
1	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante)	$ 6.200.000,00	1,83	100%	$	11.346.000,00
1	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales	$ 1.500.000,00	1,83	50%	$	1.372.500,00
1	Equipo completo de topografia (Estacion Total-Nivel Automatico)	$ 3.126.943,00	1,83	100%	$	5.722.305,69
1	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs)	$ 300.000,00	1,83	100%	$	549.000,00
1	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter)	$ 650.000,00	1,83	100%	$	1.189.500,00
COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 2						
OTROS COSTOS DIRECTOS						
1	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante)	$ 6.200.000,00	0,00	100%	$	-
1	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales	$ 1.500.000,00	0,00	50%	$	-
2	Equipo completo de topografia (Estacion Total-Nivel Automatico)	$ 3.126.943,00	0,00	100%	$	-

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-70	**Versión**	3

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN Y PRORROGA 3 CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025						
1	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs)	$ 300.000,00	0,00	100%	$	-
1	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter)	$ 650.000,00	0,00	100%	$	-
COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 3						
OTROS COSTOS DIRECTOS						
1	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante)	$ 6.200.000,00	0,53	100%	$	3.286.000,00
1	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales	$ 1.500.000,00	0,53	50%	$	397.500,00
0	Equipo completo de topografia (Estacion Total-Nivel Automatico)	$ 3.126.943,00	0,53	100%	$	-
1	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs)	$ 300.000,00	0,53	100%	$	159.000,00
1	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter)	$ 650.000,00	0,53	100%	$	344.500,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B)					**$**	**24.366.306,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$**	**210.006.193,00**

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3		
Có	CCE-EICP-FM-70	**Versión** 3

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN Y PRORROGA 3
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025

VALOR TOTAL BÁSICO	**$**	**210.006.193,00**
IVA = 19% * (D) = (E)	**$**	**39.901.177,00**
COSTO TOTAL ADICIÓN	**$**	**249.907.370,00**

COSTOS POR LOTE

COSTO INTERVENTORÍA LOTE 1	**$**	**202.797.169,00**
COSTO INTERVENTORÍA LOTE 2	**$**	**-**
COSTO INTERVENTORÍA LOTE 3	**$**	**47.110.201,00**

FIRMAS:

OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ
Nombre y firma del representante legal del Proponente

CGR SAS
Nombre del Contratista