	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/03/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN [x] **MODIFICACIÓN** [ ] **PRÓRROGA** [x]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1052 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No. 1544-2022 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

CONTRATO DE OBRA No. 600-2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE ACARICUARA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31/12/2024 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	11/07/2025	ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE $1.328.679.453,00 ($180.000.000 APORTE DEPARTAMENTO DE AMAZONAS)

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1/01/2025	30/06/2025
2	14/07/2025	31/12/2025
3	1/01/2026	30/03/2026

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN			
			DESDE	HASTA	FECHA REANUDACIÓN	
1			28/06/2025	10/07/2025	11/07/2025	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) 30/03/2026 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $6.810.230.532,00 **50% EN SMMLV:** 3.405,12 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	14/07/2025	$ 1.328.679.453	818,40

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8.138.909.985 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	19/03/2026
	(Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. CE-VIASCOL-2471 de fecha 19 de marzo de 2026 el Interventor solicita lo siguiente:

Mediante la presente comunicación, nos permitimos presentar a usted la solicitud de PRÓRROGA No. 04 y ADICION DE RECURSOS NO.2 al contrato de interventoría de la referencia, considerando que es una interventoría multiproyecto que realiza el seguimiento y control integral a los contratos de obra derivados, los cuales en estos momentos son (2), correspondientes a los Convenios Interadministrativos suscritos en el marco del Programa Colombia Rural con los Departamento de Amazonas y Vaupés, los cuales cuentan con fechas de inicio y plazos contractuales diferentes. Aunado a lo anterior, en función de sus alcances y cuantías diferentes, se establece la participación de un grupo interdisciplinario en el contrato de Interventoría, para garantizar la idoneidad y calidad en la ejecución de los proyectos descritos.

Respecto a la modificación se solicita lo siguiente:

1.Incluir el Parágrafo Quinto en la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del Contrato de Interventoría 1052-2022, el cual para todos los efectos legales y presupuestales quedará así:

"CLAUSULA SEPTIMA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL [...]

PARAGRAFÓ QUINTO: EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS $ 330.843.743,6 para garantizar la continuidad de las obligaciones contraidas.EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXX del xxxxx de 2026, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, y se destinarán para la interventoría de estos proyectos así:

CONVENIO	CONTRATO DE OBRA DERIVADO	VALOR DESTINADO RECURSOS INVIAS PARA INTERVENTORIA	
Gobernación de Vaupés (Convenio 1856-2021)	Contrato No. 600 de 2024	$	241.446.220,10
Gobernación de Amazonas(Convenio 1899-2021)	Contrato No. 1544 de 2022	$	89.397.523,50

Con los recursos disponibles se pretende garantizar el adecuado seguimiento, vigilancia y control integral de todas las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría, asegurando el cumplimiento de los compromisos contractuales y la correcta ejecución de las actividades previstas. Para tal efecto, se desarrollarán las siguientes actividades:

1 Elaborar y presentar informes detallados sobre el avance de los trabajos adicionales, incluyendo el análisis de cualquier desviación respecto del plan de trabajo inicialmente establecido.

2 Informar oportunamente a la entidad contratante sobre cualquier riesgo, eventualidad o situación que pueda afectar el desarrollo del proyecto, verificando que las actividades se ejecuten conforme a lo estipulado en el contrato.

3 Realizar el acompañamiento, vigilancia y control permanente de los aspectos técnicos, administrativos y financieros del proyecto, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contratadas.

4 Elaborar el acta de entrega definitiva del proyecto, certificando que las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el contrato.

5 Consolidar y entregar la totalidad de la documentación relacionada con el proyecto, conforme a los términos, requisitos y condiciones exigidos contractualmente.

6 Realizar inspecciones, verificaciones y pruebas necesarias para garantizar que los materiales utilizados y los procesos constructivos cumplan con los estándares de calidad establecidos.

7 Verificar y cuantificar los trabajos ejecutados, asegurando que los valores facturados por el contratista correspondan efectivamente a las actividades realizadas.

8 Elaborar informes semanales y mensuales que den cuenta del avance del proyecto, las dificultades identificadas durante la ejecución y las recomendaciones técnicas para su solución.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El Interventor deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación, los cuales hacen parte integral del contrato. Garantizar la continuidad del control y vigilancia de los contratos de obra en ejecución y el debido proceso para la entrega y recibo definitivo de obra y su posterior liquidación los cuales se detallan a continuación:

•CONTRATO DE OBRA No. 1544 DE 2022

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA".
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL WOC
VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $ 25.954.566.150,13
FECHA DE INICIO: 27/07/2023
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 16/04/2026
ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: En Ejecución
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO: 85.61%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO: 76,34%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
e 1.19 km de pavimentación en concreto hidráulico en doble calzada.

Metas físicas ejecutadas:
•1064 ml Calzada occidental
•894 ml Calzada oriental

Metas físicas por ejecutar:
•130 ml Calzada occidental
•300 ml Calzada oriental

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

1. A 30 días de la fecha de terminación contractual, el avance acumulado del proyecto se encuentra en 76,34 %, evidenciándose un rezago frente al cumplimiento de la meta física establecida. De acuerdo con el análisis de los rendimientos actuales de ejecución, se estima que no será posible alcanzar la totalidad del alcance contractual (1.197 km de pavimento rígido) dentro del plazo establecido, situación que podría generar incumplimiento en la meta física del contrato si no se implementan medidas correctivas inmediatas, tales como incremento de frentes de trabajo, optimización de recursos o ampliación del plazo contractual.

Dado lo anterior actualmente se esta discutiendo con el Ente Territorial y el contratista el tiempo necesario para prorrogar el contrato de obra 1544 de 2022 de tal forma que se complete al 100% la meta física del proyecto.

Acciones de la Interventoría

Mediante los oficios CE-VIASCOL-2417 del 7 de febrero de 2026 y CE-VIASCOL-2430 del 16 de febrero de 2026, esta interventoría informó al contratista y a la entidad contratante sobre el atraso evidenciado en la ejecución del proyecto, solicitando la presentación de un plan de contingencia que permitiera incrementar los rendimientos de obra y recuperar el atraso identificado. Mediante comunicación CE-VIASCOL-2450 del 2 de marzo de 2026, esta interventoría notificó a la entidad contratante el presunto incumplimiento del contratista por atraso en la programación de obra. Mediante comunicado 720-1325 la gobernación del Amazonas solicita a la interventoría un informe técnico, administrativo y financiero, el cual se encuentra en proceso de ajuste para ser remitido el día 16 de marzo de 2026.

•CONTRATO DE OBRA No. 600 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE ACARICUARA, MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS.
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE ACARICUARA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $3.872.900.657,00
FECHA DE INICIO: 19/01/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 19/06/2026
ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: En Ejecución
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO:4,58 %
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO: 0,00%(%(Actualmente en Etapa de Transporte de materiales y equipos hasta la Comunidad Indígena Acaricuara.)

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

Actualmente, el contrato de obra se encuentra en la etapa de transporte de insumos y materiales (acero de refuerzo, cemento, mezcladoras, compresor, martillos, tirfor, diferenciales y extractores) hacia el sitio de ejecución, ubicado en la comunidad indígena de Acaricuara, municipio de Mitú, departamento del Vaupés. Para el ingreso al área del proyecto, se requiere transporte terrestre y fluvial, desde Bogotá hasta la comunidad de Acaricuara (Mitú, Vaupés) es decir mediante un esquema multimodal (terrestre y fluvial), debido a las condiciones de accesibilidad de la zona, tal y como se indica a continuación:

•Bogotá – Calamar (Guaviare): transporte en camión (~360 km).
•Calamar – Pucaron: transporte fluvial (10–25 días).
•Pucaron – Yuruparí: trasbordo terrestre en tramos cortos (2,5 km), múltiples viajes (5–10 días).
•Yuruparí – Mitú: transporte fluvial (8–15 días).
•Mitú – Bogotá Cahivera: transporte en camión por trocha, con restricción de un viaje diario (10–12 días por descarga).
•Bogotá Cahivera – Waracapuri – Acaricuara: transporte en vehículos livianos y canoa (3–4 días).

Por lo anterior se estiman unos tiempos de transporte de aproximadamente 2 meses.

En relación a lo anterior la interventoría Consorcio Viascol concluye en su comunicación No. CE-VIASCOL-2471 de fecha 19 de marzo de 2026 lo siguiente:

"Las razones descritas anteriormente hacen prudente que se amplie el plazo de ejecución del contrato de interventoría para el adecuado seguimiento y control integral de las dos (2) obras derivadas de los Convenios Interadministrativos suscritos con el Departamento de Amazonas y Vaupés. En consecuencia y en atención a que el contrato de referencia tiene actualmente fecha de terminación del 31 de marzo de 2026 y considerando que los contratos de obra derivados de los convenios se encuentran en proceso de ejecución y de acuerdo con la fecha de vencimiento de los mismos, se solicita la prórroga hasta el 19 de junio de 2026 y la adición de recursos por un valor de trescientos treinta millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y tres pesos con seis centavos M/cte. ($330.843.743,6) al contrato de Interventoría No. 1052 de 2022.
La solicitud anteriormente expuesta, se realiza para contar con la posibilidad contractual de realizar el acompañamiento pertinente durante el plazo de ejecución de los contratos de obra en mención, hasta su finalización; Como soporte de lo anterior, se anexa la proyección del acta de modificación de costos y el correspondiente plan de cargas de trabajo".

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1				
Descripción	**Valor inicial**	**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No._6 Fecha: _____**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Director de Interventoría	$ 180.000.000	$ 345.187.800	$ 24.012.000	$ 369.199.800
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 324.000.000	$ 651.950.955	$ 24.012.000	$ 675.962.955
Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 288.000.000	$ 217.754.790	$ 16.008.000	$ 233.762.790
Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 175.500.000	$ 113.796.800	$ 10.405.200	$ 124.202.000
Especialista en Geología y/o Geotecnia		$ 5.284.500	$ -	$ 5.284.500
Especialista en Pavimentos y/o Vías		$ 58.617.000	$ 2.601.300	$ 61.218.300
Especialista en Estructuras		$ 22.130.063	$ 1.300.650	$ 23.430.713
Especialista en Hidráulica e Hidrología		$ 6.464.250	$ -	$ 6.464.250
Especialista en Diseño Geométrico		$ 17.911.238	$ -	$ 17.911.238
Profesional Social	$ 90.000.000	$ 182.621.940	$ 16.008.000	$ 198.629.940
Profesional Ambiental	$ 90.000.000	$ 600.000	$ -	$ 600.000
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 90.000.000	$ 16.080.000	$ -	$ 16.080.000
Inspector	$ 176.000.000	$ 336.637.760	$ 10.672.000	$ 347.309.760
Inspector SST	$ 176.000.000	$ 193.446.360	$ 10.672.000	$ 204.118.360
Ingeniero Administrativo	$ -	$ 86.921.940	$ 12.006.000	$ 98.927.940
Secretaria	$ 94.500.000	$ 47.040.660	$ 4.485.000	$ 51.525.660
Abogado	$ -		$ 2.601.300	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE	$ 1.684.000.000	$ 2.302.446.055	$ 134.783.450	$ 2.434.628.205
FACTOR MULTIPLICADOR (6)	**2,36**	**2,36**	**2,36**	**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)	**$ 3.974.240.000**	**$ 5.433.772.690**	**$ 318.088.942**	**$ 5.745.722.564**

Formulario 1	Valor inicial	Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No._6 Fecha: 13/03/2026	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 0,00
Viáticos Director y/o Especialistas	$ 57.600.000,00	$ 57.338.000,00	$ 10.680.000,00	$ 68.018.000,00
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 540.000.000,00	$ 642.504.800,00	$ 13.340.000,00	$ 655.844.800,00
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 105.600.000,00	$ 229.376.605,00	$ 0,00	$ 229.376.605,00
Trabajo de topografía (incluye personal,	$ 312.000.000,00	$ 694.551.000,00	$ 34.684.000,00	$ 729.235.000,00
Ensayos de Laboratorio de Suelos,	$ 61.824.000,00	$ 24.923.301,14	$ 3.436.000,00	$ 28.359.301,14
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 72.000.000,00	$ 193.437.900,00	$ 10.672.000,00	$ 204.109.900,00
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye	$ 96.000.000,00	$ 107.447.500,00	$ 10.672.000,00	$ 118.119.500,00
Edición de informes, papelería,	$ 61.500.000,00	$ 127.693.800,00	$ 10.940.000,00	$ 138.633.800,00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 27.000.000,00	$ 36.118.350,00	$ 4.804.000,00	$ 40.922.350,00
Elementos e insumos IMPLEMENTACION	$ 6.600.000,00	$ 0,00		$ 0,00
Veeduría Técnica Comunitaria	$ 2.400.000,00	$ 0,00		$ 0,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 1.342.524.000,00**	**$ 2.113.391.256,14**	**$ 99.228.000,00**	**$ 2.212.619.256,14**
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR		$ 14.419,65		$ 14.419,65
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B)	$ 5.316.764.000,00	$ 7.547.178.365,59	$ 417.316.942,00	$ 7.958.356.239,59
Descuento SS No Pagada Consorcio		$ 35.234.606,79		$ 35.234.606,79
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O	$ 406.118.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D)	$ 5.722.882.800,00	$ 7.511.943.758,80	$ 417.316.942,00	$ 7.923.121.632,80
IVA = 19% * (E) = (F)	$ 1.087.347.732,00	$ 626.966.226,20		$ 626.966.226,20
COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 6.810.230.532,00**	**$ 8.138.909.985,00**	**$ 417.316.942,00**	**$ 8.550.087.859,00**
PROYECCION SALDO NO EJECUTADO CORTE 31 MARZO 2026			**$ 86.473.198,45**	**$ 86.473.198,45**
TOTAL			**$ 330.843.743,60**	**$ 8.463.614.660,55**

RESUMEN PLAN DE CARGAS					
DESCRIPCION	**CTO 1544-2022**	**CTO 600-2024**			
	ABRIL	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**TOTAL**
COSTOS DE PERSONAL	$ 77.951.508,00	$ 68.742.906,00	$ 85.697.264,00	$ 85.697.264,00	$ 318.088.942,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 34.812.000,00	$ 21.472.000,00	$ 21.472.000,00	$ 21.472.000,00	$ 99.228.000,00
TOTAL	$ 112.763.508,00	$ 90.214.906,00	$ 107.169.264,00	$ 107.169.264,00	$ 417.316.942,00
				PROYECCION SALDO NO EJECUTADO A CORTE 31 MARZO	$ 86.473.198,45
				TOTAL ADICION SOLICITADA	$ 330.843.743,6

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/03/2026 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ 386.791.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 386.791.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: marzo de 2026 (mes anterior a la presente solicitud) de _____ (año)

$ 7.626.240.303,35

Último mes facturado: Diciembre de 2025 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 512.669.681,65 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha no se presenta, no se ha impuesto ni se encuentra en trámite ningún proceso de multas o procesos sancionatorios.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR :

La interventoría, mediante oficio CE-VIASCOL-2471 de fecha 19 de marzo de 2026, presentó solicitud de Prórroga No. 4 y Adición No. 2 al Contrato de Interventoría No. 1052 de 2022. En mi calidad de Supervisor del citado contrato, me permito emitir concepto favorable a dicha solicitud, la cual contempla una adición presupuestal por valor de $330.843.743,6 y una prórroga del plazo contractual hasta el 19 de junio de 2026.
Lo anterior, por considerarse una solicitud necesaria, viable y acorde con las condiciones actuales del proyecto. En consecuencia, se otorga el aval de esta supervisión y se continúa con el trámite de los documentos requeridos para su presentación ante el Comité de Contratación de la entidad.

Justificación técnica:

Con el propósito de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones de vigilancia, supervisión, seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental sobre los contratos de obra No. 600 de 2024, derivado del Convenio 1856 de 2021 y el contrato No. 1544 de 2022, derivado del Convenio 1899 de 2021, se hace necesario adelantar la adición y prórroga del Contrato de Interventoría No. 1052-2022, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el CONSORCIO VIASCOL.
Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el contrato de obra No. 1544 de 2022 cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA" registra un avance físico del 76,34 % y cuenta con fecha de terminación prevista para el 16 de abril de 2026, por lo cual resulta indispensable asegurar el acompañamiento de la interventoría hasta la culminación de las actividades contractuales.
Así mismo, el contrato de obra No. 600 de 2024 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE ACARICUARA, MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS " presenta a la fecha un avance del 0,0 % y tiene prevista su terminación para el 19 de junio de 2026, lo que hace necesario disponer de los recursos que permitan garantizar el seguimiento, control y verificación integral de la ejecución de las obras desde su etapa inicial hasta su finalización.

La solicitud de adición y prórroga se sustenta en la necesidad de garantizar la continuidad del acompañamiento técnico especializado por parte de la interventoría a los contratos de obra mencionados, asegurando el adecuado seguimiento, control y validación de las actividades ejecutadas conforme a los estándares técnicos, administrativos y ambientales establecidos por el INVIAS. De esta manera, se busca garantizar el cumplimiento de las metas físicas previstas y la correcta ejecución de los proyectos, en observancia de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad que orientan la gestión contractual de la entidad.

En este sentido, la adición y prórroga del Contrato de Interventoría No. 1052-2022 se consideran necesarias y pertinentes para asegurar la continuidad de la supervisión especializada de los proyectos en ejecución, mitigando riesgos asociados a la gestión técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra, y garantizando así el adecuado cumplimiento del objeto contractual y de los compromisos adquiridos por la entidad en el marco del programa Colombia Rural

JUSTIFICACION PRESUPUESTAL

Para respaldar la presente solicitud, se cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No. 152426 del 24 de marzo de 2026, Rubro C-2402-0600-13-51102A-2402041-02, cuyo valor afectado es de $330.843.743,6 y con un valor básico de $650.000.000,00.

Riesgo jurídico y social:

La falta de presencia Interventoría impediría la culminación de los contratos de obra, por ende, no se ejecutaría la totalidad de los recursos del contrato de obra No. 1544-2022 y No 600-2024. Por lo tanto, la adición brindara el acompañamiento para culminar con el objeto de los contrato de obra citados.

JUSTIFICACION JURIDICA

En el marco de la contratación estatal y la normatividad vigente se considera viable la adición presupuestal al presente contrato de Interventoría, toda vez, que dicha modificación se respalda en la necesidad de contar con una supervisión hasta el 19 de junio de 2026, tiempo que se requiere para la ejecución de la meta física de los contratos de obra 600 de 2024,1544 de 2022 y el contrato de obra derivado del convenio 1584 de 2021 los cuales se encuentran citadas en la parte técnica del presente documento, pues se requiere continuar con la interventoría para llevar a cabo el adecuado seguimiento y control de la obra, con esto se evidencia la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador, como lo es el numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, que señala que, los contratos de obra pública, cuya modalidad de selección sea la licitación púbica; deben contar con el seguimiento por parte de una Interventoría.

Por otro lado, es importante manifestar que el contrato de interventoría sobre el cual se solicita la adición tiene lo que el H. Consejo de Estado, ha denominado como "coligación negocial funcional", en el entendido que el contrato de obra no puede ejecutarse sin tener una interventoría que lo supervise y el contrato de Interventoría, no se puede ejecutar, sin tener una obra que supervisar. Este concepto de "coligación negocial", lo ha definido el H. Consejo de Estado en los siguientes términos :

"Bajo la denominación de coligación negocial se ha explicado la interdependencia que entre dos contratos se establece, la cual puede ser voluntaria, cuando específicamente se ha hecho depender un contrato del otro por la común intención expresa de las partes, o funcional, cuando resulta de la unidad de la función perseguida, es decir, cuando las diferentes relaciones contractuales tienden a realizar un fin práctico único, de acuerdo con el significado objetivo de la operación social y económica. Los efectos que la coligación original no obedecen a prescripciones legales específicas de los tipos contractuales, sino a la interpretación de la común intención de contratantes y de la función práctica del negocio."

Por parte del Consejo de Estado, se ha sostenido de manera pacífica, que es posible prorrogar el plazo del contrato así, conforme quedo sentado en Consejo de Estado. Sección Quinta. sentencia del 24 de agosto de 2005. exp. 3171A. C.P. Darío Quiñones Pinilla. así:

"La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato."

Conforme a todo lo anterior, al ser el plazo un elemento accidental del contrato, es posible modificarlo cada vez que las circunstancias así lo ameriten, siempre y cuando dichas modificaciones sean convenientes para el cumplimiento del Interés General, situación que ocurre en el presente caso.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 19/03/2026
(Día / Mes / Año)

Así las cosas, es claro que, de existir un contrato de obra, este debe ser objeto de vigilancia, pues, existe un deber legal de la entidad (# 1, Art 14. L 80-1993, Art. 83 L. 1474-2011), de mantener la interventoría vigente y en ejecución, debido a esa coligación negocial funcional que existe entre el contrato de obra y el de interventoría.

Ahora bien, respecto a la coligación negocial existente entre el contrato de Interventoría y el de obra, las situaciones que impactan a este último afectan al primero, de suerte que las causas que dan origen a esta prórroga de la interventoría son las mismas que impactan el cronograma de obra y el avance del contrato de obra.

De suerte que, las causas que dieron origen a la última prorroga aún se mantienen y por tanto, se requiere prorroga una vez mas el contrato de Interventoría, con la finalidad de mantener la supervisión y el seguimiento de las obras objeto de vigilancia.

La adición solicitada, procura por mantener la prestación ininterrumpida del servicio público, a cargo del INVIAS.

En cuanto a la naturaleza de servicio público, es pertinente recordar lo establecido por el artículo 365 Constitucional según el cual, "la prestación de los servicios públicos es inherentes al Estado y es deber de este último asegurar su prestación adecuada al servicio de todos los habitantes"

En línea con lo anterior, es necesario recordar la definición de servicio público, que trae el artículo 2do de la ley 80, el cual establece que son servicios públicos "los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del estado […]"

Así las cosas, la infraestructura del transporte, es un servicio público cuya prestación está a cargo del Estado y en ese sentido, de acuerdo con el artículo 365 constitucional, es deber del Estado, asegurar su debida y continua prestación, para lo cual, se hace necesario asegurar la continua ejecución del contrato de Interventoría, en aras de mantener la debida supervisión de las actividades que son objeto de vigilancia.

Por su parte, el artículo 3ero de la ley 80, establece que los fines de la contratación estatal son, entre otros, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y en ese sentido, los servidores públicos tendrán en consideración esa finalidad, al momento de celebrar y ejecutar los contratos estatales.

De este modo, con la adición solicitada, se pretende la consecución de los fines del Estado, a través de la debida prestación de un servicio público a cargo del Estado.

Por último, pero no menos importante, es necesario manifestar, que la adición solicitada, también está sustentada en el principio de la autonomía de la voluntad, el cual, se encuentra establecido en los artículos 32 y 40 de la ley 80, pues en uno y otro, es clara la norma en manifestar que "son contratos estatales, todos los actos jurídicos de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto […] derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad"

Por su parte, el artículo 40, habla sobre el contenido de los contratos Estatales, estableciendo que "Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines Estatales"

Tal y como quedo visto, la adición solicitada, busca justamente el cumplimiento de los fines Estatales, al asegurar el seguimiento de la interventoría, a través del cual, materializa la prestación del servicio público.

Sobre el papel de la autonomía de la voluntad, ha manifestado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado lo siguiente:

"(…) conlleva un reconocimiento de autodeterminación por parte de los sujetos contratantes, a los cuales se reconoce capacidad para regular aquellos intereses que les son propios, teniendo en cuenta que en materia de contratación estatal esos intereses deben entenderse dentro del marco que el ordenamiento jurídico establece, como quiera que la actividad de la Administración debe siempre estar enmarcada por el principio de legalidad. Por ello, no puede pensarse en el otorgamiento de un poder ilimitado, ello redundaría en arbitrariedad, de modo que "en ese sentido, en ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes interesadas definen el alcance contractual dentro de un determinado ambiente normativo, para precisar en últimas, (sic) cuál es el ámbito propio de disponibilidad de los intereses objeto de regulación por la vía del negocio jurídico"

Al respecto, a través del mismo concepto, el Consejo de Estado recordó los parámetros en torno al principio de la autonomía de la voluntad, así:

"a. El principio de la autonomía de la voluntad rige en la contratación Estatal, en virtud del mismo los contratos celebrados crean obligaciones entre las partes.
(…)
"c. Aun cuando se reconozca libertad en la determinación de las obligaciones, tratándose de contratos administrativos, éstos siempre deben responder a la satisfacción de intereses generales, respetar el patrimonio público y ser acordes con el derecho colectivo a la moralidad administrativa. Esta circunstancia pone de presente que la libertad negocial reconocida a las autoridades administrativas no es equivalente a aquella reconocida a los particulares y por ello siempre está sometida a principios de derecho público.
"d. El Estatuto General de Contratación Estatal, (sic) reconoce el poder a las partes de estipular obligaciones que den contenido a negocios jurídicos que no son nominados o típicos, posibilidad enmarcada obviamente dentro de las necesidades del servicio, sin que ello implique un desconocimiento de las limitaciones que puedan llegar a desprenderse del ordenamiento jurídico. Por ello en el artículo 32 se señala que "son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad... '

Por lo ya expuesto anteriormente, se considera procedente la adición y prórroga del contrato de interventoría 1052-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1. por la suma de $330.843.743,6 respaldado mediante CDP No. 152426 del 24 de marzo de 2026.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

OFICIO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICION PARA CONTRATO DE INTERVENTORIA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS - MEPI-MN1-IN-9-FR-1
PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS -MEPI-MN1-IN-9-FR-2

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202 -73192 CND

Firma
Firmado digitalmente por Oscar Andres Buritica Rincon
Nombre: OSCAR ANDRES BURITICA RINCÓN
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 25202-345378-CND

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: MARIO ALEJANDRO TOBAR VALENCIA
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN CERON
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
ACERO VARGAS DENICE BIBIANA Firmado digitalmente por ACERO VARGAS DENICE BIBIANA
Nombre:DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 15202-093568

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

FECHA: 19/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **ACTA** 7

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☑
- POR PRÓRROGA ☑
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052-2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: OSCAR ANDRES BURITICA RINCON

RESOLUCIÓN No.: 0212 DE 2/02/2026 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1554-2022, 558-2022, 600-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL WOC, CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL, CONSORCIO ACARICUARA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.810.230.532,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.138.909.985,00

PLAZO ACUMULADO: 43 MESES 3 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 19 DE JUNIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 1.328.679.453,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2026		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 06 de fecha 17 de febrero de 2026			MODIFICACIONES: PRESENTES		PROYECCION EJECUTADO ACUMULADO ACTA DE COSTOS DE MARZO DE 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
DEPARTAMENTO DE CAQUETA																	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Director de Interventoria	$ 6.000.000,00		20,00	$ 120.000.000	$ 8.004.000		24,20	$ 161.943.000,00		0	$ -	24,20	$ 161.943.000,00	24,20	$ 161.943.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		16,00	$ 72.000.000	$ 6.003.000		15,73	$ 78.345.000,00	-	0	$ -	15,73	$ 78.345.000,00	15,73	$ 78.345.000,00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 6.003.000		15,00	$ 80.874.000,00		0	$ -	15,00	$ 80.874.000,00	15,00	$ 80.874.000,00
4	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 6.003.000		13,36	$ 71.460.000,00		0	$ -	13,36	$ 71.460.000,00	13,36	$ 71.460.000,00
5	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 6.003.000		3,00	$ 16.335.000,00		0	$ -	3,00	$ 16.335.000,00	3,00	$ 16.335.000,00
6	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		24,00	$ 72.000.000	$ 4.002.000		23,13	$ 78.573.000,00		0	$ -	23,13	$ 78.573.000,00	23,13	$ 78.573.000,00
7	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		20,00	$ 60.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -		0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		20,00	$ 60.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -		0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS															
9	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.500.000,00		4,80	$ 31.200.000	$ 8.671.000		6,12	$ 43.759.300,00		0	$ -	6,12	$ 43.759.300,00	6,12	$ 43.759.300,00
10	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		0,15	$ 975.000,00		0	$ -	0,15	$ 975.000,00	0,15	$ 975.000,00
11	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.500.000,00		3,30	$ 21.450.000	$ 8.671.000		1,65	$ 11.544.000,00		0	$ -	1,65	$ 11.544.000,00	1,65	$ 11.544.000,00
12	1	Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		1,05	$ 7.439.250,00		0	$ -	1,05	$ 7.439.250,00	1,05	$ 7.439.250,00
13	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		0,45	$ 2.925.000,00		0	$ -	0,45	$ 2.925.000,00	0,45	$ 2.925.000,00
14	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		1,20	$ 8.619.000,00		0	$ -	1,20	$ 8.619.000,00	1,20	$ 8.619.000,00
15	1	Profesional Social	$ 3.000.000,00		16,00	$ 48.000.000	$ 4.002.000		18,50	$ 63.060.000,00		0	$ -	18,50	$ 63.060.000,00	18,50	$ 63.060.000,00
16	1	Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00		16,00	$ 48.000.000	$ 4.002.000		0,20	$ 600.000,00		0	$ -	0,20	$ 600.000,00	0,20	$ 600.000,00
17	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.000.000,00		16,00	$ 48.000.000	$ 4.002.000		5,36	$ 16.080.000,00		0	$ -	5,36	$ 16.080.000,00	5,36	$ 16.080.000,00
		PERSONAL TECNICO															
18	1	Inspector	$ 2.000.000,00		16,00	$ 32.000.000	$ 2.668.000		23,00	$ 51.460.000,00	-	0	$ -	23,00	$ 51.460.000,00	23,00	$ 51.460.000,00
19	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		16,00	$ 37.040.000,00		0	$ -	16,00	$ 37.040.000,00	16,00	$ 37.040.000,00
20	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		15,80	$ 36.640.000,00		0	$ -	15,80	$ 36.640.000,00	15,80	$ 36.640.000,00
21	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		13,74	$ 33.524.800,00		0	$ -	13,74	$ 33.524.800,00	13,74	$ 33.524.800,00
22	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		16,00	$ 32.000.000	$ 2.668.000		19,36	$ 43.760.000,00		0	$ -	19,36	$ 43.760.000,00	19,36	$ 43.760.000,00
23	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		15,56	$ 36.180.200,00		0	$ -	15,56	$ 36.180.200,00	15,56	$ 36.180.200,00
24	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		12,63	$ 28.968.600,00		0	$ -	12,63	$ 28.968.600,00	12,63	$ 28.968.600,00
25	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		0,00	$ -		0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
26	1	Ingeniero Administrativo	$ -		0,00	$ -	$ 4.002.000		8,50	$ 30.855.000,00		0	$ -	8,50	$ 30.855.000,00	8,50	$ 30.855.000,00
27	1	Abogado					$ 8.671.000		0,00	$ -	-	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
28	1	Secretaria	$ 1.050.000,00		90,00	$ 94.500.000	$ 1.495.000		22,00	$ 26.100.000,00		0	$ -	22,00	$ 26.100.000,00	22,00	$ 26.100.000,00
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS																	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
29	1	Director de Interventoria	$ 6.000.000,00		10,00	$ 60.000.000	$ 8.004.000		24,70	$ 183.244.800,00	+	0,5	$ 4.002.000,00	24,70	$ 183.244.800,00	25,20	$ 187.246.800,00
30	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		12,00	$ 54.000.000	$ 6.003.000		35,31	$ 189.448.380,00	+	0,6	$ 3.601.800,00	35,31	$ 189.448.380,00	35,91	$ 193.050.180,00
31	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 6.003.000		19,28	$ 107.623.350,00	+	0	$ -	19,28	$ 107.623.350,00	19,28	$ 107.623.350,00
32	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 6.003.000		10,85	$ 60.140.025,00	-	0	$ -	10,85	$ 60.140.025,00	10,85	$ 60.140.025,00
33	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 6.003.000		6,46	$ 35.174.700,00		0	$ -	6,46	$ 35.174.700,00	6,46	$ 35.174.700,00
34	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ -		0,00	$ -	$ 6.003.000		0,10	$ 544.500,00		0	$ -	0,10	$ 544.500,00	0,10	$ 544.500,00
35	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ -		0,00	$ -	$ 6.003.000		0,00	$ -		0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
36	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		12,00	$ 36.000.000	$ 4.002.000		34,79	$ 124.316.940,00	+	0,6	$ 2.401.200,00	34,79	$ 124.316.940,00	35,39	$ 126.718.140,00
37	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		12,00	$ 36.000.000	$ 4.002.000		2,00	$ 8.004.000,00	+	0	$ -	2,00	$ 8.004.000,00	2,00	$ 8.004.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2026		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 05 de fecha junio de 2025			MODIFICACIONES: PRESENTES			PROYECCION EJECUTADO ACUMULADO ACTA DE COSTOS DE MARZO DE 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS																
38	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.500.000,00		4,80	$ 31.200.000	$ 8.671.000		8,28	$ 66.569.100,00	+	0,2	$ 1.734.200,00		8,28	$ 66.569.100,00	8,48	$ 68.303.300,00
39	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		0,60	$ 4.309.500,00		0	$ -		0,60	$ 4.309.500,00	0,60	$ 4.309.500,00
40	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.500.000,00		3,30	$ 21.450.000	$ 8.671.000		6,45	$ 49.674.300,00	+	0,3	$ 2.601.300,00		6,45	$ 49.674.300,00	6,75	$ 52.275.600,00
41	1	Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		0,60	$ 4.719.000,00		0	$ -		0,60	$ 4.719.000,00	0,60	$ 4.719.000,00
42	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		0,45	$ 3.539.250,00		0	$ -		0,45	$ 3.539.250,00	0,45	$ 3.539.250,00
43	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		1,20	$ 9.292.237,50	-	0	$ -		1,20	$ 9.292.237,50	1,20	$ 9.292.237,50
44	1	Profesional Social	$ 3.000.000,00		10,00	$ 30.000.000	$ 4.002.000		33,52	$ 119.561.940,00	+	0,6	$ 2.401.200,00		33,52	$ 119.561.940,00	34,12	$ 121.963.140,00
45	1	Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00		10,00	$ 30.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -		0	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
46	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.000.000,00		10,00	$ 30.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -		0	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO														$ -		
47	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		27,52	$ 68.111.160,00	+	0,6	$ 1.600.800,00		27,52	$ 68.111.160,00	28,12	$ 69.711.960,00
48	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		12,52	$ 35.743.400,00		0	$ -		12,52	$ 35.743.400,00	12,52	$ 35.743.400,00
49	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		8,72	$ 21.102.400,00		0	$ -		8,72	$ 21.102.400,00	8,72	$ 21.102.400,00
50	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		8,88	$ 21.489.600,00		0	$ -		8,88	$ 21.489.600,00	8,88	$ 21.489.600,00
51	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		7,96	$ 19.263.200,00		0	$ -		7,96	$ 19.263.200,00	7,96	$ 19.263.200,00
52	1	Inspector	$ -		0,00	$ -	$ 2.668.000		1,76	$ 4.259.200,00		0	$ -		1,76	$ 4.259.200,00	1,76	$ 4.259.200,00
53	1	Inspector	$ -		0,00	$ -	$ 2.668.000		0,00	$ -		0	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
54	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		24,82	$ 62.207.160,00	+	0,6	$ 1.600.800,00		24,82	$ 62.207.160,00	25,42	$ 63.807.960,00
55	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		5,92	$ 14.326.400,00		0	$ -		5,92	$ 14.326.400,00	5,92	$ 14.326.400,00
56	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		0,00	$ -		0	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
57	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		0,00	$ -		0	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
58	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		0,00	$ -		0	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO				$ -												
59	1	Ingeniero Administrativo	$ -		0,00	$ -	$ 4.002.000		14,56	$ 56.066.940,00	+	0,5	$ 2.001.000,00		14,56	$ 56.066.940,00	15,06	$ 58.067.940,00
60	1	Abogado					$ 8.671.000				+	0,3	$ 2.601.300,00				0,30	$ 2.601.300,00
61	1	Secretaria	$ 1.050.000,00		0,00	$ -	$ 1.495.000		14,56	$ 20.940.660,00	+	0,5	$ 747.500,00		14,56	$ 20.940.660,00	15,06	$ 21.688.160,00
		DEPARTAMENTO DE VAUPES																
		PERSONAL PROFESIONAL																
62	1	Director de Interventoría	$ 6.000.000,00		0,00	$ -	$ 8.004.000		0,00	$ -	+	2,5	$ 20.010.000,00		0,00	$ -	2,50	$ 20.010.000,00
63	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		8,00	$ 36.000.000	$ 6.003.000		0,00	$ -	+	3	$ 18.009.000,00		0,00	$ -	3,00	$ 18.009.000,00
64	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		8,00	$ 24.000.000	$ 4.002.000		6,40	$ 24.869.850,00	+	3	$ 12.006.000,00		6,40	$ 24.869.850,00	9,40	$ 36.875.850,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS																
65	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.671.000		0,40	$ 3.468.400,00	+	1	$ 8.671.000,00		0,40	$ 3.468.400,00	1,40	$ 12.139.400,00
66	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.671.000		0,00	$ -	+	0	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
67	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.671.000		0,00	$ -		0	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
68	1	Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.671.000		1,05	$ 8.671.162,50	+	0,3	$ 2.601.300,00		1,05	$ 8.671.162,50	1,35	$ 11.272.462,50
69	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.671.000		0,00	$ -	-	0	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
70	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.671.000		0,00	$ -		0	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
71	1	Profesional Social	$ 3.000.000,00		4,00	$ 12.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -	+	1,5	$ 6.003.000,00		0,00	$ -	1,50	$ 6.003.000,00
72	1	Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00		4,00	$ 12.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -		0	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
73	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.000.000,00		4,00	$ 12.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -		0	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO																
74	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		1,00	$ 2.668.000,00	+	2	$ 5.336.000,00		0,00	$ -	3,00	$ 8.004.000,00
75	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		1,00	$ 2.668.000,00	+	2	$ 5.336.000,00		0,00	$ -	3,00	$ 8.004.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO				$ -												
76	1	Ingeniero Administrativo	$ -		0,00	$ -	$ 4.002.000				+	2,5	$ 10.005.000,00				2,50	$ 10.005.000,00
77	1	Secretaria	$ 1.050.000,00		0,00	$ -	$ 1.495.000				+	2,5	$ 3.737.500,00				2,50	$ 3.737.500,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 1.684.000.000,00**				**$ 2.299.077.705,00**			**$ 117.007.900,00**			**$ 2.293.741.705,00**		**$ 2.416.085.605,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**			**2,36**			**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 3.974.240.000,00**				**$ 5.425.823.383,80**			**$ 276.138.644,00**			**$ 5.413.230.423,80**		**$ 5.701.962.027,80**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2026		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 05 de fecha junio de 2025			MODIFICACIONES: PRESENTES			PROYECCION EJECUTADO ACUMULADO ACTA DE COSTOS DE MARZO DE 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		DEPARTAMENTO DE CAQUETA																
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
76	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	144,00	$ 28.800.000,00	$ 267.000	Dia	45,50	$ 9.772.000,00			$ -		45,50	$ 9.772.000,00	45,50	$ 9.772.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																
77	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10.000.000,00	Mes	20,00	$ 200.000.000,00	$ 13.340.000	Mes	4,00	$ 50.820.000,00			$ -		4,00	$ 50.820.000,00	4,00	$ 50.820.000,00
78	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10.000.000,00	Mes	12,00	$ 120.000.000,00	$ 13.340.000	Mes	22,00	$ 245.200.000,00			$ -		22,00	$ 245.200.000,00	22,00	$ 245.200.000,00
79	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	16,00	$ 17.600.000,00	$ 1.467.000	Mes	21,85	$ 27.304.200,00			$ -		21,85	$ 27.304.200,00	21,85	$ 27.304.200,00
80	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	16,00	$ 17.600.000,00	$ 1.467.000	Mes	18,85	$ 23.111.550,00			$ -		18,85	$ 23.111.550,00	18,85	$ 23.111.550,00
81	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000,00	$ 1.467.000	Mes	15,00	$ 19.272.000,00			$ -		15,00	$ 19.272.000,00	15,00	$ 19.272.000,00
82	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000,00	$ 1.467.000	Mes	15,00	$ 19.272.000,00			$ -		15,00	$ 19.272.000,00	15,00	$ 19.272.000,00
83	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ -	Mes	0,00	$ -	$ 1.467.000	Mes	10,00	$ 13.310.000,00			$ -		10,00	$ 13.310.000,00	10,00	$ 13.310.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2026		MODIFICACIONES					PROYECCION EJECUTADO ACUMULADO ACTA DE COSTOS DE MARZO DE 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 05 de fecha junio de 2025			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
84	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ -	Mes	0,00	$ -	$ 1.467.000	Mes	12,00	$ 15.972.000,00			$ -	12,00	$ 15.972.000,00	12,00	$ 15.972.000,00
85	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ -	Mes	0,00	$ -	$ 1.467.000	Mes	11,00	$ 14.641.000,00			$ -	11,00	$ 14.641.000,00	11,00	$ 14.641.000,00
86	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	24,00	$ 156.000.000,00	$ 8.671.000	Mes	23,00	$ 160.420.000,00			$ -	23,00	$ 160.420.000,00	23,00	$ 160.420.000,00
87	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ -	Mes	0,00	$ -	$ 8.671.000	Mes	15,00	$ 119.548.000,00			$ -	15,00	$ 119.548.000,00	15,00	$ 119.548.000,00
88	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ -	Mes	0,00	$ -	$ 8.671.000	Mes	9,00	$ 70.785.000,00			$ -	9,00	$ 70.785.000,00	9,00	$ 70.785.000,00
89	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ -	Mes	0,00	$ -	$ 8.671.000	Mes	7,50	$ 58.987.500,00			$ -	7,50	$ 58.987.500,00	7,50	$ 58.987.500,00
90	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000,00	$ 859.000	Según comprobante por mes	9,59	$ 7.119.864,36			$ -	9,59	$ 7.119.864,36	9,59	$ 7.119.864,36
91	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000,00	$ 859.000	Según comprobante por mes	4,06	$ 2.893.234,40			$ -	4,06	$ 2.893.234,40	4,06	$ 2.893.234,40
92	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000,00	$ 859.000	Según comprobante por mes	2,63	$ 1.789.740,40			$ -	2,63	$ 1.789.740,40	2,63	$ 1.789.740,40
93	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 48.000.000,00	$ 2.668.000	Según comprobante por mes	27,00	$ 61.745.000,00			$ -	27,00	$ 61.745.000,00	27,00	$ 61.745.000,00
		OTROS COSTOS															
94	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 36.000.000,00	$ 2.668.000	Según comprobante por mes	15,57	$ 34.390.800,00			$ -	15,57	$ 34.390.800,00	15,57	$ 34.390.800,00
95	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 2.050.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 49.200.000,00	$ 2.735.000	Según comprobante por mes	22,00	$ 50.266.000,00			$ -	22,00	$ 50.266.000,00	22,00	$ 50.266.000,00
96	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 21.600.000,00	$ 1.201.000	Según comprobante por mes	10,77	$ 10.940.400,00			$ -	10,77	$ 10.940.400,00	10,77	$ 10.940.400,00
97	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 6.600.000,00	$ 734.000	Según comprobante por mes	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
98	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 2.400.000,00	$ 267.000	Según comprobante por mes	0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		DEPARTAMENTO DE AMAZONAS															
		VIATICOS															
99	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	98,00	$ 19.600.000,00	$ 267.000	Dia	190,00	$ 44.629.000,00	+	8	$ 2.136.000,00	190,00	$ 44.629.000,00	198,00	$ 46.765.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
100	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10.000.000,00	Mes	10,00	$ 100.000.000,00	$ 13.340.000	Mes	28,06	$ 334.384.800,00	+	0,5	$ 6.670.000,00	28,06	$ 334.384.800,00	28,56	$ 341.054.800,00
101	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10.000.000,00	Mes	12,00	$ 120.000.000,00	$ 13.340.000	Mes	1,00	$ 12.100.000,00		0	$ -	1,00	$ 12.100.000,00	1,00	$ 12.100.000,00
102	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000,00	$ 1.467.000	Mes	25,90	$ 33.017.545,00	+	0	$ -	25,90	$ 33.017.545,00	25,90	$ 33.017.545,00
103	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000,00	$ 1.467.000	Mes	22,00	$ 28.829.650,00	+	0	$ -	22,00	$ 28.829.650,00	22,00	$ 28.829.650,00
104	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000,00	$ 1.467.000	Mes	16,33	$ 21.991.750,00		0	$ -	16,33	$ 21.991.750,00	16,33	$ 21.991.750,00
105	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000,00	$ 1.467.000	Mes	10,51	$ 14.121.910,00		0	$ -	10,51	$ 14.121.910,00	10,51	$ 14.121.910,00
106	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000,00	$ 1.467.000	Mes	0,00	$ -		0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
107	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	18,00	$ 117.000.000,00	$ 8.671.000	Mes	13,00	$ 105.449.500,00	+	0,6	$ 5.202.600,00	13,00	$ 105.449.500,00	13,60	$ 110.652.100,00
108	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 8.671.000	Mes	23,00	$ 179.361.000,00			$ -	23,00	$ 179.361.000,00	23,00	$ 179.361.000,00
109	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000,00	$ 859.000	Según comprobante por mes	12,20	$ 9.795.879,36	+	1	$ 859.000,00	12,20	$ 9.795.879,36	13,20	$ 10.654.879,36
110	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000,00	$ 859.000	Según comprobante por mes	3,08	$ 2.400.059,20		0	$ -	3,08	$ 2.400.059,20	3,08	$ 2.400.059,20
111	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 6.440.000,00	$ 859.000	Según comprobante por mes	0,71	$ 580.923,42			$ -	0,71	$ 580.923,42	0,71	$ 580.923,42
112	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 24.000.000,00	$ 2.668.000	Según comprobante por mes	50,00	$ 119.115.000,00		1	$ 2.668.000,00	50,00	$ 119.115.000,00	51,00	$ 121.783.000,00
		OTROS COSTOS															
113	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 36.000.000,00	$ 2.668.000	Según comprobante por mes	28,49	$ 66.386.700,00	+	1	$ 2.668.000,00	28,49	$ 66.386.700,00	29,49	$ 69.054.700,00
114	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 2.050.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 12.300.000,00	$ 2.735.000	Según comprobante por mes	30,00	$ 73.325.300,00	+	0,5	$ 1.367.500,00	30,00	$ 73.325.300,00	30,50	$ 74.692.800,00
115	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 5.400.000,00	$ 1.201.000	Según comprobante por mes	21,95	$ 23.376.450,00	+	0,5	$ 600.500,00	21,95	$ 23.376.450,00	22,45	$ 23.976.950,00
		DEPARTAMENTO DE VAUPES															
		VIATICOS															
116	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	46,00	$ 9.200.000,00	$ 267.000		6,00	$ 1.602.000,00	+	30	$ 8.010.000,00	0,00	$ -	36,00	$ 9.612.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
117	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000,00	$ 1.467.000	Mes	0,00	$ -		0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
118	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 1.467.000	Mes	0,00	$ -		0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
119	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	6,00	$ 39.000.000,00	$ 8.671.000	Mes	0,46	$ 3.988.660,00	+	0,54	$ 4.682.340,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.671.000,00
120	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 3.864.000,00	$ 859.000	Según comprobante por mes	1,00	$ 859.000,00	+	2,0	$ 1.718.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.577.000,00
121	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -	$ 2.668.000	Según comprobante por mes	5,90	$ 15.245.900,00	+	3	$ 8.004.000,00	5,90	$ 15.245.900,00	8,90	$ 23.249.900,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2026		MODIFICACIONES				PROYECCION EJECUTADO ACUMULADO ACTA DE COSTOS DE MARZO DE 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 06 de fecha febrero d 2026			PRESENTES				
		CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS														
122	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 24.000.000,00	$ 2.668.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 5.336.000,00	-	1	$ 2.668.000,00	0	$ -	3,00	$ 8.004.000,00
123	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 2.050.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -	$ 2.735.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 5.470.000,00	-	2,51	$ 6.864.850,00	2	$ 5.470.000,00	4,51	$ 12.334.850,00
124	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -	$ 1.201.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.402.000,00	-	$ 1	$ 611.975,25	0	$ -	2,51	$ 3.013.975,25
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 25.665,65							
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.342.524.000,00**				**$ 2.121.354.981,79**			**$ 54.730.765,25**		**$ 2.107.141.656,14**		**$ 2.176.060.081,39**
		* **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 5.316.764.000,00**				**$ 7.547.178.365,59**			**$ 330.869.409,25**		**$ 7.520.372.079,94**		**$ 7.878.022.109,19**
		* **Valor a descontar seguridad social no asumido por el consorcio**								**$ 35.234.606,79**					**$ 35.234.606,79**		**$ 35.234.606,79**
		* **PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)**				**$ 406.118.800,00**				**$ -**					**$ -**		
		* **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 5.722.882.800,00**				**$ 7.511.943.758,80**			**$ 330.869.409,25**		**$ 7.485.137.473,15**		**$ 7.842.787.502,40**
		* **IVA = 19% * (E) = (F)**				**$ 1.087.347.732,00**				**$ 626.966.226,20**			**$ -**		**$ 626.966.226,20**		**$ 626.966.226,20**
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 6.810.230.532,00**				**$ 8.138.909.985,00**			**$ 330.869.409,30**		**$ 8.112.103.699,35**		**$ 8.469.753.728,60**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 7.842.787.502,40	$ 626.966.226,20	$ 8.469.753.728,60
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE DE 2025	$ 7.485.137.473,15	$ 626.966.226,20	$ 8.112.103.699,35
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 357.650.029,25	$ -	$ 357.650.029,25

PLAZO EN MESES	
INICIAL	25 meses 14 dias
ADICIONAL	17 MESES 19 DIAS
ACUMULADO	43 meses 3 dias
FALTANTE	2 MESES 19 DIAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1. Por las necesidades que se presentan en la ejecución de las actividades de esta interventoría, para los departamentos de caqueta, amazonas y vaupes, en virtud de las prorrogas en tiempo otorgadas a los contratos de obra No. 1544 de 2022, 558 de 2022 y 600 de 2024, convenios 1790 y1584 DE 2021 . se redistribuyeron los recursos en aras de atender todos los Contratos de obra hasta el 30 de marzo de 2026.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

3. Se consideró un descuento por valor de $35.234.606,79, teniendo en cuenta que el Acta de Modificación No. 5 estableció una disminución asociada a los valores registrados en las actas de costos de la interventoría por concepto de aportes a seguridad social no asumidos por el consorcio. En este sentido, la presente acta mantiene ese mismo criterio aplicado en el Acta de Modificación No. 5.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma	Firma	Firma: N/A	Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO	Nombre: OSCAR ANDRES BURITICA RINCON	Nombre:	Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Representante Legal o su Apoderado Interventor	Supervisor de Contrato de Interventoría	Titular Gerencia:	Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: : 25202 -73192 CND	Matrícula Profesional No.: 25202-345378-CND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 15202-093568

Revisión:

Director Territorial (E) N/A — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la Supervision Nombre: MARIO ALEJANDRO TOVAR VALENCIA — Matrícula Profesional No.: 17202-241307 CLD — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-0-FR-2

1

13/03/2026

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

RATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VALPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

RESOLUCIÓN No.: 4106 DE 3/10/2025 (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.:
MUNICIPIO DE ALBANIA — CONVENIO No. 1790 DE 2021
CONSORCIO INTERNACIONAL WOC — 1554-2022
CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL — 558-2022
CONSORCIO ACARICUARA — 600-2024
MUNICIPIO DE LETICIA — CONTRATISTA CONVENIO No. 1584 DE 2021

PLAZO INICIAL: 25 MESES Y 14 DÍAS (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.810.230.532,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **IC+A+BI**: $ 8.788.909.985,00

PLAZO ACUMULADO: 40 MESES Y 14 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE MARZO DE 2026

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(BI)**: $ 1.978.679.453,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2026		PROYECCION EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 41 - MARZO 2026		ABRIL		MAYO		JUNIO										TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Valor Total ($)	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
DEPARTAMENTO DE CAQUETA																										
		PERSONAL PROFESIONAL																								
1	1	Director de Interventoria	$ 6.000.000,00		20,00	$ 120.000.000	$ 8.004.000		24,20	$ 161.943.020,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	24,20	$ 161.943.020,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		16,00	$ 72.000.000	$ 6.003.000		15,73	$ 78.345.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,73	$ 78.345.000,00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 6.003.000		15,00	$ 80.874.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,00	$ 80.874.000,00
4	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 6.003.000		13,38	$ 71.460.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	13,34	$ 71.460.000,00
5	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 6.003.000		3,00	$ 16.335.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 16.335.000,00
6	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		24,00	$ 72.000.000	$ 4.002.000		23,13	$ 78.573.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	23,13	$ 78.573.000,00
7	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		20,00	$ 60.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		20,00	$ 60.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS																								
9	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.500.000,00		4,80	$ 31.200.000	$ 8.671.000		6,12	$ 43.759.320,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,12	$ 43.759.320,00
10	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		0,15	$ 975.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,15	$ 975.000,00
11	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.500.000,00		3,30	$ 21.450.000	$ 8.671.000		1,65	$ 11.544.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,65	$ 11.544.000,00
12	1	Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		1,05	$ 7.439.250,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,05	$ 7.439.250,00
13	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		0,45	$ 2.935.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,45	$ 2.935.000,00
14	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		1,20	$ 8.619.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,20	$ 8.619.000,00
15	1	Profesional Social	$ 3.000.000,00		16,00	$ 48.000.000	$ 4.002.000		16,00	$ 63.888.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	16,00	$ 63.888.000,00
16	1	Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00		16,00	$ 48.000.000	$ 4.002.000		0,20	$ 800.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,20	$ 800.000,00
17	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.000.000,00		16,00	$ 48.000.000	$ 4.002.000		5,36	$ 16.080.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,36	$ 16.080.000,00
		PERSONAL TECNICO																								
18	1	Inspector	$ 2.000.000,00		16,00	$ 32.000.000	$ 2.668.000		23,00	$ 51.480.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	23,00	$ 51.480.000,00
19	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		16,00	$ 37.040.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	16,00	$ 37.040.000,00
20	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		15,80	$ 36.640.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,80	$ 36.640.000,00
21	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		13,74	$ 33.524.800,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	13,74	$ 33.524.800,00
22	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		16,00	$ 32.000.000	$ 2.668.000		19,36	$ 43.760.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	19,36	$ 43.760.000,00
23	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		15,58	$ 36.180.200,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,58	$ 36.180.200,00
24	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		12,63	$ 28.968.600,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12,63	$ 28.968.600,00
25	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																								
26	1	Ingeniero Administrativo	$ -		0,00	$ -	$ 4.002.000		8,50	$ 30.855.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8,50	$ 30.855.000,00
27	1	Abogado					$ 8.671.000		0,00	$ -	0,00	$ -													0,00	$ -
28	1	Secretaria	$ 1.000.000,00		90,00	$ 94.500.000	$ 1.495.000		22,05	$ 26.100.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	22,00	$ 26.100.000,00
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS																										
		PERSONAL PROFESIONAL																								
29	1	Director de Interventoria	$ 6.000.000,00		10,00	$ 60.000.000	$ 8.004.000		24,70	$ 183.244.800,00	0,50	$ 4.002.000							$ -		$ -		$ -	25,20	$ 187.246.800,00
30	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		12,00	$ 54.000.000	$ 6.003.000		35,31	$ 186.448.380,00	1,00	$ 6.003.000							$ -		$ -		$ -	36,31	$ 192.451.380,00
31	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 6.003.000		19,28	$ 107.623.350,00		$ -							$ -		$ -		$ -	19,28	$ 107.623.350,00
32	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 6.003.000		10,65	$ 60.140.025,00		$ -									$ -		$ -	10,65	$ 60.140.025,00
33	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		6,00	$ 27.000.000	$ 6.003.000		6,48	$ 36.174.720,00		$ -							$ -		$ -		$ -	6,48	$ 36.174.720,00
34	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		0,00	$ -	$ 6.003.000		0,10	$ 544.500,00		$ -							$ -		$ -		$ -	0,10	$ 544.500,00
35	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		0,00	$ -	$ 6.003.000		0,00	$ -		$ -							$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
36	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		12,00	$ 36.000.000	$ 4.002.000		34,79	$ 124.316.940,00	1,00	$ 4.002.000							$ -		$ -		$ -	35,79	$ 128.318.940,00
37	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		12,00	$ 36.000.000	$ 4.002.000		2,00	$ 8.004.000,00		$ -							$ -		$ -		$ -	2,00	$ 8.004.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS																								
38	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.500.000,00		4,80	$ 31.200.000	$ 8.671.000		8,68	$ 59.632.300,00	0,20	$ 1.734.200							$ -		$ -		$ -	8,88	$ 61.366.500,00
39	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		0,60	$ 4.309.500,00		$ -							$ -		$ -		$ -	0,60	$ 4.309.500,00
40	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.500.000,00		3,30	$ 21.450.000	$ 8.671.000		6,45	$ 49.674.300,00	0,30	$ 2.601.300							$ -		$ -		$ -	6,75	$ 52.275.600,00
41	1	Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		0,60	$ 4.719.000,00		$ -							$ -		$ -		$ -	0,60	$ 4.719.000,00
42	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		0,45	$ 3.539.250,00		$ -							$ -		$ -		$ -	0,45	$ 3.539.250,00
43	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.500.000,00		1,35	$ 8.775.000	$ 8.671.000		1,20	$ 9.292.237,50		$ -							$ -		$ -		$ -	1,20	$ 9.292.237,50
44	1	Profesional Social	$ 3.000.000,00		16,00	$ 30.000.000	$ 4.002.000		33,52	$ 119.581.940,00	1,00	$ 4.002.000							$ -		$ -		$ -	34,52	$ 123.583.940,00
45	1	Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00		16,00	$ 30.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -		$ -							$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
46	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.000.000,00		16,00	$ 30.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -		$ -							$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO								$ -																
47	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		27,52	$ 68.111.160,00	1,00	$ 2.668.000							$ -		$ -		$ -	28,52	$ 70.779.160,00
48	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		12,52	$ 30.740.400,00		$ -							$ -		$ -		$ -	12,52	$ 30.740.400,00
49	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		8,72	$ 21.102.400,00		$ -							$ -		$ -		$ -	8,72	$ 21.102.400,00
50	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		8,88	$ 21.489.600,00		$ -							$ -		$ -		$ -	8,88	$ 21.489.600,00
51	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		7,96	$ 19.260.200,00		$ -							$ -		$ -		$ -	7,96	$ 19.260.200,00
52	1	Inspector	$ 2.000.000,00		0,00	$ -	$ 2.668.000		1,76	$ 4.259.200,00		$ -							$ -		$ -		$ -	1,76	$ 4.259.200,00
53	1	Inspector	$ 2.000.000,00		0,00	$ -	$ 2.668.000		0,00	$ -		$ -							$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
54	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		24,62	$ 62.207.160,00	1,00	$ 2.668.000							$ -		$ -		$ -	25,62	$ 64.875.160,00
55	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		5,92	$ 14.336.400,00		$ -							$ -		$ -		$ -	5,92	$ 14.336.400,00
56	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		0,00	$ -		$ -							$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
57	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		0,00	$ -		$ -							$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
58	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		0,00	$ -		$ -							$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																								
59	1	Ingeniero Administrativo	$ -		0,00	$ -	$ 4.002.000		14,58	$ 58.066.940,00	0,50	$ 2.001.000													15,08	$ 58.067.940,00
27	1	Abogado					$ 8.671.000		0,00	$ -	0,30	$ 2.601.300													0,30	$ 2.601.300,00
60	1	Secretaria	$ 1.000.000,00		0,00	$ -	$ 1.495.000		14,58	$ 20.940.660,00	0,50	$ 747.500													15,08	$ 21.688.160,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-0-FR-2

1

13/03/2026

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

RATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VALPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

RESOLUCIÓN No.: 4106 DE 3/10/2025
(Indique día/mes/año)

MUNICIPIO DE ALBANIA — CONVENIO No. 1790 DE 2021
CONSORCIO INTERNACIONAL WOC — 1554-2022
CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL — 558-2022
CONSORCIO ACARICUARA — 600-2024

CONTRATO DE OBRA No.: MUNICIPIO DE LETICIA — CONTRATISTA: CONVENIO No. 1584 DE 2021

PLAZO INICIAL: 25 MESES Y 14 DIAS
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.810.230.532,00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **IC+A+BI**: $ 8.798.909.985,00

PLAZO ACUMULADO: 40 MESES Y 14 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE MARZO DE 2026

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(BI)**: $ 1.978.679.453,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2026		PROYECCION EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 41 - MARZO 2026		ABRIL		MAYO		JUNIO										TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Valor Total ($)	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		DEPARTAMENTO DE VAUPES																								
		PERSONAL PROFESIONAL																								
61	1	Director de Interventoria	$ -		0,00	$ -	$ 8.004.000		0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8.004.000	1,00	$ 8.004.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 20.010.000,00
62	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.500.000,00		8,00	$ 36.000.000	$ 6.003.000		0,00	$ -	1,00	$ 6.003.000	1,00	$ 6.003.000	1,00	$ 6.003.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	3,00	$ 18.009.000,00
63	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		8,00	$ 24.000.000	$ 4.002.000		6,24	$ 24.339.570,00	1,00	$ 4.002.000	1,00	$ 4.002.000	1,00	$ 4.002.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	9,24	$ 36.315.570,00
		MONTO ADOTABLE ESPECIALISTAS																								
64	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.671.000		0,00	$ -	0,20	$ 1.734.200	0,40	$ 3.468.400	0,40	$ 3.468.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 8.671.000,00
65	1	Especialista en Geotecia y/o Geotecnia	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.671.000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
66	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.671.000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
67	1	Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.671.000		1,05	$ 8.671.162,50	0,15	$ 1.300.650	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,20	$ 9.971.812,50
68	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.671.000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
69	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.500.000,00		0,00	$ -	$ 8.671.000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
70	1	Profesional Social	$ 3.000.000,00		4,00	$ 12.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -	1,00	$ 4.002.000	1,00	$ 4.002.000	1,00	$ 4.002.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	3,00	$ 12.006.000,00
71	1	Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00		4,00	$ 12.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
72	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.000.000,00		4,00	$ 12.000.000	$ 4.002.000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO																								
73	1	Inspector	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		0,00	$ -	1,00	$ 2.668.000	1,00	$ 2.668.000	1,00	$ 2.668.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	3,00	$ 8.004.000,00
74	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		8,00	$ 16.000.000	$ 2.668.000		0,00	$ -	1,00	$ 2.668.000	1,00	$ 2.668.000	1,00	$ 2.668.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	3,00	$ 8.004.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																								
75	1	Ingeniero Administrativo	$ -		0,00	$ -	$ 4.002.000		0,00	$ -	0,50	$ 2.001.000	1,00	$ 4.002.000	1,00	$ 4.002.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,50	$ 10.005.000,00
27	1	Abogado					$ 8.671.000		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
76	1	Secretaria	$ 1.000.000,00		0,00	$ -	$ 1.495.000		0,00	$ -	0,00	$ 747.500	1,00	$ 1.495.000	1,00	$ 1.495.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 3.737.500,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 1.694.000.000**				**$ 2.282.776.225,00**		**$ 62.158.650**		**$ 36.312.400**		**$ 36.312.400**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 2.417.559.675,00**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**	**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**			**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 3.974.240.000**				**$ 5.387.391.891,00**		**$ 146.694.414**		**$ 85.697.264**		**$ 85.697.264**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 5.705.440.833,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		DEPARTAMENTO DE CAQUETA																								
		OTROS COSTOS DIRECTOS																								
75	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	144	$ 28.800.000	$ 267.000	Dia	45,00	$ 9.772.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	45,00	$ 9.772.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																								
76	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10.000.000,00	Mes	20,00	$ 200.000.000	$ 13.340.000	Mes	4,00	$ 50.820.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 50.820.000,00
77	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10.000.000,00	Mes	12,00	$ 120.000.000	$ 13.340.000	Mes	22,00	$ 245.200.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	22,00	$ 245.200.000,00
78	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	16,00	$ 17.600.000	$ 1.467.000	Mes	21,85	$ 27.304.200,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	21,85	$ 27.304.200,00
79	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	16,00	$ 17.600.000	$ 1.467.000	Mes	19,85	$ 23.111.550,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	16,85	$ 23.111.550,00
80	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.467.000	Mes	15,00	$ 19.272.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,00	$ 19.272.000,00
81	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.467.000	Mes	15,00	$ 19.272.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,00	$ 19.272.000,00
82	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 1.467.000	Mes	10,00	$ 13.310.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 13.310.000,00
83	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 1.467.000	Mes	12,00	$ 15.972.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12,00	$ 15.972.000,00
84	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 1.467.000	Mes	11,00	$ 14.641.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	11,00	$ 14.641.000,00
85	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	24,00	$ 156.000.000	$ 8.671.000	Mes	23,00	$ 160.430.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	23,00	$ 160.430.000,00
86	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 8.671.000	Mes	15,00	$ 119.548.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,00	$ 119.548.000,00
87	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 8.671.000	Mes	9,00	$ 70.785.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	9,00	$ 70.785.000,00
88	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 8.671.000	Mes	7,50	$ 58.987.500,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,50	$ 58.987.500,00
89	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000	$ 859.000	Según comprobante por mes	9,59	$ 7.119.864,36		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	9,59	$ 7.119.864,36
90	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000	$ 859.000	Según comprobante por mes	4,06	$ 2.893.234,40		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,06	$ 2.893.234,40
91	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000	$ 859.000	Según comprobante por mes	2,63	$ 1.789.740,40		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,63	$ 1.789.740,40
92	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 48.000.000	$ 2.668.000	Según comprobante por mes	27,00	$ 61.745.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	27,00	$ 61.745.000,00
		OTROS COSTOS																								
93	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 36.000.000	$ 2.668.000	Según comprobante por mes	15,57	$ 34.390.800,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,57	$ 34.390.800,00
94	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, digrafías, videos, etc.	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 49.200.000	$ 2.735.000	Según comprobante por mes	22,00	$ 50.266.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	22,00	$ 50.266.000,00
95	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	24,00	$ 21.600.000	$ 1.201.000	Según comprobante por mes	10,77	$ 10.940.400,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10,77	$ 10.940.400,00
96	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 6.000.000	$ 734.000	Según comprobante por mes	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
97	1	Vaxduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 2.400.000	$ 267.000	Según comprobante por mes	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS																								
		VIATICOS																								
98	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	98,00	$ 19.600.000	$ 267.000	Dia	156,00	$ 46.231.000,00	10,00	$ 2.670.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	206,00	$ 48.901.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																								
99	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10.000.000,00	Mes	10,00	$ 100.000.000	$ 13.340.000	Mes	28,06	$ 334.394.800,00	1,00	$ 13.340.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	29,06	$ 347.734.800,00
100	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10.000.000,00	Mes	12,00	$ 120.000.000	$ 13.340.000	Mes	1,00	$ 12.100.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 12.100.000,00
101	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.467.000	Mes	25,90	$ 33.017.545,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	25,90	$ 33.017.545,00
102	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.467.000	Mes	22,00	$ 28.829.650,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	22,00	$ 28.829.650,00
103	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.467.000	Mes	16,33	$ 21.991.750,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	16,33	$ 21.991.750,00
104	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.467.000	Mes	10,01	$ 14.121.910,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10,01	$ 14.121.910,00
105	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	8,00	$ 8.800.000	$ 1.467.000	Mes	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
106	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	18,00	$ 117.000.000	$ 8.671.000	Mes	13,00	$ 105.449.000,00	1,00	$ 8.671.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	14,00	$ 114.120.000,00
107	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 8.671.000	Mes	23,00	$ 179.391.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	23,00	$ 179.391.000,00
108	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000	$ 859.000	Según comprobante por mes	11,38	$ 9.091.499,36	1,00	$ 859.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12,38	$ 9.950.499,36
109	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	16,00	$ 10.304.000	$ 859.000	Según comprobante por mes	3,08	$ 2.460.059,20		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,08	$ 2.460.059,20
110	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 6.440.000	$ 859.000	Según comprobante por mes	0,71	$ 580.923,42		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,71	$ 580.923,42
111	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 24.000.000	$ 2.668.000	Según comprobante por mes	46,00	$ 108.443.000,00	1,00	$ 2.668.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	47,00	$ 111.111.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-2 | 1 | 13/03/2026

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☑

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

RATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VALPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

RESOLUCIÓN No.: 4106 DE 3/10/2025 (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: MUNICIPIO DE ALBANIA — CONVENIO No. 1790 DE 2021
CONSORCIO INTERNACIONAL WOC — 1554-2022
CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL — 558-2022
CONSORCIO ACARICUARA — 600-2024
MUNICIPIO DE LETICIA — CONTRATISTA CONVENIO No. 1584 DE 2021

PLAZO INICIAL: 25 MESES Y 14 DIAS (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.810.230.532,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.788.909.985,00

PLAZO ACUMULADO: 40 MESES Y 14 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE MARZO DE 2026
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 1.978.679.453,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2026		PROYECCION EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 41 - MARZO 2026		ABRIL		MAYO		JUNIO										TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Valor Total ($)	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS																								
112	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	18,00	$ 36.000.000	$ 2.668.000	Según comprobante por mes	26,49	$ 61.050.700,00	1,00	$ 2.668.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	27,49	$ 63.718.700,00
113	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 12.300.000	$ 2.735.000	Según comprobante por mes	28,00	$ 67.855.300,00	1,00	$ 2.735.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	29,00	$ 70.590.300,00
114	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 5.400.000	$ 1.201.000	Según comprobante por mes	19,95	$ 20.974.450,00	1,00	$ 1.201.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	20,95	$ 22.175.450,00
		DEPARTAMENTO DE VAUPES																								
		VIATICOS																								
115	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	46,00	$ 9.200.000	$ 267.000	Dia	0,00	$ -	10,00	$ 2.670.000	10,00	$ 2.670.000	10,00	$ 2.670.000		$ -		$ -		$ -		$ -	30,00	$ 8.010.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																								
116	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	0,00	$ 8.800.000	$ 1.467.000	Mes	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
117	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1.100.000,00	Mes	0,00	$ -	$ 1.467.000	Mes	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
118	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.500.000,00	Mes	6,00	$ 39.000.000	$ 8.671.000	Mes	0,00	$ -	1,00	$ 8.671.000	1,00	$ 8.671.000	1,00	$ 8.671.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 26.013.000,00
119	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 3.864.000	$ 859.000	Según comprobante por mes	0,00	$ -	1,00	$ 859.000	1,00	$ 859.000	1,00	$ 859.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 2.577.000,00
120	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios publicos)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -	$ 2.668.000	Según comprobante por mes	6,26	$ 9.909.960,00	1,00	$ 2.668.000	1,00	$ 2.668.000	1,00	$ 2.668.000		$ -		$ -		$ -		$ -	6,26	$ 17.913.960,00
		OTROS COSTOS																								
121	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 24.000.000	$ 2.668.000	Según comprobante por mes	0,00	$ -	1,00	$ 2.668.000	1,00	$ 2.668.000	1,00	$ 2.668.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 8.004.000,00
122	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 2.000.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -	$ 2.735.000	Según comprobante por mes	0,00	$ -	1,00	$ 2.735.000	1,00	$ 2.735.000	1,00	$ 2.735.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 8.205.000,00
123	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -	$ 1.201.000	Según comprobante por mes	0,00	$ -	1,00	$ 1.201.000	1,00	$ 1.201.000	1,00	$ 1.201.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 3.603.000,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																								
*		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) + (B)				**$ 1.342.524.000,00**				**$ 2.073.353.276,14**	**$**	**56.284.000**	**$**	**21.472.000**	**$**	**21.472.000**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$ 2.172.581.276,14**
*		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 5.316.764.000,00**				**$ 7.460.705.167,14**	**$**	**202.978.414**	**$**	**107.169.264**	**$**	**107.169.264**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$ 7.878.022.109,14**
*		Valor a descontar seguridad social no asumido por el consorcio				**$** -				**$ 35.234.606,79**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$ 35.234.606,79**
*		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				**$ 405.118.000,00**				**$** -	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	
*		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				**$ 5.722.882.000,00**				**$ 7.425.470.560,35**	**$**	**202.978.414**	**$**	**107.169.264**	**$**	**107.169.264**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$ 7.842.767.502,35**
		IVA = 19% * (E) = (F) (DEPARTAMENTO DE CAQUETA)				**$ 1.087.347.732,00**				**$ 626.966.226,20**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$ 626.966.226,20**
*		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 6.810.230.532,00**				**$ 8.052.436.786,55**	**$**	**202.978.414**	**$**	**107.169.264**	**$**	**107.169.264**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$ 8.469.733.728,69**

onder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

		##										$ 318.088.942		$ 311.949.874		$ 6.139.068		$ 2.601.300							

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
1. Por las necesidades que se presentan en la ejecución de las actividades de esta interventoria, para los departamentos de caquetá, amazonas y vaupes.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO MORÓN OROZCO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Interventoria
Matricula Profesional No.: 25202 -73192 CND

Firma:
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No.: A2507200-7945217
(Suscribe según su competencia)

ginal: Archivo de Gestión del INVIAS
el Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.