PROYECCION BALANCE DE EJECUCION CON INCLUSION DE OBRA NO PREVISTA Y ADICION PRESUPUESTAL REQUERIDOS N. 1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES	PLAZO INICIAL	31/12/25	FECHA DE REINICIO	28/01/26		
SUPERVISOR	JUAN MANUEL ESPINOSA	FECHA OTRO SÍ N. 1 (ADICIÓN Y TIEMPO)	27/01/26	FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN	27/03/26		
CONTRATISTA	AGUAS ANDAQUI S.A E.S.P	PLAZO TOTAL ACTUAL	2 meses	VALOR ADICIONAL	$ 144.654.006,00	FECHA PRESENTE DOCUMENTO	
FECHA SUSCRIPCION CONVENIO	20/10/26	FECHA PRORROGA	N/A	VALOR ACTUALIZADO DEL CONVENIO	$ 450.647.116,00	16/02/26	
CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"	FECHA INICIO CONVENIO	27/10/25	FECHA PRORROGA	N/A			

ALCALDÍA DE Belén DE LOS ANDAQUIES ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Aguas Andaki S.A E.S.P

Nuestra agua... Nuestra Empresa.

En el municipio de BELEN DE LOS ANDAQUIES, a los 16 días del mes de febrero del 2026, se reunieron: WILMAR BALLEN LOSADA, como alcalde y representante legal del municipio de Belen de los Andaquies Caqueta, INGRID ALEJANDRA CALDERON VILLEGAS en representación de AGUAS ANDAKI S.A E.S.P y el secretario de planeacion municipal de Belen de los Andaquies, JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA como supervisor municipal del convenio, para dejar constancia por medio de la presente acta de modificacion del contrato de las siguientes mayores y menores cantidades balanceadas del Convenio Interadministrativo No. 098-2025, según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALES MODIFICADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT. (+)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. (-)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1,1	Demolicion manual de concretos existentes	M3	10,43	$200.084,00	$2.086.876,00	58,62		$11.728.924,00	0,00		$0,00	69,05	$ 13.815.800,00
1,2	Corte de pavimento asfaltico con cortadora autopropulsada (incluye retiro)	M3	536,28	$6.821,00	$3.657.966,00	873,52		$5.958.280,00	0,00		$0,00	1.409,80	$ 9.616.246,00
	SUBTOTAL				**$5.744.842,00**			**$17.687.204,00**			**$0,00**		**$23.432.046,00**
2	**2 MOVIMIENTOS DE TIERRA**												
2,1	Excavacion mecanica sin clasificar (incluye retiro)	M3	103,71	$45.673,00	$4.736.747,00	338,10		$15.442.041,00	0,00		$0,00	441,81	$ 20.178.788,00
2,2	Relleno con material granular (incluye compactacion)	M3	56,69	$143.016,00	$8.107.577,00	116,69		$16.688.537,00	0,00		$0,00	173,38	$ 24.796.114,00
2,3	Suministro de arena para base y atraque de tuberia	M3	0,45	$137.105,00	$61.697,00	0,93		$127.508,00	0,00		$0,00	1,38	$ 189.205,00
2,4	Rellenos con material filtrante (incluye geotextil)	M3	1,12	$270.195,00	$302.618,00	0,00		$0,00	-1,12		-$302.618,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$13.208.639,00**			**$32.258.087,00**			**-$302.618,00**		**$45.164.107,00**
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS**												
3,1	Suministro e instalacion de tuberia corrugada Ø 12"	M3	56,19	$266.784,00	$14.990.593,00	0,00		$0,00	-10,19		-$2.718.529,00	46,00	$ 12.272.064,00
3,2	Suministro e Instalacion de Dren Horizontal en tuberia PVC 4" perforada	ML	7,00	$115.928,00	$811.496,00	0,00		$0,00	-7,00		-$811.496,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$15.802.089,00**			**$0,00**			**-$3.530.025,00**		**$12.272.064,00**
4	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**												
4,1	Sumideros en concreto reforzado 3000PSI según diseño (incluye rejillas y acero) H< Ó = 1,1	UND	9,00	$4.039.052,00	$36.351.468,00	0,00		$0,00	-9,00		-$36.351.468,00	0,00	$ -
4,2	Dilatadores en concreto 0,10*0,35 ml	ML	536,28	$96.963,00	$51.999.318,00	0,00		$0,00	-194,28		-$18.837.972,00	342,00	$ 33.161.346,00
4,3	concretos para drenajes superficiales y manejo pluvial	M3	138,26	$767.533,00	$106.119.113,00	0,00		$0,00	-138,26		-$106.119.113,00	0,00	$ -
4,4	concreto clase A (21 MPA) obras de drenaje	M3		$912.017,00	$0,00	207,50		$189.243.528,00	0,00		$0,00	207,50	$ 189.243.528,00
4,5	Pañetes mortero 1:3 impermeabilizado E=2.5CM	M3		$552.020,00	$0,00	3,31		$1.827.186,00	0,00		$0,00	3,31	$ 1.827.186,00
4,6	Acero de refuerzo 60000 PSI	KG		$10.226,00	$0,00	3.461,52		$35.397.504,00	0,00		$0,00	3.461,52	$ 35.397.504,00
	SUBTOTAL				**$194.469.899,00**			**$226.468.218,00**			**-$161.308.553,00**		**$259.629.564,00**
	COSTO DIRECTO DE OBRA				**$ 229.225.469,00**			**$ 276.413.509,00**			**-$ 165.141.196,00**		**$ 340.497.781,00**
	ADMINISTRACIÓN		27,00%		$61.890.877,00			$74.631.647,00			-$44.588.123,00	27,00%	$91.934.401,00
	IMPREVISTOS		3%		$6.876.764,00			$8.292.405,00			-$4.954.236,00	3%	$10.214.933,00
	COSTO INDIRECTO A.I. (30%)				**$68.767.641,00**			**$82.924.052,00**			**-$49.542.359,00**		**$102.149.334,00**
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				**$ 297.993.110,00**			**$ 359.337.561,00**			**-$ 214.683.555,00**		**$ 442.647.116,00**

V/R INICIAL CONTRATO	$ 297.993.110,00	% ANTICIPO	50,00%
V/R ADICIONES	$ 144.654.006,00	$ ANTICIPO	$ 148.996.555,00
VR CANTIDADES MAYORES	$ 359.337.561,00	% FACTURADO	0,00%
VR CANTIDADES MENORES	-$ 214.683.555,00	VALOR FACTURADO	$ 0,00
VR BALANCEADO CANT. MAYOR - CANTID MENOR	**$ 144.654.006,00**	SALDO DEL CONTRATO	$ 293.650.561,00
V/R ACTUAL CONTRATO	$ 442.647.116,00		

FIRMA
NOMBRE: WILMAR BALLEN LOSADA
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA
NOMBRE: JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO
SUPERVISION

FIRMA
NOMBRE: INGRID ALEJANDRA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P
CONTRATISTA

Notas:
La aprobación para pago por parte de la supervision de las actividades ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el contrato.
El supervisor certifica que revisó, verificó y constató que se cumplieron todos los requisitos contractuales para el pago del acta.
Los valores de la presente acta están sujetos a las revisiones contractuales y legales que las partes consideren necesarias y a los ajustes a que esto diera lugar.

PROYECCION BALANCE DE EJECUCION CON INCLUSION DE OBRA NO PREVISTA Y ADICION PRESUPUESTAL REQUERIDOS N. 1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES	PLAZO INICIAL	31/12/25	VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 305.993.110,00	ALCALDÍA DE Belén DE LOS ANDAQUIES ADMINISTRACIÓN 2024-2027	
SUPERVISOR	JUAN MANUEL ESPINOSA	FECHA OTRO SÍ N. 1 (ADICIÓN Y TIEMPO)	27/01/26				
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P.	PLAZO TOTAL ACTUAL	2 meses	VALOR ADICIONAL N. 1	$ 144.654.006,00	Aguas Andaki S.A. E.S.P.	
FECHA SUSCRIPCION CONVENIO	20/10/25	FECHA DE REINICIO	27/01/26				
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"	FECHA INICIO CONVENIO: 27/10/25	FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN	27/03/26	FECHA PRESENTE DOCUMENTO	16/02/26	Nuestra agua... Nuestra Empresa.	

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALES MODIFICADAS			
	DESCRIPCION	UND	VALOR TOTAL	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (INCLUYE AI)	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										
1,1	Demolicion manual de concretos existentes	M3	$2.086.876,00	10,43	$200.084,00	$2.086.876,00	$2.712.939,00	69,05	$200.084,00	$13.815.800,00	$17.960.540,00
1,2	Corte de pavimento asfaltico con cortadora autopropulsada (incluye retiro)	M3	$3.657.966,00	536,28	$6.821,00	$3.657.966,00	$4.755.356,00	1.409,80	$6.821,00	$9.616.246,00	$12.501.120,00
	SUBTOTAL		**$5.744.842,00**			**$5.744.842,00**	**$7.468.295,00**			**$23.432.046,00**	**$30.461.660,00**
2	**2 MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
2,1	Excavacion mecanica sin clasificar (incluye retiro)	M3	$4.736.747,00	103,71	$45.673,00	$4.736.747,00	$6.157.771,00	441,81	$45.673,00	$20.178.788,00	$26.232.424,00
2,2	Relleno con material granular (incluye compactacion)	M3	$8.107.577,00	56,69	$143.016,00	$8.107.577,00	$10.539.850,00	173,38	$143.016,00	$24.796.114,00	$32.234.948,00
2,3	Suministro de arena para base y atraque de tuberia	M3	$61.697,00	0,45	$137.105,00	$61.697,00	$80.206,00	1,38	$137.105,00	$189.205,00	$245.967,00
2,4	Rellenos con material filtrante (incluye geotextil)	M3	$302.618,00	1,12	$270.195,00	$302.618,00	$393.403,00	0,00	$270.195,00	$0,00	$0,00
	SUBTOTAL		**$13.208.639,00**			**$13.208.639,00**	**$17.171.230,00**			**$45.164.107,00**	**$58.713.339,00**
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS**										
3,1	Suministro e instalacion de tuberia corrugada Ø 12"	ML	$14.990.593,00	56,19	$266.784,00	$14.990.593,00	$19.487.771,00	46,00	$266.784,00	$12.272.064,00	$15.953.683,00
3,2	Suministro e instalacion de Dren Horizontal en tuberia PVC 4" perforada	ML	$811.496,00	7,00	$115.928,00	$811.496,00	$1.054.945,00	0,00	$115.928,00	$0,00	$0,00
	SUBTOTAL		**$15.802.089,00**			**$15.802.089,00**	**$20.542.716,00**			**$12.272.064,00**	**$15.953.683,00**
4	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**										
4,1	Sumideros en concreto reforzado 3000PSI según diseño (incluye rejillas y acero) H< Ó = 1,1	M3	$36.351.468,00	9,00	$4.039.052,00	$36.351.468,00	$47.256.908,00	0,00	$4.039.052,00	$0,00	$0,00
4,2	Dilatadores en concreto 0,10*0,35 ml	KG	$51.999.318,00	536,28	$96.963,00	$51.999.318,00	$67.599.113,00	342,00	$96.963,00	$33.161.346,00	$43.109.750,00
4,3	concretos para drenajes superficiales y manejo pluvial	M	$106.119.113,00	138,26	$767.533,00	$106.119.113,00	$137.954.847,00	0,00	$767.533,00	$0,00	$0,00
INP.1	concreto clase A (21 MPA) obras de drenaje	M3	$0,00			$0,00	$0,00	207,50	$912.017,00	$189.243.528,00	$246.016.586,00
INP.2	Pañetes mortero 1:3 impermeabilizado E=2.5CM	M2	$0,00	0,00		$0,00	$0,00	3,31	$552.020,00	$1.827.186,00	$2.375.342,00
INP. 3	Acero de refuerzo 60000 PSI	KG	$0,00	0,00		$0,00	$0,00	3461,52	$10.226,00	$35.397.504,00	$46.016.755,00
	SUBTOTAL		**$194.469.899,00**			**$194.469.899,00**	**$252.810.869,00**			**$259.629.564,00**	**$337.518.433,00**
	COSTO DIRECTO DE OBRA		**$ 229.225.469,00**			**$ 229.225.469,00**	**$ 297.993.110,00**			**$ 340.497.781,00**	**$ 442.647.116,00**
	ADMINISTRACIÓN		$61.890.877,00	27,00%		$61.890.877,00		27,00%		$91.934.401,00	
	IMPREVISTOS		$6.876.764,00	3,00%		$6.876.764,00		3,00%		$10.214.933,00	
	COSTO INDIRECTO A.I. (30%)		**$68.767.641,00**			**$68.767.641,00**				**$102.149.334,00**	
	COSTO TOTAL DE LA OBRA		**$ 297.993.110,00**			**$ 297.993.110,00**	**$ 297.993.110,00**			**$ 442.647.116,00**	**$ 442.647.116,00**

Para constancia de lo anterior firman la presente acta en los que en ella intervinieron:

FIRMA
NOMBRE: WILMAR BALLEN LOSADA
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA
NOMBRE: JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO
SUPERVISION

FIRMA
NOMBRE: INGRID ALEJANDRA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P
CONTRATISTA