	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-115
	FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

TIPO DE SOLICITUD

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☐

FECHA DE SOLICITUD **03/03/2026**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	044-00-A-COFAC-DIFRA-2025
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	$ 276.736.123,54
CONTRATISTA	JBG GESTION DE CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTERVENTOR O SUPERVISOR	SUB TENIENTE JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	1 de septiembre de 2025
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	22 de diciembre de 2025

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/09/2025
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se modifica la forma de pago del primer pago, el cual se establece para el PAC de noviembre de 2025. Los demás términos se mantienen.
VALOR DEL CONTRATO	$ 276.736.123,54
PLAZO DE EJECUCION	22/12/2025

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/12/2025
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Adicionar al contrato la suma de $120.118.600,00, (Recurso 10 $74.076.716,00 y Recurso 11 $46.041.884,00), quedando el valor total del contrato en la suma de ($396.854.723,54). Modifica forma de pago del saldo del contrato constituyendo en reserva presupuestal la suma de $316.280.380,22, el cual se pagará así: PAGOS PARCIALES: Proporcionales al porcentaje de avance de ejecución de obra y constituidos en la reserva presupuestal con cargo al PAC del PRIMER TRIMESTRE 2026. El saldo del contrato se cancelará con cargo al PAC del segundo trimestre de 2026. Modifica plazo de ejecución hasta el 07 de marzo de 2026. Se modifican las garantías.
VALOR DEL CONTRATO	$ 396.854.723,54
PLAZO DE EJECUCION	07/03/2026

3. SUSPENSIONES

PRIMERA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIO	NA
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	NA

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **31/03/2026**

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a quien le corresponda por parte de la FUERZA AÉREA COLOMBIANA – FAC el inicio con las gestiones administrativas, legales y jurídicas para el modificatorio del contrato de obra No.044-00-A-COFAC-DIFRA-2025

ADICIÓN ☐ **POR VALOR DE** $ -

PRORROGA ☑ **POR UN TIEMPO DE** 24 dias

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el 25-2-2026 la obra presenta un avance programado del 71,77% contra un avance físico ejecutado del 50,26%, registrando un atraso del 21,51%.

6. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	396.860.054,74
VALOR FACTURADO CORTE 1	$	9.594.927,54
VALOR FACTURADO CORTE 2	$	70.974.832,83
VALOR FACTURADO CORTE 3 (EN TRAMITE)	$	92.096.841,76
VALOR FACTURADO REAJUSTES	$	-
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$	-
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$	-

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Los argumentos que originan la presente solicitud están consignadas en el el oficio remisorio del contratratista de interventoría y el concpeto y aval realizado por la supervisión, los cuales constituyen parte integral de esta solicitud.

8. ANEXOS
01. OFICIO SOLICITUD MODIFICATORIO INTERVENTORÍA A SUPERVISOR Nº284 02. OFICIO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO DE OBRA INTERVENTOR A ORDENADOR Nº283 03. OFICIO SOLICITUD SUPERVISOR A ORDENADOR 04. GA-JELOG-FR-092 FORMATO BALANCE DE INTERVENTORÍA 05. CPA 06. CDP 07. CRP

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:	
SOLICITA:  **JUAN DAVID ESTRADA RUIZ** Representante Legal Interventoría JBG GESTION DE CONSTRUCCIÓN S.A.S Firma y Postfirma	RECOMIENDA:  **ST. JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA** Supervisor del Contrato FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Firma y Postfirma