ACTA COMITÉ TECNICO No. 03

Asunto:	SOLICITUD DE MODIFICATORIO Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SPOPM-CMA-002-2025. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RED TERCIARIA MEDIANTE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA NUEVO VERGEL SAN CARLOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL" DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Fecha:	17 DE MARZO DE 2026
Hora:	05:00 P.M.
Lugar:	Alcaldía Municipal San Miguel

Orden del día:	**Objetivos de la Reunión:** 1. Saludos y presentación de las partes 2. Revisión documentación enviada por parte de los contratistas de obra e interventoría 2.1. Solicitudes de modificatorio y adición 3. Compromisos

TEMAS TRATADOS:

1	**REVISIÓN SOLICITUDES DE MODIFICATORIO Y ADICIÓN, OBRA E INTERVENTORÍA Y CONCEPTO DE VIABILIDAD**
2	**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 05:00 p.m., se da inicio al Comité Técnico No. 03 del contrato en mención, desarrollado de manera presencial en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo, con el fin de realizar seguimiento y coordinación al avance del proyecto.

En el desarrollo del comité, se socializa la información enviada el día 11 de marzo por parte del interventor, mediante el cual se emite concepto favorable de viabilidad técnica para la suscripción del Modificatorio No. 01 – Adicional al Contrato de Obra Pública No. SPOPM-LP-003-2025 por valor de $128.860.194 y, de manera simultánea, se solicita el adicional al Contrato de Interventoria No. SPOPM-CMA-002-2025 por valor de $36.335.460

No. de Orden	CONDICIONES ORIGINALES					
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Dedicacion	Tiempo Total	Valor Total
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PROFESIONAL				
	1	DIRECTOR INTERVENTORIA	4.500.000	50%	1,00	2.250.000,00
	1	RESIDENTE INTERVENTORIA	3.500.000	100%	1,00	3.500.000,00
	1	ASESOR ESPECIALISTAEN VIAS	3.800.000	40%	1,00	1.520.000,00
	1	TOPOGRAFO	2.500.000	80%	1,00	2.000.000,00
	2	CADENERO	1.900.000	80%	1,00	3.040.000,00
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE APOYO				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**12.310.000**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,10
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**25.851.000,00**

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel. móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

Powered by CamScanner

	No.	CONCEPTO	Costos	Unidad	Cantidad	Valor Total
		OTROS COSTOS DIRECTOS				
	1	Alquiler Equipo Topografía	2.000.000	MES	1	2.000.000,00
	2	Ensayos de laboratorios	7.500.000	Global		0,00
		Arriendo de Oficina	800.000	MES	1	800.000,00
		Servicios Públicos	300.000	MES	1	300.000,00
		Papelería	1.532.698	MES	1	1.583.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**4.683.000**

Valor total básico	**$30.534.000,00**
Subtotal	$30.534.000,00
IVA	$5.801.460,00
Valor total contrato	**$36.335.460,00**
Amortización anticipo	$0,00
Valor ejecutado Presente Acta Final	**$36.335.460,00**
Porcentaje Ejecutado	**100,00%**

La interventoría, explica que el adicional a la interventoría corresponde al reconocimiento de los costos asociados al equipo profesional requerido para continuar desarrollando las labores de supervisión técnica, administrativa y financiera del proyecto durante el periodo adicional de ejecución. Dicho valor se detalla en el siguiente cuadro de costos directos de personal y otros costos directos:

Posteriormente, se justifica la solicitud de prórroga de un (1) mes al plazo contractual, toda vez que la inclusión de la nueva alcantarilla de 36" y las mayores cantidades de obra en movimientos de tierra, rellenos y pavimento requieren de un tiempo adicional para su ejecución. Estas actividades no previstas inicialmente demandan

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

Powered by CamScanner

procesos constructivos específicos (excavación, instalación de tubería, construcción de cajas y cabezales en concreto, rellenos controlados y compactación), los cuales no pueden realizarse de forma paralela a las actividades pendientes del modificatorio sin afectar la calidad y estabilidad de la obra.

Por lo anterior, se estima que el mes adicional es estrictamente necesario para construir la alcantarilla de 36" de manera adecuada, así como para ejecutar y culminar las actividades pendientes derivadas de las mayores y menores cantidades de obra aprobadas en el modificatorio, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas INVÍAS y la correcta integración de la nueva estructura con el pavimento flexible existente.

De igual forma, la interventoría pudo constatar que las cantidades adicionales solicitadas guardan relación directa con las actividades propias del contrato y son necesarias para garantizar la estabilidad, durabilidad y el adecuado desempeño de la estructura del pavimento proyectado, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de intervenciones viales.

Se acuerda solicitar prórroga de un (1) mes, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 04 de mayo de 2026. Dicha prórroga es aprobada en el marco del presente comité por la supervisión de la Alcaldía Municipal de San Miguel – Putumayo.

El Secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio de San Miguel, en su calidad de supervisor del contrato, manifiesta que, una vez revisada la solicitud de prórroga y el sustento técnico presentado por la interventoría, emite concepto favorable para la ampliación del plazo en un (1) mes, considerando que las actividades asociadas a la construcción de la alcantarilla de 36" y las mayores cantidades de obra requieren tiempos adicionales de ejecución que no pueden desarrollarse simultáneamente sin afectar la calidad de la obra, garantizando así el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la estabilidad del proyecto y la adecuada inversión de los recursos públicos.

"Seguidamente, el señor Alcalde Municipal de San Miguel Putumayo, una vez escuchadas las intervenciones de las partes, analizada la solicitud presentada por el contratista, el aval técnico emitido por la interventoría y en articulación con la supervisión del contrato de interventoría a cargo del Secretario de Planeación y Obras Públicas, manifiesta su aprobación frente a la asignación de los recursos necesarios para atender la adición presupuestal requerida. En consecuencia, autoriza al Secretario de Planeación y Obras Públicas para que adelante los trámites administrativos y financieros correspondientes, tendientes a la expedición del respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), con el fin de garantizar la apropiación y disponibilidad de los recursos."

Conclusiones

- Se aprueba por las partes la necesidad de realizar el Modificatorio No. 02 al contrato de obra pública No. SPOPM-CMA-002-2025.
- Se aprueba la solicitud de ampliación del plazo contractual hasta el 04 de mayo de 2026.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL SPOPM SAN MIGUEL

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

Powered by CamScanner

1. Compromisos.

No.	Descripción	Responsable	Fecha Prevista de entrega.
1.	Emitir el concepto de viabilidad frente a la solicitud de adición para el contrato de interventoría	Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de San Miguel	17 de marzo de 2026
2.	Notificar y remitir al Alcalde Municipal de San Miguel el contenido de la presente acta junto con el concepto de viabilidad suscrito por el supervisor.	Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de San Miguel	17 de marzo de 2026

FIN DE COMITE

POR EL CONTRATANTE	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	SUPERVISOR
JOSE JAIRO LOPEZ MELO CC. 87.455.527 de Samaniego (Nariño) Alcalde Municipal San Miguel, Putumayo	**ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO** CC. 9.731.335 de Armenia Quindío	**GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES** Secretario de Plapeación y Obras Públicas

Elaboro: María Fernanda Benítez Arcila
Ap. Prof. SPOPM

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

Powered by CamScanner