Radicado No.: 2-2026-011460
Fecha: 30-03-2026

Código validación comunicación: 1c6ae

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Tania Patricia Peñaranda Zuleta
Agente Interventor
AIR-E ESP
correspondencia@air-e.com
Carrera 57 # 99a-65
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Respuesta solicitud modificación de cronograma con radicado 1-2026-009524 del contrato PRONE-GGC-731-2022

En atención a la comunicación con radicado No 1-2026-009474 de fecha 02 de marzo del 2026, cuyo asunto “Remisión de acta de cronograma y seguimiento-Contrato PRONE GGC 731-2022” mediante la cual se solicita la reprogramación de actividades internas de la etapa c) Etapa 3- Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación – Actividad 1.4. avance del 80%, anexando el aval de interventoría, acta de reunión con la comunidad y el ajuste del cronograma, esta supervisión se permite manifestar lo siguiente:

La solicitud no es procedente teniendo en cuenta que el pasado miércoles 25 de febrero de 2026, el apoyo técnico de la supervisión solicitó vía correo electrónico, además del aval de interventoría, los soportes que justificaran la no ejecución de las actividades en las fechas inicialmente programadas, los cuales no fueron aportados por AIR-E S.A.S. E.S.P.

Adicionalmente, se evidencia que la solicitud fue radicada con posterioridad a la fecha de terminación de la actividad 1.4, la cual estaba prevista para el 28 de febrero de 2026.

Por lo anterior se mantiene la fecha de terminación de la actividad 1.4 (avance del 80%), conforme a la establecido en el acta de cronograma y seguimiento

del 02 de septiembre de 2025, así como las fechas de finalización de la etapa 3 el **10/07/2026** y la etapa 4 el **21/08/2026**.

Se recomienda tramitar oportunamente las solicitudes que requieran suscripción de otro si, de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA SEGÚNDA PLAZO Literal 1 Fase de construcción y puesta en operación, la cual señala:

En caso de requerirse la modificación del tiempo total previsto para la Fase de Construcción y Puesta en Operación para cada proyecto, las Partes podrán convenir su modificación mediante otrosí, previa solicitud y justificación del OPERADOR DE RED, avalada por el Interventor y el supervisor, la cual deberá ser solicitada con al menos treinta (30) días calendario de anticipación a su vencimiento, anexando el cronograma propuesto.

Finalmente, se recuerda que toda solicitud y requerimiento debe ser radicada al correo institucional menergia@minenergia.gov.co y con copia a jmnovoa@minenergia.gov.co.

Cordialmente,



Diego Fernando Román Dueñas
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Radicado No.: 2-2026-011460
Fecha: 30-03-2026

Radicado Padre: 1-2026-009524

Elaboró: José Manuel Novoa Hernández
Revisó: Carlos Arturo Rodríguez Castrillón, Neila Luz Baleta Mizar, Paola Camila Golondrino Méndez, Cristian Camilo Sterling Lasso, Héctor Arturo Barrera Castellanos
Aprobó: Diego Fernando Román Dueñas