ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
	Formato acta de reunión
CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Reunión de seguimiento riesgos - Contrato No. 2025-3172		
FECHA: 20 de marzo de 2026	**HORA: 3:00pm**	**LUGAR: Virtual Meet**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Jenifer Arismendi	SOLUMEK
Sebastián Durán	SOLUMEK
Sandra Bibiana Sánchez	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
César Riaño Pérez	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
Sergio Niño	Subdirección de Control de Tránsito y Transporte

2. ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento Riesgos del proceso contractual

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El señor César Riaño, en su calidad de Supervisor del contrato 2025-3172, da inicio a la reunión seguimiento de riesgos del referido contrato, cuyo objeto es la “Adquisición de equipos de medición de gases contaminantes provenientes de fuentes móviles”, indicando que esta reunión corresponde a la tercera reunión de riesgos del contrato, la cual se hace de manera periódica durante su ejecución, con el fin de monitorear los controles establecidos para los riesgos identificados y prevenir su eventual materialización.

   Durante el desarrollo de la sesión, se procede a la lectura y revisión de los riesgos identificados en la etapa de la ejecución contractual, previamente identificados en la matriz de riesgos del proceso, así como a la explicación de los controles, los cuales son expuestos a todos los asistentes a continuación:

   Riesgos identificados de la etapa contractual

   - Desabastecimiento de los equipos a entregar

     Descripción del tratamiento realizado

COPIA NO CONTROLADA

TEMA: Reunión de seguimiento riesgos - Contrato No. 2025-3172		
FECHA: 20 de marzo de 2026	HORA: 3:00pm	LUGAR: Virtual Meet

Los equipos fueron entregados a la SDM los días 24, 26 y 27 de febrero de 2026, luego de la realización de pruebas. Riesgo no materializado.

- Incremento considerable en tiempos estimados de importación de equipos, generados por eventos de orden público, bloqueo de vías, guerras o cambios normativos.

  Descripción del tratamiento realizado

  Se realizó seguimiento por parte de la supervisión y los equipos fueron entregados en la fecha acordada con la empresa Solumek. Asimismo, se recibieron las declaraciones de importación de los equipos adquiridos. Riesgo no materializado.

- Pérdidas o daños de los elementos antes del recibo a satisfacción del objeto contratado.

  Descripción del tratamiento realizado

  Se verificó durante las pruebas y entrega de los equipos, el buen estado de los equipos. Riesgo no materializado.

- Incremento considerable en tiempos estimados de calibración de equipos.

  Descripción del tratamiento realizado

  El proceso de calibración se cumplió en las fechas establecidas en el contrato. Aparte, ya fueron entregados los certificados de calibración. Riesgo no materializado.

- Fallas en el funcionamiento, puesta en marcha de los equipos analizadores de gases y opacímetros y ejecución de pruebas de control de emisiones.

  Descripción del tratamiento realizado

  Se desarrollaron las pruebas de funcionamiento de los equipos de acuerdo a lo programado con la empresa Solumek. Los talleres de desarrollo técnico se realizarán en la semana del 6 al 10 de abril. Riesgo no materializado.

- Retrasos en el procedimiento de facturación o en el pago de cuentas y facturas por causa imputable al contratista.

  Descripción del tratamiento realizado

COPIA NO CONTROLADA

TEMA: Reunión de seguimiento riesgos - Contrato No. 2025-3172		
FECHA: 20 de marzo de 2026	**HORA: 3:00pm**	**LUGAR: Virtual Meet**

No se ha presentado retraso en la facturación porque este contrato es de un solo pago y en el momento de este reunión de seguimiento, nos encontramos en la validación de soportes de cumplimiento contractual para expedir el recibo a satisfacción y estamos a la espera del concepto definitivo de la excepción del IVA que expide la Autoridad de Licencias Ambientales - ANLA para proceder a la expedición y trámite de la facturación del presente contrato. Riesgo no materializado.

- Variaciones en los impuestos, tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la normativa legal, relacionado con la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.

  Descripción del tratamiento realizado

  No se ha identificado ningún cambio fiscal y tributario que genere un impacto en la ejecución de este contrato. Riesgo no materializado.

Por lo anterior, se puede evidenciar que no se ha materializado ningún riesgo.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Elaboración del acta de reunión	**César Riaño**	**Marzo 26 de 2026**
Convocar próxima reunión de riesgos	**César Riaño**	**Abril de 2026**

APROBADO

COPIA NO CONTROLADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
	Formato acta de reunión
CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Reunión de seguimiento riesgos - Contrato No. 2025-3172		
FECHA: 20 de marzo de 2026	**HORA: 3:00pm**	**LUGAR: Virtual Meet**

César Riaño Pérez

Sergio Niño

Sandra Bibiana Sánchez

Sebastián Durán

Jenifer Arismendi

COPIA NO CONTROLADA