BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 16/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 14:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PERFILACION Y EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMENTACIONES
- SE INICIA FIGURACION DE HIERRO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 17/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 12:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA FIGURACION DE HIERRO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 18/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	5
LLUVIOSO	SI	3

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA INSTALACION DE HIERRO DE CIMENTACIONES Y COLUMNETAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 19/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	6
LLUVIOSO	SI	2

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA VACEO DE CIMENTACIONES

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 20/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE INICIA PEGA DE BLOQUE

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 21/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 22/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	7
LLUVIOSO	SI	1

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE
- SE INICIA TRAZADO DE HILOS EN VIVIENDA SAN IGNACIO
- SE INICIA EXCAVACION PARA CIMENTACIONES

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 23/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 14:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE
- SE CONTINUA EXCAVACION PARA CIMENTACIONES
- SE INICIA FIGURACION DE HIERRO PARA CIMENTACIONES

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 25/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE
- SE CONTINUA EXCAVACION PARA CIMENTACIONES
- SE CONTINUA FIGURACION DE HIERRO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 26/08/2025
HORA DE INICIO: 16:00:00
HORA DE FINALIZACION: 00:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE
SE REALIZA INSTALACION DE HIERRO PARA CIMENTACIONES

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 27/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE
- SE REALIZA VACEO DE CIMENTACIONES

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 28/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE
- SE INIVIA PEGA DE BLOQUE VEREDA SAN IGNACIO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 29/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	6
LLUVIOSO	SI	2

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE
- SE INICIA FORMALETEO PARA VACEO DE COLUMNETAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 30/08/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 14:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE
- SE REALIZA VACEO DE COLUMNETAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 01/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	

3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	7
LLUVIOSO	SI	1

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE
- SE REALIZA DESFORMALETEO DE COLUMNETAS
- SE REALIZA FORMALETEO DE COLUMNETAS
- SE REALIZA VACEO DE COLUMNETAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 02/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	

3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	6
LLUVIOSO	SI	2

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE
- SE REALIZA DESFORMALETEO DE COLUMNETAS
- SE REALIZA FORMALETEO DE COLUMNETAS
- SE REALIZA VACEO DE COLUMNETAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 03/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	2	
PALAS	4	
PICAS	4	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	2	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	

3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE
- SE REALIZA DESFORMALETEO DE COLUMNETAS
- SE REALIZA FORMALETEO DE COLUMNETAS
- SE REALIZA VACEO DE COLUMNETAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 04/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	

3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	6
LLUVIOSO	SI	2

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE
- SE REALIZA DESFORMALETEO DE COLUMNETAS
- SE REALIZA FORMALETEO DE COLUMNETAS
- SE REALIZA VACEO DE COLUMNETAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 05/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	5
LLUVIOSO	SI	3

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE INICIA INSTALACION DE HIERRO PARA VIGAS DE AMARRE
- SE REALIZA FORMALETEO DE COLUMNETAS
- SE REALIZA VACEO DE COLUMNETAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 06/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 14:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	6
LLUVIOSO	SI	2

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE INICIA INSTALACION DE HIERRO PARA VIGAS DE AMARRE
- SE REALIZA FORMALETEO DE COLUMNETAS
- SE REALIZA VACEO DE COLUMNETAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 08/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA FORMALETEO DE VIGAS DE AMARRE
- SE REALIZA FORMALETEO DE COLUMNETAS
- SE CONTINUA VACEO DE COLUMNETAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 09/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA VACEO DE VIGAS DE AMARRE
- SE REALIZA FORMALETEO DE COLUMNETAS
- SE CONTINUA VACEO DE COLUMNETAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 10/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA VACEO DE VIGAS DE AMARRE
- SE INICIA INSTALACION DE HIERRO PARA VIGAS DE AMARRE

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 11/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE INICIA PEGA DE BLOQUE EN CUCHILLAS
- SE INICIA FORMALETEO DE VIGAS DE AMARRE

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 12/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE EN CUCHILLAS
- SE INICIA VACEO DE VIGAS DE AMARRE

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 13/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 14:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE EN CUCHILLAS
- SE CONTINUA VACEO DE VIGAS DE AMARRE

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 15/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	

3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE EN CUCHILLAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS

Jennifer Correa Romero

FIRMA RESIDENTE OBRA

Yesnely Morales R

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 16/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	

3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	7
LLUVIOSO	SI	1

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE EN CUCHILLAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS

Jennifer Correa Romero

FIRMA RESIDENTE OBRA

Yesnely Morales R

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 17/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	

3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA PEGA DE BLOQUE EN CUCHILLAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS

Jennifer Correa Romero

FIRMA RESIDENTE OBRA

Yesnely Morales R

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 18/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE INICIA FORMALETEO DE CORREAS DE CUCHILLAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 19/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	

3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA VACEO DE CORREAS EN CUCHILLAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS

Jennifer Correa Romero

FIRMA RESIDENTE OBRA

Yesnely Morales R

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 20/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 14:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	6
LLUVIOSO	SI	2

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA VACEO DE CORREAS EN CUCHILLAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 22/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA DESFORMALETEO DE VIGACINTA
- SE INICIA INSTALACION DE MADERA DE TECHO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 23/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	5
LLUVIOSO	SI	3

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA INSTALACION DE MADERA PARA TECHO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 24/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	

3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	4
LLUVIOSO	SI	4

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE INICIA INSTALACION DE TECHO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS

Jennifer Correa Romero

FIRMA RESIDENTE OBRA

Yesnely Morales R

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 25/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE TERMINA INSTALACION DE TECHO
- SE REALIZA INSTALACION DE CANOAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 26/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	7
LLUVIOSO	SI	1

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA NIVELACION DE TERRENO PARA VACEO DE PISOS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 27/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 14:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	7
LLUVIOSO	SI	1

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA VACEO DE PISOS EN BAÑO Y HABITACIONES

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 29/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	

3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA VACEO DE PISOS EN SALA Y COCINA

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS

Jennifer Correa Romero

FIRMA RESIDENTE OBRA

Yesnely Morales R

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 30/09/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA FORMALETEO Y VACEO DE PLANCHA DE CUARTO UTIL
- SE REALIZA VACEO DE PISOS EN ZONA DE LAVADERO Y BALCON

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 01/10/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	7
LLUVIOSO	SI	1

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA REVOQUE DE BAÑO
- SE REALIZA CONTRUCCION DE MURO PARA LAVADERO, MESON Y SEPARACION DE COCINA

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 02/10/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	7
LLUVIOSO	SI	1

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA ENCHAPE DE BAÑO
- SE REALIZA FORMALETEO DE MESON DE COCINA

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 03/10/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA VACEO DE MESON DE COCINA
- SE INICIA INSTALACION DE VENTANAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 04/10/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 14:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA INSTALACION DE VENTANAS
- SE INICIA INSTALACION DE PUERTAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 06/10/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA INSTALACION DE PUERTAS
- SE REALIZA ENCHAPE DE COCINA

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 07/10/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	4
LLUVIOSO	SI	4

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA LECHADA DE ENCHAPES
- SE REALIZA RESANE DE FILETES DE PUERTAS Y VENTANAS
- SE REALIZA INSTALACION DE LAVADERO Y LAVATRAPEROS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 08/10/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	4
LLUVIOSO	SI	4

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
- SE REALIZA INSTALACION Y CONEXION DE TANQUE DE AGUA
- SE REALIZA VACEO DE PUERTA CUARTO UTIL

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 09/10/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA INSTALACION DE BARANDAL
- SE REALIZAN CONEXIONES Y SALIDAS HIDRAULICAS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 10/10/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 16:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE REALIZA INTALACION DE RUANA
- SE REALIZA PINTURA DE BAÑO, COCINA Y ZOCALO
- SE REALIZA PINTURA DE RUANA

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 10/10/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 14:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE INICIA INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 13/10/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 14:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO
- SE REALIZA INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA

"CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO"

FECHA: 14/10/2025
HORA DE INICIO: 07:00:00
HORA DE FINALIZACION: 14:00:00

1. PERSONAL EN OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	JENNIFER CORREA ROMERO
RESIDENTE AMBIENTAL	1	YASNELY ASTRID MORALES
RESIDENTE INTERVENTORIA	1	JOHJANN SANUBER LOPEZ
COORDINADOR LOGISTICO	1	THOMSON YESID AREIZA
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	DANNY ALEXIS CHAVARRIA
OFICIAL CONSTRUCCION	1	OMAR PATIÑO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	URIEL JARAMILLO
OFICIAL CONSTRUCCION	1	WILMAR JARAMILLO
AYUDANTE CONSTRUCCION	1	JUAN VELEZ
OFICIAL CONSTRUCCION	1	LUIS ALVAREZ

2. MAQUINARIA Y EQUIPO		
TIPO	**CANTIDAD**	
COCHE MANUAL	3	
PALAS	6	
PICAS	6	
PALIN	2	
FIGURADOR MANUAL HIERRO	3	
HERRAMIENTA ELECTRICA (TALADRO, PULIDORA, RADIAL)	2	
HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO, CODAL, AMARRADOR, ALICATE, CORTAFRIO, PALUSTRE, FLEXOMETRO, NIVEL, LLANA, MEZCLERO)	2	


3. CLIMA		
TIPO	**APLICA**	**DURACION (EN HORAS)**
SOLEADO	SI	8
LLUVIOSO	NO	

4. FRENTES DE TRABAJO	
SECTOR DIVINO NIÑO	OVIDIO GALLEGO
VEREDA SAN IGNACIO	LINA MARIA HENAO GUTIERREZ

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
- SE CONTINUA INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS
- SE REALIZA INSTALACION DE VIDRIOS DE VENTANAS
- SE REALIZA CONEXIÓN DE CAJA DE BREAKES Y CONTADOR

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS

6. FIRMAS



FIRMA RESIDENTE OBRA



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL



FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA