Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO	DI-F-08
		VERSIÓN	03
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ELAB	Septiembre-2014
		FECHA APROB	2/01/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	**13 DE MARZO DE 2026**	**Acta No.**	**06**
CONTRATO No. :	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2196 DE 2025 - CO1.PCCNTR.8258938**		
FECHA DE CONTRATO:	**10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		
PROYECTO:	**2.3.2.02.02.008.45.4599.4599011.11: SEDES ADECUADAS (4599011) - SEDES ADECUADAS DE EDIFICIOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**		

OBJETO:	**ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES INTERNAS EN EL MODULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO EL REPOSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**
VALOR FISCAL:	MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.665.817.947,00).
CONTRATISTA	CONSORCIO ICBF REPOSO 2025
	Rep. Legal LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERSOCIAL
	Rep. Legal EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
SUPERVISOR	ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
	P.E. Secretaría de Infraestructura
ACTA No. 1	ACTA DE INICIO (07 - NOVIEMBRE - 2025)
ACTA No. 2	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (18 - DICIEMBRE - 2025)
ACTA No. 3	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO N°1 (26 - DICIEMBRE - 2025)
ACTA No. 4	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO N°1 (23 - ENERO - 2025)
ACTA No. 5	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO N°2 (13 - FEBRERO - 2025)

En el municipio de Floridablanca, el trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026), se reunieron CONSORCIO ICBF REPOSO 2025 con NIT. 901.985.987-9, representado legalmente por LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL C.C. No. 91.282.456 de Bucaramanga, quien para los efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, el CONSORCIO INTERSOCIAL, representado legalmente por EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS C.C. No. 63.555.595 de Bucaramanga, quien para los efectos de este documento se llamará el INTERVENTOR y GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, Secretario de Infraestructura, actuando en calidad de supervisor del contrato, quien en adelante se denominará el SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente acta de ampliación a la suspensión del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2196 DE 2025 - CO1.PCCNTR.8258938 del 10 de septiembre de 2025, previa las siguientes:

CONSIDERANDO:

1- Que, teniendo en cuenta que las causales por las cuales se realizó la suspensión al CONTRATO DE OBRA N° 2196-2025-CO1.PCCNTR.8258938, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES INTERNAS EN EL MODULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO EL REPOSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA" no han sido superadas se requiere de la ampliación a la suspensión.

ACUERDAN:

1. Ampliar la suspensión del contrato de obra pública Nº 2196-2025 CO1.PCCNTR.8258938 cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES INTERNAS EN EL MODULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO EL REPOSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, por un periodo máximo de QUINCE (15) días calendario contados a partir de la finalización de la ampliación a la suspensión No. 2, quedando como nueva fecha para reiniciar el día 28 de marzo de 2026 o antes si son superadas las causales que generaron la suspensión, se procederá con el reinicio.
2. El contratista se compromete a actualizar la vigencia de las pólizas acorde con la nueva fecha establecida en el acta de reinicio.
3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.
4. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen vigentes.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

CONSORCIO ICBF REPOSO 2025
Rep. Legal LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERSOCIAL
Rep. Legal EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
INTERVENTOR

ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
P.E. Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR