CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTEADRMINISTRATIVO

Conveniante Ejecutor	**MUNICIPIO DE HELICONIA - ANTIOQUIA**
No. de Convenio	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS122C2488 DE 2025**
Objeto:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA - ANTIOQUIA**
PLAZO	**El término de duración del presente Convenio Interadministrativo será de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.** **Fecha de Inicio: 05/ 11/ 2025 Fecha de Terminación: 04/06/2026**

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	DURACIÓN (DÍAS)	FECHA DE TERMINACIÓN	MEDIO DE VERIFIACIÓN	AÑO 2025												AÑO 2026											
						OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
						SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**ETAPA PRECONTRACTUAL INTERNA DEL CONVENIO.**																												
1.1	Suscripción del convenio entre Municipio y Gobernación.	24/10/2025	1	24/10/2025	25AS122C2488																								
1.2	Expedición de pólizas por parte del Municipio.	4/11/2025	1	4/11/2025	530-47-994000041638																								
1.3	Aprobación de pólizas por parte de la Gobernación.	5/11/2025	1	5/11/2025	APROBACIÓN GARANTIAS SC																								
1.4	Firma de Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo.	5/11/2025	1	5/11/2025	ACTA DE INICIO																								
1.5	Designación de Supervisión por parte del Municipio.	5/11/2025	1	5/11/2025	Memorando del 05/11/2025																								
1.6	Apertura de Cuenta en el IDEA	10/02/2026	1	10/02/2026	200001607 IDEA																								
	ETAPA PRECONTRACTUAL - CONTRATO DERIVADO (ADMINISTRADOR DELEGADO)																												
1.7	Expedición de CDP	6/11/2025	1	6/11/2025	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP Nº 552																								
1.8	Elaboración de estudios previos	30/10/2025	1	30/10/2025	Documento de estudios previos																								
1.9	Apertura proceso de selección del contratista	7/11/2025	1	7/11/2025	RESOLUCION NRO 584 CONTRATACION DIRECTA																								
1.10	Recepción de oferta	N/A		N/A	Contratacion directa																								
1.11	Evaluacion de oferta	N/A		N/A	Contratacion directa																								
1.12	Subsanaciones	N/A		N/A	Contratacion directa																								
1.13	Adjudicación y Suscripción del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EDEREM	7/11/2025	1	7/11/2025	Notificación de aceptación de la oferta y contrato																								
1.14	Expedicion del registro presupuestal RP	7/11/2025	1	7/11/2025	Certificado de registro presupuestal																								
1.15	Expedición de Polizas del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EDEREM	N/A		N/A	N/A																								
1.16	Aprobación de Polizas del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EDEREM	N/A		N/A	N/A																								
2	**ETAPA CONTRACTUAL - INTERNA DEL CONVENIO.**																												
2.1	**Solicitud de Interventoría al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**	7/04/2026	11	17/04/2026																									
2.2	**Aprobación de Interventoría por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**	13/04/2026	5	17/04/2026																									
	ETAPA CONTRACTUAL - CONTRATO DERIVADO (ADMINISTRADOR DELEGADO)		1																										
2.3	SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA DERIVADO (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA)	20/04/2026	5	24/04/2026																									
2.4	Ejecución de obra	24/04/2026	42	4/06/2026																									
2.5	Ejecución de Contrato de Interventoría	24/04/2026	42	4/06/2026																									
2.6	Suscripción del Acta de Terminación y recibo del Contrato de Obra	4/06/2026	1	4/06/2026	Acta de terminación y recibo																								
3	**ETAPA POSCONTRACTUAL DEL CONVENIO.**																												
	ETAPA POS CONTRACTUAL - CONTRATO DERIVADO (ADMINISTRADOR DELEGADO)																												
3.1	Pagos Contraliquidación y Entrega de Expedientes Contractuales Completos del Des	4/06/2026	1	4/06/2026	Expediente contractual																								
3.2	Suscripción acta de liquidación contrato derivado	4/06/2026	1	4/06/2026	Acta de liquidación																								

JORGE ALEXANDER ALVAREZ ARANGO
CC.
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HELICONIA

JORGE MAURICIO ORTIZ MURILLO
CC.
Cargo: SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL.
MUNICIPIO DE HELICONIA

APROBADO: GABRIEL JAIME VÉLEZ CEBALLOS
CC. 98623343
Cargo: INGENIERO CIVIL DE APOYO TÉCNICO
SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA