Fecha: 6 de abril de 2026

Señores: EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA - EDU ANTIOQUIA Atn: ADRIANA MARÍA SEPÚLVEDA VALENCIA – Representante Legal Santa Fe de Antioquia

Asunto: Aval a solicitud de prórroga #2 y adición de recursos #1 del Contrato de Obra CD-002-2026 y consecuente solicitud de adición y prórroga del Contrato de Consultoría (Interventoría) CD-003-2026.

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal de **C26 GROUP S.A.S**, actuando como interventor dentro del contrato de consultoría **CD-003-2026**, cuyo objeto es la *"Interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, legal, ambiental y jurídica para el contrato de obra de mejoramiento y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Caldas, Antioquia"*, me permito presentar ante su despacho lo siguiente:

1. AVAL A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE OBRA. Esta Interventoría ha recibido y analizado técnicamente la solicitud de prórroga #2 y adición de recursos #1, presentada por el contratista del contrato de obra **CD-002-2026**. Tras la verificación en campo y el seguimiento al cronograma, **AVALAMOS** la necesidad de otorgar una prórroga de veintitrés (23) días calendario a dicho contrato y una adición de recursos de $137.548.213 (ver presupuesto adjunto), fundamentada en los siguientes hechos sobrevivientes y no previstos inicialmente:

- Obras que requieren intervenciones adicionales (ver documentos adjuntos).
- Obras y/o actividades que no estaban contempladas en el contrato inicial (ver documentos adjuntos)

2. SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Dado que la labor de interventoría es inherente y concomitante a la ejecución de la obra, y con el fin de garantizar el seguimiento técnico y legal hasta la liquidación de las actividades adicionales, solicitamos una **prórroga de treinta (30) días** en nuestro contrato **CD-003-2026**, extendiendo el plazo de ejecución hasta el **8 de mayo de 2026**.

3. SOLICITUD DE ADICIÓN PRESUPUESTAL Teniendo en cuenta que el plazo inicial pactado fue de 1.5 meses (45 días) por un valor de $13.647.311, y luego se realizó una prórroga #1 de 30 días con adición de recursos #1 y que la nueva necesidad requiere de 30 días adicionales de servicios profesionales y técnicos, presentamos el cálculo de la adición basada en la proporción del valor mensual:

- **Valor mensual actual:** $9.098.207 (Aprox.)
- **Valor solicitado por 30 días adicionales: $9.098.207**

(Cálculo: $13.647.311 / 1.5 meses = $9.098.207 por mes)

Resumen de la solicitud:

- **Prórroga #2:** 30 días (Nueva fecha de terminación: 09/04/2026).
- **Adición #2:** Nueve millones noventa y ocho mil doscientos siete pesos M/CTE ($9.098.207), sujeta a la revisión y aprobación final del supervisor del contrato.

Anexamos a la presente la solicitud formal presentada por el contratista de obra y los soportes técnicos que justifican las circunstancias excepcionales mencionadas.

Atentamente,



_____

GABRIEL GAVIRIA MONTOYA
Representante Legal / Director de Proyectos
C26 GROUP S.A.S
NIT: 901.415.283-8