Señores:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

Asunto: Presentación plan de ejecución del convenio interadministrativo No 0634 – 2025.

A continuación de manera formal nos permitimos presentar la propuesta de Plan de Trabajo, Cronograma y Amortización del convenio interadministrativo No. 0634-2025.

1. Antecedentes

1.1 Objetivo General: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el Resguardo Indígena Páez de Tóez para "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE TÓEZ DEL MUNICIPIO DE CALOTO – CAUCA, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA NO 56 DE 2024."

1.2 Marco del proyecto: 24019 - Recuperación de ecosistemas degradados priorizados para el departamento del cauca.

1.3 Valor del convenio:

No.	APORTANTE	VALOR	% APORTE
1	Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC	$ 55.323.521	87%
2	RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE TÓEZ	$ 7.860.000	13%
GRAN TOTAL		**$ 63.183.521**	**100%**

1.4 Metas de ejecución:

1.4.1 Producto 1: Hectáreas de áreas en proceso de restauración implementadas.

Indicador: 6 hectáreas acompañadas de 1.2 kilómetros de aislamiento implementadas mediante la estrategia pasiva.

Aislamiento	**1.2 Km**
Restauración	**6 Ha**

1.4.2 Producto 2: Fortalecer los procesos de conocimiento ambiental encaminados a la conservación y recuperación de áreas de interés ambiental en la comunidad del Resguardo Indígena Páez de Tóez.

Indicador: 5 encuentros encaminados al conocimiento ambiental de la comunidad encaminados al fortalecimiento territorial del Resguardo Indígena Pez de Tóez, Caloto Cauca.

Encuentros comunitarios	**5 jornadas**

1.5 Actividades e indicadores

DESCRIPCIÓN	INDICADOR(META)
A1.4.1: Realizar la socialización de la estrategia pasiva a implementar con la comunidad del Resguardo Indigena Paez de Toez.	Actas de compromisos
A1.4.2 : Efectuar el Pre-alistamiento (armonización, caracterización y georreferenciación) de las áreas interés ambiental que fortalece la red hídrica de la quebrada LA TRAMPA que fortalece el rio Palo.	Hectareas caracterizadas y georreferenciadas
A1.4.3: Implementar la estrategia pasiva para la recuperación de áreas de interés ambiental del municipio de Caloto, territorio Resguardo Indigena Paez de Toez	Hectareas con resturacion pasiva
A1.5.1: Realizar encuentros comunitarios teóricos - practicos que fortalezcan el conocieminto para preservar las areas de interes ambiental del Resguardo Indigena Paez de Toez.	Numero de encuentros comunitarios teorico practicos realizados

2. Plan de trabajo

2.1 Acciones administrativas contractuales

2.1.1 Legalización del convenio

Aporte de documentos por parte de Resguardo Indígena Páez de Tóez:

- En cumplimiento a la *Cláusula Décima Primera. – Garantías*, Resguardo constituirá a favor de la CRC garantía única, Pólizas requeridas en los siguientes términos:
  - El cumplimiento, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo, con vigencia igual al plazo de este y cuatro (04) meses más.
  - Buen manejo y correcta inversión del aporte de anticipo, por un valor equivalente al 100% del valor del valor del aporte entregado en calidad de anticipo, con una vigencia igual al plazo del convenio y cuatro (4) meses más.
  - El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales que el conviniente haya de utilizar para la ejecución de las obras, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de las mismas, con vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más.
  - Responsabilidad Civil extracontractual, para amparar la responsabilidad extracontractual que se pudiere llegar a atribuir a la Corporación con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, el valor asegurado será de 200 salarios mínimos mensuales vigentes, la vigencia se otorgará por todo el período de ejecución del convenio.
- En cumplimiento a la *Cláusula Quinta. - Desembolso de los aportes*, Resguardo Tóez aportara a la CRC los siguientes documentos para el desembolso del anticipo como parte de la legalización
  - Cronograma de actividades
  - Plan de trabajo
  - Plan de amortización de anticipo.
- En cumplimiento a la *Cláusula Decima. - Comité técnico*, La CRC y Resguardo Tóez conformaran el comité, el cual se encargará del seguimiento técnico, financiero y administrativo. Este deberá aprobar los documentos para el desembolso del anticipo.
- Conformación del comité de veeduría del convenio, quien hará parte del comité técnico.

2.1.2 Aporte del recurso monetario

Estos se efectuarán en concordancia a la *Cláusula Quinta. - Desembolso de los aportes*, los cuales se efectuarán así:

- Primer desembolso: Correspondiente al anticipo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los recursos aportados por la CRC al convenio que equivale a **VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($27.661.760)**

una vez legalizado el convenio y suscripción de acta de inicio, presentación del cronograma de actividades, plan de trabajo y de amortización del anticipo para aprobación por parte del comité técnico.

- El valor restante aportado por la CRC, será desembolsado mediante actas parciales de acuerdo al avance físico que se demuestre amortizando proporcionalmente el valor del anticipo, previa presentación por parte de Resguardo Indígena Páez de Tóez, Caloto, Cauca, el informe de avance técnico y financiero de ejecución de las actividades del convenio, copia de los soportes de pago y demás evidencias que sean necesarias, y previa revisión y aprobación por parte del supervisor designado por parte de la C.R.C de las actividades que hacen parte del convenio.
- Resguardo Indígena Páez de Tóez presentara en el marco de la ejecución la certificación de sus aportes, respaldados con los soportes pertinentes.

2.2 Acciones técnicas contractuales

Una vez efectuada el acta de inicio, la cual se proyecta para el mes de noviembre del año 2025 se plantea lo siguiente:

2.2.1 Inicio de las actividades preliminares

Socialización del proyecto:

- Realizar reunión con la comunidad para informar sobre los objetivos, alcances y beneficios del proyecto.

Identificación y prealistamiento:

- Identificar y caracterizar las áreas de intervención.
- Realizar el prealistamiento de las áreas seleccionadas.

Comité técnico de avances:

- Revisar y aprobar los avances preliminares.

2.2.2 Implementación de la estrategia pasiva

2.2.2.1 Ejecución de actividades técnicas:

- Implementar actividades de aislamiento conforme a las especificaciones técnicas del convenio.

ACTIVIDAD	MES 1				MES 2				MES 3			
	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4
LABORES DE PRE ALISTAMIENTO												
Priorización y Caracterización												
Georreferenciación												
CERRAMIENTO PERIMETRAL												
Trazado												
Ahoyado												
Transporte menor												
Hincado												
Templado y grapado												

2.2.2.2 Encuentros comunitarios:

- Realizar talleres teórico-prácticos para fortalecer la educación ambiental en las comunidades beneficiarias, de acuerdo con el siguiente planteamiento:

1. Bosque y biodiversidad, desde el contexto cultural.
Fecha tentativa: 29-04-2026
Intensidad horaria: cuatro (4) horas.
Metodología: Enfoque participativo.
Objetivo: Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos y su relación con la sostenibilidad ambiental y económica.
Contenido:

- Importancia de los ecosistemas estratégicos del Cauca.
- Impactos de la deforestación y la degradación ambiental.
- Beneficios de la restauración ecológica para las comunidades rurales.
- Prácticas sostenibles aplicables en el entorno rural (e.g., manejo de suelos, uso racional del agua).

2. Métodos de Restauración Ecológica y Aislamiento de Áreas.
Fecha tentativa: 04-04-2026
Intensidad horaria: cuatro (4) horas.
Metodología: Aprendizaje basado en la experiencia.
Objetivo: Capacitar a los participantes en técnicas prácticas de restauración ecológica y aislamiento para proteger áreas degradadas.
Contenido:

- Métodos de restauración activa y pasiva.
- Técnicas de aislamiento y cercado de áreas prioritarias.

- Selección y siembra de especies nativas para restauración.
- Manejo y mantenimiento de áreas restauradas.
- Control de especies invasoras.

3. Prácticas Sostenibles de Uso del Suelo y el Agua

Fecha tentativa: 22-03-2026

Intensidad horaria: cuatro (4) horas.

Metodología: Enfoque participativo.

Objetivo: Promover prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles que contribuyan a la conservación de los recursos naturales.

Contenido:

- Técnicas de agroforestería y sistemas silvopastoriles.
- Conservación de suelos: manejo de terrazas, barreras vivas y cobertura vegetal.
- Uso eficiente y responsable del agua en actividades agropecuarias.
- Alternativas para reducir la presión sobre los ecosistemas (cultivos alternativos y sostenibles).

4. Evaluación de Resultados y Proyección de Acciones Futuras

Fecha tentativa: 28-03-2026

Intensidad horaria: cuatro (4) horas.

Metodología: Aprendizaje basado en la experiencia.

Objetivo: Reflexionar sobre los logros alcanzados durante las labores de aislamiento y restauración en La Vereda La Esperanza de Balboa, Cauca, establecer compromisos y estrategias para la sostenibilidad de las acciones realizadas.

Contenido:

- **Resultados obtenidos:** Presentación de los avances y logros en el aislamiento y restauración.
- **Lecciones aprendidas:** Discusión sobre los desafíos enfrentados y cómo se superaron.
- **Compromisos comunitarios:** Identificación de acciones que la comunidad puede implementar para mantener y fortalecer los resultados.
- **Plan de monitoreo:** Introducción a estrategias de seguimiento y evaluación comunitaria de las áreas restauradas.

2.2.2.3 Comité técnico de seguimiento:

- Evaluar avances y ajustar estrategias si es necesario.

2.2.3 Conclusión del proyecto

Presentación de informes:

- Entregar un informe detallado con soportes de ejecución y cumplimiento de actividades.

Jornada de clausura:

- Realizar un evento de cierre con la comunidad beneficiaria y los actores estratégicos.

Comité técnico de liquidación:

- Revisar los resultados finales y proceder con la liquidación del convenio.

3. Cronograma de Ejecución

El siguiente cronograma plasma el tiempo de ejecución de las acciones y actividades descritas en el punto anterior:


		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL AÑO 2025		
No.	**ACCIÓN**	Enero	Febrero	Marzo
2.2	**Acciones técnicas contractuales**			
2.2.1	Publicación de procesos de contratación			
2.2.2	Socialización de los oferentes seleccionados			
2.2.3	Inicio de actividades preliminares (Ejecución de las actividades A 1.1 y A 2.1)			
2.2.4	Implementación de la estrategia pasiva (Ejecución de las actividades A 1.2 y A 2.2)			
2.2.5	Conclusión del proyecto			

4. Plan de Amortización del Anticipo

		EJECUCIÓN FINANCIERA						
DESCRIPCIÓN			CRC			AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
			enero	febrero	marzo	enero	febrero	marzo
P1.Hectáreas de áreas enproceso de restauración implementadas	A.1.4 Realizar acciones encaminadas a laconservación y/orecuperación y/orehabilitación encumplimiento a mandatos judiciales.	A1.4.1: Realizar la socialización de la estrategia pasiva a implementar con la comunidad del Resguardo Indigena Paez de Toez.	672.500	0	0	672.500	0	0
		Promotor Social de la comunidad	412.500					
		Alimentacion	260.000					
		A1.4.2 : Efectuar el Pre-alistamiento (armonización, caracterización y georreferenciación) de las áreas interés ambiental que fortalece la red hídrica de la quebrada LA TRAMPA que fortalece el rio Palo.	1.891.980			1.891.980		
		Promotor Social de la comunidad	987.500					
		Alimentacion	440.000					
		Transporte	464.480					
		A1.4.3: Implementar la estrategia pasiva para la recuperación de áreas de interés ambiental del municipio de Caloto, territorio Resguardo Indigena Paez de Toez	28.948.977			25.097.280		
		Promotor Social de la comunidad	825.000					
		Mano de Obra	3.360.000					
		Insumos	20.241.900					
		Transporte mayor	4.186.077					
		Herramientas	336.000					
		Apoyo Transporte						
TOTAL						27.661.760		

CONCEPTO	VALOR	%
AMORTIZACIÓN FACTURA 1	$ 2.564.480	8.4%
AMORTIZACIÓN FACTURA 2	$ 25.097.280	91,6%
VALOR ANTICIPO	$ 27.661.760	100%

La anterior información es de objeto de la CRC para revisión y valida



RUDYARD AMILKAR YONDA CAMPO
CC 1.062.300.365 de Santander de Q
THAÇE THEGNAS Representante Legal
Territorio ancestral de Tóez Caloto Cauca
Nit: 817007143
cabildoindigenatoez@gmail.com