Objeto de la reunión:	Comité técnico cto FDLUSA-CTO-423-2025 Comite #3																		
Fecha:	10/02/2026					Hora de inicio: 3:30 pm.									Modalidad:		Presencial		
Lugar:	Oficina FDLUSA					Hora de finalización:											Virtual		
Dependencia:						Nombre del Responsable: SANTIAGO MORA											Telefónica		
																	X Mixta		
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA				
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA					
	72138203	JHOMER LOPEZ VARGAS		Interventoría INCOLTA		✓								incolta.usaquen@gmail.com					
CC	1070913500	Santiago Mora P.		FDLUSA			X						X	santiago.moraq@cuidabog.gov.co					
CC	1085375556	Maria Fernanda López		Interventoría Incolta					X					Maria.fmoor@gmail.com					
CC	52870273	Pilar Urrea		interventoría incolta			X							incolta.usaquen@gmail.com					
CC	51855638	Marcela Orozco P		contrato con 423/25			X							sstconusaquen@gmail.com					
CC	79691424	Fabio Mauricio Barrera P	N/A	contrato CON 423/25			X						X	contrato423.2025@gmail.com					
CC	79243280	Rafael G. Solano	N/A	consorcio CON			X							consorcio423@gmail.com					
CC	1000380852	Jorge Peña		consorcio CON			X							consorcio Con423 (@gmail.com					
CC	79304152	EDGAR PEREIRA		FDLUSA			X						X	edgar.pereira@gobiernobogota.gov					

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

Objeto de la reunión:	Comité técnico cto FDLUSA-CTO-423-2025 Comite #3.																		
Fecha:	10/02/2026				Hora de inicio: 5:30 PM									Modalidad:		Presencial			
Lugar:	Oficina FDLUSA				Hora de finalización:											Virtual			
Dependencia:					Nombre del Responsable: SANTIAGO MORA											Telefónica			
																X Mixta			
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA				
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA					
CC	1065814267	Juan Camilo López Ruiz		FDLUSA			X						X	juan.lopezr@gobiernobogota	Juan Camilo López				
CC	521490.644	Nerly E. Ledesma R		Interventoría Incolta			X							incolta.usaquen@gmail.com					
		Jose J. Lara.		Interventoría Incolta.			X							Asistio comité virtualmente					
		Vianey Lara		Interventoría Incolta			X							Asistio al comité virtualmente					
		Gladis Diaz		Interventoría Incolta.			X							Asistio al comité virtualmente.					
		Jose Jamid Flores		Interventoría Incolta			X							Asistio al comité virtualmente					

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Lectura compromisos acta anterior:
1) Revisión metodología plan ensayo x inteventoría: Fue cumplido.

2) Presupuesto de los CIV contratista → 10/02/2026 : Esta en proceso.

3) Entrega ficha ambiental arboles la margarita → Contratista → 10/02/2026
Compromiso cumplido → Se dara alcance x solicitudes Interventoría.
Se reprograma para el proximo comite.

4) Recomido obra → 12 feb CL 106A con kr 13A 10:30 am EAAB :
Este compromiso contigua vigente.

5) Remitir el listado CIVS priorizados a la EAAB → Cont → 10/02/2026 :
Compromiso cumplido.

6) Proximo comite martes 3p. → Cumplido.

TEMAS

-El contratista muestra la ficha técnica(ambiental) de arboles ubicados en la Margarita - parque → El contratista complementará la ficha incluyendo el tratamiento a raices.
-Se establece que los comites se realizaran todos los martes.

SOCIAL

- Plan de gestion social: Se encuentra en atención observaciones x el Contratista. → Entrega ajuste → 16/02/2026
- Informe mensual N.1 : Se devolvio con observación (debe completar hasta el 31 enero) → Entrega ajuste → 16/02/2026

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Se remitira lista de chequeo previo inicio de cada CIV. al Contratista.
- Dotación: Ya fue aprobada.
- Valla: Prensa remitio observaciones. para q sean atendidas x el contratista.

- Pto Pac: Debe estar listo previo inicio obras.
- Cronograma: Debe entregar el contratista previo inicio Obra.
- La Interventoria solicita al Contratista remitir comunicado con los temas solicitados por la comunidad. en la cll 106 (cronograma, presupuesto, etc.).
- La interventoría solicita al Contratista no adelantar la socialización en los sectores donde se ubican las tuberías grandes previa verificación de los presupuestos.

AMBIENTAL

- El contratista Indica al atendio las observaciones Informe mensual. hoy 10/02/2026 →

- MAO: el Contratista atendio las observaciones RCD y esta en manos Interventoría → La Interventoría realizó observaciones y las remitira al Contratista el → Jueves 12/02/2026

SST

- El MAO radico el Contratista. a la Interventoría: → La Interventoría realizó las observaciones
- Logos identificación volquetas: El Contratista tiene q ajustarlo.
- Dotación → logos: se envio a estampar el contratista. → Los logos ya estan aprobados.

TECNICO


- Diseños: La interventoría Indica que se estan haciendo mesas de trabajo en conjunto Contratista e Interventoría.
- Pavimentos: El dia de hoy se aprueban unos tramos. 11. por Interventoría.
- Diseños Geométricos: se solicito ajustes a los mismos por parte de Interventoría.
- Diseños Hidráulicos: se deben plasmar los subdrenajes viajes Indica la Interventoría.

4)


Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Diseño Andenes: Presentar diseño entrada a parqueaderos e incluir los diseños urbanisticos donde se requiera. Tener consideración con las personas con movilidad reducida.
- La FDLUSA solicita se revisen los presupuestos.
- El FDLUSA solicita se revise el presupuesto de la acción de movilidad ubicada Cll 108 con Kr 17. CIV 1005243



Powered by CamScanner



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega ajuste plan gestion social	Contratista	16/02/2026
2	Entrega ajuste informe mensual	Contratista	16/02/2026
3	Revisar el MAO	Interventoria	11/02/2026
4	Aprobar Diseños Pavimentos	Interventoría	11/02/2026
5			

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

6/

Powered by CamScanner