ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-003-2024 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No SI-LP-003-2024	
CONTRATO DE OBRA No.:	**SI-LP-003-2024**
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONSORCIO VIAS DEL SINÚ** NIT: 901.919.377-5 R.L: Cindy Paola Ochoa Jiménez C.C No.: 1.062.679.310
INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA:	**CONSORCIO IDC** NIT: 901947262-6 R.L: Diego Luis Villadiego Espitia C.C No.: 1.067.957.385
CONTRATANTE:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE **($27.717.434.300,00)**
VALOR ADICIÓN No.1:	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **($1.882.347.089,00)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *(Según adición No.1)*	VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **($29.599.781.389 M/CTE.)**
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías** **CDP:** No. 4225 de fecha 11 de febrero del año 2025. **RP:** No. 4425 de fecha 11 de febrero del año 2025. **Adición No. 1:** **CDP:** No. 426 de 20 de marzo de 2026
PLAZO DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO:	SEIS (06) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ADICION:	VEINTE (20) DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: ***(Según acta de inicio)***	CINCO (05) DE JUNIO DE 2026

En la ciudad de Montería, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba se reunieron: **El CONTRATISTA** de la obra, la señora **CINDY PAOLA OCHOA JIMÉNEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.062.679.310 expedida en Cotorra, representante legal del **CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ** identificado con NIT. 901.919.377-5, el señor **DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA**, identificada con C.C No. 1.067.957.385 de Montería, representante legal del CONSORCIO IDC identificado con NIT. 901947262-6 la **SUPERVISORA,** la Ingeniera **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL**, identificada con cédula de

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-003-2024 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"

ciudadanía No.50.882.640 en su calidad de SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA de la GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, código 020, grado 03 de la Planta Central de la Gobernación de Córdoba, según acta de posesión del 3 de enero del 2020, Decreto de Nombramiento No 000019 del 2 de enero del 2020 y en ejercicio de la delegación de la facultades conferidas para celebrar contratos mediante Decreto No. 000150 del 14 de febrero del 2024, con el fin de suscribir la presente **ACTA SUSPENSIÓN No. 01**, de acuerdo con las siguientes.

CONSIDERACIONES

1.) Que, la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**, desarrolló el trámite del proceso de Selección de contratista, a través de la modalidad de Licitación Pública **No. SI-LP-003-2024** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"**.

2.) Que, mediante **RESOLUCIÓN No. 011** de fecha cuatro (04) de febrero de 2025, el **DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**, adjudicó el proceso de Licitación Pública **No. SI-LP-003-2024** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"** al **CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ** identificado con **NIT. 901.919.377-5**, representado por la señora **CINDY PAOLA OCHOA JIMÉNEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.062.679.310 expedida en Cotorra.

3.) Que, **EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** y la señora **CINDY PAOLA OCHOA JIMÉNEZ**, Representante Legal del **CONSORCIO VIAS DEL SINÚ**, suscribieron el Contrato de Obra **No. SI-LP-003-2024** de fecha catorce (14) de mayo de 2025, el cual tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"**, por valor de **VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($27.717.434.300,00)**, incluido el valor del AIU, y con un plazo de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

4.) Que, el contrato de Obra **No. SI-LP-003-2024** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"** cuenta con las garantías vigentes y sus respectivas aprobaciones por parte de la entidad.

5.) Que, el **ACTA DE INICIO** del Contrato de Obra **No. SI-LP-003-2024** el cual tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"** se suscribió a los seis (06) días de junio de 2025 por la señora **CINDY PAOLA OCHOA JIMÉNEZ**, identificada con

cédula de ciudadanía No. 1.062.679.310 expedida en Cotorra, como representante legal de **CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ**, identificado con Nit.: 901.919.377-5 en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA,** por el señor **DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.957.385, como representante legal de **CONSORCIO IDC,** en su calidad de **INTERVENTOR** y por la ingeniera **CILIA JAQUELIN TOBÍAS CARRASCAL**, identificada con cédula de ciudadanía No. 50.882.640, en su calidad de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.**

6.) Que, el día veinte (20) de marzo de 2026, se suscribió y perfeccionó mediante plataforma SECOP II ACTA DE ADICION No. 1 al contrato de obra No. SI-LP-003-2024 cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA.**

7.) Que, el día nueve (09) de abril de 2026 se llevado a cabo comité, en el cual participaron la ingeniera CILIA TOBÍAS CARRASCAL, quien actúa como supervisora del presente proyecto, el señor DIEGO LUIS VILLADIEGO ESPITIA, con cedula de ciudadanía No. 1.067.957.385 de Montería como representante legal de CONSORCIO IDC, contratista de interventoría, el señor CINDY PAOLA OCHOA JIMÉNEZ identificado con C.C. No. 1.062.679.310 expedida en Cotorra, representante legal del CONSORCIO VÍAS DEL SINÚ, identificado con Nit.: 901.919.377-5, en su calidad de contratista de obra, mediante el cual se indicó lo siguiente:

> *Se dio inicio al comité de seguimiento de contrato SI-LP-003-2024, en acompañamiento de los representantes legales de obra e interventoría, la supervisora Cilia Tobías; en las instalaciones de la secretaria de infraestructura. La reunión se centra en tratar la solicitud de la comunidad de ranchos del Inat, donde mediante un derecho de petición del 12 de marzo de 2026 y con el radicado No. 202620004650, solicitan el cambio de mejoramiento de vía a pavimentación. La gobernación de Córdoba informa que actualmente cuenta con el contrato SI-CMA-001-2025 con objeto: "estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de infraestructura vial en el departamento de Córdoba". Bajo el vual se tiene los diseños viales definidos de la vía ranchos del Inat. Entendido lo anterior la gobernación remite los diseños de la vía a la interventoría para su revisión y aprobación con el fin de gestionar la pavimentación de la vía dentro del contrato SI-LP-003-2024 entendido lo anterior se acuerda suspender los contratos SI-LP-003-2024 y SI-CMA-001-2025 mientras se aprueban los diseños por parte de interventoría y realicen las gestiones administrativas, financieras y legales pertinentes para el fin.*

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes, de mutuo acuerdo, convienen celebrar la suscripción del **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01** al contrato de obra No. **SI-LP-003-2024** la cual se regirá por las siguientes,

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-003-2024 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA"

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENDER la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No SI-LP-003-2024** cuyo objeto es: ***MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA*** por la parte que motiva la suscripción del presente documento por el término de treinta (30) días calendario.

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, el **CONTRATISTA DE OBRA** se compromete, a dar reinicio al Contrato de Obra No **SI-LP-003-2024** cuyo objeto es ***MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CÓRDOBA*** una vez cumpla el término de suspensión señalado anteriormente.

PARAGRAFO 1. *Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del contratista de obra e interventoría evaluar las condiciones técnicas y fácticas para proceder con el reinicio de la obra, y, en ese sentido, notificar a la entidad oportunamente con el fin de llevar a cabo los trámites administrativos requeridos en concordancia con lo definido.*

CLÁUSULA TERCERA: Que, el contratista de obra deberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al reinicio, la reprogramación del cronograma de ejecución de las obras, aprobada por la Interventoría del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: Que, el contratista deberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al reinicio de las obras, las garantías actualizadas a favor del Departamento de Córdoba

Para constancia del presente Acto Administrativo, es firmado electrónicamente por los que en el intervinieron mediante la plataforma SECOP II.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Maria Carolina Velez	Nombre: Gabriela Ruiz Carrascal	Nombre: Eliana Uparela Marsiglia
Cargo: Contratista S.I.D	Cargo: Auxiliar Admin S.I.D.	Cargo: Directora técnica S.I.D.
Firma	Firma	Firma