DIAGRAMA GANTT
SEGUIMIENTO AL PROYECTO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL

Inicio del proyecto: jue, 2/12/2026

Semana para mostrar: 1

ID	Subproyecto	Actividad	Entregable (Evidencia)	Responsable	Actividades predecesoras	Ruta crítica del programa	Ruta crítica del subproyecto	Estado	PROGRESO	INICIO	FIN	DÍAS
74	CpreD	Concepto técnico favorable emitido por ingeniería hospitalaria para operación segura del servicio.	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Dirección de Prestación de Servicios de Salud	71			No iniciado	0%	24-4-26	24-4-26	1
75	CpreD	Informe de diagnóstico técnico de infraestructura existente, con riesgos, brechas, prioridades y plan de intervención.	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Oficina de Planeación (evaluación OCI)	74	SI	SI	No iniciado	0%	25-4-26	28-4-26	4
76	CpreD	Órdenes de compra y actas de recepción de equipos biomédicos, según especificaciones y cronograma de entrega.	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Secretaría General	108			No iniciado	0%	15-2-26	20-4-26	65
77	CpreD	Portafolio de servicios definido, con alcance, capacidad, requisitos y ruta de atención.	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Dirección de Prestación de Servicios de Salud	78			No iniciado	0%	1-3-26	20-3-26	20
	CpreD	Validación de servicios a ofertar propuestos	Acta de reunión con aprobación	Comité Directivo	77					21-3-26	30-3-26	
	CpreD	Análisis de ROI proyectado	Informe de análisis ROI	Dirección de Prestación de Servicios de Salud/Infraestructura/Financiera						1-3-26	10-3-26	
78	CpreD	Listado maestro de equipos biomédicos consolidado, con especificaciones técnicas, cantidades y criterios de selección.	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Subdirección de Recursos Físicos	NA			No iniciado	0%	15-2-26	16-2-26	2
79	CpreD	Compra de equipos biomédicos formalizada (órdenes/contratos) y cronograma de entrega confirmado.	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Secretaría General	68			No iniciado	0%	17-2-26	1-4-26	44
80	CpreD	Actas de instalación, pruebas de funcionamiento y calibración de equipos, con evidencias.	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Subdirección de Recursos Físicos	73			No iniciado	0%	2-4-26	20-4-26	19
81	CpreD	Certificados de verificación metrológica y trazabilidad, según criticidad del equipo.	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Subdirección de Recursos Físicos	80			No iniciado	0%	2-4-26	20-4-26	19
82	CpreD	Hojas de vida de equipos completas (manuales, garantía, mantenimiento, calibración y registro de eventos).	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Subdirección de Recursos Físicos	81			No iniciado	0%	2-4-26	20-4-26	19
83	CpreD	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo aprobado, con frecuencias, responsables y formatos de registro.	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Subdirección de Recursos Físicos	82			No iniciado	0%	2-4-26	20-4-26	19
84	CpreD	Órdenes de compra y actas de recepción de mobiliario y equipos industriales, según listado maestro.	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Secretaría General	77			No iniciado	0%	15-2-26	14-3-26	28
85	CpreD	Listado maestro de mobiliario y equipos industriales, con especificaciones, cantidades y criterios de adquisición.	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Subdirección de Recursos Físicos	84			No iniciado	0%	15-2-26	14-3-26	28
86	CpreD	Compra de mobiliario y equipos formalizada (órdenes/contratos) y cronograma de instalación definido.	Entregable definido y verificado según la descripción de la actividad	Secretaría General	79			No iniciado	0%	17-2-26	1-4-26	44
		Acta de instalación y verificación de funcionamiento, con evidencias y	Entregable definido y verificado según la descripción	Dirección de Prestación								

GANTT | INSTRUCTIVO | +

Listo | Accesibilidad: es necesario investigar | 50%