Bogotá D.C. marzo 09 de 2026

Oficio No SENA-53-018-01-2026

SEÑORES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
SENA DIRECCION GENERAL
Bogotá. DC

REFERENCIA: **CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8682076 "CONTRATAR ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PISO NOVENO DE LA TORRE NORTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA INSTITUCIONAL SENARRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA".**

Asunto: solicitud de adición – Contrato CO1.PCCNTR.8682076 de 2025

Cordial saludo.
Por medio de la presente, en mi calidad de Representante Legal de PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA S.A.S., y en relación con el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8682076, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PISO NOVENO DE LA TORRE NORTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMISORA INSTITUCIONAL SENARRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA", me permito solicitar respetuosamente al SENA la adición al valor del contrato por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($45.034.381,75).
Esta solicitud tiene fundamento en las observaciones y requerimientos técnicos sobrevinientes identificados durante la reunión de coordinación realizada el 26 de enero de 2026 con la Oficina de Comunicaciones, la Oficina de Sistemas, la supervisión del contrato y los especialistas de la firma encargada del suministro de los equipos tecnológicos y del mobiliario destinado para la emisora SENA RA.
Durante dicha sesión se evidenció la necesidad técnica de efectuar ajustes a las adecuaciones inicialmente contempladas, con el fin de garantizar la adecuada integración entre los espacios físicos y los equipos a instalar, optimizar el funcionamiento de las soluciones tecnológicas previstas y asegurar un resultado interdisciplinario que cumpla estándares de desempeño, calidad y operatividad requeridos para la puesta en marcha de la emisora.
Como resultado, se adelantaron mesas técnicas entre el contratista de obra y el equipo de supervisión, de las cuales surgieron documentos técnicos que reflejan la incorporación de mayores y menores cantidades de obra, así como la identificación de ítems no previstos en las especificaciones iniciales, necesarios para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.

En ese sentido, y como sustento técnico y financiero de la presente solicitud, se anexan:
- Análisis de Precios Unitarios (APU) de las actividades no previstas.
- Proyección del acta de fijación de precios.
- Proyección del acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos.

- Soportes técnicos correspondientes, incluyendo la justificación de cada ítem y sus especificaciones técnicas.

Estos documentos fueron elaborados y revisados de manera conjunta con la supervisión del contrato, asegurando correspondencia técnica y trazabilidad de las necesidades identificadas.

Agradezco de antemano la atención prestada y la colaboración en el trámite de la presente solicitud.

Se anexan 139 folios

Archivos Anexo Nº.1 Archivo
ACTA_DE_MAYORES_Y_MENORES_CANTIDADES_V2f.xlsx

Anexo Nº.2 Archivo
ACTA_DE_COMPARACION_Y_FIJACION_DE_PRECIOS_NUEVOS_PARA_EJECUCION_DE_OBRA.xlsx

Cordialmente,

Ing. ALVARO RODRIGUEZ RANGEL
Director de Obra
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA SAS