FECHA: 31/03/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, GRUPO REGIONAL 5 - PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

ACTA No: PROYECTO

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRORROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1027 DE 2022**

OBJETO:
"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA" VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0" LOTE 3

INTERVENTOR: **RESTREPO Y URIBE S.A.S**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
RESOLUCIÓN No.: DE
CONTRATO DE OBRA No: 20221800022777 DEL 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO SUR OCCIDENTE

PLAZO INICIAL:	23,63 meses	PLAZO ACUMULADO:	23,63 meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	12-ene-23	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17-abr-26
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	24-mar-23	FECHA DE REANUDACIÓN 1:	11-nov-23
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	1-feb-24	FECHA DE REANUDACIÓN 2:	2-may-24
FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	20-may-24	FECHA DE REANUDACIÓN 3:	16-oct-24
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	$ 3.933.258.794,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 3.933.258.794,00		

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 - Enero 2026 de fecha 5-Feb-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 13-Ene-2026		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
A		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	-	Director de Interventoría	$ 7.500.000,00	$ -	18,00	$ 135.000.000,00	$ 7.500.000,00	$ -	2,37	$ 17.775.000,00		-	$ -	2,37	$ 17.775.000,0000	2,37	$ 17.775.000,00
1 A				$ -	-	$ -	$ 9.271.000,00	$ -	2,80	$ 25.958.800,00		-	$ -	2,80	$ 25.958.800,0000	2,80	$ 25.958.800,00
1 B				$ -	-	$ -	$ 9.753.000,00	$ -	5,98	$ 58.322.940,00		-	$ -	5,98	$ 58.322.940,0000	5,98	$ 58.322.940,00
1 C				$ -	-	$ -	$ 10.251.000,00	$ -	1,60	$ 16.401.600,00	+	4,22	$ 43.259.220,00	0,32	$ 3.280.320,0000	5,82	$ 59.660.820,00
2	-	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	36,00	$ 198.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	1,30	$ 7.150.000,00		-	$ -	1,30	$ 7.150.000,0000	1,30	$ 7.150.000,00
2 A				$ -	-	$ -	$ 6.181.000,00	$ 618.000,00	2,60	$ 17.677.400,00		-	$ -	2,60	$ 17.677.400,0000	2,60	$ 17.677.400,00
2 B				$ -	-	$ -	$ 6.502.000,00	$ 650.000,00	11,59	$ 82.891.680,00		-	$ -	11,59	$ 82.891.680,0000	11,59	$ 82.891.680,00
2 C				$ -	-	$ -	$ 6.834.000,00	$ 683.000,00	3,20	$ 24.054.400,00	+	8,43	$ 63.368.310,00	0,63	$ 4.735.710,0000	11,63	$ 87.422.710,00
3	-	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00	$ 200.000,00	30,00	$ 96.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 200.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3 A				$ -	-	$ -	$ 3.708.000,00	$ 247.000,00	2,07	$ 8.186.850,00		-	$ -	2,07	$ 8.186.850,0000	2,07	$ 8.186.850,00
3 B				$ -	-	$ -	$ 3.901.000,00	$ 260.000,00	8,93	$ 37.157.730,00		-	$ -	8,93	$ 37.157.730,0000	8,93	$ 37.157.730,00
3 C				$ -	-	$ -	$ 4.100.000,00	$ 273.000,00	3,20	$ 13.993.600,00	+	8,43	$ 36.864.390,00	0,63	$ 2.754.990,0000	11,63	$ 50.857.990,00
4	-	**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)**	**$ 60.000.000,00**	**$ -**	**1,00**	**$ 60.000.000,00**	**$ 60.000.000,00**	**$ -**	**-**	**$ 7.490.000,00**		**-**	**$ -**	**-**	**$ 7.490.000,0000**	**-**	**$ 7.490.000,00**
4 A				**$ -**	**-**	**$ -**	**$ 74.169.000,00**	**$ -**	**-**	**$ 84.935.390,00**		**-**	**$ -**	**-**	**$ 84.935.390,0000**	**-**	**$ 84.935.390,00**
4 B				**$ -**	**-**	**$ -**	**$ 78.025.000,00**	**$ -**	**-**	**$ 80.054.400,00**		**-**	**$ (3.498.170,00)**	**-**	**$ 76.556.230,0000**	**-**	**$ 76.556.230,00**
4 C				**$ -**	**-**	**$ -**	**$ 82.005.000,00**	**$ -**	**-**	**$ 60.791.680,00**		**-**	**$ 102.189.320,00**	**-**	**$ 6.122.880,0000**	**-**	**$ 162.981.000,00**
4.1	-	Especialista Ambiental	$ 7.000.000,00	$ -	-	$ -	$ 7.000.000,00	$ -		$ -			$ -	0,50	$ 3.500.000,0000	-	$ -
4.1 A				$ -	-	$ -	$ 8.653.000,00	$ -		$ -			$ -	1,77	$ 15.315.810,0000	-	$ -
4.1 B				$ -	-	$ -	$ 9.103.000,00	$ -		$ -			$ -	2,30	$ 20.936.900,0000	-	$ -
4.1 C				$ -			$ 9.567.000,00	$ -		$ -			$ -	0,20	$ 1.913.400,0000	-	$ -
4.2	-	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.000.000,00	$ -	-	$ -	$ 7.000.000,00	$ -		$ -			$ -	0,30	$ 2.100.000,0000	-	$ -
4.2 A				$ -	-	$ -	$ 8.653.000,00	$ -		$ -			$ -	1,68	$ 14.537.040,0000	-	$ -
4.2 B				$ -	-	$ -	$ 9.103.000,00	$ -		$ -			$ -	2,30	$ 20.936.900,0000	-	$ -
4.2 C				$ -			$ 9.567.000,00	$ -		$ -			$ -	0,20	$ 1.913.400,0000	-	$ -
4.3	-	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.000.000,00	$ -	-	$ -	$ 7.000.000,00	$ -		$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
4.3 A				$ -	-	$ -	$ 8.653.000,00	$ -		$ -			$ -	1,05	$ 9.085.650,0000	-	$ -
4.3 B				$ -	-	$ -	$ 9.103.000,00	$ -		$ -			$ -	0,27	$ 2.457.810,0000	-	$ -
4.3 C				$ -			$ 9.567.000,00	$ -		$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
4.4	-	Especialista en Estructuras	$ 7.000.000,00	$ -	-	$ -	$ 7.000.000,00	$ -		$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
4.4 A				$ -	-	$ -	$ 8.653.000,00	$ -		$ -			$ -	1,20	$ 10.383.600,0000	-	$ -
4.4 B				$ -	-	$ -	$ 9.103.000,00	$ -		$ -			$ -	0,64	$ 5.825.920,0000	-	$ -
4.4 C				$ -			$ 9.567.000,00	$ -		$ -			$ -	0,13	$ 1.243.710,0000	-	$ -
4.5	-	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.000.000,00	$ -	-	$ -	$ 7.000.000,00	$ -		$ -			$ -	0,27	$ 1.890.000,0000	-	$ -
4.5 A				$ -	-	$ -	$ 8.653.000,00	$ -		$ -			$ -	1,60	$ 13.844.800,0000	-	$ -
4.5 B				$ -	-	$ -	$ 9.103.000,00	$ -		$ -			$ -	1,74	$ 15.839.220,0000	-	$ -
4.5 C				$ -			$ 9.567.000,00	$ -		$ -			$ -	0,11	$ 1.052.370,0000	-	$ -
4.6	-	Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.000.000,00	$ -	-	$ -	$ 7.000.000,00	$ -		$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
4.6 A				$ -	-	$ -	$ 8.653.000,00	$ -		$ -			$ -	1,63	$ 14.104.390,0000	-	$ -
4.6 B				$ -	-	$ -	$ 9.103.000,00	$ -		$ -			$ -	0,20	$ 1.820.600,0000	-	$ -
4.6 C				$ -			$ 9.567.000,00	$ -		$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
4.7	-	Especialista en Tránsito	$ 7.000.000,00	$ -	-	$ -	$ 7.000.000,00	$ -		$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
4.7 A				$ -	-	$ -	$ 8.653.000,00	$ -		$ -			$ -	0,80	$ 6.922.400,0000	-	$ -
4.7 B				$ -	-	$ -	$ 9.103.000,00	$ -		$ -			$ -	1,13	$ 10.286.390,0000	-	$ -
4.7 C				$ -			$ 9.567.000,00	$ -		$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
4.8	-	Especialista en Sostenibilidad	$ 6.000.000,00	$ -	-	$ -	$ 6.000.000,00	$ -		$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
4.8 A				$ -	-	$ -	$ 7.417.000,00	$ -		$ -			$ -	0,10	$ 741.700,0000	-	$ -
4.8 B				$ -	-	$ -	$ 7.803.000,00	$ -		$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
4.8 C				$ -			$ 8.201.000,00	$ -		$ -			$ -	-	$ -	-	$ -
5	-	Gerente de interventoría	$ 5.500.000,00	$ -	18,00	$ 99.000.000,00	$ 5.500.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
5 A				$ -	-	$ -	$ 6.799.000,00	$ -	3,18	$ 21.620.820,00		-	$ -	3,18	$ 21.620.820,0000	3,18	$ 21.620.820,00
5 B				$ -	-	$ -	$ 7.152.000,00	$ -	6,00	$ 42.912.000,00		-	$ -	6,00	$ 42.912.000,0000	6,00	$ 42.912.000,00
5 C				$ -			$ 7.517.000,00	$ -	1,60	$ 12.027.200,00	+	4,22	$ 31.721.740,00	0,32	$ 2.405.440,0000	5,82	$ 43.748.940,00
6	-	Profesional Social	$ 3.500.000,00	$ -	11,00	$ 38.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
6 A				$ -	-	$ -	$ 4.327.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
6 B				$ -	-	$ -	$ 4.551.000,00	$ -	9,03	$ 41.095.530,00		-	$ -	9,03	$ 41.095.530,0000	9,03	$ 41.095.530,00
6 C				$ -			$ 4.784.000,00	$ -	3,20	$ 15.308.800,00	+	8,43	$ 40.329.120,00	0,63	$ 3.013.920,0000	11,63	$ 55.637.920,00
7	-	Profesional Ambiental	$ 4.500.000,00	$ -	11,00	$ 49.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
7 A				$ -	-	$ -	$ 5.563.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
7 B				$ -	-	$ -	$ 5.852.000,00	$ -	0,37	$ 2.165.240,00	-	(0,37)	$ (2.165.240,00)	-	$ -	-	$ -
7 C				$ -			$ 6.150.000,00	$ -	3,20	$ 19.680.000,00	+	0,80	$ 4.920.000,00	-	$ -	4,00	$ 24.600.000,00
8	-	Profesional Técnico Predial	$ 4.500.000,00	$ -	3,00	$ 13.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
8 A				$ -	-	$ -	$ 5.563.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
8 B				$ -	-	$ -	$ 5.852.000,00	$ -	0,18	$ 1.053.360,00	-	(0,18)	$ (1.053.360,00)	-	$ -	-	$ -
8 C				$ -			$ 6.150.000,00	$ -	1,60	$ 9.840.000,00	-	(1,00)	$ (6.150.000,00)	-	$ -	0,60	$ 3.690.000,00
9	-	Profesional Valuatorio	$ 4.500.000,00	$ -	3,00	$ 13.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
9 A				$ -	-	$ -	$ 5.563.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
9 B				$ -	-	$ -	$ 5.852.000,00	$ -	0,18	$ 1.053.360,00	-	(0,18)	$ (1.053.360,00)	-	$ -	-	$ -
9 C				$ -			$ 6.150.000,00	$ -	1,60	$ 9.840.000,00	-	(1,00)	$ (6.150.000,00)	-	$ -	0,60	$ 3.690.000,00
10	-	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.500.000,00	$ -	2,00	$ 7.000.000,00	$ 3.500.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
10 A				$ -	-	$ -	$ 4.327.000,00	$ -	0,30	$ 1.298.100,00		-	$ -	0,30	$ 1.298.100,0000	0,30	$ 1.298.100,00
10 B				$ -	-	$ -	$ 4.551.000,00	$ -	0,67	$ 3.049.170,00		-	$ -	0,67	$ 3.049.170,0000	0,67	$ 3.049.170,00
10 C				$ -			$ 4.784.000,00	$ -	0,64	$ 3.061.760,00	+	1,69	$ 8.084.960,00	0,13	$ 621.920,0000	2,33	$ 11.146.720,00
11	-	Auditor de calidad	$ 3.500.000,00	$ -	2,00	$ 7.000.000,00	$ 3.500.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
11 A				$ -	-	$ -	$ 4.327.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
11 B				$ -	-	$ -	$ 4.551.000,00	$ -	0,07	$ 318.570,00	-	(0,07)	$ (318.570,00)	-	$ -	-	$ -
11 C				$ -			$ 4.784.000,00	$ -	0,64	$ 3.061.760,00	-	(0,49)	$ (2.344.160,00)	-	$ -	0,15	$ 717.600,00

12			$ 6.000.000,00	$ -	2,00	$ 12.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12 A	-	Abogado		$ -	-	$ -	$ 7.417.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12 B				$ -	-	$ -	$ 7.803.000,00	$ -	0,07	$ 546.210,00	-	(0,07)	$ (546.210,00)	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12 C				$ -			$ 8.201.000,00	$ -	0,64	$ 5.248.640,00	+	0,16	$ 1.312.160,00	-	$ -	0,80	$ 6.560.800,00		
		PERSONAL TÉCNICO				$ -						$ -					$ -		
13			$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	36,00	$ 82.800.000,00	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13 A	-	Inspector			-	$ -	$ 2.596.000,00	$ 247.000,00	2,00	$ 5.686.000,00		-	$ -	2,00	$ 5.686.000,0000	2,00	$ 5.686.000,00		
13 B					-	$ -	$ 2.731.000,00	$ 260.000,00	0,37	$ 1.106.670,00	-	(0,37)	$ (1.106.670,00)	-	$ -	-	$ -		
13 C							$ 2.870.000,00	$ 273.000,00	3,20	$ 10.057.600,00	+	5,80	$ 18.229.400,00	-	$ -	9,00	$ 28.287.000,00		
14			$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	36,00	$ 82.800.000,00	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14 A	-	Topógrafo Inspector			-	$ -	$ 2.596.000,00	$ 247.000,00	2,00	$ 5.686.000,00		-	$ -	2,00	$ 5.686.000,0000	2,00	$ 5.686.000,00		
14 B					-	$ -	$ 2.731.000,00	$ 260.000,00	0,37	$ 1.106.670,00	-	(0,37)	$ (1.106.670,00)	-	$ -	-	$ -		
14 C							$ 2.870.000,00	$ 273.000,00	3,20	$ 10.057.600,00	+	7,77	$ 24.421.110,00	-	$ -	10,97	$ 34.478.710,00		
15			$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	36,00	$ 82.800.000,00	$ 2.100.000,00	$ 200.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15 A	-	Laboratorista Inspector			-	$ -	$ 2.596.000,00	$ 247.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15 B					-	$ -	$ 2.731.000,00	$ 260.000,00	0,37	$ 1.106.670,00	-	(0,37)	$ (1.106.670,00)	-	$ -	-	$ -		
15 C							$ 2.870.000,00	$ 273.000,00	3,20	$ 10.057.600,00	+	7,77	$ 24.421.110,00	-	$ -	10,97	$ 34.478.710,00		
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				$ -						$ -					$ -		
16			$ 1.150.000,00	$ -	36,00	$ 41.400.000,00	$ 1.150.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16 A	-	Cadenero		$ -	-	$ -	$ 1.422.000,00	$ -	2,00	$ 2.844.000,00		-	$ -	2,00	$ 2.844.000,0000	2,00	$ 2.844.000,00		
16 B				$ -	-	$ -	$ 1.495.000,00	$ -	0,37	$ 553.150,00	-	(0,37)	$ (553.150,00)	-	$ -	-	$ -		
16 C				$ -			$ 1.750.905,00	$ -	3,20	$ 5.602.896,00	+	5,80	$ 10.155.249,00	-	$ -	9,00	$ 15.758.145,00		
		PERSONAL ADMINISTRATIVO				$ -						$ -					$ -		
17			$ 1.150.000,00	$ -	36,00	$ 41.400.000,00	$ 1.150.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17 A	-	Secretaria		$ -	-	$ -	$ 1.422.000,00	$ -	2,00	$ 2.844.000,00		-	$ -	2,00	$ 2.844.000,0000	2,00	$ 2.844.000,00		
17 B				$ -	-	$ -	$ 1.495.000,00	$ -	0,37	$ 553.150,00	-	(0,37)	$ (553.150,00)	-	$ -	-	$ -		
17 C				$ -			$ 1.750.905,00	$ -	3,20	$ 5.602.896,00	+	5,80	$ 10.155.249,00	-	$ -	9,00	$ 15.758.145,00		
18			$ 1.150.000,00	$ -	39,00	$ 44.850.000,00	$ 1.150.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18 A	-	Conductor		$ -	-	$ -	$ 1.422.000,00	$ -	2,00	$ 2.844.000,00		-	$ -	2,00	$ 2.844.000,0000	2,00	$ 2.844.000,00		
18 B				$ -	-	$ -	$ 1.495.000,00	$ -	0,37	$ 553.150,00	-	(0,37)	$ (553.150,00)	-	$ -	-	$ -		
18 C				$ -			$ 1.750.905,00	$ -	3,20	$ 5.602.896,00	+	5,30	$ 9.279.796,50	-	$ -	8,50	$ 14.882.692,50		
		OTROS COSTOS DE PERSONAL				$ -						$ -					$ -		
19			$ 40.000.000,00	$ -	1,00	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19 A	-	Provisión Jornadas 7X24		$ -	-	$ -	$ 49.446.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19 B				$ -	-	$ -	$ 52.017.000,00	$ -	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19 C				$ -			$ 54.670.000,00	$ -	1,00	$ 54.670.000,00		-	$ -	-	$ -	1,00	$ 54.670.000,00		
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 1.145.050.000,00				$ 862.556.938,00			$ 400.452.604,50		$ 576.916.820,00		$ 1.263.009.542,50		
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36			2,36		2,36		2,36		
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 2.702.318.000,00				$ 2.035.634.374,00			$ 945.068.146,00		$ 1.361.523.695,00		$ 2.980.702.520,00		

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
B		**OTROS COSTOS DIRECTOS**															
		VIÁTICOS															
20			$ 150.000,00		206,00	$ 30.900.000,00	$ 150.000,00		-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
20 A	-	Viáticos Director y/o Especialistas	$ -	Día	-	$ -	$ 185.000,00	Día	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
20 B			$ -		-	$ -	$ 195.000,00		1,00	$ 195.000,00		-	$ -	1,00	$ 195.000,00	1,00	$ 195.000,00
20 C			$ -		-	$ -	$ 205.000,00		48,00	$ 9.840.000,00	-	(7,00)	$ (1.435.000,00)	-	$ -	41,00	$ 8.405.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											$ -				
21		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4	$ 4.500.000,00		29,00	$ 130.500.000,00	$ 4.500.000,00		-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
21 A	-	(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo	$ -	Mes	-	$ -	$ 5.563.000,00	Mes	2,00	$ 11.126.000,00		-	$ -	2,00	$ 11.126.000,00	2,00	$ 11.126.000,00
21 B		ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o	$ -		-	$ -	$ 5.852.000,00		0,37	$ 2.165.240,00	-	(0,37)	$ (2.165.240,00)	-	$ -	-	$ -
21 C		superior.	$ -		-	$ -	$ 6.150.000,00		3,20	$ 19.680.000,00	+	5,30	$ 32.595.000,00	-	$ -	8,50	$ 52.275.000,00
22		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye	$ 4.820.000,00		10,00	$ 48.200.000,00	$ 4.820.000,00		-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
22 A	-	peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido	$ -	Mes	-	$ -	$ 5.958.000,00	Mes	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
22 B		deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ -		-	$ -	$ 6.268.000,00		-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
22 C			$ -		-	$ -	$ 6.588.000,00		-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
23			$ 1.800.000,00	Según	36,00	$ 64.800.000,00	$ 1.800.000,00	Según	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
23 A	-	Equipo completo de topografía	$ -	comprobante	-	$ -	$ 2.225.000,00	comprobante	2,00	$ 4.450.000,00		-	$ -	2,00	$ 4.450.000,00	2,00	$ 4.450.000,00
23 B			$ -	por mes	-	$ -	$ 2.341.000,00	por mes	0,37	$ 866.170,00	-	(0,37)	$ (866.170,00)	-	$ -	-	$ -
23 C					-	$ -	$ 2.460.000,00		3,20	$ 7.872.000,00	+	7,77	$ 19.114.200,00	-	$ -	10,97	$ 26.986.200,00
24			$ 1.800.000,00	Según	36,00	$ 64.800.000,00	$ 1.800.000,00	Según	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
24 A	-	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales,	$ -	comprobante	-	$ -	$ 2.225.000,00	comprobante	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
24 B		Pavimentos y Concretos	$ -	por mes	-	$ -	$ 2.341.000,00	por mes	0,37	$ 866.170,00	-	(0,37)	$ (866.170,00)	-	$ -	-	$ -
24 C			$ -		-	$ -	$ 2.460.000,00		3,20	$ 7.872.000,00	+	6,80	$ 16.728.000,00	-	$ -	10,00	$ 24.600.000,00
25			$ 2.000.000,00	Según	36,00	$ 72.000.000,00	$ 2.000.000,00	Según	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
25 A	-	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios	$ -	comprobante	-	$ -	$ 2.472.000,00	comprobante	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
25 B		públicos)	$ -	por mes	-	$ -	$ 2.601.000,00	por mes	4,36	$ 11.340.360,00		-	$ -	4,36	$ 11.340.360,00	4,36	$ 11.340.360,00
25 C			$ -		-	$ -	$ 2.734.000,00		3,20	$ 8.748.800,00	+	8,43	$ 23.047.620,00	0,63	$ 1.722.420,00	11,63	$ 31.796.420,00
		OTROS COSTOS											$ -				
26			$ 1.500.000,00	Según	15,00	$ 22.500.000,00	$ 1.500.000,00	Según	0,03	$ 45.000,00		-	$ -	0,03	$ 45.000,00	0,03	$ 45.000,00
26 A	-	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y	$ -	comprobante	-	$ -	$ 1.854.000,00	comprobante	0,04	$ 74.160,00		-	$ -	0,04	$ 74.160,00	0,04	$ 74.160,00
26 B		combustible)	$ -	por mes	-	$ -	$ 1.951.000,00	por mes	0,50	$ 975.500,00	-	(0,18)	$ (351.180,00)	0,32	$ 624.320,00	0,32	$ 624.320,00
26 C			$ -		-	$ -	$ 2.050.000,00		1,60	$ 3.280.000,00		-	$ -	0,03	$ 61.500,00	1,60	$ 3.280.000,00
27			$ 1.000.000,00	Según	36,00	$ 36.000.000,00	$ 1.000.000,00	Según	0,03	$ 30.000,00		-	$ -	0,03	$ 30.000,00	0,03	$ 30.000,00
27 A	-	Edición de informes, papelería, reproducción de	$ -	comprobante	-	$ -	$ 1.236.000,00	comprobante	2,00	$ 2.472.000,00		-	$ -	2,00	$ 2.472.000,00	2,00	$ 2.472.000,00
27 B		documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ -	por mes	-	$ -	$ 1.300.000,00	por mes	1,07	$ 1.391.000,00	-	(0,36)	$ (468.000,00)	0,71	$ 923.000,00	0,71	$ 923.000,00
27 C			$ -		-	$ -	$ 1.367.000,00		3,20	$ 4.374.400,00		-	$ -	0,09	$ 123.030,00	3,20	$ 4.374.400,00
28			$ 1.000.000,00	Según	36,00	$ 36.000.000,00	$ 1.000.000,00	Según	0,02	$ 20.000,00		-	$ -	0,02	$ 20.000,00	0,02	$ 20.000,00
28 A	-	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo,	$ -	comprobante	-	$ -	$ 1.236.000,00	comprobante	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
28 B		internet, etc.)	$ -	por mes	-	$ -	$ 1.300.000,00	por mes	0,39	$ 507.000,00	-	(0,33)	$ (426.320,00)	0,06206	$ 80.680,00	0,06	$ 80.680,00
28 C			$ -		-	$ -	$ 1.367.000,00		3,20	$ 4.374.400,00		-	$ -	-	$ -	3,20	$ 4.374.400,00
29			$ 1.200.000,00	Según	12,00	$ 14.400.000,00	$ 1.200.000,00	Según	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
29 A	-	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN	$ -	comprobante	-	$ -	$ 1.483.000,00	comprobante	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
29 B		PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ -	por mes	-	$ -	$ 1.561.000,00	por mes	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
29 C			$ -		-	$ -	$ 1.640.000,00		-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -

30			$ 200.000,00		35,00	$ 7.000.000,00	$ 200.000,00		-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
30 A	-	Veeduría Técnica Comunitaria	$ -	Según comprobante por mes	-	$ -	$ 247.000,00	Según comprobante por mes	-	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
30 B			$ -		-	$ -	$ 260.000,00		0,37	$ 96.200,00	-	(0,37)	$ (96.200,00)	-	$ -	-	$ -
30 C			$ -		-	$ -	$ 273.000,00		3,20	$ 873.600,00		-	$ -	-	$ -	3,20	$ 873.600,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente																
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 527.100.000,00				$ 103.535.000,00			$ 84.810.540,00		$ 33.287.470,00		$ 188.345.540,00
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 3.229.418.000,00				$ 2.139.169.374,00			$ 1.029.878.686,00		$ 1.394.811.165,00		$ 3.169.048.060,00
		* PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 75.841.491,00				$ 1.166.090.117,00			$ (1.029.878.686,00)		$ -		$ 136.211.431,00
		* TOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				$ 3.305.259.491,00				$ 3.305.259.491,00			$ -		$ 1.394.811.165,00		$ 3.305.259.491,00
		* IVA = 19% * (E) = (F)				$ 627.999.303,00				$ 627.999.303,00			$ -		$ 265.014.121,31		$ 627.999.303,00
		* **COSTO TOTAL = (E) + (F)**				$ 3.933.258.794,00				$ 3.933.258.794,00			$ -		$ 1.659.825.286,31		$ 3.933.258.794,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.305.259.491,00	$ 627.999.303,00	$ 3.933.258.794,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) AGOSTO:	$ 1.394.811.165,00	$ 265.014.121,31	$ 1.659.825.286,31
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.910.448.326,00	$ 362.985.181,69	$ 2.273.433.507,69
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO			$ 1.614.709.000,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	23,67
ADICIONAL	-
ACUMULADO	23,67
FALTANTE	1

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
La presente modificación tiene por objetivo prorrogar el plazo del contrato de Interventoría No. 1027 de 2022 hasta el 30 de junio de 2026. Lo anterior para dar continuidad al seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental de las obras y actividades inherentes al Contrato de Obra No. 20221800022777 del 2022 a cargo de la Interventoría del Contrato No. 1027 de 2022.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: RUBEN E. CAICEDO OELIS
Director Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-58722

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-79853

Firma:
Nombre: FELIPE ANDRÉS VACA CORTÉS
Titular Gerencia: Grupo 5
Matrícula Profesional No. 15202:

Firma
Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 15202-093568

Revisión:

Director Territorial — Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS — Matrícula Profesional No.: 19202-79853
Firma (Suscribe según su competencia adicional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JAVIER ALBERTO SUÁREZ SARMIENTO — Matrícula Profesional No.: 15202150322 BYC
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.