ESTUDIOS PREVIOS DE JUSTIFICACIÓN
OTROSÍ 001 AL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CMC-SP-019-2026

CONTRATO No	CMC-SP-019-2026		
EL MANDANTE	**MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA**		
NIT	890 980 958 – 3		
ORDENADORA DEL GASTO	**CAROLINA ANDREA SOSA GOMEZ**		
CÉDULA	1.020.394.034		
EL CONTRATISTA	**OBRINCON S.A.S.**		
NIT	901 650 999 - 9		
REPRESENTANTE LEGAL	**YEISON ANDRES POSADA RICO**		
CÉDULA	1 023 802 145 de Briceño (Ant)		
SUPERVISOR DESIGNADO	**ANDERSON BETANCUR CORTÉS**		
CARGO	Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural		
OBJETO	**"OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILIBERTO RESTREPO SIERRA – SEDE C, EN EL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA."**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**UN (01) MES**		
VALOR	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS MLCTE ($49.023.500)**		
FORMA DE PAGO	**UN (01) PAGO UNICO**		
CDP MUNICIPIO			
CÓDIGO	**FECHA CDP**	**VALOR CDP**	**VALOR A IMPUTAR**
0095	02/01/2026	$ 49.025.340	$ 49.023.500
RUBRO	**NOMBRE**		
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		

1. ***DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER CON LA AMPLIACIÓN***

El Municipio de Maceo, Antioquia, suscribió el contrato No. **CMC-SP-019-2026** con la empresa **OBRINCON S.A.S.**, identificada con NIT **901 650 999 – 9**, representada legalmente por **YEISON ANDRÉS POSADA RICO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.023.802.145** expedida en Briceño (Antioquia), cuyo objeto corresponde a la **"OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILIBERTO RESTREPO SIERRA – SEDE C, EN EL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA"**, con un plazo inicial de ejecución de **UN (01) MES**.

alcaldia@maceo-antioquia.gov.co | Cra 30 No. 30 - 32 - Parque Principal de Maceo

Estudios previos de justificación
Otrosí 001 al Contrato de Mínima Cuantía CMC-SP-019-2026

Durante la ejecución contractual, el contratista presentó solicitud formal mediante oficio No. **003 del 16 de abril de 2026**, mediante la cual requirió ampliación del plazo contractual por el término de **quince (15) días calendario**, argumentando situaciones ajenas a su voluntad que afectaron el normal desarrollo de las actividades programadas.

De acuerdo con lo manifestado por el contratista, durante los días **21, 22, 23, 28, 29, 30 y 31 de marzo; así como 1, 2, 3, 4, 5, 11 y 12 de abril de 2026**, correspondientes a fines de semana, días festivos y temporada de Semana Santa, la Institución Educativa Filiberto Restrepo Sierra permaneció cerrada, impidiendo el ingreso del personal y la ejecución de labores contratadas. Lo anterior obedeció a la ausencia de personal de vigilancia encargado de la apertura de las instalaciones y custodia de la sede educativa en días no laborables.

Dicha situación generó una afectación real al cronograma de obra, ocasionando una pérdida aproximada de **catorce (14) días calendario**, circunstancia que retrasó el desarrollo normal de la intervención, sin que ello sea atribuible al contratista.

Una vez revisada la solicitud y verificados los hechos expuestos, la **Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural** considera procedente la ampliación del plazo solicitado, toda vez que persisten las condiciones técnicas, administrativas y jurídicas que dieron origen al contrato, y la prórroga permitirá culminar satisfactoriamente las obras contratadas, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada inversión de los recursos públicos.

En consecuencia, se hace necesario celebrar el **OTROSÍ No. 001** al contrato **CMC-SP-019-2026**, con el fin de **prorrogar el plazo de ejecución por quince (15) días calendario**, estableciendo como nueva fecha de terminación el día **04 de mayo de 2026**.

La presente modificación no altera el objeto contractual ni las condiciones esenciales del contrato, limitándose exclusivamente a la ampliación del término de ejecución requerido para la terminación adecuada de las actividades pactadas.

2. *FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD EXPUESTA:*

La satisfacción de la necesidad expuesta se logra realizando prorroga en el plazo de ejecución del Contrato de Mínima Cuantía CMC-SP-019-2026.

3. *VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN*

Para el presente OTROSI no se requiere adición presupuestal

4. *TIEMPO ESTIMADO DE LA PRÒRROGA*

Para el presente OTROSI se requiere una prórroga de **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**, es decir hasta el día 04/05/2026.

5. GARANTÍAS

Como para el contrato inicial no se requirieron pólizas, para este OTROSÍ tampoco serán requeridas.

6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

El Contrato y su ampliación se fundamenta en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

7. FACTORES DE SELECCIÓN

Se aclara que el OTROSI 001 al Contrato de Mínima Cuantía **CMC-SP-019-2026** se celebrará con el mismo contratista conforme a lo establece el Decreto 1082 de 2015, esto es con **OBRINCON S.A.S**. identificada con **NIT 901 650 999 - 9** representada legalmente por **YEISON ANDRÉS POSADA RICO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.023.802.145** expedida en Briceño (Antioquia)**.**

8. RIESGOS PREVISIBLES

Los mismos del Contrato inicial.

Para constancia, se firma en Maceo – Antioquia, a los Diecisiete (17) días del mes de abril de 2026.

ANDERSON BETANCUR CORTÉS
Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural.

Proyectó: Amado de Jesús Ruíz Chavarría	*Revisó: Anderson Betancur Cortés*	*Aprobó: Amado de Jesús Ruíz Chavarría*
Cargo: Contratista – Asesor de Contratación	*Cargo: Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural*	*Cargo: Contratista – Asesor de Contratación.*
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		