INGENIEROS
SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS en la ejecución del contrato de interventoría No. 3500 de 2024, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA CENTRO ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, LOTE 6.
Periodo:	Del 1 al 30 de noviembre del 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 4806 del 10/10/ 2024

Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN ____
CON ENTES TERRITORIALES ____
CONVENIO SOLIDARIO _X_

Numero de contrato Derivado si aplica: N/A

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: N/A

1. CONVENIO No. 2155 de 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LA CUESTA DE ILDER – VEREDA LOS LAURELES
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,330 KM

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2155 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS LAURELES	NIT:	901.269100-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-063327 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.715.826,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.715.826,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

1.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

1.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
728124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.715.826,00	$ 0,00	$ 199.715.826,00
TOTAL				$ 199.715.826,00	$ 0,00	$ 199.715.826,00

2. CONVENIO 2333 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Barrio la esperanza- la vereda Balcones
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,74 Km

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2333 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TRONQUEROS	NIT:	807.002.233-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TRONQUEROS DEL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063306 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.684.540,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.684.540,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses		

PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

2.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

2.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

2.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
722624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.684.540,00	$ 0,00	$ 199.684.540,00
TOTAL				$ 199.684.540,00	$ 0,00	$ 199.684.540,00

3. CONVENIO 2340 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Carretera principal, antes de llegar a San Miguelito - vereda Villa Nueva
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,8 Km

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2340 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVA	NIT:	800.202.888-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL		

	PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	03/12/2024	No. de Oficio.	2024S-VBOG-091260 DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.949.884,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.949.884,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

3.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

3.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

3.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1120024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.949.884,00	$ 0,00	$ 199.949.884,00
TOTAL				$ 199.949.884,00	$ 0,00	$ 199.949.884,00

4. CONVENIO 2342 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía las Monjas – Parque Los Girasoles
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,870 Km

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2342 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA	NIT:	901.739.213-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA, MUNICIPIO DE ÁBREGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063305 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200,347,720,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200,347,720,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

4.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

4.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

4.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
722524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.347.720,00	$ 0,00	$ 199.347.720,00
TOTAL				$ 199.347.720,00	$ 0,00	$ 199.347.720,00

5. CONVENIO 2343 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El parque del sector el Cairo hasta las parcelas No. 1 y No. 2 conectando con la anterior planta de tratamiento de aguas residuales
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2343 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR EL CAIRO	NIT:	900.537.469-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR EL CAIRO DEL CORREGIMIENTO DE ORU MUNICIPIO DE TARRA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-066926 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.661.745,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.661.745,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

5.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

5.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
736924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.661.745,00	$ 0,00	$ 199.661.745,00
TOTAL				$ 199.661.745,00	$ 0,00	$ 199.661.745,00

6. CONVENIO 2349 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Oropoma – Los Llanitos
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.270 Km

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2349 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OROPOMA	NIT:	901.833.851-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OROPOMA, MUNICIPIO DE ABREGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE		

	SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063303 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200,224,450.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200,224,450.00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

6.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

6.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

6.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
726724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.224.450,00	$ 0,00	$ 199.224.450,00
TOTAL				$ 199.224.450,00	$ 0,00	$ 199.224.450,00

7. CONVENIO 2355 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La entrada a la vereda Santo Domingo - La salida vereda Santo Domingo.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,29 Km

7.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2355 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO	NIT:	900.547.776-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063299 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.161.506,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.161.506,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

7.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

7.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

7.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
726024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.161.506,00	$ 0,00	$ 199.161.506,00
TOTAL				$ 199.161.506,00	$ 0,00	$ 199.161.506,00

8. CONVENIO 2363 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La finca de Jesús Lobo, en el galpón - casa de la señora Eva
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.3 Km

8.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2363 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SOCORRO	NIT:	901.484.477-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SOCORRO, MUNICIPIO DE TEORAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063297 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.906.796,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.906.796,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

8.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

8.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

8.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
724624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.906.796,00	$ 0,00	$ 199.906.796,00
TOTAL				$ 199.906.796,00	$ 0,00	$ 199.906.796,00

9. CONVENIO 2369 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: vía la Estrella - vereda La Estrella
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,4 Km

9.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2369 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA	NIT:	900.447.237-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL		

	MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-064103 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.569.770,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.569.770,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

9.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

9.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

9.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
724524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-	$ 199.569.770,00	$ 0,00	$ 199.569.770,00

			2402041-02			
TOTAL				$ 199.569.770,00	$ 0,00	$ 199.569.770,00

10. CONVENIO 2402 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Escuela de la vereda Bello Horizonte - escuela de la vereda Tres aguas
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

10.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2402 DEL 2024			
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TRES AGUAS	NIT:	800.011.545-1	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TRES AGUAS INSPEC. DE POLICIA ORU DE MUNICIPIO DE El TARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063288 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL:	$ 200.628.538,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 200.628.538,00			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses			
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025			
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024			
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025			

10.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

10.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

10.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
724324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.628.538,00	$ 0,00	$ 199.628.538,00
TOTAL				$ 199.628.538,00	$ 0,00	$ 199.628.538,00

11. CONVENIO 2421 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Finca del señor Ermes Quintero – Vereda Las Mercedes
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,33 Km

11.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2421 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS MERCEDES	NIT:	901.716.746-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-063272 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.616.008,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 200.616.008,00
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

11.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

11.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

11.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
722424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.616.008,00	$ 0,00	$ 199.616.008,00
TOTAL				$ 199.616.008,00	$ 0,00	$ 199.616.008,00

12. CONVENIO 2425 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: vereda Gajo Mayor - el Corregimiento Soledad
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,44 Km

12.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2425 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GAJO MAYOR	NIT:	807.002.114-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GAJO MAYOR, MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063268 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.299.165,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.299.165,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	6 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
PRÓRROGA 3:	15 días – Hasta 15-12-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025		

12.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

12.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

12.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
720524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.299.165,00	$ 0,00	$ 199.299.165,00
TOTAL				$ 199.299.165,00	$ 0,00	$ 199.299.165,00

13. CONVENIO 2430 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Caño de Noel – Limites
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,78 Km

13.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2430 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIECITOS	NIT:	901.737.158-7
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA PATIECITOS CGTO CARTAGENITA DEL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-064127 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.418.247,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.418.247,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		

PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

13.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

13.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

13.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
720424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.418.247,00	$ 0,00	$ 199.418.247,00
TOTAL				$ 199.418.247,00	$ 0,00	$ 199.418.247,00

14. CONVENIO 2440 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Comienzo de la vía La Estrella - vereda La Laguna
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

14.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2440 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAGUNA	NIT:	901.688.772-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		

FECHA DE INICIO:	27/11/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-089523 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.329.967,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.329.967,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	6 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
PRÓRROGA 3:	15 días - Hasta 15-12-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025		

14.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

14.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1069024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.329.967,00	$ 0,00	$ 199.329.967,00
TOTAL				$ 199.329.967,00	$ 0,00	$ 199.329.967,00

15. CONVENIO 2467 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Entrada a la vereda La Teja - iniciando la cuesta de La Teja
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,56 Km

15.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2467 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUINCE LETRAS	NIT:	800.067.620-7
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUINCE LETRAS, MUNICIPIO DE TEORAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063995 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.918.564,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.918.564,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

15.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

15.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

15.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
724024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.918.564,00	$ 0,00	$ 199.918.564,00
TOTAL				$ 199.918.564,00	$ 0,00	$ 199.918.564,00

16. CONVENIO 2504 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Barrio la esperanza- la vereda Balcones
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,74 Km

16.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2504 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PEREGRINA	NIT:	900.731.859-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PEREGRINA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063993 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.863.764,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.863.764,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	6 meses
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025
PRÓRROGA 3:	15 días - Hasta 15-12-2025
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025

16.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

16.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

16.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
728024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.863.764,00	$ 0,00	$ 199.863.764,00
TOTAL				$ 199.863.764,00	$ 0,00	$ 199.863.764,00

17. CONVENIO 2550 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que comunica a Guamalito - La Bogotana
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,47 Km

17.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2550 DEL 2024		
ENTIDAD:	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO ZONA CENTRAL SECTOR RURAL REGION GUAMALITO	NIT:	901.067.122-7.

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO ZONA CENTRAL SECTOR RURAL REGION GUAMALITO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-064158 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.539.167,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.539.167,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
TOTAL PRÓRROGAS:	6 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
PRÓRROGA 3:	15 días - Hasta 15-12-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025		

17.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

17.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

17.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

756624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.539.167,00	$ 0,00	$ 199.539.167,00
TOTAL				$ 199.539.167,00	$ 0,00	$ 199.539.167,00

18. CONVENIO 2584 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Casco Urbano - la Vereda La Vega
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 7.9 Km

18.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2584 DEL 2024			
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEGA		NIT:	900.573.169-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-064131 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL:	$ 200.401.074,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 200.401.074,00			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
TOTAL PRÓRROGAS:	6 meses			
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025			
PRÓRROGA 3:	15 días - Hasta 15-12-2025			
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024			
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025			

18.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

18.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

18.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
729024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.401.074,00	$ 0,00	$ 199.401.074,00
TOTAL				$ 199.401.074,00	$ 0,00	$ 199.401.074,00

19. CONVENIO 2627 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La entrada al pueblo - la vía estación de Cenit
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,36 Km

19.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2627 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ORU	NIT:	890.504.144-5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ORU MUNICIPIO DEL TARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063989 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.714.432,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 200.714.432,00
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

19.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

19.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

19.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
756424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.714.432,00	$ 0,00	$ 199.714.432,00
TOTAL				$ 199.714.432,00	$ 0,00	$ 199.714.432,00

20. CONVENIO 2726 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vereda Romeritos- Tronqueros
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,9 Km

20.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2726 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA ROMERITOS	NIT:	807.000.060-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERITOS MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063979 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.434.025,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.434.025,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	6 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
PRÓRROGA 3:	15 días - Hasta 15-12-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025		

20.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

20.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

20.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
756524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.434.025,00	$ 0,00	$ 199.434.025,00
TOTAL				$ 199.434.025,00	$ 0,00	$ 199.434.025,00

21. CONVENIO 2761 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Cuesta Maracaibo – Vereda Santa Marta
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,55 Km

21.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2761 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA MARTA	NIT:	901.489.260-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063976 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.707.707,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.707.707,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		

FECHA DE REANUDACION	3/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

21.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

21.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

21.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
759824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.707.707,00	$ 0,00	$ 199.707.707,00
TOTAL				$ 199.707.707,00	$ 0,00	$ 199.707.707,00

22. CONVENIO 2797 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: El caserío vía al Guayabal - salida a Teorama
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,52 Km

22.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2797 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JUNCAL	NIT:	807.008.438- 6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063975 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

VALOR INICIAL:	$ 200.565.141,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 200.565.141,00
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

22.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

22.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

22.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
759224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.565.141,00	$ 0,00	$ 199.565.141,00
TOTAL				$ 199.565.141,00	$ 0,00	$ 199.565.141,00

23. CONVENIO 2798 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Escuela Nuestra señora del Carmen - hasta la escuela San Isidro
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

23.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2798 DEL 2024			
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	NIT:	900.025.969-4	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063974 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
VALOR INICIAL:	$ 200.965.907,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 200.965.907,00			
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso			
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses			
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025			
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025			
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024			
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025			

23.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

23.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

23.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
760124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.965.907,00	$ 0,00	$ 199.965.907,00
TOTAL				$ 199.965.907,00	$ 0,00	$ 199.965.907,00

24. CONVENIO 2805 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Finca del señor Miro Guerrero – Vereda El Tarra
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,5 Km

24.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2805 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TARRA	NIT:	01.675.370-5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TARRA DEL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063973 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 201.448.720,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 201.448.720,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

24.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

24.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

24.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
761224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200.448.720,00	$ 0,00	$ 200.448.720,00
TOTAL				$ 200.448.720,00	$ 0,00	$ 200.448.720,00

25. CONVENIO 3019 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Desde el casco urbano – vía vereda Piedecuesta
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,4 Km

25.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	3019 DEL 2024		
ENTIDAD:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL SECTOR LAS MERCEDES EL GUAMAL	NIT:	901.242.699-4

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL SECTOR LAS MERCEDES EL GUAMAL, MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/09/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-063969 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.383.402,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.383.402,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	6 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
PRÓRROGA 3:	15 días - Hasta 15-12-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025		

25.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

25.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

25.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
759924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.383.402,00	$ 0,00	$ 199.383.402,00
TOTAL				$ 199.383.402,00	$ 0,00	$ 199.383.402,00

26. CONVENIO 3811 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Desde el trapiche – Vía hacia Vereda El Tirol
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,20 Km

26.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	3811 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TIROL	NIT:	901.866.675-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TIROL, MUNICIPIO DE ABREGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-094123 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200,664.300.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200,664.300.00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

26.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

26.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

26.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1190424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.664.300,00	$ 0,00	$ 199.664.300,00
TOTAL				$ 199.664.300,00	$ 0,00	$ 199.664.300,00

27. CONVENIO 3854 DEL 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Parte alta de la cuesta la boba – Fin de la cuesta la boba

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,29 Km

27.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	3854 DEL 2024		
ENTIDAD:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KILOMETRO 12	NIT:	901.749.319-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA KILOMETRO 12, MUNICIPIO DE ABREGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		

FECHA DE INICIO:	10/10/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-074145 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.747.500.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 200.747.500.00		
DESEMBOLSO:	CUENTA _ FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	En el presente mes no se cuenta con desembolso		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5,5 meses		
PRÓRROGA 1:	3,5 meses - Hasta 30-09-2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 meses - Hasta 30-11-2025		
SUSPENSIÓN 1:	19/12/2024		
FECHA DE REANUDACION	3/06/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

27.2. INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

27.3. RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

27.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
950624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199.747.500,00	$ 0,00	$ 199.747.500,00
TOTAL				$ 199.747.500,00	$ 0,00	$ 199.747.500,00

1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3500 DEL 2024

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3500 DEL 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CB TALATAA	NIT:	901.863.842-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CB INGENIERÍA Y DESARROLLO SAS BIC, TALATAA PROYECTOS S.A.S..		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA CENTRO ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	15/10/2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-075210 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR INICIAL:	$1.128.743.623,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.128.743.623,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	6,3 MESES		
PRÓRROGA 1:	3,8 MESES - HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
PRÓRROGA 2:	2,0 MESES - HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
PRÓRROGA 3:	15 DÍAS - HASTA 15-12-2025		
TOTAL SUSPENSIONES:	5 MESES Y 4 DIAS		
SUSPENSION 1:	2 MESES Y 3 DIAS		
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION 1:	2 MESES Y 28 DIAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
944024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 1.128.743.623,00	$ 1.050.394.022,00	$ 78.349.604,00
TOTAL				$ 1.128.743.623,00	$ 1.050.394.022,00	$ 78.349.604,00

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No.1 (15 al 31 Oct-2024)	$ 3.634.400,00	$ 690.536,00	$ 4.324.936,00
Acta de Costos No.2 (Nov-2024)	$ 43.518.400,00	$ 8.268.496,00	$ 51.786.896,00
Acta de Costos No.3 (Dic-2024)	$ 54.280.000,00	$ 10.313.200,00	$ 64.593.200,00
Acta de Costos No.4 (Jun-2025)	$ 54.919.560,00	$ 10.434.716,00	$ 65.354.276,00
Acta de Costos No.5 (Jul-2025)	$ 99.450.400,00	$ 18.895.576,00	$ 118.345.976,00
Acta de Costos No.6 (Ago-2025)	$ 102.369.720,00	$ 19.450.247,00	$ 121.819.967,00
Acta de Costos No.7 (Sep-2025)	$ 178.562.123,00	$ 33.926.803,00	$ 212.488.926,00
Acta de Costos No.8 (Oct-2025)	$ 190.600.680,00	$ 36.214.129,00	$ 226.814.809,00
Acta de Costos No.9 (Nov-2025)	$ 165.661.970,00	$ 31.475.774,00	$ 197.137.744,00
Acumulado	**$ 882.684.053,00**	**$ 167.709.969,00**	**$ 1.050.394.022,00**

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe mensual del Interventor No. 9 de fecha 05/12/2025 para el período del 01 al 30 de noviembre de 2025 el contrato reporta un avance de 93,06% y:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.046.047.944 92,67 %
Total, inversión ejecutada: $ 1.050.394.022,00 93,06 %

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2. TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA CONSORCIO CB - TALATAA			
OFICIO N°	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
JAC-3500-204-2025	14/11/2025	2340-2024 VILLA NUEVA	Requerimiento de documentación – Entrega de OPC y Capacitación en Seguridad Vial (11/10/2025)
JAC-3500-205-2025	14/11/2025	2363-2024 EL SOCORRO	Requerimiento de documentación – Entrega de OPC y Capacitación en Seguridad Vial (11/10/2025)
JAC-3500-206-2025	14/11/2025	2467-2024 QUINCE LETRAS	Requerimiento de documentación – Entrega de OPC y Capacitación en Seguridad Vial (13/10/2025)
JAC-3500-207-2025	15/11/2025	2369-2025 LA ESTRELLA	SEGUIMIENTO FINANCIERO Y TECNICO DE OBRA CONVENIO 2369 VEREDA LA ESTRELLA.
JAC-3500-208-2025	15/11/2025	2504-2024 LA PEREGRINA	Seguimiento al avance financiero y contable para el cumplimiento de metas programadas – Convenio 2504 Vereda La Peregrina
CORREO	15/11/2025	3811-2024 EL TIROL	SOLICITUD DE FIRMA ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 4
CORREO	15/11/2025	2726-2024 ROMERITOS	SOLICITUD DE FIRMA ACTA DE COMITE OPERATIVO No.4
CORREO	15/11/2025	2425-2024 GAJO MAYOR	SOLICITUD DE FIRMA ACTA DE COMITE OPERATIVO No.5
CORREO	17/11/2025	2333-2024 TRONQUEROS	OBSERVACIONES FORMATO AUXILIAR DETALLADO
CORREO	17/11/2025	2340-2024 VILLA NUEVA	OBSERVACIONES FORMATO AUXILIAR DETALLADO
CORREO	17/11/2025	2430-2024 PATIECITOS	OBSERVACIONES FORMATO AUXILIAR DETALLADO
JAC-3500-209-2025	18/11/2025	2467-2024 QUINCE LETRAS	Reiteración de requerimiento de documentación – Entrega de OPC y Capacitación en Seguridad Vial (13/10/2025)
JAC-3500-210-2025	18/11/2025	2363-2024 EL SOCORRO	Reiteración de requerimiento de documentación – Entrega de OPC Capacitación en Seguridad Vial (11/10/2025)
JAC-3500-211-2025	18/11/2025	2340-2024 VILLA NUEVA	Reiteración de requerimiento de documentación – Entrega de OPC y Capacitación en Seguridad Vial (11/10/2025)
CORREO	18/11/2025	2355-2024 EL TARRA	CONVENIO 2355-2024 VDA EL TARRA ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 5 PARA FIRMAR REALIZADO EL 14-11-2025
CORREO	18/11/2025	2430-2024 PATIECITOS	CONVENIO 2430-2024 VDA PATIECITOS ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 4 PARA FIRMAR REALIZADO EL 14-11-2025
CORREO	18/11/2025	2761-2024 SANTA MARTA	SOLICITUD DE FIRMAS ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 5 REALIZADO EL 13-11-2025
JAC-3500-212-2025	19/11/2025	2584-2024 LA VEGA	SOLICITUD REGISTRO DE AVANCE FISICO DE OBRA

JAC-3500-213-2025	20/11/2025	3019-2024 LAS MERCEDES EL GUAMAL	SOLICITUD REGISTRO DE AVANCE FÍSICO DE OBRA
JAC-3500-214-2025	20/11/2025	2425-2024 GAJO MAYOR	SOLICITUD REGISTRO DE AVANCE FÍSICO DE OBRA
JAC-3500-215-2025	20/11/2025	2726-2024 ROMERITOS	SOLICITUD REGISTRO DE AVANCE FÍSICO DE OBRA
CORREO	20/11/2025	2421-2024 LAS MERCEDES	CONVENIO 2421-2024 LAS MERCEDES ACTA DE COMITE OPERATIVO #3 PARA FIRMAR
CORREO	20/11/2025	2342-2024 SANTA RITA	SOLICITUD DE FIRMAS ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 4 REALIZADO EL 19-11-2025
CORREO	20/11/2025	3854-2024 KILOMETRO 12	ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 4 VEREDA KILOMETRO 12 (20-11-2025)
JAC-3500-216-2025	20/11/2025	2504-2024 LA PEREGRINA	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS Y COMPROMISOS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONSORCIO CB – TALATAA			
OFICIO N°	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CORREO	10/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE APROBACION DE PRORROGA 2 CONVENIOS 2024 (POLIZAS 20 CONVENIOS)
2025S-VOCA-085481	11/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-118396- Observaciones informe mensual mes de septiembre
MC 2025I-VBOG-089939	11/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SEGUIMIENTO RESERVA PRESUPUESTAL
CORREO	13/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE APROBACION DE PRORROGA 2 CONVENIOS 2024 (POLIZAS 06 CONVENIOS)
2025S-VOCA-088324	20/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ-129887 - OBSERVACIONES A LOS INFORMES MENSUALES N°8 DE INTERVENTORIA DEL MES DE OCTUBRE
2025S-VOCA-089257	22/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE ACTA DE COSTOS, INFORME FINAL Y ACOMPAÑAMIENTO EN LIQUIDACIÓN
2025S-VOCA-090346	25/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	RECORDATORIO Y EXIGENCIA DE REMISIÓN DE SOPORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3500 2024
2025S-VBOG-089556	24/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-122871. convenio 2155-2024 - Vereda Laureles (OBSERVACIONES PGA)
CORREO	25/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	OBSERVACIONES INFORMES SEMANALES DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2025
CORREO	26/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Solicitud diligenciamiento matriz ficha cierre de obra
CORREO	26/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Solicitud entrega información OPC convenios 2024
OFICIO	1/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SOLICITUD CAMBIO OPC
CORREO	1/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	FORMATO ESTADO DEL TIEMPO; INFORME MENSUAL ING RESIDENTE; BITACORA DE OBRA
CORREO	2/11/2025	CONSORCIO	ADJUNTO INFORME 1 CONTADOR ASOJUNTAS SECTOR LAS

		CB-TALATAA	MERCEDES EL GUAMAL CONTRATO 3019-2024
CORREO	4/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	NOMINA MES DE OCTUBRE Y PLANILLAS DE SEGURIDAD PROYECTADA CONVENIO 2369-2024 VEREDA LA ESTRELLA
CORREO	4/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 6 FIRMADA REALIZADO EL 28-10-2025
CORREO	4/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	AFILIACIONES COMPLETA PERSONAL ASOJUNTAS GUMAL LAS MERCEDES CONTRATO 3019-2024
CORREO	4/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	OTRO SÍ CONTADOR Y RESIDENTE Y PLANILLA DE SS OCTUBRE DEL PERSONAL
CORREO	4/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLANILLA SS MES DE SEP Y OCT PERSONAL DEPENDIENTE, PLANILLAS ARL AGO-SEP Y OCT RESIDENTE
CORREO	4/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLANILLA SS MES DE SEP Y OCT PERSONAL DEPENDIENTE, PLANILLAS ARL AGO-SEP Y OCT RESIDENTE
CORREO	4/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLANILLA SS MES DE SEP Y OCT PERSONAL DEPENDIENTE, PLANILLAS ARL AGO-SEP Y OCT RESIDENTE
CORREO	4/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLANILLA SS MES DE SEP Y OCT PERSONAL DEPENDIENTE, PLANILLAS ARL AGO-SEP Y OCT RESIDENTE
CORREO	4/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCIÓN DE NOMINA Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE
CORREO	4/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLANILLA SS MES DE AGOSTO PERSONAL DEPENDIENTE PAGADA
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	RETENCION EN LA FUENTE SEP Y OCTUBRE VEREDA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCIÓN DE NOMINA Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CERTIFICADO DE ESTAR AL DÍA EN PAGO Y APORTES SOCIALES SEP Y OCT; NOMINA SEP Y OTC FIRMADAS
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	NOMINA FIRMADA SEPTIEMBRE
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLANILLAS PAGADAS SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLANILLA SS MES DE OCTUBRE Y CERTIFICADO DE ESTA AL DÍA EN PAGOS Y APORTES SOCIALES
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CUADRO DE DESEMBOLSO COMITÉ OPERATIVO
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCIÓN DE NOMINA Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE RETENCIONES
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	FACTURAS
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Reprogramación de actividad programada para el 8 de noviembre
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PAGADAS MES DE SEPTIEMBRE Y ARL ING RESIDENTE
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA 2 ASOJUNTAS GUAMAL LAS MERCEDES CONTRATO 3019-2024 FIRMADAS
CORREO	5/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONTRATOS DEL PERSONAL Y ARL
CORREO	6/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	OTRO SI CONTRATOS DEL PERSONAL
CORREO	6/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCION NOMINA MES DE NOVIEMBRE, PLANILLA DE SS MES DE NOVIEMBRE Y LIQUIDACIONES

CORREO	6/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCIÓN DE NOMINA Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE
CORREO	6/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	FACTURAS
CORREO	6/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	VALOR CHEQUES
CORREO	6/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLANILLAS DE SS MES DE OCTUBRE PAGADA, NOMINA FIRMADA MES DE OCTUBRE Y CERTIFICADO DE APORTES
CORREO	6/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCIÓN NOMINA Y PLANILLA DE SS MES DE OCTUBRE
CORREO	6/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	LIQUIDACIONES DEL PERSONAL
CORREO	6/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CORRECCIÓN PLANILLA DE SEGURIDDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO EN SEPTIEMBRE
CORREO	6/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTAS DE COMITE FIRMADAS GAJO MAYOR 2425-2024 ACTA 2 Y 3
CORREO	6/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	RELACIÓN DESEMBOLSO #3
CORREO	7/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Informe de actividades octubre y planilla de seguridad social del residente
CORREO	9/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CUADRO DE DESEMBOLSO No. 3
CORREO	9/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	informe de actividades y planilla seguridad social del inge residente mes de Octubre
CORREO	10/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	informe de actividades y planilla seguridad social del inge residente mes de Octubre
CORREO	10/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	otro si trabajadores
CORREO	10/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA NUMERO 3. FIRMADA CONVENIO 2627-2024 JUNTA ACCION COMUNAL ORU
CORREO	10/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	NOMINA PROYECTADA CONVENIO 2627-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL ORU
CORREO	10/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 4-Convenio 2349-2024 OROPOMA FIRMADA
CORREO	11/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PRESUPUESTO CORREGIDO
CORREO	11/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME MES DE OCTUBRE ING RESIDENTE
CORREO	11/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	FORMULARIO DE RETENCIONES
CORREO	11/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PAZ Y SALVO PERSONASL 8 PERSONAS
CORREO	11/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE SIN PAGAR, NOMINA SEPTIEMBRE FIRMADA Y CERTIFICADO PARAFISCALES.
CORREO	12/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	paz y salvos,liquidacion y nomina segundsa quincena de octubre tronqueros 2333-2024
CORREO	12/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA FIRMADAS CONVENIO 2627-2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO ORU
CORREO	12/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PAZ Y SALVO DE DOS PERSONAS
CORREO	12/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	NOMINA PROYECTADA MES DE OCTUBRE
CORREO	12/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO #4 FIRMADA (07-11-2025)

CORREO	12/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	FORMATO DEL BUEN USO DEL DESEMBOLSO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
CORREO	13/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME ACTIVIDADES Y PLANILLA DE SS CONTADORA MES DE SEPTIEMBRE
CORREO	13/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	FORMATOS DILIGENCIADOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CORREO	13/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORMACIÓN DEL COMITÉ #3
CORREO	13/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SOPORTE FINANCIEROS
CORREO	13/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CORRECIÓN PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
CORREO	13/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CUADRO RESUMEN COMITÉ OPERATIVO #4
CORREO	13/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SUBSANACIÓN PAZ Y SALVO DEL PERSONAL
CORREO	14/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCIÓN DE NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL PAGADA
CORREO	14/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CUADRO DE DESEMBOLSO COMITÉ OPERATIVO #4
CORREO	16/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME DE ACTIVIDADES CONTADORMES DE OCTUBRE Y PLANILLA DE SS OCTUBRE
CORREO	17/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCIÓN DE NOMINAS, LIQUIDACIÓNES, PLANILLA SS OCTUBRE PAGADAS, SS NOVIEMBRE SIN PAGAR,
CORREO	17/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITE OPERATIVO 4 CONVENIO 3811-2024 VEREDA EL TIROL
CORREO	18/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SOPORTES DE PAGO NOMINA DEL 15 AL 30 OCTUBRE Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE
CORREO	18/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CUARO DE DESEMBOLSO
CORREO	18/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CONVENIO 2355-2024 VDA EL TARRA ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 5 PARA FIRMAR REALIZADO EL 14-11-2025
CORREO	18/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA COMITE N°4 PATIECITOS FIRMADA
CORREO	18/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS OPC
CORREO	18/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Acta de comité operativo 5 - Vereda Oropoma
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 4 REALIZADO EL 10-11-2025 CONVENIO 2726-2024 VDA ROMERITOS
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	CUADRO DE DESMBOLSO ACTA NO. 4
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	informe de actividades No. 3
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS OPC
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCIÓN PLANILLA Y NOMINA
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	Documentos 3er desembolso jac las mercedes-hacari
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS OPC
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SOLICITUD SEGUNDO PAGO CONTADOR PÚBLICO INFORME, PLANILLA SS, CARTA DE TERMINANCIÓN DE CONTRATO

			FIRMADA POR RL
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS OPC
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORMES FINANCIEROS LA PEREGRINA
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	NOMINAS FIRMADAS Y CERTIFICADO SS
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	NOMINAS FIRMADAS Y CERTIFICADO SS
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	NOMINAS FIRMADAS Y CERTIFICADO SS
CORREO	19/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	NOMINAS FIRMADAS Y CERTIFICADO SS
OFICIO	20/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	NOTIFICACIÓN DIFICULTADES DE ACCESO AL TERRITORIO POR PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO.
CORREO	20/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PAZ Y SALVO PERSONAL RETIRADO
CORREO	20/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PAZ Y SALVO PERSONAL RETIRADO
CORREO	20/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PAZ Y SALVO PERSONAL RETIRADO
CORREO	20/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PAZ Y SALVO PERSONAL RETIRADO
CORREO	20/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITÉ OPERATIVO No,5 FIRMADA
CORREO	20/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME DE RESIDENTE DE OBRA MES DE OCTUBRE
CORREO	20/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	FORMATO AUXILIAR DETALLADO, INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO ANTICIPO
CORREO	20/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA DE COMITE OPERATIVO No. 4 VEREDA KILOMETRO 12 (20-11-2025) FIRMADA
CORREO	20/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	RELACIÓN DE GASTOS PRESENTADOS EN COMITE OPERATIVO NO.7 CONVENIO 2355-2024 VEREDA SANTO DOMINGO
CORREO	21/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCIÓN LIQUIDACIÓN Y NOMINA
CORREO	21/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE CONVENIO 2355 - 2024 JAC SANTO DOMINGO
CORREO	21/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	COMPROBANTES DE EGRESO A NOVIEMBRE 2025 Y MOVIMIENTOS BANCO- CONVENIO 2355 - 2024 JAC SANTO DOMINGO
CORREO	21/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	FACTURA FALTANTE FERRETERIA
CORREO	21/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PROYECCIÓN PLANILLA SS OCTUBRE PAGADA; ARL MES DE OCTUBRE, ARL RESIDENTE MES DE NOVIEMBRE SIN PAGAR; SS MES DE NOVIEMBRE SIN PAGAR
CORREO	21/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME DE ACTIVIDADES CONTADOR MES DE SEPTIEMBRE
CORREO	21/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	AUXILIAR DETALLADO Y BUEN MANEJO CONTRATO 2584-2024 LA VEGA
CORREO	22/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	palnilla de pago de prestaciones, nomina, retenciones
CORREO	22/11/2025	CONSORCIO	ANEXO INFORMES YDESPRENDIBLES Y FACTURAS

		CB-TALATAA	ELECTRONICA Y PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y CORREGIDO
OFICIO	24/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	SOLICITUD DE SOCIALIZACIÓN DE CIERRE VIRTUAL
CORREO	25/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	OTRO SÍ INGENIERA RESIDENTE
CORREO	25/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	PLANILLA SS OCTUBRE PAGADA, SS ARL RESIDENTE, CERTIFICADO DE SS NOMINA OCTUBRE FIRMADA
CORREO	26/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	INFORME RESIDENTE, INFORME CONTADOR, CERTIFICADO PAGOS SS, PAZ Y SALVOS DEL PERSONAL, SS ARL RESIDENTE PAGADA Y RETIRADO
CORREO	26/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	DOCUMENTOS FINANCIEROS , CERTIFICADO PAGO DE APORTES SS SEPT Y OCT
CORREO	26/11/2025	CONSORCIO CB-TALATAA	ACTA FIRMADA No. 4 CONVENIO 2342-2024 VEREDA SANTA RITA firmada

CORRESPONDENCIA ENVIADA INVIAS			
OFICIO N°	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
INV 3500 145 2025	5/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	Solicitud de prorroga No.3
INV 3500 146 2025	5/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	AVAL PARA LA PRORROGA No. 3 DEL CONVENIO SOLIDARIO 2425-GAJO MAYOR
INV 3500 147 2025	5/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	AVAL PARA LA PRORROGA No. 3 DEL CONVENIO SOLIDARIO 2584-LA VEGA
INV 3500 148 2025	5/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	AVAL PARA LA PRORROGA No. 3 DEL CONVENIO SOLIDARIO 2726-ROMERITOS
INV 3500 149 2025	5/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	AVAL PARA LA PRORROGA No. 3 DEL CONVENIO SOLIDARIO 3019- LAS MERCEDES-EL GUAMAL
INV 3500 150 2025	5/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	AVAL PARA LA PRORROGA No. 3 DEL CONVENIO SOLIDARIO 2440-LA LAGUNA
INV 3500 151 2025	5/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	AVAL PARA LA PRORROGA No. 3 DEL CONVENIO SOLIDARIO 2504-LA PEREGRINA
INV 3500 152-2025	5/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	AVAL PARA LA PRORROGA No. 3 DEL CONVENIO SOLIDARIO 2550-GUAMALITO
INV 3500 153-2025	5/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	AVAL A LA PRORROGA No. 3 DE SIETE 7 CONVENIOS
INV 3500 154-2025	5/11/2025	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Entrega inicial y final documento PGA Convenio 2767 2024 vereda El Juncal
INV 3500 155-2025	5/11/2025	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Entrega inicial y final documento PGA Convenio 2340 2024 vereda Villanueva
INV 3500 156-2025	5/11/2025	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Entrega inicial y final documento PGA Convenio 2363 2024 vereda El Socorro

INV 3500 157-2025	5/11/2025	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Entrega inicial y final documento PGA Convenio 2467 2024 vereda Quince Letras
INV 3500 158-2025	5/11/2025	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Entrega inicial y final documento PGA Vereda Santa Martha
INV 3500 159-2025	7/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	ACTA DE COSTOS N°8 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.
CORREO	11/11/2025	JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	PROGRAMACIÓN SOCIALIZACIONES DE CIERRE DE OBRA
CORREO	11/11/2025	JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS- Marle Yohana Quintero Guerrero	PAZ Y SALVO POLIZAS 17 CONVENIOS
INV 3500 160-2025	13/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ - DIRECTOR TERRITORIAL - OCAÑA JOAN ARLEY PACHECO - INVIAS	RADICACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA No. 8 – MES DE OCTUBRE DE 2025 – 27 CONVENIOS CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INV 3500 161-2025	14/11/2025	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Entrega inicial y final documento PGA (Plan de Gestión Ambiental) con sus anexos correspondiente al convenio 2333 - 2024, municipio de Convención, vereda Tronqueros – Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
INV 3500 162-2025	14/11/2025	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Entrega inicial y final documento PGA (Plan de Gestión Ambiental) con sus anexos correspondiente al convenio 2402 - 2024, municipio de El Tarra, vereda Tres Aguas – Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
INV 3500 163-2025	14/11/2025	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Entrega inicial y final documento PGA (Plan de Gestión Ambiental) con anexos correspondiente al convenio 2355 - 2024, municipio de El Carmen, vereda Santa Domingo – Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
INV 3500 164-2025	14/11/2025	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Entrega inicial y final documento PGA (Plan de Gestión Ambiental) con sus anexos correspondiente al convenio 2805 - 2024, municipio de Hacarí, vereda San José del Tarra – Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
INV 3500 165-2025	14/11/2025	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Entrega inicial y final documento PGA (Plan de Gestión Ambiental) con sus anexos correspondiente al convenio 2430 - 2024, municipio de Convención, vereda Patiecitos – Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
INV 3500 166-2025	14/11/2025	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Entrega inicial y final documento PGA (Plan de Gestión Ambiental) con sus anexos correspondiente al convenio 2421 - 2024, municipio de Hacarí, vereda Las Mercedes – Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
CORREO	22/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	INFORMES SEMANALES DE 27 CONVENIOS - CONSORCIO CB-TALATAA 3500 DE 2024
INV 3500 167-2025	22/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	RESPUESTA A RADICADO 2025S-VOCA-088324 - OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES No. 8 DE INTERVENTORÍA DEL MES DE OCTUBRE 2025
INV 3500 168-2025	26/11/2025	ELÍAS JAIMES FERNANDEZ JOAN ARLEY PACHECO – INVIAS DT OCAÑA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENOTRÍA No. 3500 DE 2024 DE INTERVENTORÍA

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS

A continuación, se detallan de forma estructurada las principales acciones ejecutadas en el marco del componente técnico:
Seguimiento Técnico en Campo a los Procesos Constructivos

- Desarrollo de actividades constructivas asociadas a la ejecución de placa huella
- Ensayos de control de calidad

Elaboración y Presentación de Informes Técnicos, Coordinación Técnica y Documental, Reuniones Técnicas de Seguimiento (Virtuales y Presenciales)

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en cuanto a aspectos jurídicos.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

Se prorroga el contrato de interventoría hasta el 15 de diciembre de 2025. Dado que se requiere continuar con el seguimiento y control en la ejecución de 7 convenios solidarios que fueron prorrogados hasta el 15 de diciembre de 2025.

Recomendaciones:

- Fortalecer la gestión administrativa anticipando trámites bancarios para agilizar distintos procesos de desembolsos con cheques y evitar retrasos en la emisión y desembolsos de los mismos.
- Implementar mecanismos de contingencia y coordinación institucional para enfrentar retos logísticos derivados del conflicto armado, garantizando la seguridad del personal y la continuidad de la obra.
- Mantener el acompañamiento diario por parte del componente financiero y técnico para acelerar.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Durante el mes de agosto, desde los diferentes componentes se adelantaron diversas gestiones orientadas a garantizar la continuidad y cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del contrato y de los 27 convenios.

Las principales acciones realizadas fueron en el componente ambiental:

- La interventoría realiza capacitaciones en el tema de manejo ambiental dando así cumplimiento al cronograma de capacitaciones propuesto en el PGA: Capacitación de

sistema de cosecha de aguas lluvias. Capacitación para recolección de información de formatos ambientales. Capacitación de comité operativo ambiental.

- El sistema de abastecimiento de agua para el proyecto se basa en una técnica sostenible que consiste en la captación y almacenamiento del agua de lluvia. Esta estrategia permitirá aprovechar un recurso natural abundante, especialmente durante las temporadas de precipitación, para su uso posterior en diversas actividades, tales como constricciones de placas huellas, según las necesidades del proyecto.
- Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.

Las principales acciones realizadas fueron en el componente social:

- Atención permanente a las inquietudes del presidente y residente de la Vereda Tronqueros, mediante comunicación diaria vía telefónica y mensajes de WhatsApp.
- Orientación y acompañamiento en la implementación del buzón de sugerencias comunitario en las diferentes.
- Con el propósito de garantizar una atención oportuna a la comunidad, la Interventoría ha dispuesto el correo electrónico radicacion.ccp@cbingenieros.com destinado para la radicación de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).
- Durante el presente mes, no se recibieron Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias (PQRS).
- Se llevó a cabo Mesa de Trabajo del componente social las profesionales sociales de la interventoría y Territorial Ocaña, en la cual se socializó la segunda documentación requerida correspondiente al componente social, precisando los lineamientos para su entrega oportuna.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo no se realizaron comisión.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo reportado, se llevó a cabo el acompañamiento técnico y administrativo a la interventoría en el proceso de recepción, validación y observación a documentación presentada. Igualmente, se realizaron mesas de trabajo virtuales con el equipo interventor y funcionarios del INVIAS, orientadas a definir lineamientos para el inicio formal de actividades. Se verificaron además los documentos de alistamiento inicial presentados por la interventoría y se brindaron observaciones para su ajuste conforme a los requisitos contractuales.

La interventoría informa que, de los 27 convenios, 16 ya culminaron la meta física de placa huella, 5 avanzan para cumplir con fecha límite del 30 de noviembre y 7 mantienen prórroga hasta el 15 de diciembre del 2025.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Con el propósito de garantizar que la ejecución de las obras se lleve a cabo conforme a los lineamientos técnicos, contractuales y normativos establecidos, se le recomienda a la interventoría las siguientes acciones técnicas a implementar:

- Verificar que cada convenio cumpla con las condiciones técnicas, incluyendo: documentación de personal técnico contratado, disponibilidad de insumos, implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), y confirmación de la viabilidad técnica de las obras propuestas.
- Realizar visitas técnicas preliminares a los sitios de intervención para verificar en campo las condiciones del terreno, accesos, posibles interferencias y puntos críticos.
- Acompañar técnicamente a las JAC y residentes de obra en la estructuración de los comités operativos de inicio, asegurando que se socialicen las actividades a ejecutar, condiciones técnicas, cronogramas, responsabilidades y restricciones del sitio.
- Asegurar que los ajustes al Plan de Gestión Ambiental (PGA) estén alineados con las especificaciones técnicas de obra y que se identifiquen sinergias entre lo proyectado y lo ambientalmente viable.
- Reforzar los canales de comunicación con el equipo interventor, considerando el uso de medios alternos (llamadas, mensajería instantánea) en zonas con limitada conectividad.
- Mantener constante articulación con otros contratistas y actores del territorio para evitar duplicidad de intervenciones o traslapes técnicos.
- Establecer una ruta clara de seguimiento y control desde la supervisión para facilitar la activación y desarrollo de cada convenio conforme al cronograma establecido.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA