CONTRATISTA									
ACUERDO	**PLAZO**	**Fecha max de entrega**	**ENTREGA REAL**	**ENTREGA REAL**	**REVISIÓN INTERVENTORÍA**	**RADICACIÓN A SECRETARIA DE HÁBITAT**	**APROBACIÓN**	ATRASO (+) O ADELANTO (-)	VR ANS DESCUENTO
A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO									
Entrega de hojas de vida ET1.	Redicar dos dias habiles siguientes a la suscripción del contrato de interventoria	24/12/2025	23/12/2025	23/12/2025 CCH001-SDHT-1269-2025-018	30/12/2025 SDH-1330-2025-0003	30/01/2026 1-2026-3992	05/02/2025 CORREO ELÉCTRONICO	-1,00	0,00
Cargue de polizas al Secop II	Presentar a SDHT, dos dias hábiles despues de la suscripcion del contrato de obra.	1/12/2025	28/11/2025	28/11/2025			06/01/2026 CORREO ELÉCTRONICO	-3,00	0,00
TRANVERSALES AL DESARROLLO DE LA ETAPA 1 Y 2									
Reemplazo de las hojas de vida	Tres dias hábiles despues de presentarse la solicitud del reemplazo	4/02/2026	3/02/2026	30/01/2026 CCH001-SDHT1269-2025-032	2/02/2026 SDH-1330-2025-0014			-1,00	0,00
Actualización y cargue de pólizas al Secop II	Dos dias hábiles de la formalización de la novedad. Para SDHT	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026 CCH001-SDHT-1269-2025-042				0,00	0,00
Cumplimientode la subsanación de los documentos	Dos días hábiles siguientes de la solicitud de subsanación del documento.	0	0					0,00	0,00
FASE 1 - ET1 (2 MESES) **(**04-02-2026 / 31-03-2026**)**									
Estrega de doc. Personal de ingreso ET1	Un día hábil despues de la firma del acta de incio.	**5/02/2026**	5/02/2026	05/02/2026 CCH001-SDHT-1269-2025-033	06/02/2026 SDH-1330-2025-0020			0,00	0,00
Entrega del PLAN DE TRABAJO O CRONOGRAMA ET1 (técnico, social, ambiental y sst).	Cinco dias habiles despues de la firma del acta de inicio	**11/02/2026**	6/02/2026	6/02/2026 CCH001-SDHT-1269-2025-034	11/02/2026 SDH-1330-2025-0023			-5,00	0,00
Plan de ejecución BIM	Cinco días hábiles siguinetes a la dirma del acta de inicio.	**11/02/2026**	11/02/2026	11/02/2026 CCH001-SDHT-1269-2025-039				0,00	0,00
Inicio de Trámites de verificación y amortización de intervenciones en las zonas de influencia. (distritales y/o nacionales)	Se debe iniciar siete días habiles despues de la firma del acta de inicio.	**13/02/2026**	15/01/2026	15/01/2026 CCH001-SDHT-1269-2025-025	11/02/2026 SDH-1330-2025-0024			-29,00	0,00
Reunión de inicio - Et 1 Apendice 15 "6.3.3.1" (tener en cuenta el personal de contratista e interventoria que debe estar presente) - consolidar comité de Hábitat	Quince días hábiles despues del acta de inicio, divulgación 5 dias calendario antes de la reunión.	**25/02/2026**	20/02/2026	18/02/2026 DIVULGACION , 20 /02/2026 REUNION PARQUE				-5	0,00
Documento metodologíco denominado Plan de Gestión social y Participación cuidadana (Apendice 15 "6.3 "	Quince dias maximo hábiles posteriores a la firma del acta de inicio.	**25/02/2026**						-46078,00	0,00
Copia acta de comité de inicio Ambiental / SST.	Diez días después de firmada acta de inicio del contrato.	18/02/2026	**18/02/2026**	18/02/2026 REUNION INICIO AMBIENTAL				0,00	0,00
Diagnóstico - Línea Base Ambiental.	1ª. Entrega. Quince (15) días, después de firmada acta de inicio del contrato.	25/02/2026						-46078,00	0,00
Identificación de determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC, para viabilizar el proyecto.	Quince (15) días, después de firmada acta de inicio del contrato.	25/02/2026						-46078,00	0,00