Outlook

RE: Cronogramas Agosto

Desde Proyectos Ecoflora <proyectos@ecoflorasas.com.co>
Fecha Vie 8/08/2025 12:13 PM
Para Consorciocavvidas2025 consorcio <consorciocavvidas2025@gmail.com>

Buenos días,

Por favor atender las siguientes observaciones:

- **COMPONENTE FAUNA:** Relacionar el suministro de dieta ya que en ninguna de las acciones se relaciona, propongo se introduzca de la siguiente manera

que ingresan al CAV		
Establecer las dietas de los ejemplares	Balanceo y determinación de dietas con apoyo de software o programa idóneo	Archivo de dietas

,
"Balanceo y determinación de dietas con apoyo de software o programa idóneo y suministro de las mismas"

- **COMPONENTE AMBIENTAL**: El cronograma se genera de acuerdo al corte del proyecto y bajo el mismo periodo que se presentan los informes mensuales (22 de Julio - 21 de agosto del 2025), bajo esta premisa, la ejecución de las actividades debe ser acorde al cronograma presentando y debe llevar un hilo conductor y ser la base para la presentación del informe, es decir no se deben presentar actividades diferentes o cambiar las fechas ya propuestas en este cronograma. En caso de generarse cambios, estos deben ser notificados en el informe, sustentando el motivo por el cual fueron modificados.

- **COMPONENTE SST**: El objetivo de este cronograma registra el mismo de la gestión ambiental, por lo cual no es acorde con el componente y con las actividades proyectadas. Para el caso del reporte de actos y/o condiciones inseguras, este se debe proyectar para todo el periodo, teniendo en cuenta que son situaciones fortuitas que no se conoce cuando puedan suceder, es decir, aplica para todo el periodo presentado.
  El cronograma se genera de acuerdo al corte del proyecto y bajo el mismo periodo que se presentan los informes mensuales (22 de Julio - 21 de agosto del 2025), bajo esta premisa, la ejecución de las actividades debe ser acorde al cronograma presentando y debe llevar un hilo conductor y ser la base para la presentación del informe, es decir no se deben presentar actividades diferentes o cambiar las fechas ya propuestas en este cronograma. En caso de generarse cambios, estos deben ser notificados en el informe, sustentando el motivo por el cual fueron modificados.

- **COMPONENTE MANTENIMIENTO**: Ajustar las fechas al periodo, es decir 22 de Julio - 21 de agosto del 2025.

Quedamos atentos a los ajustes.

Atentamente,

CAROLINA RIVERA BERRÍO
Directora de interventoría
PBX: 601-5141445 EXT. 203
Móvil: 300-2121432
proyectos@ecoflorasas.com.co
www.ecoflora.com.co

ECOFLORA®

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification

Antes de Imprimir Piense en su Responsabilidad y Compromiso con el Ambiente

De: Consorciocavvidas2025 consorcio <consorciocavvidas2025@gmail.com>
Enviado: martes, 5 de agosto de 2025 15:10
Para: Proyectos Ecoflora <proyectos@ecoflorasas.com.co>
Asunto: Cronogramas Agosto

Buenas tardes

Remito cronogramas del mes de Agosto para su respectiva aprobación

Quedo atenta a sus comentarios, gracias.

Coordinación CAV – Vida Silvestre.

VIDA SILVESTRE

CONSORCIO CAV
VIDA SILVESTRE
2025