	ACTA DE MODIFICACION	Código: F-GDI-5000-238,37-043
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

CONTRATO : **123 DEL 13 DE JULIO DE 2020**

OBJETO : **MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER**

CONTRATISTA : **DICCO S.A.S.**
Rep. Legal: JORGE GIL CASTILLO

SUPERVISOR : **WILSON MOTTA RODRIGUEZ**

VALOR FISCAL : **$ 452.384.556,00**

PLAZO : **3 MESES**

FECHA DE INICIO : **AGOSTO 10 DE 2020**

FECHA DE TERMINACION : **NOVIEMBRE 10 DE 2020**

GARANTIAS : **ASEGURADORA SOLIDARIA**
Cumplimiento No 400-74994000070690-0
Extracontractual No 400-74-994000017728-0

REGISTRO PRESUPUESTAL : **RP No 0003353 DEL 30 DE JULIO DE 2020**

ACTA DE MODIFICACION

En Bucaramanga a los catorce (14) días del mes de Octubre de dos mil veinte (2020), se reunieron en la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Bucaramanga las siguientes personas: IVAN JOSE VARGAS CARDENAS, Secretario de Infraestructura Municipal, WILSON MOTTA RODRIGUEZ, Supervisor de una parte y JORGE GIL CASTILLO en representación de DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S. contratista de la obra, con el fin de firmar la presente Acta.

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que las cantidades contratadas inicialmente están sujetas a modificaciones en el desarrollo del contrato con respecto a las obras requeridas y de acuerdo a consideraciones de la entidad.

SEGUNDO: Con ocasión de la fuertes lluvias del mes de septiembre y octubre en el sector corregimiento 1 en el sector de la vereda la esmeralda, El aburrido, con el continuo paso de las volquetas que transportan el material fresado un tramo de la via que conduce

a la vereda La Esmeralda, se formó un fallo de la subrasante con hundimientos que sobre pasa los 70 cm, por lo que se hace necesario realizar un mejoramiento de la subrasante removiendo el material fallado y reemplazando por un material de grava de 2" y y subbase granular, ítems no contemplados contractualmente, la cual conlleva a pactar nuevos precios unitarios.

TERCERO: Con lo anterior se da solución a la transitalibildad del lugar y se continúa con las actividades de mejoramiento en los sectores subsiguientes objeto del contrato No 123 de 2020.

CUARTO: Que las modificaciones realizadas al contrato de obra No. 123 de 2020, no requieren de adicional en plazo, ni valor, toda vez que dentro del contrato se presentar menores cantidades en otras actividades que permiten realizar un balance del contrato.

ACUERDAN

Modificar las cantidades de obra contractuales, de acuerdo al balance de obra definido en el ANEXO ACTA DE MODIFICACION No 1 AL CONTRATO No 123 DEL 13 DE JULIO DEL 2020, manteniendo el valor fiscal del contrato.

Firman la presente acta los que en ella intervienen.

WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor
Secretaría de Infraestructura

JORGE GIL CASTILLO
R.LEGAL DICCO S.A.S.
Contratista

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal

ANEXO ACTA DE MODIFICACION No 1 AL CONTRATO No 123 DEL 13 DE JULIO DEL 2020

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

		CONDICIONES INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES NO PREVISTAS		BALANCE	
ITEM	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,00		EXPLANACIONES												
1,01	2013-INV-211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	10.000,00	$ 8.359,00	$ 83.590.000,00			- 9.644,00	- 80.614.196,00		-	356,00	2.975.804,00
Subtotal						$ 83.590.000,00		$ 0,00		- 80.614.196,00		$ 0,00		2.975.804,00
2,00		CONFORMACIÓN												
2,01	2013-INV-310.1 P	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE (con Motoniveladora)	M2	20.000,00	$ 722,00	$ 14.440.000,00	5.523,97	3.988.303,16				-	26.523,97	18.428.303,16
2,02	213-INV-311,1P	CORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SITIO (AFIRMADO)	M3	1.789,00	$ 21.204,00	$ 37.933.956,00			- 689,00	- 14.609.556,00		-	1.100,00	23.324.400,00
2,03	213-INV-320,2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO SUBBASE CLASE B	M3	1.400,00	$ 173.979,00	$ 243.570.600,00			- 139,10	- 24.200.478,90		-	1.260,90	219.370.121,10
NP1		LINEAL CUNETEO EN CALZADA EXISTENTE (con Motoniveladora)	ML		$ 722,00	$ 0,00			-	-	7.051,77	5.091.377,94	7.051,77	5.091.377,94
NP3		CARGUE DE MATERIAL DE CUNETEO	M3		$ 4.140,00	$ 0,00			-	-	3.212,51	13.299.801,34	3.212,51	13.299.801,34
Subtotal						$ 295.944.556,00		$ 3.988.303,00		- 38.810.035,00		18.391.179,00	-	279.514.004,00
3,00		TRANSPORTE DE MATERIALES												
3,01	2013-INV-900.3	TRANSPORTES DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES (medido a partir de 100m).	M3-KM	50.000,00	$ 1.457,00	$ 72.850.000,00			- 25.117,15	- 36.595.683,91	-	-	24.882,85	36.254.316,09
NP4	2013-INV-900.3	TRANSPORTES DE MATERIAL DE FRESADO M3-KM	M3-KM		$ 1.457,00						26.838,00	39.102.966,00	26.838,00	39.102.966,00
NP5	213-INV-311,1P	MEZCLADA, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE FRESADO(AFIRMADO)	M3		$ 21.204,00				-	-	766,80	16.259.227,20	766,80	16.259.227,20
NP6		SUMINISTRO Y APLICAC. DE EMULSION ASFALTICA/M3 DE FRESADO	M3		$ 61.738,00						766,80	47.340.698,40	766,80	47.340.698,40
NP7		LIMPIEZA ALCANTARILLAS	UN		$ 62.336,00				-	-	10,00	623.360,00	10,00	623.360,00
NP8		EXCAVACION A MAQUINA	M3		$ 203.836,00						130,00	26.498.680,00	130,00	26.498.680,00
NP9		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AGREGADO ≥ 2" + SUBBASE CLASE B	M4		$ 14.675,00						260,00	3.815.500,00	260,00	3.815.500,00
Subtotal						$ 72.850.000,00		$ 0,00		- 36.595.684,00		133.640.432,00		188.894.748,00
					VALOR TOTAL DE OBRAS	$ 452.384.556,00		$ 3.988.303,00		-$ 156.019.915,00		$ 152.031.611,00		$ 452.384.556,00
					ADMINISTRACION (A)	33%								
					IMPREVISTOS (I)	0%								
					UTILIDAD (U)	5%								
					SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA	$ 452.384.556,00		$ 3.988.303,00		-$ 156.019.915,00		$ 152.031.611,00		$ 452.384.556,00

JORGE GIL CASTILLO
R.L. DICCO S.A.S.

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura

WILSON MOYA RODRIGUEZ
SUPERVIOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA