ANEXO

16. BITÁCORA DE OBRA

AGOSTO 4 DE 2025

Hora de Ingreso: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado y tarde con cielo semincubierto.
Herramienta en obra: Herramienta Menor.
Actividad:
Se firma el acta de inicio de obra.
Se realiza un recorrido por el sitio de obra.

Residente Interventoria Residente Obra

AGOSTO 5 DE 2025

Hora de Ingreso: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado y tarde con cielo semincubierto.
Herramienta en obra: Herramienta Menor.
Actividad en obra:
Se hace entrega de las instalaciones

del coliseo deportivo del barrio Nazareth a el contratista, por parte de la interventoria, se evidencia que los depositos, cuarto electrico y segundo piso del coliseo aun se encuentran elementos y materiales que pertenecen al municipio de Nobsa o a la junta de acción comunal del barrio Nazareth. Igualmente se evidencia que el coliseo no cuenta con servicio de Energia.
En horas de la tarde se inicia la limpieza de la canal de la cubierta superior del costado occidental.

Director Interventoria Director de Obra.

Residente Interventoria Residente Contratista

Agosto 6 de 2025
Hora de Inicio: 7:30 a.m.

Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semimbluado, tarde: con cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 Ayudante.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se termina de limpiar la canal de la cubierta principal, del costado oriental.
- Se desagua el tanque de agua potable, subterraneo, localizado en la tapicilla y se realiza limpieza y desinfección del mismo.
- Se realiza un barrido en el corredor de acceso a los baños.
- Se informa a interventoria que el coliseo no tiene servicio de Energia electrica.

Residente Interventoria Residente Contratista

AGOSTO 7 DE 2025

Por ser dia festivo, no se labora

AGOSTO 8 DE 2025

Hora de Inicio: 7:30 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo nublado, se presenta lluvia entre las 11:15 a.m y la 1:30 p.m, el resto de tarde el cielo esta nublado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 ayudante.

Herramienta Menor:

Actividad en obra:

- Se inicia a retirar las tejas transparentes tipo trapezoidal, de la cubierta localizada sobre el corredor de acceso a los camerinos, en el costado oriental.
- Se aplica desinfectante en los corredores y hall de acceso del coliseo, en los sitios donde se presenta mayor acumulación del excremento de las palomas.

Residente Interventoria Residente Contratista

AGOSTO 9 DE 2025

Hora de Inicio: 7:30 a.m

Hora de salida: 12:00 meridiano

Clima: Mañana nublada, se presenta lluvia fuerte entre las 9:00 a.m y las 11:30 a.m.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 ayudante

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se termina de retirar las tejas de la cubierta localizada sobre el corredor de acceso a camerinos
- Se inicia a limpiar de vegetación y lodo la viga canal localizada en la fachada

oriental del coliseo, pero por causa de la lluvia no se pudo terminar esta actividad.

Residente Interventoria Residente Contratista

AGOSTO 11 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m.
Clima: Mañana con cielo seminublado y tarde con cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 ayudante.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se termina la limpieza y retiro de vegetación y lodo de la viga canal localizada en la fachada oriental del coliseo

- Se retira la bomba hidroneumatica, que bombea el agua del tanque subterraneo, hacia los baños de camerinos, discapacitados y baños del costado sur, cuando el coliseo no cuenta con el servicio de agua, por cortes, debido a fallas o reparaciones en la red de acueducto del barrio. La bomba se encuentra fresada y se retira para su respectivo mantenimiento y puesta en funcionamiento nuevamente.
- Se continua con el barrido de corredores y escaleras que dan acceso a los baños

Residente Interventoria Residente Contratista

AGOSTO 12 DE 2025
Hora de Inicio: 7:30 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo semidespejado y tarde con cielo despejado
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 ayudante.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se realiza la limpieza de la viga canal localizada en el costado norte
- Se continua con el barrido de las graderias del costado oriental y occidental.
- Se elabora el acta de vecindad del coliseo en su parte interior y exterior.
- Se realiza una charla sobre los elementos de protección personal y se hace una pausa activa con el personal de obra.

Residente Interventoria Residente Contratista

AGOSTO 13 DE 2025
Hora de Ingreso: 7:30 a.m.
Hora de Salida: 4:30 p.m.
Clima: Mañana y tarde con cielo semi despejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 ayudante
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se barre las graderias del costado Norte del coliseo
- Se barre en la zona del consultorio, antidoping y hall de acceso a los mismos
- Se barre la zona de acceso a las graderias norte y occidente del coliseo.

Residente Interventoria Residente Contratista

AGOSTO 14 DE 2025

Hora de Inicio: 7:30 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana y tarde con cielo semidespejado

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 ayudante

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se hace un barrido a la cancha en el costado oriental y se hace un raspado de las heces de las palomas y se aplica desinfectante.
- Se barre la zona de camerinos.
- se instala nuevamente la bomba hidroneumatica.

Residente Interventoria Residente Contratista

AGOSTO 15 DE 2025

Hora de Inicio: 7:30 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana y tarde con cielo semi despejado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 ayudante

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se elaboran las actas de vecindad de las viviendas colindantes con el coliseo por el costado oriental, occidental y Norte.
- Se barre el costado occidental de la cancha y se raspa y desinfecta las zonas con presencia de heces de palomas
- Se termina de barrer la zona de camerinos
- Se realiza en el salón comunal del barrio Nazareth, la socialización del mejoramiento del coliseo deportivo del barrio, con asistencia de representantes de la ERI, Interventoria, contratista y comunidad del barrio Nazareth. En esta socialización la comunidad manifiesta su preocupación

respecto al funcionamiento del sistema de desagüe, particularmente de los baños del costado sur, ya que manifiestan que estos se inundan cuando se presentan fuertes aguaceros o días de intensas lluvias. Igualmente desean saber si las dimensiones con que cuenta la cancha, son las reglamentarias y se pueden organizar campeonatos.

Residente Interventoría | Residente Contratista

AGOSTO 16 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 11:30 a.m
Clima: Mañana con cielo nublado, se presenta lluvizna a las 11:00 a.m
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector
1 ayudante
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se realiza un retiro del adoquín y capa de arena, en el sitio donde indica el plano que se encuentra la caja de inspección del baño de hombres costado sur, para revisar si la tapa de esta caja se encuentra allí.
- Se termina de barrer la cancha en el costado occidental.

Residente Interventoría | Residente Contratista

AGOSTO 18 DE 2025
No se laboro por ser festivo.

Residente Interventoría | Residente Contratista

Agosto 14 de 2025

Hora de Ingreso: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo despejado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 ayudante

Herramienta menor:

Actividad en obra

- Se realiza el desmonte del adoquín en una franja de 6,3 metros, paralela a la fachada principal y frente a los baños del costado Sur, donde se excavo y se encontro la tuberia de desague de los baños de mujeres.
- Se excavo en la dirección de la tuberia encontrada y se localizo una caja de inspección, que recibe los desagues provenientes del baño de mujeres costado sur y de los baños de discapacitados localizados debajo de las gradas del costado occidental del coliseo. Esta caja no presenta sedimentos, ni taponamientos

y desagua normalmente presumiblemente hacia otra caja o al pozo de inspección. En horas de la tarde se presentan en el sitio de la obra, la secretaria de planeación y el secretario de obras del municipio, acompañados del ingeniero Edwar Argumedo, y de la presidenta de la junta de acción comunal del barrio, para revisar la caja de inspección encontrada y para tomar decisiones acerca del retiro de los materiales y elementos que se encuentran en los depositos y segundo piso del coliseo. Respecto al desague encontrado recomiendan instalar una valvula retorno que impida que el agua lluvia se devuelva hacia los baños, cuando se presentan aguaceros de fuerte intensidad o lluvia por periodos prolongados. En cuanto a los materiales y elementos que se encuentran en los depositos, cuarto eléctrico y segundo piso del coliseo, personal del municipio y de la junta de acción comunal, realizaran el retiro de los mismos, en los dos dias siguientes a estos

visita

Equipo en obra: 1 Retroexcavadora

Director Interventoría | Director Contratista

Residente ~~Interventoría~~ | Residente Contratista

AGOSTO 20 DE 2025

Hora de Ingreso: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde con cielo nublado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 ayudante.

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se realiza el cambio de la tubería de 6", encontrado, ya que se encontraba fracturado, se instala 2 uniones de 6" sanitarias.
- Se cubre este tubo y se atraca con material de afirmado.
- Personal enviado por la alcaldía de Nobsa y la Junta de Acción comunal del barrio, retiraron de los cuartos de deposito, cuarto eléctrico y segundo piso, parte de los elementos y materiales que se encontraban allí.

Residente ~~Interventoría~~ | Residente Contratista

AGOSTO 21 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana y tarde con cielo nublado

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 ayudante.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se realiza el desmonte del adoquin y la excavación frente a los baños de hombres, paralela a la caja de inspección que se encuentra frente a el baño de mujeres, con el fin de localizar la caja de inspección de estos baños. Se localiza esta caja y se observa que a esta caja, llegan las tuberias de desagüe de los baños de discapacitados y baño de mujeres, el desagüe del baño de hombres y el desagüe de los baños de camerinos y baño localizado en la taquilla, y de esta caja sale la tuberia presumiblemente hacia el pozo de inspección localizado en la intersección de la carrera 4 con calle 6.

En visita realizada por el ingeniero Edwar Anguisto, director de interventoria al coliseo, revisando la profundidad que

presentan las cajas, recomienda realizar el realce de las cajas y realizar el relleno de las excavaciones con la adecuada compactación por capas.

Residente Interventoria Residente Contratista

AGOSTO 22 DE 2025
Hora de Ingreso: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semincubierto, se presenta lluvia fuerte entre la 1:00 p.m y las 3:30 p.m y llovizna moderada entre las 3:30 p.m y las 4:00 p.m.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 ayudante.
Actividad en obra:

- Se inicia a limpiar de vegetación y lodo la canal que se encuentra ubicada en el costado occidental del coliseo, pero esta actividad se suspendio por la lluvia que se presento en horas de la tarde.
- Se realiza el barrido y la limpieza al deposito localizado en el costado Noroccidental de la cancha.
- Se realiza un barrido al area de la cancha del coliseo, ya que los materiales que retiramos de los depositos del coliseo dejaron bastantes residuos de icopor y el viento los esparcio por la cancha.

Residente Interventoria

Residente Contratista

AGOSTO 23 DE 2023

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo semidespejado
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se termina de limpiar de vegetación y lodo la canal que se encuentra en el costado occidental del coliseo y se realiza la limpieza de la canal que recibe el agua de la cubierta instalada sobre el hall de acceso en la entrada occidental del coliseo.
- Se realiza el retiro de la cubierta que esta en teja termoacustica tipo trapezoidal localizada bajo la cubierta principal y sobre la graderia occidental del coliseo.

Residente Interventoria

Residente Contratista

AGOSTO 25 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo semidespejado.

Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 inspector, 1 ayudante.

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se inicia a limpiar de vegetación y lodo la canal que se encuentra instalada en la fachada principal del coliseo.
- Se inicia a rellenar y compactar con material seleccionado proveniente de la excavación, la excavación realizada para localizar las domiciliarias de los baños del costado sur del coliseo.

Residente Interventoría

Residente Contratista

AGOSTO 26 DE 2025

Hora de Ingreso: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo semidespejado.

Personal en obra: 1 Ingeniero Residente, 1 Inspector, 1 ayudante.

Herramienta en obra: Herramienta menor.

Equipo en obra: 1 Rana, 1 Canguro

Actividad en obra:

- Se termino de limpiar la canal del costado sur del coliseo.
- Se termina de compactar y rellenar con material de excavación, la excavación para localización de las domiciliarias.
- Se inicia a rellenar con material de afirmado y a compactar con canguro la excavación.

Residente Interventoría

Residente Contratista

AGOSTO 27 DE 2023

Hora de Ingreso: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ingeniero Residente, 1 supervisor, 1 ayudante.
Herramienta y Equipo en obra: 1 Rana, 1 canguro, Herramienta menor.
Actividad en obra:
- Se continua rellenando y compactando con material de afirmado, la capa para conformar la estructura de apoyo del pavimento articulado ó adoquin que esta incluido en el anden del coliseo.
- Se inicia a realizar los muros de la caja de inspección que recibe los tubos rios de descarga provenientes de los baños de discapacitados y del baño de mujeres del costado Sur.

Residente Interventoria

Residente Contratista

AGOSTO 28 DE 2023

Hora de Ingreso: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 supervisor, 1 ayudante.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Equipo en obra: 1 Rana, 1 Vibrocompactador
Actividad en obra:
- Se realizan el retiro de los campas y se barre el deposito localizado en el costado Noroccidental de la cancha
- Se inicia a realizar los muros de la caja de inspección que recibe los tuberias de

descuye de los baños contos que cuenta el coliseo, localizada frente a el baño de hombres del costado Sur del coliseo.

Residente Interventoría

Residente Contratista

AGOSTO 29 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m.
Clima: Mañana con cielo seminublado, tarde con cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ingeniero residente 1 supervisor, 1 ayudante.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra.
- Se retira elementos que se encontraban aun en el segundo piso del coliseo

y se hace un barrido.
- Se prueba las cajas de inspección que se realizaron y se funde en concreto de 3000 PSI, la tapa para la caja de Inspección localizada frente a el baño de mujeres del costado Sur.

Residente Interventoría

Residente Contratista

AGOSTO 30 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 14:30 p.m.
Clima: Mañana con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 ayudante.
Herramientas en obra: Herramienta menor.
Actividad en obra:
- Se instala la valvula antiretorno de 6" en el pozo de inspección donde descarga

la tubería de aguas residuales provenientes del coliseo, previa embonización por parte de interventoría.
- Se termina de barrer el segundo piso del coliseo

Residente Interventoría

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 1 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m.
Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde con cielo seminublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 ayudante
Herramienta menor:
Equipo en obra: 1 Rana
Actividad en obra:
- Se perfila y nivela la capa de afirmado sobre la cual se instalara la capa de arena y el adoquín peatonal.
- Se inicia a instalar la capa de arena y el adoquín peatonal en concreto, en el area que se intervino para localizar las domiciliarias y cajas de inspección de los baños del costado sur.

Residente Interventoría

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 2 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde con cielo seminublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 ayudante.
Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se realizan el retiro del material sobrante de la excavación y de la limpieza de viga cunetas y cunetas.
- Se termina de instalar el adoquín en el carril del anden intervenido para la localización de las domiciliarias.

Residente Interventoría

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 3 DE 2025

Hora de Ingreso: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo despejado, tarde con cielo seminublado.

Personal en obra: 1 Ingeniero residente 1 Inspector, 1 ayudante.

Herramienta en obra: Herramienta Menor

Actividad en obra:

- Se extiende una capa de arena sobre el adoquín instalado y se barre, para que ingrese por las juntas entre adoquines.
- Se funde en concreto de 3000 PSI, la longitud de cintas de confinamiento afectada por la localización de las domiciliarias y cajas de inspección.

Residente Interventoría

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 4 DE 2025

Hora de Ingreso: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo despejado, tarde con cielo seminublado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

Actividad en obra.

- Se realiza el retiro del material sobrante de la excavación y de la limpieza de viga cunales y cunales.
- Se termina de instalar el adoquin en el carril del anden intervenido para la localización de las domiciliarias.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 3 DE 2025

Hora de Ingreso: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo despejado, tarde con cielo seminublado.

Personal en obra: 1 Ingeniero residente 1 Inspector, 1 ayudante.

Herramienta en obra: Herramienta Menor

Actividad en obra.

- Se extiende una capa de arena sobre el adoquin instalado y se barre, para que ingrese por las juntas entre adoquines.
- Se funde en concreto de 3000 PSI, la longitud de cintas de confinamiento afectada por la localización de las domiciliarias y cajas de inspección.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 4 DE 2025

Hora de Ingreso: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo despejado, tarde con cielo seminublado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se inicia a lavar los muros en ladrillo a la vista en el deposito del costado noroccidental de la cancha.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 5 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 inspector

Herramienta en obra: 1 Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se continua con el lavado de los muros en ladrillo a la vista, con acido muriatico en el deposito costado noroccidental de la cancha.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 6 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 11:30 a.m

Clima: Mañana con cielo despejado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra: Se termina de lavar los muros del deposito del costado noroccidental de la cancha del coliseo.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 8 DE 2025

Hora de Ingreso: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana y tarde con cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se realiza el burado de muros en ladrillo a la vista, con acido muriatico en el cuneiro del costado norte.
- Se ha convocado al personal que puso hojas de vida, residentes en el barrio Nazareth, pero hasta el momento no hay disponibilidad de mano de obra.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 9 DE 2025

Hora de Ingreso: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde con cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se continua con el burado de los muros en ladrillo a la vista del cuneiro del costado norte y se inicia con los muros del cuneiro de luces.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 10 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector
Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo semidespejado.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se termina de hacer los muros en ladrillo a la vista con acido muriatico en el cuarto de juegos y se inicia con los muros del costado sur.
- El coliseo aun sigue sin servicio de Energia

Residente Contratista

Residente Interventoria

SEPTIEMBRE 11 DE 2025
Hora de Ingreso: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado, tarde

con cielo semidespejado
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se termina de hacer con acido muriatico, los muros del cuarto del costado sur.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 12 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector

Herramienta en obra: Herramienta Menor

Actividad en obra:

- Se realizo un lavado con acido muriatico al modulo en ladrillo a la vista que se encuentra localizado en el costado Nor del coliseo y en los ejes superiores de este mismo costado.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 13 DE 2025

Hora de Ingreso: 7:00 a.m

Hora de salida: 14:30 p.m

Clima: Mañana con cielo despejado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspecto

Herramienta en obra: Herramienta Menor

Actividad en obra:

- Se inicia a lavar la parte curva de la cubierta en el costado oriental, para retirar la tierra acumulada y poder dar inicio con la instalación de la cubierta sobre el corredor de acceso del costado oriental.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 15 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo despejado y tarde con cielo semidespejado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspec. tor.

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se continua con el lavado de la parte curva de la cubierta principal, en el costado oriental
- Se pone en conocimiento de la interventoria que en el area donde esta la parte curva de la cubierta principal, queda un espacio entre la cubierta a instalar sobre el corredor de acceso del costado oriental y la graderia, por donde pueden ingresar aves, por lo que se hace necesario cubrir esta zona.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 16 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo semidespejado

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se termina de lavar la parte curva de la cubierta principal del coliseo en el costado oriental
- Se retiran de la terraza, las tejas termoacusticas que se encontraban almacenadas allí.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 17 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo nublado y tarde con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspecto
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se inicia a pintar los muros del cuarto sino del costado norte, una vez se culmi nen los muros en ladrillo a la vista.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 18 DE 2025
Hora de Ingreso: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspecto
Herramienta en obra: Herramienta meno

Actividad en obra:
- Se continua con la pintura en muros con puñete, en el cuarto sino del costado norte.
- En comite de obra realizado en las oficinas de la secretaria de obras del municipio de Nobsa, con asistencia de el ingeniero
en representación de la ERI, el ingeniero Edward Anguita, director de Interventoria, los ingenieros Camilo Bustacara y Oscar Cardenas en representación del municipio de Nobsa, el ingeniero Edwin Arunguren y el ingeniero Carlos Bello, en representación del contratista, para realizar un comite de obra, donde se acuerdan aspectos tecnicos referentes a actividades de pintura y cubierta, segun lo relacionado en el acta de comite No

Residente Interventoría

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 19 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo seminublado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se aplica otra mano de pintura en los muros del cuarto costado norte.
- Hace presencia en las instalaciones del coliseo el Ingeniero Oscar Cardenas en representación del municipio de Nobsa y el ingeniero Edward Angarita, director

de interventoría, para revisar medidas y aspectos tecnicos, referentes a la estructura para el revestimiento del costado occidental del coliseo y de la estructura a instalar en el costado oriental, para evitar el ingreso de las palomas por el espacio abierto que queda entre la cubierta en teja ondulada termoacustica a instalar y las graderias del mismo costado. Una vez realizada la inspección y tomado medidas, se concluye y recomienda que:

1. La estructura para el revestimento del costado occidental tendra una longitud de 36,6 m y una altura de 4,5 m, se soldara en su parte inferior a las columnas metalicas que hacen parte del sistema de apoyo de la estructura de cubierta y en su parte superior a la correa en perfil C, que hace parte de la estructura de la cubierta. Esta revestimento debe cerrar con el revestimiento a instalar en el costado sur del coliseo.

2. Respecto a la estructura del cerramiento para el costado oriental, se propusieron dos alternativas, las cuales se evaluaron respecto al tipo de material y facilidad de instalación.

Residente Interventoría

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 20 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 11:30 a.m
Clima: Mañana con cielo despejado
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se termina de pintar con pintura vinilo la parte de los muros que se encuentran sobre el enchape instalado en los muros

del cerramiento del costado norte

Residente Interventoría

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 22 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde con cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se revisa y se toman medidas por parte de la persona encargada de fabricar la estructura para el revestimento a instalar en el costado occidental y se propone apoyar esta estructura en su parte inferior sobre la viga de amarre en concreto,

que esta construida sobre los muros de este costado. Este cambio se informa a la interventoria.
- Se inicia a lucir con acido muriatico los muros del lado derecho del corredor de acceso a las graderias del costado norte y occidente.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 23 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo seminublado.

Actividad en obra:
- Se termina de lucir los muros del costado derecho del corredor de acceso a las graderias occidente y norte, hasta el baño de discapacitados.

Residente Interventoria

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 24 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: mañana con cielo semimublado, tarde con cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se inicia a lucir los muros del costado izquierdo del corredor de acceso a los

graderíos norte y occidente del coliseo
los cubos se encuentran en ladrillo c
la vista.

Residente Interventoría

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 25 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo despejado, tarde con cielo seminublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se terminan de lavar con acido muriatico los muros del costado izquierdo del

corredor de acceso a los graderíos norte y occidente hasta el baño de discapacitados.

Residente Interventoría

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 26 DE 2025
Hora de Ingreso: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo semidespejado
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector 1 operador manlift
Herramienta en obra: Herramienta menor
Equipo en obra: 1 Manlift
Actividad en obra:
- Se inicia a retirar los tejas en policarbonato del costado oriental de la cubierta del

coliseo

Residente Interventoría

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 27 DE 2025
Hora de Ingreso: 7:00 a.m
Hora de Salida: 11:30 a.m
Clima: Matinuna con cielo nublado
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 operador
Herramienta en obra: Herramienta menor, arn
Equipo en obra: 1 Manlift
Actividad en obra: Se continua con el retiro de las luminas en policarbonato del costado oriental y central del coliseo.

Residente Interventoría

Residente Contratista

SEPTIEMBRE 24 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Matinuna con cielo nublado, tarde con cielo seminublado.
Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 supervisor, 1 operador
Herramienta en obra: Herramienta menor, arnes
Equipo en obra: 1 manlif
Actividad en obra:
- Se termina de retirar las luminas de policarbonato del costado oriental y central y se inicia con el retiro del costado occidental.

Residente Interventoria

Residente Constructora

SEPTIEMBRE 30 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo seminublado.
Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 inspector, 1 operador manlif,
Herramienta en obra: Herramienta menor, arnes, linea de vida, tubulro
Equipo en obra: 1 manlif
Actividad en obra:
- Se termina de retirar las laminas de policarbonato en el costado occidental de la cubierta.
- Se inicia a instalar las laminas de policarbonato de 8 mm, color cristal

Residente Interventoria

Residente Constructora

Octubre 1 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde con cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 operador
Herramienta en obra: Herramienta menor, tubulro, arnes, linea de vida
Equipo en obra: 1 Manlif
Actividad en obra:
- Se continua con la instalación de las laminas de policarbonato en la cubierta principal del coliseo.

Residente Interventoria

Residente Contratista

OCTUBRE 2 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo semidespejado tarde con cielo nublado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 operador

Herramienta en obra: Herramienta menor, taladro, arnes, linea de vida

Equipo en obra: 1 manlift.

Actividad en obra: Se retira de la cancha del coliseo, las luminas en policarbonato que se retiraron de la cubierta y se depositan en la parte exterior del coliseo costado occidental.

- Se continua con la instalación de las

luminas en policarbonato 8 mm en la cubierta principal del coliseo.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Octubre 3 de 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde con cielo nublado

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector 1 operador.

Herramienta en obra: Herramienta menor, arnes 1 linea de vida, taladro.

Equipo en obra: 1 Manlift.

Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de las luminas de policarbonato, en la cubierta superior.

Residente Interventoría

Residente Contratista

Octubre 4 DE 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 11:30 a.m
Clima: Mañana con cielo semidespejado
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 operador
Herramienta en obra: Herramienta menor, taladro, arnes, línea de vida
Equipo en obra: 1 mula
Actividad en obra:
- Se termina de instalar los lumina de policarbonato en la cubierta superior del coliseo.

Residente Interventoría

Residente Contratista

Octubre 6 de 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana cielo semidespejado, tarde cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra
- Se inicia a demoler el piso en tablón de gres, de la terraza localizada sobre la taquilla.

Residente Interventoría

Residente Contratista

Octubre 7 de 2023

Hora de Inicio: 7:00 a.m.
Hora de salida: 4:30 p.m.
Clima: Mañana con cielo semínublado, tarde cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se continua con la demolición del piso en tablón de gres, instalado en la terraza localizada sobre la taquilla.

Residente Interventoría

Residente Contratista

OCTUBRE 8 DE 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo despejado, tarde con cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 1 ayudante
Herramienta Menor:
Actividad en obra:
- Se termina de demoler el piso en tablon instalado en la terraza, sobre la taquilla.
- Se organiza y se retira los tejas termo acusticas, que se encontraban en el corredor de acceso a los camerinos, y graderia del coliseo.

Residente Interventoría

Residente Contratista

OCTUBRE 9 DE 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana cielo nublado, tarde con cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 1 ayudante
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se pasa los niveles, para el alistado e instalación del piso en cerámica en la fachada de la taquilla.
- Se transporta a la obra, arena lavada y cemento para el alistado del piso.
- Se arma el andamio y se instala polisombra en el area sobre la puerta del costado occidental del coliseo, por donde ingresan palomas.
- Se lavan los muros de cafetería y fachada con acido muriatico.

Residente Interventoría

Residente Contratista

OCTUBRE 10 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana cielo nublado, tarde con cielo semi-nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 1 ayudante.
Herramienta en obra: Herramienta Menor.
Actividad en obra:
- Se inicia a subir la arena a la taquilla, para el alistado del piso.
- Se inicia a retirar el pañete en el muro posterior del segundo piso del coliseo, instalado sobre la fachada, por que presenta una fisura, ya con una abertura importante.
- Se lavan muros del hall de acceso

Residente Interventoría

Residente Contratista

Octubre 11 de 2023

Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 11:30 a.m
Clima: Mañana con cielo seminublado
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 1 ayudante.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se inicia a instalar, policarbonato por la parte interna del revestimento existente en el costado sur del coliseo, donde por la parte inferior de este existe un espacio, por donde ingresan los palomos al coliseo, con el fin de evitar que esto se siga presentando.
- Se continua con el retiro del pañete en la fisura presente en el muro posterior del segundo piso del coliseo.
- Llega a obra 7 luminarias en policarbonato

Residente Interventoria

Residente Contratista

Octubre 13 DE 2023

No se labora, por ser festivo.

OCTUBRE 14 DE 2023

Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado, tarde cielo semincubierto.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 Oficial, 1 ayudante.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se inicia a fundir el alistado con mortero 1:4, en la terraza localizada sobre la taquilla, para instalar piso en ceramica.
- Se lavan los muros del Hall de acceso a control antidoping.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Octubre 15 de 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana y tarde con cielo nublado
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 1 ayudante
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se termina de instalar el alistado para el piso en cerámica, que se instalara en la terraza localizada sobre la taquilla
- Se inicia a demoler el pañete aledaño a la fisura horizontal que se encuentra en el muro antepecho del segundo piso del coliseo, en el costado oriental.
- Se inicia a limpiar y fijar puertas interiores del coliseo

Residente Interventoria

Residente Contratista

OCTUBRE 16 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado, se presenta llovizna moderada entre las 10:30 a.m y las 12:00 meridiano; tarde con cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 Oficial, 1 ayudante.
Herramienta en obra: 1 Ing residente
Actividad en obra:

- Se continua con el retiro del pañete en zona aledaña, en las fisuras que presente el muro del segundo piso, con abertura importante.
- Se inicia a fundir la estructura de cubierta en el costado noroccidental.
- Se inicia a instalar el piso en cerámica en la terraza.

Residente Interventoria

Residente Contratista

OCTUBRE 17 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo semidespejado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 1 contratista cubierta, 1 ayudante.

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se toman medidas para la instalación de una malla en la abertura o espacio libre entre la graderia y borde inferior de la cubierta costado oriental, para evitar el ingreso de palomas.
- Se continua con el lavado de la estructura de cubierta
- Se continua con la instalación del piso en ceramica

Residente Interventoria

Residente Contratista

Octubre 18 de 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de Salida: 11:30 a.m

Clima: Mañana con cielo seminublado

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 1 ayudante, 1 oficial metalmecanica

Herramienta en obra: Herramienta menor

Equipo en obra: 1 Hidrolavadora

Actividad en obra:

- Se continua con el lavado de la estructura de cubierta del costado nororcidental.
- Llega a obra los modulos de la estructura para el revestimiento del costado occidental.
- Se termina de instalar el piso en ceramica
- se retiran y pintan puestos del cementerio y depositos.

Residente Interventoria

Residente Contratista

OCTUBRE 20 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo nublado y tarde con cielo semincubierto.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 1 ayudante

Herramienta en obra: Herramienta menor

Equipo en obra: 1 Hidrolavadora

Actividad en obra:

- Se inicia a pintar los muros del cuarto de juegos
- Se continua con el lavado de la estructura de cubierta costado occidental.
- Se pañeta con mortero 1:4, la zona del muro antepecho del segundo piso donde se presentaba una fisura.
- Se lava e inicia a pintar con pintura acrilica los graderios norte

Residente Interventoria

Resi. de Obra Contratista

OCTUBRE 21 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana cielo semincubierto, tarde con cielo nublado, se presenta lluvia entre las 3:30 p.m y 4:00 p.m

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 1 ayudante, 1 oficial metalmecanica

Herramienta en obra: Herramienta menor

Equipo en obra: 1 Hidrolavadora

Adividad en obra:

- Se inicia a instalar los luminos de policarbonato en la ultima franja del costado occidental, pero se suspende por lluvia.
- Se continua lavando la estructura de la cubierta, en el costado occidental
- Se pañeta el eje del muro de segundo piso, donde se presentaba una fisura bastante grande.
- Se termina de pintar los muros del cuarto de juegos.
- Se continua con la pintura acrilica en los graderios del costado norte.

Residente Interventoria

Residente Contratista

OCTUBRE 22 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado, se presenta lluvia muy fuerte a las 11:20 a.m y nuevamente a las 2:30 p.m, el resto de tarde cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 Oficial, 1 ayudante.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Equipo en obra: 1 Hidrolavadora.
Actividad en obra:
- Se inicio a pintar los muros del cuarto piso del costado sur.
- Se inicio a hacer la estructura de la cubierta en el costado suroriental.
- Se inicia a pintar la estructura del revestimento del costado occidental.
- Se continua con la instalación del policarbonato, pero se suspende por lluvia.
- Se hace e inicia a pintar las graderias del costado occidental, en la parte lateral.

Residente Interventoria

Residente Contratista

OCTUBRE 23 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana cielo nublado, tarde con cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 Oficial, 1 ayudante
Herramienta en obra: Herramienta menor
Equipo en obra: 1 Hidrolavadora.

Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de las luminas de policarbonato.
- Se continua con el lavado de la estructura de cubierta del costado nororiental que queda sobre la parte alta de la graderia.
- Se retira el pañete en las fisuras mas grandes localizadas en la fachada sur del coliseo.
- Se palen las soldaduras de los modulos de estructura para el revestimiento del costado occidental.
- Se pintan las puertas de los baños costado sur

Residente Interventoria

Residente Contratista

OCTUBRE 24 DE 2025.

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo nublado, llovizna leve a las 11:00 a.m y tarde con cielo nublado, lluvia entre las 2:30 p.m y 3:00 p.m

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 Oficial, 1 ayudante

Herramienta en obra: Herramienta menor

Equipo en obra: 1 Hidrolavadora

Actividad en obra:

- Se hace un lavado a los baños de hombres y mujeres del costado sur.
- Se pañeta con mortero 1:4 las zonas donde se retiro el pañete, para sellar y corregir las fisuras en la fachada sur del coliseo,
- Se continua con la instalación de las luminas policarbonato.
- Se inicia a lavar la estructura de cubierta en el costado nororiental del coliseo, sobre el Hall de acceso al consultorio y control antidoping.

Residente Interventoría

Residente Contratista

OCTUBRE 25 DE 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 a.m
Clima: Mañana con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspectora, 1 Oficial, 1 ayudante.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Equipo en obra: 1 Hidrolavadora.
Actividad en obra:

- Se termina de lavar los correas y cerchas de la cubierta sobre el Hall de acceso al consultorio y se instala 30 m² de policarbonato para impedir el acceso de las palomas por este espacio.
- Se aplica la primera mano de pintura

en vinilo en muros de los baños de hombres y mujeres del costado sur y en la placa de techo del baño de hombres.
- Se termina de instalar las luminarias de policarbonato en el costado occidental.
- Se continua con la pintura acrilica en pasillo bajo graderias.

Residente Interventoría

Residente Contratista

OCTUBRE 27 DE 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana cielo nublado, tarde con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 operador
Herramienta en obra: Herramienta menor
Equipo en obra: 1 Manlift, 1 Hidrolavadora
Actividad en obra:

- Con la ayuda del montlift, se inicia a lavar los cerchas y correas de la cubier ta principal, desde la parte central hacia el costado nororiental.
- Se evacua el agua empozada en uno de los costados de la cancha.
- Se da obra mano de pintura en vinilo blanco en los muros y cielo raso del baño de hombres costado sur.
- Se continua con la pintura acrilica en pasi llos y escalones de acceso.

Residente Interventoria

Residente Contratista

OCTUBRE 28 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana y tarde con cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspec tor, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 operador

Herramienta en obra: Herramienta menor
Equipo en obra: 1 Montlift, 1 Hidrolavadora
Actividad en obra:
- Se continua con el lavado de cerchas y correas de la cubierta principal del coliseo en el costado oriental.
- Se pinta con vinilo blanco cielo raso y muros del baño de mujeres costado sur.
- Se hace lavado del pasillo y Hall de acceso a consultorio medico y control antidopinng.

Residente Interventoria

Residente Contratista

OCTUBRE 29 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana cielo nublado, tarde con cielo semi-nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector

1 Oficial, 2 ayudantes, 1 operador
Herramienta en obra: Herramienta menor.
Equipo en obra: 1 Hidrolavadora, 1 Manlift.
Actividad en obra:
- Se inicia a pintar el cielo raso y muros de la zona de cafetería.
- Se continua con el barrido de correas y correas de la cubierta principal del coliseo en la parte central.
- Se hace un barrido de la graderia del costado oriental, y se lava para iniciarla a pintar con pintura acrilica.
- Se inicia el lijado, aplicación de anticorrosivo en las puertas exteriores del coliseo.

Residente Interventoria

Residente Contratista

OCTUBRE 30 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana cielo seminublado, tarde con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador, 1 Oficial metalico.
Herramienta en obra: Herramienta menor.
Equipo en obra: 1 Manlift, 1 Hidrolavadora.
Actividad en obra:
- Se termina de pintar el cielo raso y muros de la cafeteria y se inicia a pintar con vinilo blanco el cielo raso del Hall de acceso del costado oriental, aledaño a la taquilla.
- Se continua con la pintura de las graderias de oriente.
- Se inicia a lijar, aplicar anticorrosivo y pintar las barandas de la graderia norte, y se continua con las puertas exteriores.

Residente Interventoria

Residente Contratista.

OCTUBRE 31 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m.
Clima: Mañana con cielo nublado y tarde con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador
Herramienta en obra: Herramienta menor
Equipo en obra: 1 Manlift, 1 Hidrolavadora.
Actividad en obra:
- Se continua lavado de estructura de cubierta del coliseo, sobre las graderias del costado noroccidental.
- Se termina de pintar con vinilo blanco el cielo raso del Hall de acceso costado oriental, y se pinta la placa sobre la fachada, y cielo raso de taquilla y cuarto equipos.
- Se inicia a pintar la graderia del costado oriental con pintura acrilica.
- Se continua con la pintura en barandas de la graderia norte, y con el lijado y aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte en puertas exteriores.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Noviembre 1 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana cielo nublado, tarde con cielo despejado
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector 1 oficial, 2 ayudantes, Oficial metalmecanico
Equipo en obra: 1 grua telescopica
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se termina de pintar la graderia del costado oriental
- Se inicia a pintar los muros perimetrales de la cancha
- Se pinta las barandas de la graderia occidental.

- Se instala la estructura para el revestimiento, que cubrirá el espacio libre en la fachada del costado occidental.

Residente Interventoría

Residente Contratista

Noviembre 3 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semincubierto, tarde con cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecánico
Herramienta en obra: Herramienta menor.
Actividad en obra:
- Se inicia a pintar los barandas de la graderia oriental.
- Se termina de pintar los muros perimetrales de la cancha en los costados

- Norte, oriente y sur de la misma.
- Se lava con acido muriatico los muros del costado occidental de la cancha.
- Se continua con la pintura en esmalte en puertas exteriores.

Noviembre 4 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana semidespejada, tarde nublada.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Inspector.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se termina de pintar los barandas de la graderia oriental.
- Se inicia a pintar las columnas perimetrales a la cancha.
- Se pintan los muros de acceso a los baños del costado sur.

Residente
Interventoría

Residente
Contratista

Noviembre 5 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana cielo semidespejado, tarde con cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de platinas a la viga de concreto sobre el muro del costado occidental del coliseo, para colocar el PHE 100x100, de la parte interior de los modulos del revestimiento.
- Se inicia a pintar las columnas perimetrales de la cancha

Residente
Interventoría

Residente
Contratista

Noviembre 6 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde con cielo semincubado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de las platinas de 1/2".
- Se pintan dos de las columnas perimetrales de la cancha y se inicia a pintar las otras dos.
- Se pinta el muro sur, perimetral de la cancha con gris bruñido.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Noviembre 7 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana y tarde con cielo semimobla do.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes. 1 oficial metalmecanico.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de los PHB 100X100, sobre la viga para formar la parte inferior de los modulos de la estructura del revestimento occidental.
- Se termina de pintar las columnas perimetrales a la concha.
- Se inicia a pintar en vinilo blanco el

muro del segundo piso en el costado oriental.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Noviembre 8 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 11:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semidespejado
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico
Herramienta menor.
Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de la estructura inferior de los modulos de la estructura para el revestimento occidental.
- Se continua con la pintura del muro del segundo piso con vista a la concha.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Noviembre 10 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Llega a obra las tejas onduladas termo acusticas.
- Se continua con la instalación del refuerzo inferior de los modulos de la estructura para el revestimiento occidental.
- Se continua con la pintura del muro del segundo piso con vista a la cancha.

Residente Interventoria

Residente Contratista.

Noviembre 11 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo seminublado, tarde con cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Realiza una visita al sitio de obra, el contratista encargado de la elaboración de la cancha para verificar dimensiones y niveles de la cancha.
- Se continua con la instalación de los modulos inferiores de la estructura para el revestimiento occidental.
- Se termina de pintar el muro del segundo

piso con vista a la cancha.
- Se inicia a pintar las líneas negras superior e inferior en el muro del costado oriental de la cancha.

Residente Interventoría

Residente Contratista

Noviembre 12 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana cielo semidespejado, tarde con cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se continua con la instalación del refuerzo inferior de la estructura del revestimento occidental.

- Se inicia a instalar la cubierta del costado noroccidental del coliseo.
- Se continua y termina la pintura de las líneas negras del muro costado oriental de la cancha.
- Se inicia a pintar la barandas de la tribuna

Residente Interventoría

Residente Contratista.

Noviembre 13 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semincubierto, tarde con cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se instala la cubierta del costado noroccidental y se inicia con la cubierta sobre graderia occidental
- Se termina de pintar las barandas de la tarima
- Se pintan las lineas negras superior e inferior en el muro costado norte de la cancha.
- Se continua con la instalación del refuerzo para los modulos de la estructura del revestimiento costado occidental.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Noviembre 14 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana y tarde con cielo nublado
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector

1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se pintan 2 columnas circulares en gris basalto en el Hall de acceso a taquillas.
- Se pinta el costado sur de las graderias orientales.
- Se continua instalando cubierta sobre la graderia occidental
- Se continua con la instalación de los PHS 100x100 para la parte inferior de la estructura del revestimiento costado occidental.
- Se barre y lava la cancha del coliseo.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Noviembre 15 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 11:30 a.m

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.

Clima: Mañana cielo seminublado

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Llega a obra listones y tabla para la cancha en madera a instalar en el coliseo.
- Se pinta el muro del costado izquierdo en el Hall de acceso aledaño a la tuquilla.
- Se continua con el reforzo de los modulos del revestimento costado occidental

Residente Interventoria

Residente Contratista

Noviembre 18 de 2023

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo semimbluado, tarde con cielo nublado, se presenta un aguacero a las 2:30 p.m

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspectos, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial electromecanico.

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra

- Se inicia a cortar el material antideslizante en tiras, para pegarlos a los listones de madera para la cancha.
- Se continua con la pintura del muro del segundo piso.
- Se hace mantenimiento a la puerta giratoria, arreglando las bisagras.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Noviembre 19 de 2025

Hora de Inicio: 7:30 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo seminublado, tarde con cielo nublado, se presenta un fuerte aguacero entre las 3:00 p.m y las 3:45 p.m

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de las tiras del material antideslizante a los listones de madera.
- Se inicio a reparar el cielo raso de la cubierta de rodo.
- Se termina de instalar la cubierta en teja ondulada sobre los grados costado occidental
- Se continua con el mantenimiento de la puerta que da acceso a la terraza.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Noviembre 20 de 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana y tarde con cielo semi nublado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se coloca cinta malla y se estuca en las dilataciones que presentaba el cielo raso en el borde en la cubierta de rodio.
- Se inicia a instalar la madera al piso en concreto de la cancha en el costado oriental
- Se pintan las puertas de la taquilla y cuarto de equipos.

Residente Interventoría

Residente Contratista

Noviembre 21 de 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo seminublado, tarde con cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecánico
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de listones y la placa de piso de la cancha, y la instalación de luminarias de madera a estos listones en el costado oriental.
- Se esta reparando las abolladuras que presentan las luminarias de eberboard en el techo de la cubierta de radio
- Se continua con el mantenimiento de la puerta movil que da acceso a la tarima
- Se continua retocando las barandas de la tribuna occidental donde se evidencia claros en la pintura

Residente Interventoría

Residente Contratista

Noviembre 22 de 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 12:00 a.m
Clima: Mañana con cielo despejado
Personal en obra

- Se inicia a instalar las platinas y taberia vertical de la baranda en la rampa para discapacitados en el acceso a taquilla.
- Se continua con la instalación de la madera sobre los listones instalados

previamente en el costado oriental, y se continua con la instalación de listones en la parte central y occidental de la cancha del coliseo.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Noviembre 24 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana y tarde con cielo semiNublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de listones de madera en el piso de la cancha, en el costado occidental y central.

- Se continua con la instalación de los tubos horizontales para la baranda de la rampa de personas con movilidad reducida.
- Se retiran los luminos de drywall que se encuentran en mal estado en el pasillo de acceso a el consultorio.
- Se inicia a limpiar y raspar, la pintura en mal estado de la baranda de acceso a la taquilla, en la parte de los escalones.
- Se inicia a fabricar la estructura, para el revestimento a instalar en el acceso occidental.

Residente Interventoria

Residente Contratista.

Noviembre 25 de 2025
Clima: Mañana cielo despejado, tarde con cielo semiNublado.
Hora de inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.
Herramienta en obra: Herramienta menor.
Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de listones al piso de la cancha. y a la vez laminas de madera sobre los listones instalados en el costado oriental.
- Se termina de instalar la tuberia de la rampa de acceso de personas discapacitadas a la taquilla.
- Se instala las laminas de drywall, se estucan, pulen y pintan, en el pasillo de acceso al consultorio.
- Se continua armando los modulos de la estructura de refuerzo, para el revestimiento a instalar en el acceso del costado occidental.

Residente Interventoria

Residente Constructora

Noviembre 26 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.
Herramienta en obra: Equipo de soldadura, herramienta menor
Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de listones y tablas para formar la cancha de madera
- Se continua con el ensamble de los perfiles, para formar la estructura del revestimiento de la entrada del costado occidental.

- Se inicia a pintar la barranda, que se encuentra en la parte superior de la grada ria occidental.
- Se pintan la parte occidental del muro con vista a la cancha, sobre la escalera de acceso al segundo piso.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Noviembre 27 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo seminublado, tarde con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metal mecanico.
Herramienta menor, equipo de soldadura

Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de tablas sobre los listones instalados en la placa de concreto de la cancha.
- Se continua con el ensamble de los perfiles para la estructura del revestimiento a instalar en la entrada del costado occidental.
- Se pintan los muros de la escalera que da acceso al segundo piso.
- Se pintan los perfiles para la estructura del revestimiento anterior de la fachada principal.

Residente Interventoria

Residente Contratista

Noviembre 28 de 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo despejado, tar de con cielo nublado, lloviznа a las 4:30 p.m.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Ins pector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial me talmecanico.

Herramienta en obra: Herramienta menor, equipo de soldadura.

Actividad en obra:

- Se pinta el muro antepecho en el segun do piso del coliseo.
- Se ensambla los perfiles por formar el primer modulo de la estructura de revestimiento anterior de la fachada principal.
- Se termina de armar la estructura de los muros y columnas, para el revestimiento de la entrada costado occidental.

Residente Interventoría

Residente Contratista

Noviembre 29 de 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 12:00 meridiano

Clima: Mañana con cielo semidespejado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspec tor, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalme canico.

Herramienta en obra: Herramienta menor, equipo de soldadura.

Actividad en obra:

- Se pinta con esmalte negro la estructura para el revestimiento del costado occidental en puerta de acceso.
- Se pinta con esmalte blanco las barandas de los escalones de acceso a la taquilla.

- Se pintan las columnas circulares en dos cuerpos con gris basalto.

Residente Interventoría

Residente Contratista

Diciembre 1 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semi-nublado, tarde con cielo nublado, lluvia entre las 1:30 p.m y las 2:30 p.m
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecánico.
Herramienta en obra: Herramienta menor, equipo de soldadura.
Actividad en obra:
- Se continua con la instalación de las tablas de 8 cms en los listones instalados en la placa de la cancha.
- Se instala la estructura del revestimento para la entrada del costado occidental.
- Se continua con el ensamble de los perfiles, para la estructura del revestimento anterior de la fachada principal.
- Se inicia a pintar con pintura koraza los muros de la fachada principal
- Se pinta el muro del costado sur del deposito 2.

Residente Interventoría

Residente Contratista

Diciembre 2 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semi-nublado, tarde con cielo nublado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecánico.
Herramienta en obra: Herramienta menor, equipo de soldadura.
Actividad en obra:

- Se continua con el ensamble de perfiles para los modulos de la estructura del revestimiento de la entrada del costado occidental y de la fachada de centro.
- Se continua con la instalación del tablado para la cancha en madera.
- Se pinta el muro del costado occidental del deposito 2.
- Se continua con la pintura koruza color negro.
- Se pinta las puertas de la puerta movil costado izquierdo

Residente Interventoria

Residente Contratista

Diciembre 3 de 2025

Hora de Inicio: 7:30 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde con cielo nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecánico
Herramienta en obra: Equipo de soldadura, herramienta menor.
Actividad en obra:

- Se continua con la pintura koruza gris en la cara de la fachada central, segundo piso de la fachada principal del coliseo.
- Se continua con la instalación de los tablas de 8 cms a los listones, para la cancha en madera.
- Se inicia el lavado de los muros del pasillo del costado oriental.
- Se continua con la pintura de la puerta movil que da acceso a la tarima.
- Se continua con el ensamble de la perfileria para el revestimento de la fachada que tendra luminus eterboard ladrillo muisca.

Se inicia a cortar los perfiles para formar la estructura del revestimiento posterior de la fachada principal.

Residente Interventoría

Residente Interventoría

DICIEMBRE 4 DE 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado y tarde con cielo seminublado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.
Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 equipo soldadura, 1 Hidrolavadora.
Actividad en obra:
- Se pinta en esmalte blanco la parte exterior de la puerta que da acceso a taquilla

- Se pintan los perfiles para la estructura del revestimiento anterior y posterior de la fachada principal.
- Se continua el lavado de los muros del pasillo oriental.
- Se inicia a pintar las vigas y columnas del pasillo oriental.
- Se inicia a ensamblar los perfiles para los modulos de la estructura del revestimiento de la fachada anterior.
- Se continua con la instalación de la madera para la cancha.

Residente Interventoría

Residente Contratista

DICIEMBRE 5 DE 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo seminublado,

Tarde con cielo nublado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.

Herramienta en obra: Herramienta menor, equipo de soldadura.

Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de la madera sobre los listones de la cancha.
- Se continua con la pintura de vigas y columnas del pasillo oriental
- se inicia a instalar las platinas para los soportes de la estructura del revestimiento interior de la fachada principal.
- Se continua con el ensamble de los perfiles para la estructura del revestimiento anterior.
- Se continua con el armado de la estructura para el revestimiento de la fachada en ladrillo mixto.
- Se pintan los muros del deposito 2.

Residente Interventoria

Residente Contratista

DICIEMBRE 6 DE 2023

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo semidespejado.

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.

Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 equipo de soldadura

Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de la madera sobre los listones de la cancha.
- Se termina la pintura de vigas, columnas y muros del pasillo oriental, y se inicia a pintar el piso con pintura acrilica.

- Se continua con la instalación de platinas para los soportes de la estructura del revestimiento anterior de la fachada principal.
- Se termina el ensamble de perfiles para los modulos de la estructura del revestimiento anterior y se inicia a ensamblar perfiles para los modulos del revestimiento posterior.
- Se continua con el armado de la estructura en la entrada occidental, que se revestira con luminus eterboard hidrofugo nuisen.
- Se termina de pintar los muros del deposito 2.

Residente Interventoria

Residente Contratista

DICIEMBRE 7 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 2:30 p.m.
Clima: Mañana con cielo semincubierto, tarde cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.
Herramienta menor; 1 equipo de soldadura, 1 hidrolavadora.
Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de la madera sobre los listones de la cancha.
- Se continua con la pintura acrilica en el piso del pasillo oriental.
- Se termina de instalar las platinas para soportes del revestimento anterior.
- Se continua con el ensamble de perfiles, para el revestimento posterior de la fachada principal, se instala las platinas y PHE de 100x100x2 mm de la parte inferior de este revestimento en la terraza y sobre viga del pasillo oriental.

- Se inicia a levantar los muros en ladrillo a la vista en el Hall de acceso costado occidental.

Residente Interventoria

Residente Contratista

DICIEMBRE 8 DE 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana y tarde con cielo semi despejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.
Herramienta en obra: Herramienta menor, equipo de soldadura.
Actividad en obra:
- Se termina la instalación de la madera sobre los listones instalados en la placa de la cubierta y se inicia a pulir la madera.
- Se emboquilla con mortero, alrededor de las platinas para los soportes de la fachada anterior.
- Se continua con el ensamble de los perfiles para modulos del revestimento posterior.
- Se continua con el armado de la estructura para el revestimento de la entrada del costado occidental, que se cubrira con laminas eterboard de ladrillo muisca.
- se inicia a pintar las vigas y columnas del Hall de acceso costado occidental.
- Llega a obra los paneles para revestimentos

Residente Interventoria

Residente Contratista

DICIEMBRE 9 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana y tarde con cielo semi despejado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.

Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 equipo soldadura.

Actividad en obra:

- Se continua con la pulida de la madera en la cancha
- Se continua con la pintura de vigas y columnas en el Hall de acceso costado occidental.
- Se termina de armar los modulos del revestimiento posterior, que se instalaran desde la terraza sobre la taquilla hasta la fachada de la escalera de acceso a segundo piso.
- Se continua con el armado de la estructura del costado occidental, que se revestira con luminaria elevada ladrillo macu.
- Se inicia a demoler los muretes de las escaleras de acceso a taquilla
- Se preparan a instalar los pumelos del costado occidental tomando niveles.

Residente Interventoria

Residente Contratista

DICIEMBRE 10 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de Salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde con cielo despejado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.

Herramienta en obra: Herramienta menor,

1 equipo de soldadura, 1 camión grua.
Actividad en obra:
- Se continua con la poliza de la madera de la cubierta.
- Se continua con la pintura de vigas y columnas del Hall de acceso costado occidental.
- Se instala la estructura para el revestimiento anterior de la fachada principal.
- Se continua con el ensamble de perfiles para el revestimiento en ladrillo ecologico que se instalara en los muros exteriores de la escalera de acceso al segundo piso del coliseo.
- Se inicia a repasar el pañete de los escalones de acceso a taquilla

Residente Interventoria

Residente Contratista

DICIEMBRE 11 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semidespejado, tarde con cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metal mecanico.
Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 equipo de soldadura
Actividad en obra:
- Se terminan la poliza y destronque de la madera de la cubierta.
- Se inicia a instalar los paneles minimuros de la fachada occidental del coliseo.
- Se continua con el armado de modulos de la fachada posterior en la fachada principal del coliseo.
- Se continua con el pañete de los escalones de acceso a taquilla.

Residente Interventoría

Residente Contratista

DICIEMBRE 12 DE 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo nublado, tarde con cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Equipo de soldadura.
Maquinaria en obra: 1 Grua telescopica
Actividad en obra:

- Se aplican mastiks para tapar poros y se empieza a pulir y aplicar sellante en la madera de la cancha.
- Se instala los modulos de la estructura

para el revestimento posterior de la fachada principal.
- Se continua con la instalación de paneles en el costado occidental del coliseo y se inicia a instalar los paneles en la fachada anterior de la fachada principal.
- Se inicia la instalación de la piedra muñeca en el muro del costado oriental.

Residente Interventoría

Residente Contratista

DICIEMBRE 13 DE 2023
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana y tarde con cielo despejado
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 supervisor, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.

Herramienta en obra: Herramienta menor
Equipo de soldadura, tubudro.
Equipo en obra: 1 Grua telescopica
Actividad en obra
- Se termina de aplicar el salbante en la madera de la cancha.
- Se hace un retoque en la pintura del consultorio.
- Se termina de instalar los paneles en la fachada occidental y en la fachada central del coliseo.
- Se inicia a instalar la piedra muñeca en la columna que confina el muro.

Residente Interventoria

Residente Contratista

DICIEMBRE 14 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 2:30 p.m
Clima: Mañana y tarde con cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ingeniero residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico.
Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 equipo soldadura, tubudros
Maquinaria en obra: 1 Grua telescopica
Actividad en obra:
- Se instala los modulos centrales del revestimento posterior de la fachada principal.
- Se instala los paneles en la ventana sobre la puerta de acceso del costado occidental y en la ventana que se encuentra debajo del voludo de la escalera de acceso a segundo piso.
- Se continua con la instalación de la piedra muñeca.

Residente Interventoria

Residente Contratista

DICIEMBRE 18 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo seminublado, tarde despejada.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspectos, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metal mecanico.
Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 equipo soldadura, taladros
Maquinaria en obra: 1 Grua telescopica
Actividad en obra:
- Se termina de instalar la estructura para el revestimento posterior de la fachada principal.
- Se inicia a instalar los paneles color titanium en la estructura del revestimento posterior de la fachada principal.
- Se instala los paneles en las ventanas o montantes sobre las puertas de acceso a taquilla y acceso a pasillo costado oriental.
- Se inicia a lucar la madera de la cuncha.
- Se inicia a revisar e instalar los paneles redondos de 24 watts
- Se inicia a instalar las luminarias ebb board cedar en el muro del costado occidental del acceso al coliseo del mismo costado.
- Se ensambla los perfiles para la estructura de la taquilla.

Residente Interventoria

Residente Contratista

DICIEMBRE 16 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana cielo despejado, tarde con cielo nublado, se presento un aguacero a las 2:30 p.m hasta las 3:00 p.m
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanico
Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 equipo de soldadura, taladros
Maquinaria en obra: 1 grua telescopica.
Actividad en obra:
- Se termina de instalar los funeles color titanium, en la estructura del

revestimento posterior de la fachada principal.
- Se continua con la instalación de las luminus eterboard cedar.
- Se termina de aplicar la laca en la madera y se inicia con la demarcación de las lineas, para cunchas.
- Se continua con la instalación de los puntos redondos de 24 watts.
- Se termina de armar la estructura del revestimento para la taquilla y se inicia a instalar los funeles.
- Se instala los listones en wpc, en la ventana sobre puerta del costado occidental

Residente Interventoria

Residente Contratista

DICIEMBRE 17 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo despejado, tarde con cielo semincubierto.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial mecánico.

Herramienta en obra: Herramienta menor 1 Equipo soldadura, taladros

Actividad en obra:

- Se continua con la instalación de paneles en la taquilla.
- Se instalan los listones WPC en la vereda bajo el voladizo de la escalera de acceso a segundo piso.
- Se termina de instalar los paneles redondos de 24 watts.
- Se instala las luminarias eterbound cedar del cielo raso en la entrada del costado occidental.
- Se continua con la demarcación y pintura de las líneas de la cancha.

Residente Interventoría

Residente Contratista

DICIEMBRE 18 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana con cielo semincubierto y tarde con cielo nublado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes

Herramienta en obra: Herramienta menor, 1 equipo soldadura, taladros

Actividad en obra:

- Se termina de instalar el revestimento de la taquilla.

- Se terminan de demarcar y pintar las líneas de las canchas, de baloncesto, voleybolt y Microfutbolt.

Residente Interventoría

Residente Contratista

Diciembre 19 de 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana cielo nublado, tarde con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Oficial metalmecanico.
Herramienta en obra: Herramienta menor
Actividad en obra:
- Se retiran las cintas de demarcación de las canchas.
- Se pintan las luminarias de Elerboard

instaladas en la entrada del costado occidental.
- Llegan a obra las sillas tipo graderia y se inicia a perforar las graderias del costado oriental y norte.

Residente Interventoría

Residente Contratista

DICIEMBRE 20 DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana cielo nublado, tarde con cielo semidespejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 oficial metalmecanica.
Herramienta en obra: Herramienta menor

Saludos

Equipo en obra: 1 grua telescopica

Actividad en obra:

- Se pinta los escalones de acceso a la taquilla.
- Se instala un PHS 100X50X2mm y 80X50X2 mm como puntales, para dar rigidez a la estructura del revestimiento de la fachada posterior en la fachada principal del coliseo, en el costado oriental.
- Se continua con la perforación de las graderias norte y occidente para la instalación de los sillas tipo graderia.
- Se inicia a instalar las sillas en las graderias del costado oriental.

Residente Interventoria

Residente Contratista

DICIEMBRE 21 DE 2023

Hora de Inicio: 7:00 a.m

Hora de salida: 4:30 p.m

Clima: Mañana y tarde con cielo semidespejado.

Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes.

Herramienta en obra: Herramienta menor

Actividad en obra:

- Se pintan los escalones y rampa de acceso costado occidental.
- Se termina de instalar las sillas en la graderia oriental y se inicia a instalar las sillas de la graderia norte.
- se termina de perforar la graderia occidental para la instalación de las sillas.

Residente Interventoria

Residente Contratista

DICIEMBRE 22 DE 2025

Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:00 p.m
Clima: Mañana y tarde cielo semi despejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 2 ayudantes.
Herramienta en obra: Herramienta menor.
Actividad en obra:
- Se termina de instalar los sillas tipo graderia, en los graderios norte y occidente del coliseo

Residente Interventoria

Residente Contratista

ENERO 22 DE 2026

Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 pm
Clima: Mañana y tarde con cielo semi nublado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 oficial, 1 ayudante
Herramienta en obra: Herramienta menor.
Maquinaria en obra:
Actividad en obra:
- Se inicio a instalar los paneles o luminas de elerboard ladrillo moisen en los muros del costado occidental y sur, que recubren la escalera de acceso al segundo piso y hacen parte de la fachada principal del coliseo.
- Se pintan estas luminas en color ceiba
- Se realiza el uso de baños, camerinos, consultorio, control antidoping y pasillos.

Residente Interventoria

Residente Contratista

ENERO 23 DE 2026

Hora de Inicio: 7:00 a.m
Hora de Salida: 4:30 p.m
Clima: Mañana con cielo semincubierto, tarde con cielo despejado.
Personal en obra: 1 Ing residente, 1 Inspector, 1 Oficial, 1 ayudante
Herramienta en obra: Herramienta menor.
Actividad en obra:

- Se instalan las luminarias aterbeard de ladrillo mórsca, en los muros del costado oriental, que recubren la escalera de acceso a segundo piso y hacen parte de la fachada principal del coliseo.
- Se pintan estas luminarias con vinilo color cereza.
- Se realiza el aseo de la cancha y Hall de acceso costado oriental y occidental y graderías.
- Se presentan en las instalaciones del Coliseo de Nazareth, el ingeniero Felipe Restrepo, gerente de la ERI y el ingeniero Julian Urrutia, supervisor de la

ERI, acompañados del Ingeniero Edwar Angarita, director de Interventoria, con el objetivo de dar un recorrido a las obras del Mejoramiento del Coliseo y recibo de las mismas.

Residente Interventoria

Residente Contratista