Cáqueza, 20 abril de 2026

Doctor
Juan José Muñoz Robayo
Gerente
E.S.E. Hospital San Rafael Cáqueza

Referencia: Solicitud prorroga 1 al Contrato No 760-2026 – EQUIPOS CASA BLANCA SAS, NIT: 900.469.101-4

Cordial saludo.

Comedidamente me permito solicitar la prórroga N° 1 al contrato No 860 - 2026, celebrado entre la **ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA** y **EQUIPOS CASA BLANCA SAS** identificado con el NIT N° **900.469.101-4**; cuyo objeto contractual es **"ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO ASISTENCIAL, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE GUAYABETAL, GUTIERREZ Y CHIPAQUE SEGUN LOS CONVENIOS ADMINISTRATIVOS SS-CD-CVI-870-205/SS-CD-CVI-871-205/SS-CD-CVI-872-205 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE SALUD"**, por cuantía inicial de **UN MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.807.782.650)** incluido IVA, suscrito el día 26 de febrero de 2026, con fecha de inicio el 27 de febrero y fecha de terminación el 26 de abril de 2026 dadas las siguientes consideraciones.

1. **JUSTIFICACION**:
Que mediante oficio la empresa **EQUIPOS CASA BLANCA SAS** expone las siguientes razones;

"La presente solicitud se fundamenta en que nos encontramos a la espera de la importación, nacionalización y fabricación de los siguientes equipos y mobiliario hospitalario, relacionados a continuación"

EQUIPO	MARCA MODELO	CANT	DIAS IMPORTACION, NACIONALIZACION Y O FABRICACION	OBSERVACIONES
Camilla de Reanimación	MB 16-6	3	17-05-2026	Jueves 21 de mayo 2026
Camilla de Transporte y Recuperación	MB 16-6	17	17-05-2026	Jueves 21 de mayo 2026
Baño Serológico	Polyscience 28I	2	15-05-2026	Jueves 21 de mayo 2026
Succionador	SXT -5°-SMAFT	7	15-05-2026	Jueves 21 de mayo 2026

"Es importante indicar que las circunstancias presentadas en los aspectos operativos y logísticos se derivaban de factores externos en el contexto internacional, particularmente por la situación de conflicto en el Medio Oriente, la cual ha impactado de manera significativa el comercio marítimo global. Como consecuencia de lo anterior, se han generado demoras en los tiempos de entrega de equipos, así como retrasos en la recepción de piezas y partes necesarias para la fabricación de mobiliario hospitalario, además de incrementos y afectaciones en los tiempos de transporte de fletes.

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta ejecución de los convenios, la entrega efectiva los equipos y mobiliario hospitalario y la optimización de los recursos públicos comprometidos, se solicita de manera formal la autorización de prórroga al contrato de compraventa 760-2026, por el término de (30) días más para con el fin de asegurar la entrega completa, correcta y oportuna de los equipos adquiridos por el Hospital San Rafael de Cáqueza.

Que el contrato se haya vigente por lo cual es procedente realizar el presente otro si de prórroga.

Cordialmente

ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO
SUPERVISOR CONTRATO N°760-2026
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Área Solicitante: Subgerencia Administrativa y Financiera
Elaboro y Proyectó: Andrés Castellanos Moreno– Profesional de contratación
Reviso: Dra.- Olga Lucia Sarmiento – Asesor Jurídico Área de Contratación

EQUIPOS CASABLANCA

Bogotá, 17 de abril de 2026

Señores
Hospital San Rafael de Cáqueza

Asunto: Solicitud de prórroga al contrato de compraventa No 760 DE 2026

Yo, Carlos Gustavo Bernal Diaz, identificado con cédula de ciudadanía No 1.072.643.508. de Chia Cundinamarca, en mi calidad de Representante Legal de EQUIPOS CASABLANCA SAS con Nit 900.469.101-4 cuyo objeto ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO ASISTENCIAL, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE GUAYABETAL, GUTIERREZ Y CHIPAQUE SEGUN LOS CONVENIOS ADMINISTRATIVOS SS-CD-CVI-870-205/SS-CD-CVI-871-205/SS-CD-CVI-872-205 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE SALUD., de manera respetuosa me permito solicitar al Hospital San Rafael de Cáqueza. una prórroga del plazo contractual por treinta (30) días más, los cuales se extenderían hasta el 25 de MAYO de 2026.

La presente solicitud se fundamenta en que nos encontramos a la espera de la importación, nacionalización y fabricación de los siguientes equipos y mobiliario hospitalario, relacionados a continuación:

EQUIPO	MARCA MODELO	CANT	DIAS IMPORTACION, NACIONALIZACION Y O FABRICACION	OBSERVACIONES
Camilla de Reanimación	MB 16-6	3	17-05-2026	Jueves 21 de mayo 2026
Camilla de Transporte y Recuperación	MB 16-6	17	17-05-2026	Jueves 21 de mayo 2026
Baño Serológico	Polyscience 28I	2	15-05-2026	Jueves 21 de mayo 2026
Succionador	SXT -5ª-SMAFT	7	15-05-2026	Jueves 21 de mayo 2026

Es importante indicar que las circunstancias presentadas en los apectos operativos y logísticos se derivavan de factores externos en el contexto internacional, particularmente por la situación de conflicto en el Medio Oriente, la cual ha impactado de manera significativa el comercio marítimo global. Como consecuencia de lo anterior, se han generado demoras en los tiempos de entrega de equipos, así como retrasos en la recepción de piezas y partes necesarias para la fabricación de mobiliario hospitalario, además de incrementos y afectaciones en los tiempos de transporte de fletes.

En consecuencia, y con el fin de asegurar la entrega completa, correcta y oportuna de los equipos adquiridos por el Hospital San Rafael de Cáqueza, se hace necesario solicitar la prórroga del plazo contractual. los cuales se extenderían hasta el 25 de MAYO de 2026.

Anexos i) Carta MB, ii) Carta Kassel Group iii) Carta Nova Medica

Cordialmente:

Ing. Gustavo Bernal Díaz
Gerente
Equipos Casablanca SAS

Carrera 3 # 11 - 46
Interior: 1
Chia (Cundinamarca) Colombia

Tel: 885 0385
Cel: 300 443 1519

gerencia@equiposcasablanca.com
comercial@equiposcasablanca.com
www.equiposcasablanca.com

muebles hospitalarios

INNOVACIÓN Y CONFIANZA AL SERVICIO DE LA SALUD

Mosquera, abril 16 de 2026

Señores:

EQUIPOS CASABLANCA SAS NIT.

900469101-4

Chia

Asunto: Retraso entrega Mobiliario Hospitalario

Por medio de la presente, informamos que el pedido de Mobiliario Hospitalario relacionado en el contrato No. 003, presenta retrasos en la logística del recibido de piezas y partes para la fabricación, debido a la situación internacional con el conflicto de Medio Oriente, donde se ha visto altamente afectado todo el comercio derivado del petroleo.

Estamos atentos a darle atención y prioridad a la entrega de los productos solicitados, apenas normalicemos el stock de materia prima.

Atentamente,

ANDRES FELIPE BALLEN RINCON
Representante Legal
Muebles Hospitalarios MB SAS
NIT: 800.228.667-4

DEPARTAMENTO: COMERCIAL
TIPO DE DOCUMENTO: CERTIFICACION FECHA ESTIMADA
FECHA: 17-04-2026
N° DE DOCUMENTO: CE -285

NOVA MEDICA S.A.S con Nit. 802.001.786-4 ubicada en la ciudad de Barranquilla Colombia, se permite informar que la empresa EQUIPOS CASABLANCA S.A.S identificada con NIT: 900.469101-4 , actualmente tiene remisionado para su entrega lo(s) siguiente(s) equipo(s) y/o accesorio(s):

NOMBRE DEL EQUIPOY/OACCESORIO	FECHA ESTIMADA DE DESPACHO
UNIDAD PORT DE ABSORCION DE FLEMA SXT-5A- EDAN	15 DE MAYO 2026

Estos equipos están en proceso de importación y la fecha estimada es la descrita anteriormente. El presente certificado se expide en la ciudad de Barranquilla el día 17 de abril de 2026, a petición del proceso: contrato No. 760-2026, cuyo objeto es: ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO ASISTENCIAL, PARA LOS CENTROS DE SALUD DE GUAYABETAL, GUTIERREZ Y CHIPAQUE SEGUN LOS CONVENIOS ADMINISTRATIVOS SS-CD-CVI-870-205/SS-CD-CVI-871-205/SS-CD-CVI-872-205 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE SALUD

La autenticidad de este documento puede ser verificada por el funcionario que suscribe esta certificación a través de la línea telefónica (605) 3780063.

Agradecemos su compresión y gracias por confiar en nosotros.

Atentamente.

GERENTE DE OPERACIONES
LEONARDO VALDEZ

Kassel Group
Equipos para Laboratorio y Mantenimiento

CO16/6986

Bogotá, 17 de abril del 2026.

EQUIPOS CASABLANCA SAS
NIT: 900469101-4

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, queremos informarle que el equipo solicitado Baño de Agua de 28L WBE28A11B marca Polyscience se maneja bajo modalidad de importación. Por esta razón, el tiempo estimado de entrega es de aproximadamente 30 a 45 días, contados a partir de la recepción de la orden de compra y el comprobante de pago del anticipo.

Estaremos atentos a acompañarlo durante todo el proceso y a brindarle cualquier información adicional que requiera.

Quedamos muy atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Andrea Carvajal
Líder de Línea
KASSEL GROUP S.A.S.
Ventas9@kasselgroupsas.com