CUNDINAMARCA  Consorcio Tejar				**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Seguimiento**		**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja** 1 **De** 6	
Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Virtual**	**Acta No.**	**04.**
	24	**abril**	**2025**	**Hora**	**8:30 a. m.**	**Convocada por**	**INTERVENTORÍA**

TEMAS A TRATAR

1. Revisiòn y cumplimiento de requerimientos (interventoria)
2. Revisiòn programaciòn, seguimiento al cronograma
3. Respuesta de la CAR a las preguntas de Eprodesa - Eprodesa
5. Presentación estructura de acuerdos de conservación y Planes de vida - Eprodesa
6. Revisión agenda fin de semana (Reunion con el Alcalde, reconocimiento del territorio y contacto con actores) - Todos

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Revision programacion

Se presenta por parte de la intereventoría el seguimietno a los compromisos adquiridos en el comité a lo cual se establece que los compromisos adquitidos por las partes se cumplieron en las fechas establecidas.

2. Revision programacion

Se da inicio la revision del plan de trabajo y entregables con evidencia de una aprobaciòn para el desarrollo de actividades, se evidencia atraso en la actividad de recolecciòn de informaciòn que serà insumo para el desarrollo de la cartilla propuesta como entregable final.

El Ing. Luis Fernando Coordinador del contratista de obra, menciona que ya se han venido adelantando acciones, sin embargo no se han compartido con las intervención.

A lo cual el Ingeniero Alexander Martinez, de la interventoria solicita que se comparta por medio del Drive los avances que se han tenido con el fin de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en el coronograma de trabajo.

Asi mismo continua mencionando que ya se logró el aval del plan de trabajo con el plan de Gestion integral de parte de la interventoria, asì mismo observaciones para los planes de trabajo de restauraciòn y agroecosistemas.

Con relación a los avances de los entregables se propone de parte del contratista de Obra que se envie a la CAR e interventoria para que las dos entidades cuenten con los ajustes de manera conjunta y así mismo ellos generar las respectivas subsanaciones.

Ing. Alexander Martinez de la interventooria, informa observaciones en relacion a los flujos, por lo cual se entra a comparar y relacionar los profesionales contemplando el valor final del presupuesto, en la primera etapa de gestiòn integral, recomendando que se presente de la misma manera que el plan de trabajo, especificando los entregables y objetivos.

Se retoma que en cuanto a las observaciones para cada documento se compilen las de la CAR y la interventoría con el fin de que se realice un solo ajueste por parte de los contratista de obra.

CUNDINAMARCA  Consorcio Tejar				**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Seguimiento**		**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja** 2 **De** 6	
Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Virtual**	**Acta No.**	**04.**
	24	**abril**	**2025**	**Hora**	**8:30 a. m.**	**Convocada por**	**INTERVENTORÍA**

TEMAS A TRATAR

1. Revisiòn y cumplimiento de requerimientos (interventoria)
2. Revisiòn programaciòn, seguimiento al cronograma
3. Respuesta de la CAR a las preguntas de Eprodesa - Eprodesa
5. Presentación estructura de acuerdos de conservación y Planes de vida - Eprodesa
6. Revisión agenda fin de semana (Reunion con el Alcalde, reconocimiento del territorio y contacto con actores) - Todos

DESARROLLO DE LOS TEMAS

3. Respuesta de la CAR a las preguntas de Eprodesa - Eprodesa

Ing. Alexander Martinez da la palabra al Ing. Luis Fernando contratista de obra.
Ing. Orlando Salcedo funcionario Eprodesa menciona que se realizo revisión conjunta de las solicitudes y respuestas que se han dado y tienen dudas sobre la cartografia, con el fin de clarificar las capas retomal Ing. David de eprodesa, quien desea clarificar las capas y mecanismo, se clarifica que las capas ya estan establecidas, es fundamental consultar si se tiene un modelo de entrega de la información para la data base solucitada, con el modelo que responda al requerimiento de la CAR.

Con relacion a la geodata base se indaga si se cuenta con información de distribución de la propiedad
ING. Alexander Martinez da la palabra al Ing. Edgar Vargas de la CAR, menciona que cuentan con una geodata base donde esta mapa predial, uso del suelo, geomorflogia, rondas hidricas, delimitaciòn de la cuenca,ortomosaico, mapas de pendientes, areas de restauranciòn con informaciòn del año 2023.
Solicita que se le comparta el excel que maneja eprodesa para clarificar los requerimientos y brindar acceso a la informaciòn existente desde un one drive, que permita estar actualizados con la informaciòn que se va levantando.

Ing. Daniel profesional eprodesa consulta el correo para el envio del excel, por lo cual el ING. Alexander menciona que el conducto de comunicación siempre es por medio de la interventoria.

Ing. Juan Felipe Ortega Eprodesa, retoma la consulta de si existe un formato para la entrega de la base de datos cartografiaca que se levante en la investigación.

Ing. Edgar Vargas funcionario CAR, menciona que se va a indagar si existe algun manual de parte de la CAR para la presentaciòn de la informaciòn, menciona que se tiene un formato de acuerdo a cada tipo de capa terrestre y se va a compartir por medio de la interventoria al contratista de obra.

Ing. David Castaño eprodesa, consulta sobre el sistema de referencia, si es el sistema unico CTM12, a lo cual el Ing Edgar Vargas CAR confirma que sì es este.

Ing. Alexander Martinez de interventoria indaga si se tienen mas cosultas, a lo cual el Ing. Orlando Salcedo, menciona que las preguntas han sido resueltas por medio de oficio y las informaciones anteriores, por lo cual se cierra este aspecto. .

Ing. Diego Rodriguez menciona que en la reuniòn se puede conocer propuestas pero se debe dar mayor tiempo para la revisiòn. Ya que el contratista de obra presentara avances en el documento de propuesta tecnica en relaciòn al plan de vida.

CUNDINAMARCA  Consorcio Tejar				**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Seguimiento**		**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja** 3 **De** 6	
Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Virtual**	**Acta No.**	**04.**
	24	**abril**	**2025**	**Hora**	**8:30 a. m.**	**Convocada por**	**INTERVENTORÍA**

TEMAS A TRATAR

1. Revisiòn y cumplimiento de requerimientos (interventoria)
2. Revisiòn programaciòn, seguimiento al cronograma
3. Respuesta de la CAR a las preguntas de Eprodesa - Eprodesa
5. Presentación estructura de acuerdos de conservación y Planes de vida - Eprodesa
6. Revisión agenda fin de semana (Reunion con el Alcalde, reconocimiento del territorio y contacto con actores) - Todos

DESARROLLO DE LOS TEMAS

4. Presentación estructura de acuerdos de conservación y Planes de vida - Eprodesa

Ing. Luis Fernando contratista de obra, meciona que se va a presentar una propuesta tecnica en relación al plan de vida y sistemas silvopastoriles.

Se recomienda por parte del Ing. Diego Rodriguez que para efectos de proximas reuniones se envie documento y luego socializaciòn.

Retoma Ing. Luis Fernando contratista de obra inicia con la presentaciòn de la propuesta de estructura de acuerdos de conservación y planes de vida, basados en el enfoque de la CAR, con un sistema de planificación documetal teniendo en cuenta el marco normativo nacional, además se brinda contextualizaciòn siguiendo la ruta de actores y territorios que estan teniendo en cuenta un espacio de carácter protegido desde la parte biologica, productiva, social y tecnica.

Se va a realizar el abordaje desde las areas priorizadas, teniendo en cuenta aplicaciòn de jornadas pedagogicas de tipo colectivo que permitan la identificaciòn de actores y construcciòn participativa, con un diagnostico de necesidades con caracterizaciòn predial, cartografia social, para lograr los modelos del plan de vida.

La firma de preacuerdos con los beneficiarios, para posterior socialización general y aceptaciòn final de los acerdos.

Los acuerdos tienen como objetivo la conservaciòn y mejorar la calidad de vida de las cominidades, buscando estrategias a partir de las necesidades identificadas.

El uso de herramientas tecnologicas para la sistematizaciòn de la infromaciòn, desde un enfoque altamente social, los acuerdos de conservación tienen el proposito de generar modelos de gobernanza mediante regulaciòn, para las poblaciones locales y regionales. Con la participaciòn y empoderamiento de las comunidades.

Todo estara alineado con el art 1 del acto legislativo, reconociendo los campesinos como sujetos de protección especial, basando desde alli el por que de la poblaciòn seleccionada.

CUNDINAMARCA  Consorcio Tejar				**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Seguimiento**		**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja** 4 **De** 6	
Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Virtual**	**Acta No.**	**04.**
	24	**abril**	**2025**	**Hora**	**8:30 a. m.**	**Convocada por**	**INTERVENTORÍA**

TEMAS A TRATAR
1. Revisiòn y cumplimiento de requerimientos (interventoria)
2. Revisiòn programaciòn, seguimiento al cronograma
3. Respuesta de la CAR a las preguntas de Eprodesa - Eprodesa
5. Presentación estructura de acuerdos de conservación y Planes de vida - Eprodesa
6. Revisión agenda fin de semana (Reunion con el Alcalde, reconocimiento del territorio y contacto con actores) - Todos

DESARROLLO DE LOS TEMAS
El documento esta fundamentado en bases teoricas que dan certeza a la aplicabilidad de la propuesta.
Se comparte un ejemplo de la presentaciòn del acuerdo, como lo firmarian los actores.
Se especifica el paso a paso para la construcciòn del plan de vida con los 25 propietarios propuestos.
Para concretar el acuerdo se generan los alcances e identificación de los actores. Estos acuerdos se adaptaran por
medio de un acto protocolario.
Ing. Luis Fernando de eprodesa, da paso a las preguntas.
Ing. Diego Rodriguez propone que en el enfoque se mencione el concepto de estructura agroecologica principal
y clarificando que se debe distinguir la diferencia el plan de vida familiar y el plan de vida de la microcunca
haciendolo ver como una ruta de seguimiento.
Respecto al uso sostenible, si se pueden hacer estrategias de restauraciòn y rehabilitaciòn, ya que este proceso
no es excluyente.
Plantear estrategia para que el tiempo de permanencia debe ser proyectada a 30 o 40 años no solo en el
tiempo de 5 años, esto se debe tener presente en el momento de socialización de la comunidad.
Ing. Luis Fernando menciona que ya se estan revisando y teniendo en cuenta todas las informaciones.
Profesional Luisa Varga de la CAR, evidencia que se genera una visión integrada, se insiste en los planes de vida
individual (familiar 25 predios), pero se debe enfatizar en el plan de vida de la microcuenca con los demàs actores del
territorio con entes como instituciones educativas, acueductos, JAC.
Acciones complemetarias pueden hacer parte de la gestiòn, con el proceso de monitoreo y seguimiento, ya que
hacen parte de la gestiòn integral.
En relación a los acuerdos a cuatro años, se debe tener en cuenta que no se puede extender a mayor tiempo que el que
esta establecido en la CAR.
Se van a incluir otras herramientas como la gobernanza hacia la sostenibilidad, con territorios, haciendo seguimiento a los
alcances.
La propuesta queda recibida para la proxima semana generar la entrega de los documentos.
Juan Felipe Vargas profesional eprodesa,menciona que se esta implementando el proyecto piloto por lo cual se tiene
inquietud sobre si en la zona ya se tienen experiencias similares, a lo cual se realizará sweguimiento y en caso de que
exista se compartira.

CUNDINAMARCA  Consorcio Tejar				**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Seguimiento**		**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja** 5 **De** 6	
Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Virtual**	**Acta No.**	**04.**
	24	**abril**	**2025**	**Hora**	**8:30 a. m.**	**Convocada por**	**INTERVENTORÍA**

TEMAS A TRATAR

1. Revisiòn y cumplimiento de requerimientos (interventoria)
2. Revisiòn programaciòn, seguimiento al cronograma
3. Respuesta de la CAR a las preguntas de Eprodesa - Eprodesa
5. Presentación estructura de acuerdos de conservación y Planes de vida - Eprodesa
6. Revisión agenda fin de semana (Reunion con el Alcalde, reconocimiento del territorio y contacto con actores) - Todos

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se retoma desde interventoría la confirmación de la visata en campo propuesta para esta semana.

Profesional Mary Luz de eprodesa confirma acercamiento para la socialización , confirmando encuentro para el día 25 de abril con la acaldia, adicionalmente se realizará recorrido por el area de intervención.

Ing. Luis Fernando Gomez contratista de obra aclara que no hay inicio, solo se realizará recorrido del reconocimiento del territorio,la agenda a desarrollar es la presentación con la alcaldia, con apoyo de la CAR, reconocer de parte de la Alcaldia un profesional enlace para el desarrollo de las actividades en el futuro.

Ing. Diego Rodriguez de la CAR, menciona que se tendra acompañamiento para la presentación y posterior recorrido
El acompañamiento será a cargo del Ing Camilo de la alcaldia recalca la importancia de la presentación ya que el alcalde desconoce el alcance del proyecto.

Profesional Luisa Vargas requiere que se clarifique quien estará presente desde contratista de obra, se clarifican los profesionales asistentes y se especifica que se va a desarrollar una presentación de socialización y posterior recorrido con acompañamiento de los funcionarios de la CAR.

Se cierra la reunión con determinación del encuentro de profesionales el 25 de abril a las 9:30am en las instalaciones de la Alcaldia de Choconta.

Se da cierre a la reunión.

CUNDINAMARCA  Consorcio Tejar	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Seguimiento**	**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja** 6 **De** 6

Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Virtual**	**Acta No.**	**04.**
	24	**abril**	**2025**	**Hora**	**8:30 a. m.**	**Convocada por**	**INTERVENTORÍA**

TEMAS A TRATAR
1. Revisiòn y cumplimiento de requerimientos (interventoria)
2. Revisiòn programaciòn, seguimiento al cronograma
3. Respuesta de la CAR a las preguntas de Eprodesa - Eprodesa
5. Presentación estructura de acuerdos de conservación y Planes de vida - Eprodesa
6. Revisión agenda fin de semana (Reunion con el Alcalde, reconocimiento del territorio y contacto con actores) - Todos

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**
1. Revisar y enviar nuevamente el oficio de observaciones de plan de trabajo de agroecosistemas y restauración.	interventoria - 24 de abril 2025
2. El contratrista de obra debe subir en el drive los avances de la recolecciòn de informaciòn de la cartilla, para subasanar el atraso presentado en relación al cronograma.	contratista de obra - - 28 de abril 2025
3. Interventoria debe enviar los documentos con los planes de trabajo que se han venido adelantando por los contratista de obra a la CAR	interventoria - 24 de abril 2025
4. Solicitar por medio de oficio la informaciòn cartografica, compartiendo excel de informaciòn existente, siguiendo el conducto regular Obra - Interventoria - CAR	contratista de obra - 24 de abril 2025

Siendo las __10:18am___ se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes de la lista de asistencia anexa