CUNDINAMARCA

ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento al contrato de obra 0975 de 2025

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

Fecha	D	M	A	Lugar	Instalaciones CAR-Bogotá.	Acta No.	30
	17	07	2025	Hora	10:00 am	Convocada por	Interventoría.

TEMAS A TRATAR

- Avances proyecto equipo Fproadera.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Realiza presentación y modera reunión interventoría; se realiza presentación de cada persona asistente, se encuentra equipo Fproadera, Supervisión e interventoría, algunas personas del contratista se encuentran vinculados de manera virtual.

① Revisión avances proyecto:

El profesional Luis Fernando Gómez realiza presentación referente a los avances y preocupaciones que han tenido hasta el momento. Inicialmente expone los documentos solicitados por interventoría; da claridad que Interventoría solicitó la identificación de viveros en la zona, municipio de Cucunubá - Cundinamarca a los cuales se realizó visita y acompañamiento; algo que rescata el profesional Luis Fernando Gómez, el acompañamiento constante desde interventoría a toda actividad que se ha desarrollado.

Se exponen las premisas corporativas y el profesional manifiesta que se encuentra en espera de aprobación por parte de comunicaciones de CAR, algo que la profesional Magibi Pinilla indica se revisará.

Se expone la ruta metodológica y criterios para selección de predios para el mes en curso. y comenta el aval y aprobación del modelo de acuerdos socio ambientales.

Refiere que en el municipio se están ejecutando 2 proyectos desde CAR, procero importante de identificación.

Argumenta que se han realizado jornadas pedagógicas colectivas donde se tuvieron en cuenta las personas que vinculan y no sus predios

Existen 19 predios identificados para el objetivo 1, 20 predios para el objetivo 2 y 9 predios para los 2 objetivos; adicional todos los predios incluidos en el objetivo 3 de gestión integral.

comentan que 5 personas desistieron del procero y el profesional Luis Perea explica que los argumentos que aportaron estas personas fue por desconfianza, no acuerdo con las áreas y formas de intervención, también cuentas de predios.

CAR CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento al contrato de obra 0915 de 2025	DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Hoja 2 De 4

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Así mismo, hubo personas que se acercaron con el interés de que su predio fuera vinculado. El profesional les detalla que se ha realizado acercamiento a cada terreno y se les ha demostrado mediante aplicativos a los propietarios su área a intervenir.

El profesional Luis Fernando Gómez aclara que no se realizará intervención en el área protegida por CAR.

Exponen la lista de los predios seleccionados y comenta que se tiene una carpeta por cada predio con la documentación pertinente y detallan para que objetivo aplica.

Adicional presentan un mapa donde se relaciona lo social y técnico.

La profesional Maybi Pinilla comenta que se deben tener presentes aspectos como predios no muy retirados para complejidades de intervención en obra como su desplazamiento de materiales, algo que se refuta desde interventoría, ya que debió prospectarse desde el inicio de proyecto por los avances que ya ha tenido el contratista. La profesional Luisa Cargar manifiesta que ello esta pensado a largo plazo, trabajo que no es posible terminarse en un año, resalta la importancia de la identificación de las áreas de riesgo, indica que reconoce las resistencias en comunidad y la complejidad de abordarlas sobre todo con CAR y se destaca el trabajo realizado pese a las dificultades, el profesional Luis Fernando Gómez relata los actores sociales claves que han hecho parte del proceso y han tenido disposición, adicional comenta que han vinculado a los mismos residentes del municipio.

Interviene el profesional Carlos Ramírez fortaleciendo lo mencionado por el profesional Luis Fernando Gómez enfatizando la importancia de establecer confianza con la comunidad en todo proyecto, el cual siempre establece Continuidad.

- Se expone objetivo 1:

se presenta la metodología, el diagnóstico de viveros, matriz para la selección de especies donde apoya el profesional Luis Felipe expresando que realizaron cotización a 5 viveros con diferentes especies priorizando las especies nativas, distribución y ritmo de crecimiento - longevidad, categoría de riesgo, identificaron 59 especies probables.

Presentan las especies invasoras como el retamo y la que la comunidad ha expresado frente a ello indicando el retiro de estas y el profesional Diego Rodríguez expresa que no es posible realizarlo debido a que el manejo es complejo, sugiere que se informe mejor frente a esto en las actividades a la comunidad.

Continúa con el plan de monitoreo donde realizaran sugerencias a la comunidad, indicadores claves para trabajar las jornadas pedagógicas.

Indica las especificaciones técnicas de la valla informativa para la cual, el contratista presentó 3 Propuestas y se encuentran ultimando detalles respecto a esto. la profesional Luisa Cargar expresa que ya hay un modelo aprobado.

Presenta el registro fílmico mediante drone, el profesional Luis Fernando Gómez aclara que el drone utilizado es de tecnología mas avanzada a lo requerido.

CUNDINAMARCA

ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento al contrato de obra 0975 de 2025

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

DESARROLLO DE LOS TEMAS

-Se expone objetivo 2:

El profesional David Cardona expone el diagnóstico in situ de las áreas afectadas; ilustra de manera visual el ejercicio.

Indica que identificaron áreas de susceptibilidad de degradación junto con las características.

Exponen las diferentes áreas identificadas, esto plasmado mediante mapas con diferentes convencionales.

El profesional Diego Rodríguez manifiesta que para este estudio es importante también tener presente el ejercicio para erosión de los suelos.

El profesional David Cardona denuncia el predio que se encuentra en el área de reserva, el cual no es posible intervenir pero existe un área cercana observando deforestación, indaga si es posible intervenirla, ya que, existe más de 1 hectárea fuera de la reserva; a ello el profesional Diego Rodríguez aclara que se realice si existe voluntad del propietario y se debe respaldar todo el proceso de forma documental.

-Se expone objetivo 3:

El profesional Luis Fernando Gómez expresa y expone la matriz de las jornadas que se han llevado a cabo con la comunidad e instituciones educativas; relata que se han articulado la secretaría de cultura quienes han facilitado los espacios para los encuentros.

El profesional Diego Rodríguez sugiere para jornada pedagógica de ambiental y para esto considera importante tratar el tema de las especies invasoras como el retamo.

Interviene la Profesional Nathaly Ramos quien resalta el trabajo realizado y propone focalizar a tema de erosión, que se empiece a identificar.

La mesa de trabajo dialoga respecto a la conformación del equipo de gestión del riesgo.

La profesional Leisa Vargas menciona que las personas que asistan a las reuniones puedan crear y establecer un programa para dar a conocer la información de manera masiva. Considera hacer partícipes a acueductos y JACs.

El profesional Luis Fernando Gómez indaga si es posible ejecutar varias actividades en una misma jornada para no generar desgaste en la comunidad. y ante esto el equipo CAR indica que se elaborara una metodología o cronograma y que este sea avalado inicialmente por interventoría.

Dan fin a presentación de los avances.

Proyecciones:

El profesional Luis Fernando Gómez presenta las proyecciones (inicio) respecto a cada uno de los objetivos.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento al contrato de obra. 0775 de 2025	**DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES** **Hoja** 4 **De** 4

DESARROLLO DE LOS TEMAS

La profesional Luisa Vargas precisa aspectos a tener en cuenta:
-cronograma de acción frente a lo expuesto.

Se dialoga respecto a las cuentas y fechas.

③Presupuestos para profesionales:
El contratista indaga por el pago para los profesionales, el profesional Diego Rodríguez expone las AIU donde se detallan los valores por profesional de acuerdo al IBC, se hacen claridades con relación a planillas de seguridad social.

Adicionalmente, el profesional Freddy Alexander da claridad y ejemplifica los valores y el pago porcentual que corresponde para seguridad social.

La profesional Mayibi Pinilla indaga sobre como ha sido el acompañamiento desde interventoría y comunicación entre las partes; el profesional Luis Fernando Gómez indica que el acompañamiento ha sido permanente y resalta el trabajo realizado.

La profesional Luisa Vargas solicita información de jornada intergeneracional para realizar acompañamiento y conocer la metodología que se está implementando; aunado una estrategia y el suministrar a JAC una carpeta con documentos relevante (mapas).

La profesional Mayibi Pinilla genera espacio para conocer como interventoría se ha relacionado y funcionado con el contratista; ante ello, el profesional Freddy Alexander da a conocer el proceso y resalta la disposición del contratista.

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**
-Documento caracterización - identificación mapa actores sociales. y otros entregables - 23 julio 2025.	- Contratista
- Próxima reunión presencial CAR 21 agosto 2025 08:00 am - campo	-CAR - Interventoría - contratista.
- Enviar cronograma planteando faltantes - contingencia 21 julio 2025	- contratista.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES CAR

DEPENDENCIA: Dirección de Recursos Naturales
TEMAS TRATADOS: .
FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Interventoría
DOCUMENTOS ENTREGADOS:
LUGAR REUNIÓN O CAPACITACIÓN: Instalaciones CAR-Bgtá
FECHA: 17 Julio 2025 HORA: 10:00 am

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	MUNICIPIO / VEREDA	ORGANIZACIÓN / ENTIDAD / CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	* AUTORIZACION (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA) SI	NO
1	Leydi Tatiana Buriaca C.	1075686575	Cajicá	Interventoría	Cajicá	321958 2663	lburiaca98@gmail.com	Leydi Buriaca	X	
2	Silvia Fernanda Vargas	3202858865	Bogotá	CAR - DRN.	Bogotá Sede Central		lvargas@car.gov		X	
3	María Fernanda Mongui	1032487615	Bogotá	CAR-DRN	Sede Central CAR	313581 2098	mmongui@car.gov.co	MFMV	X	
4	Lina C. Tamayo	1018407915	Bogotá	CAR - DRN	Sede Central	319 [illegible]	[illegible]		X	
5	Cindy Rainel	1463897?0	Bogotá	EPRODESA	Bog.	312962 0447	comercial@eprodesa		X	
6	Eduardo Gomez L.	94239140	Bogotá	EPRODESA	Bogotá	3116216477	ingeduardogomez		X	
7	Nayibi Quiroz	52787059	Bogotá DC	CAR - DRN	Bogotá DC	3128180584	mpinillap		X	
8	Luis Perea Santacruz	1116435941	Bogotá	EPRODESA	Bogotá	314 5010461	luisperea88@e		X	
9	Fredy Martinez	1047455417	Cajicá	Interventoría	Cajicá	[illegible]			X	
10	César Vergara Abril	2968681	Cajicá	Interventoría	Cajicá	314 733 1033	vergaragro@gmail.com		X	
11	Diego Ricardo Rodríguez Pava	80226761	Bogotá	CAR - DRN	Car - Central	319 2991651	dirodriguezp@car.gov.co		X	
12										
13										
14										
15										

* Autorizo de manera voluntaria a la Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR - usar mis datos con fines de comunicaciones, convocatorias e invitaciones.
*Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación