Id	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA	275 días	vie 1/05/26	mié 10/03/27		$9,696,080,345.00
2		OBRAS DE URBANISMO EN CAÑO AGUAS PRIETAS	279 días	vie 1/05/26	vie 5/02/27		$4,063,130,722.00
3	1	PRELIMINARES	24 días	vie 1/05/26	mar 26/05/26		$207,493,970.00
4	1.01	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO GENERAL Y NIVELACIÓN.	3 días	vie 1/05/26	lun 4/05/26		$ 17,976,746.00
5	1.02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO O LOSAS ENTRE 18 CM Y 30 CM CON CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 5 KM	7 días	lun 4/05/26	mar 12/05/26	4	$ 16,942,805.00
6	1.03	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA MECÁNICA.	3 días	lun 4/05/26	jue 7/05/26	4	$ 7,716,171.00
7	1.04	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA, PISOS Y ANDENES DE 10 CM DE ESPESOR. TALUD INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO	21 días	lun 4/05/26	mar 26/05/26	4	$ 17,011,149.00
8	1.05	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, VIGAS, COLUMNAS, GRADAS, RAMPAS Y ESCALERAS	9 días	vie 1/05/26	lun 11/05/26		$ 3,417,519.00
9	1.06	DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE (LETREROS, BANCAS, BASUREROS, ILUMINARIAS, ETC.)	3 días	lun 4/05/26	jue 7/05/26	4	$ 1,124,120.00
10	1.07	LIMPIEZA Y DESCAPOTE DE TERRENO.	7 días	lun 4/05/26	mar 12/05/26	4	$ 67,234,807.00
11	1.08	MANTENIMIENTO DE SELLO DE ARENA	1 día	lun 4/05/26	mar 5/05/26	4	$ 75,270,653.00
12	2	EXCAVACIONES	169 días	mar 12/05/26	lun 2/11/26		$63,101,389.00
13	2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	15 días	mar 12/05/26	mié 27/05/26	10	$ 9,035,364.00
14	2.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PROFUNDIDAD < 2.0 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5KM	50 días	mar 12/05/26	jue 2/07/26	10	$ 40,081,791.00
15	2.03	EXCAVACIÓN LINEAL PARA BORDILLOS, SARDINELES, VIGAS DE JARDINERAS Y VIGAS DE CONFINAMIENTO	30 días	jue 1/10/26	lun 2/11/26	18FC-60 días	$ 13,984,234.00
16	3	RELLENOS	191 días	mar 19/05/26	jue 3/12/26		$594,945,493.00
17	3.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO CRUDO (AFIRMADO) CON PROCTOR MODIFICADO ≥95%	120 días	vie 19/06/26	mié 21/10/26	19	$ 131,534,286.00
18	3.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR CON PROCTOR MODIFICADO ≥95%	161 días	vie 19/06/26	jue 3/12/26	19	$ 161,754,946.00
19	3.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PIEDRA RAJÓN.	30 días	mar 19/05/26	jue 18/06/26	14CC+7 días	$ 301,656,271.00
20	4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	187 días	vie 26/06/26	mié 6/01/27		$1,654,157,097.00
21	4.01	BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, E = 5 CM (BAJO ESTRUCTURAS, BORDILLOS Y SARDINELES)	60 días	vie 26/06/26	jue 27/08/26	17CC+7 días	$ 6,471,912.00
22	4.02	PAVIMENTO RÍGIDO CON MR. (40 KG/CM²), INCLUYE CORTE DE JUNTAS E=3MM Y H= 8 CM Y SELLO DE JUNTA CORDÓN DE RESPALDO POLIETILENO DE 10 MM Y MATERIAL SELLANTE	90 días	jue 20/08/26	sáb 21/11/26	18CC+60 días	$ 519,139,923.00
23	4.03	SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 420MPA	180 días	vie 3/07/26	mié 6/01/27	21CC+7 días	$ 453,108,461.00
24	4.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO)	90 días	vie 24/07/26	lun 26/10/26	25CC+21 días	$ 159,705,592.00
25	4.05	SUMINISTRO TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES EN TUBERÍA DE 12" X 5/16 DE ACERO AL CARBONO DE SEGUNDA, CON O SIN COSTURA, API 5 L GRADO X52 RECUBIERTA UTILIZADA COMO CAMISA	60 días	jue 2/07/26	mié 2/09/26	14	$ 407,628,094.00
26	4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PILOTES	30 días	lun 3/08/26	mié 2/09/26	25FF	$ 44,777,395.00
27	4.07	LOSA COMPUESTA METALDECK, CANTO 12,5CM, CON LÁMINA COLABORANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 0,75 MM DE ESPESOR, 44MM DE CANTO Y 172 MM DE INTEREJE, Y CONCRETO ARMADO REALIZADO CON CONCRETO F'C=280 KG/CM²	21 días	jue 1/10/26	vie 23/10/26	30CC+7 días	$ 34,466,461.00
28	4.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE REALCE ANCHO 20 CM, ALTURA 40 CM PARA LLEGAR A NIVEL	21 días	vie 26/06/26	vie 17/07/26	17CC+7 días	$ 28,864,259.00
29	5	ESTRUCTURAS METÁLICAS	177 días	vie 26/06/26	sáb 26/12/26		$215,721,645.00
30	5.01	ACERO ESTRUCTURAL, PINTURA CON ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA SSPC-SP3, ANTICORROSIVO EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES, ESMALTE EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES	90 días	jue 24/09/26	sáb 26/12/26	24FC-30 días	$ 168,205,959.00
31	5.02	ANCLAJE EN ACERO 1/2" - PERF @20 CM.	21 días	vie 26/06/26	vie 17/07/26	28FF	$ 47,515,686.00
32	6	PISOS Y ACABADOS	165 días	vie 17/07/26	mar 5/01/27		$398,893,368.00
33	6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO.	30 días	jue 24/09/26	lun 26/10/26	24FF	$ 3,535,759.00
34	6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL ACHAFLANADO TIPO IDU A10	30 días	mié 21/10/26	sáb 21/11/26	22FF	$ 62,298,909.00
35	6.03	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 8 CM, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM - 4MM	70 días	sáb 17/10/26	mar 29/12/26	18FC-45 días	$ 40,213,550.00
36	6.04	PISO EN LOSETA LISA CONCRETO DE 40X40X6 CM - COLOR GRIS, NARANJA Y AMARILLO, SEGÚN PATRÓN DE DISEÑO; SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE E = 0.05 M	52 días	jue 12/11/26	mar 5/01/27	18FC-20 días	$ 56,860,683.00
37	6.05	PISO EN LOSETA TÁCTIL GUÍA EN LÍNEA DE DEMARCACIÓN PARA LIMITADOS VISUALES DE 40X40X6 CM COLOR AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE MORTERO 1:4 DE E=4 CM	30 días	vie 4/12/26	mar 5/01/27	36FF	$ 57,244,031.00
38	6.06	PISO EN LOSETA CONCRETO TÁCTIL ALERTA PEATONAL 40X40X6 CM - COLOR AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE E = 0.05 M	30 días	vie 4/12/26	mar 5/01/27	36FF	$ 5,580,402.00
39	6.07	PISO EN LOSETA GRANÍTICA CUADRICULADA DE 40X40 CM PREPULIDA DE COLOR HABANA GRANO DANTA Y GRIS, SEGÚN PATRÓN DE DISEÑO	30 días	vie 27/11/26	mar 29/12/26	35FF	$ 59,259,002.00
40	6.08	VIGA DE REALCE EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, 30X40 CM, PARA APOYO DE BARANDAS	10 días	vie 17/07/26	mar 28/07/26	31	$ 68,947,839.00
41	6.09	BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.15 M, H=0.20 M (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO)	30 días	lun 12/10/26	jue 12/11/26	15CC+10 días	$ 11,203,652.00
42	6.10	ADOQUÍN PEATONAL EN LÍNEA DE DEMARCACIÓN DE 10*20*6 COLOR AMARILLO - SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE 5CM. SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 21/10/26	sáb 21/11/26	34FF	$ 33,548,771.00
43	7	RED DE TUBERÍAS PARA MANEJOS DE AGUAS LLUVIAS	7 días	lun 26/10/26	lun 2/11/26		$19,168,387.00
44		TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA LLUVIA	7 días	lun 26/10/26	lun 2/11/26	24	$19,168,387.00
45	7.01	SUMIDERO LATERAL O DE VENTANA DE ANCHO = 4.0M, H= 0.30M, VENTANA CON DIMENSIONES L= 3.5M, H=0.15M, INCLUYE TAPA DE REGISTRO	7 días	lun 26/10/26	lun 2/11/26		$ 13,852,246.00
46	7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 8" PVC	7 días	lun 26/10/26	lun 2/11/26		$ 5,316,141.00
47	8	REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO	102 días	lun 12/10/26	mar 26/01/27		$280,427,705.00
48		CANALIZACIONES, REGISTRO Y PEDESTALES	82 días	lun 12/10/26	mar 5/01/27		$70,508,713.00
49	8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADA O FUNDIDA EN CONCRETO REFORZADO, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 0,40m X 0,40m X 0,40m, PARA ALOJAR EMPALMES O DERIVACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO,	30 días	lun 2/11/26	jue 3/12/26	18FF	$ 17,606,012.00
50	8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO SUBTERRANEO PVC CONDUIT 1x1" PARA ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	50 días	lun 12/10/26	jue 3/12/26	18FF	$ 40,911,000.00
51	8.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO DE DIMENSIONES 0,30X0,30X0,90m, PARA FIJACIÓN DE POSTE METÁLICO DE LUMINARIA. INCLUYE INSTALACIÓN DE CANASTILLA METÁLICA CON PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS, FORMALETA, REFUERZO EN ACERO,	15 días	lun 21/12/26	mar 5/01/27	36FF	$ 11,991,701.00
52		POSTES METÁLICOS PARA ALUMBRADO	20 días	mar 5/01/27	mar 26/01/27		$72,007,362.00
53	8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 8m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO SENCILLO PARA SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJAC	20 días	mar 5/01/27	mar 26/01/27	51	$ 20,091,377.00
54	8.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 6m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO SENCILLO PARA SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJAC	20 días	mar 5/01/27	mar 26/01/27	51	$ 26,908,058.00
55	8.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 6m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO DOBLE PARA SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN	20 días	mar 5/01/27	mar 26/01/27	51	$ 12,516,301.00
56	8.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 8m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO DOBLE A 8m Y 6m PARA SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS D	20 días	mar 5/01/27	mar 26/01/27	51	$ 12,491,626.00
57		ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES	15 días	jue 3/12/26	vie 18/12/26		$77,985,596.00
58	8.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUBTERRANEA PARA ALUMBRADO EXTERIOR 2X6F + 1X6T THHN/THWN AL S8000 90°C 600V. INCLUYE TENDIDO, FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, CONECTORES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO. INSTALACIÓN CONFORME A RETIE Y NORMAS TÉCNICAS VIGEN	15 días	jue 3/12/26	vie 18/12/26	50	$ 73,659,300.00
59	8.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AEREA PARA ALUMBRADO EXTERIOR 2X6F + 1X6T THHN/THWN CONCENTRICO AL S8000 90°C 600V. INCLUYE TENDIDO, FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, CONECTORES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO. INSTALACIÓN CONFORME A RETIE Y NORMAS TÉCNICAS	15 días	jue 3/12/26	vie 18/12/26	50	$ 4,326,296.00
60		ILUMINACION EXTERIOR	7 días	mar 19/01/27	mar 26/01/27		$65,560,390.00
61	8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 35W PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, CON FLUJO LUMINOSO DE 5.425LM, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, EFICIENCIA LUMINOSA =155LM/W, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC) >70, VIDA ÚTIL =100.000 HORAS (L70), GRADO DE PROTE	7 días	mar 19/01/27	mar 26/01/27	53FF	$ 46,980,050.00
62	8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 60W PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, CON FLUJO LUMINOSO DE 9300LM, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, EFICIENCIA LUMINOSA =155LM/W, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC) >70, VIDA ÚTIL =100.000 HORAS (L70), GRADO DE PROTEC	7 días	mar 19/01/27	mar 26/01/27	54FF	$ 18,580,340.00
63		SISTEMA PUESTA A TIERRA (SPT)	7 días	mar 19/01/27	mar 26/01/27		$ 3,365,844.00
64	8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CONFORME A DISEÑO APROBADO, INCLUYENDO CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ELECTRODOS, CONECTORES, REGISTROS, SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, CAJAS DE INSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓ	7 días	mar 19/01/27	mar 26/01/27	54FF	$ 3,365,844.00
65	9	MOBILIARIO URBANO	30 días	mar 5/01/27	vie 5/02/27		$530,568,539.00
66	9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA AEERO TIPO KONKRETUS O SIMILAR	30 días	mar 5/01/27	vie 5/02/27	32	$ 3,199,647.00
67	9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PREFABRICADA EN CONCRETO A LA VISTA TIPO TROQUEL, SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑO	30 días	mar 5/01/27	vie 5/02/27	32	$ 372,985,976.00
68	9.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN HIERRO FUNDIDO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS	30 días	mar 5/01/27	vie 5/02/27	32	$ 5,020,118.00
69	9.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUE EN CONCRETO DE 0.60X0.60M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS	30 días	mar 5/01/27	vie 5/02/27	32	$ 3,210,305.00
70	9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONUMENTO EN LAMINA DE HIERRO DE 3MM, LAMINA PROTEGIDA CON ANTICORROSIVA SOBRE PEDESTAL EN CEMENTO ESMALTADO PULIDO, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO INSTALACIÓN	30 días	mar 5/01/27	vie 5/02/27	32	$ 146,272,488.00
71	10	ZONAS VERDES	21 días	mié 25/11/26	jue 17/12/26		$37,161,220.00
72	10.01	CONTENEDOR DE RAÍZ EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA MURO Y VIGA, INCLUYE REFUERZO Y PERFORACIONES SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS	7 días	mié 25/11/26	jue 3/12/26	18FF	$ 18,546,785.00
73	10.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COBERTURA EN GRAMA. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO	7 días	jue 3/12/26	jue 10/12/26	72	$ 2,820,338.00
74	10.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBOLES H≥ 2.0M - TIPO REINA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO	7 días	jue 10/12/26	jue 17/12/26	73	$ 15,794,097.00
75	12	SEÑALIZACIÓN	16 días	sáb 21/11/26	mar 8/12/26		$51,571,874.00
76	12.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL TIPO TRÁFICO CON ESFERAS REFLECTIVAS (ANCHO 10 A 40 CM)	15 días	sáb 21/11/26	lun 7/12/26	22	$ 19,665,433.00
77	12.02	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE FLECHAS DIRECCIONALES	15 días	sáb 21/11/26	lun 7/12/26	22	$ 1,338,598.00
78	12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTO VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN PVC	15 días	sáb 21/11/26	lun 7/12/26	22	$ 3,696,139.00
79	12.04	PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR VERDE/AZUL PARA PAVIMENTO.	15 días	sáb 21/11/26	lun 7/12/26	22	$ 15,248,097.00
80	12.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1 día	lun 7/12/26	mar 8/12/26	79	$ 11,623,607.00
81		MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE SANTA TERESA	275 días	vie 1/05/26	mié 10/03/27		$5,313,371,733.00
82	13	PRELIMINARES	24 días	vie 1/05/26	mar 26/05/26		$692,306,131.00
83	13,01	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO GENERAL Y NIVELACIÓN.	3 días	vie 1/05/26	lun 4/05/26		$ 12,192,024.00
84	13,02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO O LOSAS ENTRE 18 CM Y 30 CM CON CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 5 KM	7 días	lun 4/05/26	mar 12/05/26	83	$ 8,940,384.00
85	13,03	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA MECÁNICA.	3 días	lun 4/05/26	jue 7/05/26	83	$ 1,987,458.00
86	13,04	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA, PISOS Y ANDENES DE 10 CM DE ESPESOR. TALUD INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO	21 días	lun 4/05/26	mar 26/05/26	83	$ 134,776,305.00
87	13,05	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, VIGAS, COLUMNAS, GRADAS, RAMPAS Y ESCALERAS	9 días	lun 4/05/26	mié 13/05/26	83	$ 3,601,852.00
88	13,06	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA.	8 días	lun 4/05/26	mar 12/05/26	83	$ 480,914,551.00
89	13,07	DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE (LETREROS, BANCAS, BASUREROS, LUMINARIAS, ETC.)	3 días	lun 4/05/26	jue 7/05/26	83	$ 4,496,482.00
90	13,08	DESMONTE Y RETIRO DE PISO EN ADOQUÍN PEATONAL EXISTENTE.	8 días	lun 4/05/26	mar 12/05/26	83	$ 17,032,506.00
91	13,09	LIMPIEZA Y DESCAPOTE DE TERRENO.	7 días	lun 4/05/26	mar 12/05/26	83	$ 17,583,825.00
92	13,10	MANTENIMIENTO DE SELLO DE ARENA	1 día	lun 4/05/26	mar 5/05/26	83	$ 780,744.00
93		EXCAVACIONES	145 días	mar 12/05/26	jue 8/10/26		$89,488,091.00
94	13,11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	15 días	mar 12/05/26	mié 27/05/26	91	$ 41,556,297.00
95	13,12	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PROFUNDIDAD < 2.0 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5KM	50 días	mar 12/05/26	jue 2/07/26	91	$ 6,965,917.00
96	13,13	EXCAVACIÓN LINEAL PARA BORDILLOS, SARDINELES, VIGAS DE JARDINERÍAS Y VIGAS DE CONFINAMIENTO	30 días	mar 8/09/26	jue 8/10/26	98FC-60 días	$ 40,965,877.00
97		RELLENOS	169 días	mar 19/05/26	lun 9/11/26		$570,730,026.00
98	13,14	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO CRUDO (AFIRMADO) CON PROCTOR MODIFICADO ≥95%	120 días	mar 19/05/26	sáb 19/09/26	95CC+7 días	$ 389,697,094.00
99	13,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR CON PROCTOR MODIFICADO ≥95%	161 días	mar 26/05/26	lun 9/11/26	98CC+7 días	$ 181,050,932.00
100		ESTRUCTURAS EN CONCRETO	221 días	mar 26/05/26	sáb 9/01/27		$277,595,344.00
101	13,16	BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, E = 5 CM (BAJO ESTRUCTURAS, BORDILLOS Y SARDINELES)	60 días	mar 26/05/26	lun 27/07/26	98CC+7 días	$ 17,235,795.00
102	13,17	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGAS DE CIMENTACIÓN (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO).	7 días	lun 27/07/26	mar 4/08/26	101	$ 5,128,546.00
103	13,18	SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 420MPA	180 días	mar 2/06/26	sáb 5/12/26	101CC+7 días	$ 126,761,362.00
104	13,19	PAVIMENTO RÍGIDO CON MR. (40 KG/CM²), INCLUYE CORTE DE JUNTAS E=3MM Y H= 8 CM Y SELLO DE JUNTA CORDÓN DE RESPALDO POLIETILENO DE 10 MM Y MATERIAL SELLANTE	80 días	lun 27/07/26	mié 28/10/26	99CC+60 días	$ 21,818,588.00
105	13,20	PAVIMENTO RÍGIDO ESTAMPADO EN VERDE INTEGRAL CON MR. (38 KG/CM²), INCLUYE CORTE DE JUNTAS E=3MM Y H= 8 CM Y SELLO DE JUNTA CORDÓN DE RESPALDO POLIETILENO DE 10 MM Y MATERIAL SELLANTE	80 días	lun 27/07/26	mié 28/10/26	99CC+60 días	$ 70,679,790.00
106	13,21	CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM 2.95X1.05 M CRISTAL.	2 días	vie 8/01/27	sáb 9/01/27	110FF	$ 6,743,425.00
107	13,22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO)	30 días	lun 9/11/26	jue 10/12/26	99	$ 29,227,838.00
108		ESTRUCTURAS METÁLICAS	90 días	lun 9/11/26	mié 10/02/27		$240,791,109.00
109	13,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES, EN TUBO METÁLICO AGUA NEGRA TIPO PESADO DE φ = 2" Y PLATINA METÁLICA CORRIDA CALIBRE 3/16"	90 días	lun 9/11/26	mié 10/02/27	107FC-30 días	$ 88,326,246.00
110	13,24	ACERO ESTRUCTURAL, PINTURA CON ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA SSPC-SP3, ANTICORROSIVO EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES, ESMALTE EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES	60 días	lun 9/11/26	sáb 9/01/27	107FC-30 días	$ 152,464,863.00
111		PISOS Y ACABADOS	82 días	vie 18/09/26	sáb 12/12/26		$1,021,798,830.00
112	13,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL ACHAFLANADO TIPO IDU A10	30 días	lun 28/09/26	mié 28/10/26	104FF,105FF	$ 59,262,152.00
113	13,26	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 8 CM, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM - 4MM	70 días	mié 23/09/26	vie 4/12/26	99FC-45 días	$ 193,998,913.00
114	13,27	PISO EN LOSETA LISA CONCRETO DE 40X40X6 CM - COLOR GRIS, NARANJA Y AMARILLO, SEGÚN PATRÓN DE DISEÑO; SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE E = 0.05 M	52 días	lun 19/10/26	sáb 12/12/26	99FC-20 días	$ 264,141,510.00
115	13,28	PISO EN LOSETA TÁCTIL GUÍA EN LÍNEA DE DEMARCACIÓN PARA LIMITADOS VISUALES DE 40X40X6 CM COLOR AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE MORTERO 1:4 DE E=4 CM	30 días	mié 11/11/26	sáb 12/12/26	114FF	$ 38,503,181.00
116	13,29	PISO EN LOSETA CONCRETO TÁCTIL ALERTA PEATONAL 40X40X6 CM - COLOR AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE E = 0.05 M	30 días	mié 11/11/26	sáb 12/12/26	114FF	$ 9,194,674.00
117	13,30	PISO EN LOSETA GRANÍTICA CUADRICULADA DE 40X40 CM PREPULIDA DE COLOR HABANA GRANO DANTA Y GRIS, SEGÚN PATRÓN DE DISEÑO	30 días	mié 4/11/26	vie 4/12/26	113FF	$ 234,706,191.00
118	13,31	BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.10 M, H=0.20 M (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO)	30 días	vie 18/09/26	lun 19/10/26	96CC+10 días	$ 46,743,579.00
119	13,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INSITU FLEXSBR: 2 CM PISO ELABORADO CON LLANTAS RECICLADAS. BACKING - CAUCHO SBR SIN PIGMENTAR, CON 1 CM DE ESPESOR. SUPERFICIE - CAUCHO SBR DOBLE PIGMENTACIÓN, CON 1 CM DE ESPESOR	30 días	vie 18/09/26	lun 19/10/26	96CC+10 días	$ 73,195,210.00
120	13,33	BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.15 M, H=0.20 M (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO)	30 días	vie 18/09/26	lun 19/10/26	96CC+10 días	$ 85,069,605.00
121	13,34	ADOQUÍN PEATONAL EN LÍNEA DE DEMARCACIÓN DE 10*20*6 COLOR AMARILLO - SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE 5CM. SEGÚN DISEÑO	30 días	lun 28/09/26	mié 28/10/26	112FF	$ 21,359,013.00
122	13,35	BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.15 M, H=0.40 M (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO)	10 días	vie 9/10/26	lun 19/10/26	120FF	$ 5,624,802.00
123		RED DE TUBERÍAS PARA DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MANEJOS DE AGUAS LLUVIAS	230 días	mié 27/05/26	mié 20/01/27		$148,515,127.00
124		TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26	94	$32,014,045.00
125	13,36	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26		$ 826,687.00
126	13,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26		$ 2,374,696.00
127	13,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26		$ 1,800,084.00
128	13,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26		$ 488,553.00
129	13,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 2" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26		$ 9,972,581.00
130	13,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26		$ 620,983.00
131	13,42	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2"	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26		$ 1,447,392.00
132	13,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HD Ø3" PARA RESPIRADEROS TANQUE SEMI-ENTERRADO (INCLUYE NIPLE PASAMURO)	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26		$ 807,175.00
133	13,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE Ø3/4" PVC PESADA	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26		$ 411,060.00
134	13,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE Ø1/2" PVC PESADA	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26		$ 1,452,508.00
135	13,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR Ø1/2" (REFERENCIAS APROBADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO)	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26		$ 11,794,107.00
136	13,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR Ø1" (REFERENCIAS APROBADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO)	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26		$ 907,609.00
137		TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27	211	$32,662,200.00
138	13,48	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 566,446.00
139	13,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 5,637,688.00
140	13,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 298,342.00
141	13,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 5,081,249.00
142	13,52	PUNTO SANITARIO 2"	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 1,341,054.00
143	13,53	PUNTO SANITARIO 4"	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 440,487.00
144	13,54	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 80X80 HASTA 1.5M	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 18,112,692.00
145	13,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN Ø 6" DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PRESTADOR DE SERVICIO	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 1,184,234.00
146		REDES DE AGUAS LLUVIAS	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27	211	$5,785,864.00
147	13,56	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 106,564.00
148	13,57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 2,786,349.00
149	13,58	REJILLA TRAGANTE PISO Ø3X4"	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 1,449,565.00
150	13,59	SOPORTE TUBERÍA Ø4" PARA VERTICALES	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 1,453,366.00
151		APARATOS SANITARIOS	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27	211	$33,404,113.00
152	13,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO TANQUE INSTITUCIONAL	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 20,983,529.00
153	13,61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER TIPO INSTITUCIONAL	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 8,099,614.00
154	13,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 2,777,541.00
155	13,63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TIPO GRIFO JARDIN (INCLUYE CAJILLA DE SEGURIDAD METALICA PARA PROTECCION DE PUNTO)	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 696,961.00
156	13,64	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGÜE Ø3X2"	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 445,731.00
157	13,65	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGÜE DE CASETA DE BOMBEO B=20CM	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$ 400,787.00
158		EQUIPOS DE BOMBEO	7 días	jue 10/12/26	jue 17/12/26	197	$43,780,925.00
159	13,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO 3P Q=2.97L/S HDT=28MCA	7 días	jue 10/12/26	jue 17/12/26		$ 18,934,128.00
160	13,67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO HIDROACUMULADOR HIDROFLO 86GAL	7 días	jue 10/12/26	jue 17/12/26		$ 9,157,664.00
161	13,68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KPI REGULADOR DE TANQUE HIDROACUMULADOR (GRADUADO A 30-50PSI)	7 días	jue 10/12/26	jue 17/12/26		$ 2,776,289.00
162	13,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PIE CON COLADERA Ø3"	7 días	jue 10/12/26	jue 17/12/26		$ 2,089,298.00
163	13,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL Ø2"	7 días	jue 10/12/26	jue 17/12/26		$ 2,895,451.00
164	13,71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK HORIZONTAL Ø3"	7 días	jue 10/12/26	jue 17/12/26		$ 4,777,841.00
165	13,72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE EN BRONCE Ø2"	7 días	jue 10/12/26	jue 17/12/26		$ 3,208,254.00
166		REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO	120 días	vie 18/09/26	mié 20/01/27		$628,721,962.00
167		CANALIZACIONES, REGISTRO Y PEDESTALES	82 días	vie 18/09/26	sáb 12/12/26		$452,814,863.00
168	13,73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X8MF + 1X8T SERIE 8000 (LUMINARIAS)	30 días	vie 9/10/26	lun 9/11/26	99FF	$ 16,926,060.00
169	13,74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X6MF + 8MMN + 1X8T SERIE 8000 LOCALES A TAB A TDCC	15 días	jue 26/11/26	sáb 12/12/26	114FF	$ 11,129,089.00
170	13,75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X8MF + 8MMN + 1X8T SERIE 8000 LOCALES	15 días	jue 26/11/26	sáb 12/12/26	114FF	$ 6,765,369.00
171	13,76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE DERIVACION EN GEL PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS	15 días	jue 26/11/26	sáb 12/12/26	114FF	$ 10,592,868.00
172	13,77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 2" PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	15 días	jue 26/11/26	sáb 12/12/26	114FF	$ 122,034,138.00
173	13,78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 3/4" PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	15 días	jue 26/11/26	sáb 12/12/26	114FF	$ 86,762,032.00
174	13,79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 80X80CM	15 días	jue 26/11/26	sáb 12/12/26	114FF	$ 4,387,825.00
175	13,80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 50X50CM	15 días	jue 26/11/26	sáb 12/12/26	114FF	$ 35,865,687.00
176	13,81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 THWN	15 días	jue 26/11/26	sáb 12/12/26	114FF	$ 16,669,868.00
177	13,82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO RECTO 5M GALVANIZADO EN CALIENTE, SIN BRAZO	15 días	jue 26/11/26	sáb 12/12/26	114FF	$ 104,598,858.00
178	13,83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 8m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO DOBLE A 8m Y 6m PARA SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS D	15 días	jue 26/11/26	sáb 12/12/26	114FF	$ 4,163,875.00
179	13,84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO DE DIMENSIONES 0,30X0,30X0,90m, PARA FIJACIÓN DE POSTE METÁLICO DE LUMINARIA. INCLUYE INSTALACIÓN DE CANASTILLA METÁLICA CON PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS, FORMALETA, REFUERZO EN ACERO	50 días	vie 18/09/26	lun 9/11/26	99FF	$ 32,819,394.00
180		LUMINARIAS	7 días	sáb 12/12/26	sáb 19/12/26		$81,460,638.00
181	13,85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 40W, 220V, ALUMBRADO DE ANDENES, SENDEROS, PLAZOLETAS	7 días	sáb 12/12/26	sáb 19/12/26	178	$ 80,657,729.00
182	13,86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE PISO 9W, 220V, MONUMENTO	7 días	sáb 12/12/26	sáb 19/12/26	177	$ 802,909.00
183		SUBESTACION Y TABLEROS	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27		$82,446,401.00
184	13,87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN ACEITE MONOFÁSICO 25 KVA 13.200/240-120V, INCLUYE PROTECCIONES, DPS, HERRAJES	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27	211	$ 13,456,089.00
185	13,88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION Y MEDIDA TDGR, CON TOTALIZADOR DE 150A, TIPO EXTERIOR IP65, ESPACIO PARA 11 MEDIDORES DE ENERGÍA DIRECTA, PROTECCIONES PARCIALES, DPS, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27	211	$ 42,240,275.00
186	13,89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PROTECCIONES PARCIALES, TIPO EXTERIOR, 2 TEMPORIZADORES PARA PROGRAMACIÓN HORARIA, CONTACTORES, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27	211	$ 10,651,665.00
187	13,90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERIA IMC DE 3" INCLUYE ACCESORIOS	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27	211	$ 1,411,088.00
188	13,91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN A RED PRIMARIA, INCLUYE PUENTES PRIMARIOS, CONECTORES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS Y HERRAJES.	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27	211	$ 1,411,088.00
189	13,92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN ALUMINIO S 8000 2X6MF FASES + 1X6MF NEUTRO	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27	211	$ 2,217,475.00
190	13,93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CONFORME A DISEÑO APROBADO, INCLUYENDO CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ELECTRODOS, CONECTORES, REGISTROS, SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, CAJAS DE INSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓ	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27	211	$ 3,365,844.00
191	13,94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA CONEXIÓN DIRECTA 2F-3H	7 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27	211	$ 17,683,137.00
192		MOBILIARIO URBANO	30 días	sáb 12/12/26	mar 12/01/27		$809,988,673.00
193	13,95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA AEERO TIPO KONKRETUS O SIMILAR	30 días	sáb 12/12/26	mar 12/01/27	111	$ 12,798,588.00
194	13,96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 MÁQUINAS MECÁNICAS BIOSALUDABLES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	30 días	sáb 12/12/26	mar 12/01/27	111	$ 36,746,787.00
195	13,97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS UNIDADES DINÁMICAS CON LAS SIGUIENTE CARACTERÍSTICAS: 1. UNIDAD DINÁMICA DE DIVERSION INFANTIL CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA 10 USUARIOS ENTRE 3 - 12 AÑOS, ÁREA DE JUEGO 5.3X3.4X4.1 M, ESTRUCTURA EN ACERO HOT ROLLED GALVANIZ	30 días	sáb 12/12/26	mar 12/01/27	111	$ 44,930,165.00
196	13,98	BANCA JARDINERA ELEVADA EN CONCRETO A LA VISTA VACIADA EN SITIO H= 0.45 M CON SENTADERA EN MADERA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	30 días	sáb 12/12/26	mar 12/01/27	111	$ 1,649,228.00
197	13,99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN HIERRO FUNDIDO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS	30 días	sáb 12/12/26	mar 12/01/27	111	$ 20,080,476.00
198	14,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CON ESPALDAR PREFABRICADA EN CONCRETO A LA VISTA DE ANCHO 60 CM, ALTURA 45 CM Y LARGO 180 CM, ESPALDAR EN LISTONES DE MADERA CON SOPORTE EN ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE RECUBRIMIENTO EN MÁRMOL CREMA MARFIL. INCLUYE TODO L	30 días	sáb 12/12/26	mar 12/01/27	111	$ 59,597,252.00
199	14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS COMERCIALES PEQUEÑOS EN COLUMNAS VERTICAL - PERFIL C DOBLE CAJÓN 220X80X2.00MM, VIGAS PERIMETRAL - PERFIL C DOBLE CAJÓN 160X60X2.00MM, TUBERÍA ESTRUCTURAL RECTANGULAR	30 días	sáb 12/12/26	mar 12/01/27	111	$ 45,374,714.00
200	14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONUMENTO CASABERAS: INCLUYE ESTRUCTURAS EN BRONCE, SOPORTE EN CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	30 días	sáb 12/12/26	mar 12/01/27	111	$ 442,458,970.00
201	14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONUMENTO EN LAMINA DE HIERRO DE 3MM, LAMINA PROTEGIDA CON ANTICORROSIVA SOBRE PEDESTAL EN CEMENTO ESMALTADO PULIDO, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO INSTALACIÓN	30 días	sáb 12/12/26	mar 12/01/27	111	$ 146,272,488.00
202		ZONAS VERDES	21 días	lun 2/11/26	mar 24/11/26		$187,349,451.00
203	14,04	CONTENEDOR DE RAÍZ EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA MURO Y VIGA, INCLUYE REFUERZO Y PERFORACIONES SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS.	7 días	lun 2/11/26	lun 9/11/26	99FF	$ 73,110,232.00
204	14,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COBERTURA EN GRAMA. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO	7 días	lun 9/11/26	lun 16/11/26	203	$ 26,761,747.00
205	14,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBOLES H≥ 2.0M - TIPO REINA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO	7 días	lun 16/11/26	mar 24/11/26	204	$ 47,382,290.00
206	14,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBOLS TIPO PALMERAS. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO	7 días	lun 16/11/26	mar 24/11/26	204	$ 40,095,182.00
207		SEÑALIZACIÓN	15 días	mié 28/10/26	vie 13/11/26		$36,476,225.00
208	14,08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL TIPO TRÁFICO CON ESFERAS REFLECTIVAS (ANCHO 10 A 40 CM)	15 días	mié 28/10/26	vie 13/11/26	104,105	$ 15,117,768.00
209	14,09	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE FLECHAS DIRECCIONALES	15 días	mié 28/10/26	vie 13/11/26	104,105	$ 1,029,691.00
210	14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTO VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN PVC	15 días	mié 28/10/26	vie 13/11/26	104,105	$ 20,328,766.00
211		MODULOS DE VENTAS	63 días	lun 9/11/26	mié 13/01/27		$611,982,706.00
212		FACHADAS Y MUROS	7 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26		$122,170,769.00



Proyecto: CRONOGRAMA 15.00
Fecha: jue 16/04/26

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Tareas críticas | División crítica | Progreso | Progreso manual

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
213		14,11	MAMPOSTERÍA A LA VISTA EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 15X20X40 CM	7 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26	217	$24,253,732.00
214		14,12	FACHADA SUPERIOR EN LÁMINA SUPERBOARD E = 1 CM.	7 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26	217	$47,402,373.00
215		14,13	ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA PARA PISO Y PARED.	7 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26	217	$19,749,938.00
216		14,14	CIELO FALSO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA) COMPRENDE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	7 días	mié 23/12/26	mié 30/12/26	217	$36,724,120.00
217			ESTRUCTURAS EN CONCRETO	42 días	lun 9/11/26	mar 22/12/26		$257,665,431.00
218		14,15	BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, E = 5 CM (BAJO ESTRUCTURAS, ZAPATAS Y VIGAS)	7 días	lun 9/11/26	lun 16/11/26	99	$6,107,462.00
219		14,16	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGAS DE CIMENTACIÓN (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO)	7 días	lun 16/11/26	mar 24/11/26	218	$42,607,239.00
220		14,17	SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE F'Y= 420 MPA	30 días	lun 16/11/26	jue 17/12/26	218	$65,563,609.00
221		14,18	PANEL METÁLICO PARA CUBIERTA INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD - AMBAS LÁMINAS DE ALUMINIO PREPINTADO CALIBRE 24(24)	7 días	mar 15/12/26	mar 22/12/26	224	$66,113,145.00
222		14,19	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CARA VISTA ACABADO LISO (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO)	7 días	mar 1/12/26	mar 8/12/26	223	$10,623,313.00
223		14,20	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CARA VISTA ACABADO LISO (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO).	7 días	mar 24/11/26	mar 1/12/26	219	$11,701,103.00
224		14,21	ACERO ESTRUCTURAL, PINTURA CON ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA ESP-SSP3, ANTICORROSIVO EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES, ESMALTE EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES	7 días	mar 8/12/26	mar 15/12/26	222	$65,530,994.00
225		14,22	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 8 CM, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM - 4MM.	7 días	mar 8/12/26	mar 15/12/26	222	$29,459,489.00
226			CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA, VIDRIERÍA	7 días	mié 30/12/26	mié 6/01/27	212	$90,039,944.00
227		14,23	PUERTA CUERPO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES 1.10X2.10M HOJA SENCILLA, INCLUYE CERRADURA,	7 días	mié 30/12/26	mié 6/01/27		$9,461,572.00
228		14,24	PUERTA CUERPO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.85X2.10M HOJA SENCILLA, INCLUYE CERRADURA,	7 días	mié 30/12/26	mié 6/01/27		$28,637,947.00
229		14,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20 ACABADO SATINADO	7 días	mié 30/12/26	mié 6/01/27		$33,220,278.00
230		14,26	VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL REF 7-44, VIDRIO 8MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS DIMENSIONES	7 días	mié 30/12/26	mié 6/01/27		$4,706,306.00
231		14,27	VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL REF 7-44, REJILLA PERSIANA TRADICIONAL TIPO ZETA EN ALUMINIO NATURAL	7 días	mié 30/12/26	mié 6/01/27		$2,906,615.00
232		14,28	VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL REF 7-44, REJILLA PERSIANA TRADICIONAL TIPO ZETA EN ALUMINIO NATURAL	7 días	mié 30/12/26	mié 6/01/27		$14,840,062.00
233		14,29	PUERTA CUERPO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.70X2.10M HOJA SENCILLA, INCLUYE CERRADURA,	7 días	mié 30/12/26	mié 6/01/27		$4,977,164.00
234			INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7 días	mié 6/01/27	mié 13/01/27	226	$32,995,617.00
235		14,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA EMT, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERIA,	7 días	mié 6/01/27	mié 13/01/27		$9,803,149.00
236		14,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERIA PVC,	7 días	mié 6/01/27	mié 13/01/27		$874,913.00
237		14,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERIA PVC,	7 días	mié 6/01/27	mié 13/01/27		$1,130,948.00
238		14,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE EN MURO EN TUBERIA PVC, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12,	7 días	mié 6/01/27	mié 13/01/27		$4,061,894.00
239		14,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI EN MURO EN TUBERIA PVC, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12,	7 días	mié 6/01/27	mié 13/01/27		$3,063,925.00
240		14,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED	7 días	mié 6/01/27	mié 13/01/27		$605,254.00
241		14,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA APLIQUE LED 10W	7 días	mié 6/01/27	mié 13/01/27		$1,395,654.00
242		14,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA 40W	7 días	mié 6/01/27	mié 13/01/27		$6,213,389.00
243		14,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO CON	7 días	mié 6/01/27	mié 13/01/27		$3,168,279.00
244		14,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	7 días	mié 6/01/27	mié 13/01/27		$1,878,412.00
245			RETIE Y RETILAP (REDES ELÉCTRICAS)	45 días	jue 10/12/26	mar 26/01/27		$36,542,681.00
246			RETIE Y RETILAP	45 días	jue 10/12/26	mar 26/01/27	4FF;166FF	$30,542,681.00
247			PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	270 días	vie 1/05/26	vie 5/02/27		$17,282,540.00
248			PMT	270 días	vie 1/05/26	vie 5/02/27		$17,282,540.00
249			PLAN DE MEDIDAS AMBIENTALES	270 días	vie 1/05/26	vie 5/02/27		$65,660,345.00
250			PMA	270 días	vie 1/05/26	vie 5/02/27		$65,660,345.00
251			INTERVENTORÍA	270 días	vie 1/05/26	vie 5/02/27	250FF	$503,592,325.00
252			FIN	0 días	mié 10/02/27	mié 10/02/27	4;5;6;7;8;9;10;11;1	$0.00

Proyecto: CRONOGRAMA 1500
Fecha: jue 16/04/26