MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORÓ CÓRDOBA	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 53	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Total general
OBRAS DE URBANISMO EN CAÑO AGUAS PRIETAS																																											
PRELIMINARES																																											
LOCALIZACIÓN, REPLANITEO GENERAL Y NIVELACIÓN.	$ 11.884.487	$ 5.992.249																																									$ 17.876.746
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO O LOSAS ENTRE 18 CM Y 30 CM CON CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 5 KM.		$ 13.917.304	$ 3.025.501																																							$ 16.942.805
CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA MECÁNICA.		$ 7.716.171																																								$ 7.716.171
DEMOLICIÓN DE PLANTILLA, PISOS Y ANDENES DE 10 CM DE ESPESOR, TALUD INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO.		$ 4.876.662	$ 5.725.012	$ 5.725.012	$ 1.494.262																																					$ 17.811.148
DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, VIGAS, COLUMNAS, GRADAS, RAMPAS Y ESCALERAS.	$ 759.449	$ 2.663.139	$ 94.501																																							$ 3.417.519
DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE (LETREROS, BANCAS, BASUREROS, LUMINARIAS, ETC..)		$ 1.124.119																																								$ 1.124.119
LIMPIEZA Y DESCAPOTE DE TERRENO.		$ 55.228.591	$ 12.006.216																																							$ 67.234.807
MANTENIMIENTO DE SELLO DE ARENA.		$ 79.272.693																																								$ 79.272.693
EXCAVACIONES																																											
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, PROFUNDIDAD ? 2.0 M, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM.			$ 3.312.987	$ 4.065.914	$ 1.656.493																																						$ 9.035.394
EXCAVACIÓN A MÁQUINA PROFUNDIDAD < 2.0 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM.			$ 4.408.997	$ 5.411.042	$ 5.411.042	$ 5.411.042	$ 5.411.042	$ 5.411.042	$ 5.411.042	$ 3.206.543																																$ 40.081.791
EXCAVACIÓN LÍNEAL PARA BORDILLOS, SARDINELES, VIGAS DE AMARRE/BAJ. Y VIGAS DE CONFINAMIENTO.																							$ 1.165.353	$ 3.146.453	$ 3.146.453	$ 3.146.453	$ 3.146.453	$ 233.071																$ 13.994.234
RELLENOS																																											
RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO CRUDO (AFIRMADO) CON PROCTOR MODIFICADO 100%								$ 2.466.268	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 7.398.804	$ 131.534.286
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR CON PROCTOR MODIFICADO 100%								$ 2.280.550	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 6.781.651	$ 161.754.941
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PIEDRA BAJÓN.				$ 52.789.847	$ 67.872.661	$ 67.872.661	$ 67.872.661	$ 45.248.441																																			$ 301.656.271
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																																											
BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, E = 5 CM (BAJO ESTRUCTURAS, BORDILLOS Y SARDINELES).									$ 215.730	$ 726.090	$ 726.090	$ 726.090	$ 726.090	$ 726.090	$ 726.090	$ 726.090	$ 726.090	$ 431.461																										$ 6.471.912
PAVIMENTO RÍGIDO CON MR. (40 KG/CM²); INCLUYE CORTE DE JUNTAS E=3 MM Y H= 8 CM Y SELLO DE JUNTA CORDÓN DE RESPALDO POLIETILENO DE 10 MM Y MATERIAL SELLANTE.																	$ 17.354.864	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 38.935.494	$ 519.139.923
SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 420 MPA.										$ 4.405.173	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 16.991.380	$ 11.327.587	$ 5.663.793	$ 6.922.414					$ 453.103.491
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ITEM DE ACERO).													$ 3.549.013	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 11.977.919	$ 443.627														$ 159.705.592
SUMINISTRO TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES EN TUBERÍA DE 12" X 5/16 DE ACERO AL CARBONO DE SEGUNDA, CON O SIN COSTURA, API 5 L GRADO X52 RECUBIERTA UTILIZADA COMO CAMISA, NO INCLUYE CONCRETO NI REFUERZO.										$ 18.682.954	$ 45.858.161	$ 45.858.161	$ 45.858.161	$ 45.858.161	$ 45.858.161	$ 45.858.161	$ 45.858.161	$ 45.858.161	$ 22.079.855																										$ 407.628.094
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PILOTES.															$ 9.701.769	$ 10.074.914	$ 10.074.914	$ 10.074.914	$ 4.853.884																										$ 44.777.395
LOSA COMPUESTA METALDECK, CANTO12.5CM, CONLÁMINA COLABORANTEDE ACERO GALVANIZADO DE 0.75 MM DE ESPESOR, 44 MM DE CANTO Y 110 MM DE INTERIEUR, Y CONCRETO ARMADO REALIZADO CONCONCRETO F'C=280 KG/CM² (28 MPA), Y MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D-50.																						$ 4.103.150	$ 11.078.505	$ 11.078.505	$ 8.206.300																			$ 34.466.461
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE REALCE ANCHO 30 CM, ALTURA 40 CM PARA LLEGAR A NIVEL.									$ 2.748.977	$ 9.277.758	$ 9.277.708	$ 7.559.687																															$ 28.864.259
ESTRUCTURAS METÁLICAS																																											
PISO ESTRUCTURAL ROMPIDO CON PRETENSADO EN ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA SSPC-SP3, ANTICORROSIVO EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES,																						$ 5.139.627	$ 12.615.447	$ 12.615.447	$ 12.615.447	$ 12.615.447	$ 12.615.447	$ 12.615.447	$ 12.615.447	$ 12.615.447	$ 12.615.447	$ 12.615.447	$ 12.615.447	$ 12.615.447	$ 11.880.969											$ 168.209.959
ANCLAJE EN ACERO 1/2", PERF. Ø22 CM.									$ 4.525.303	$ 15.272.809	$ 15.272.809	$ 12.444.564																															$ 47.515.685
PISOS Y ACABADOS																																											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO.																						$ 324.111	$ 795.546	$ 795.546	$ 795.546	$ 795.546	$ 795.546																		$ 5.335.758
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL ACHAFLANADO TIPO EU A35: A=B=B/4=25 c=B.																										$ 7.787.364	$ 14.017.255	$ 14.017.255	$ 14.017.255	$ 12.459.782															$ 62.298.909
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 8 CM, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM - 4MM.																									$ 574.479	$ 3.877.735	$ 3.877.735	$ 3.877.735	$ 3.877.735	$ 3.877.735	$ 3.877.735	$ 3.877.735	$ 3.877.735	$ 3.877.735	$ 3.877.735	$ 3.877.735	$ 3.877.735	$ 881.719											$ 40.213.550
PISO EN LOSETA LISA CONCRETO DE 40X40X8 CM - COLOR GRIS, NARANJA Y AMARILLO, SEGÚN PATRÓN DE DISEÑO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE E = 0.05 M.																												$ 3.280.424	$ 3.380.954	$ 7.380.954	$ 7.380.954	$ 7.380.954	$ 7.380.954	$ 4.920.636	$ 2.460.318	$ 1.913.581											$ 56.860.693
PISO EN LOSETA TÁCTIL GUÍA EN LÍNEA DE DEMARCACIÓN PARA LIMITADOS VISUALES DE 40X40X8 CM COLOR AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE MORTERO 1:4 DE E= 4 CM.																																		$ 2.285.168	$ 12.879.907	$ 12.879.907	$ 12.879.907	$ 8.586.605	$ 4.293.302	$ 3.339.235					$ 57.344.031
PISO EN LOSETA CONCRETO TÁCTIL ALERTA PEATONAL 40X40X8 CM - COLOR AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE E = 0.05 M.																																	$ 232.517	$ 1.255.590	$ 1.255.590	$ 1.255.590	$ 837.060	$ 418.530	$ 325.523					$ 5.580.402
PISO EN LOSETA GRANÍTICA CUADRICULADA DE 40X40 CM PREFIJADA DE COLOR HABANA GRAVO DANTA Y GRIS, SEGÚN PATRÓN DE DISEÑO.																																$ 2.962.980	$ 13.333.455	$ 13.333.455	$ 13.333.455	$ 13.333.455	$ 2.962.990						$ 59.259.802
VIGA DE REALCE EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, 30X60 CM, PARA APOYO DE BARANDAS.												$ 8.618.480	$ 46.538.791	$ 13.789.568																												$ 68.947.839
BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.15 M, H=0.20 M (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ITEM DE ACERO).																									$ 2.240.759	$ 2.520.822	$ 2.520.822	$ 2.520.822	$ 1.400.457															$ 11.203.682
ADOQUÍN PEATONAL EN LÍNEA DE DEMARCACIÓN DE 10*20*6 COLOR AMARILLO -SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE 5CM. SEGÚN DISEÑO.																										$ 4.193.596	$ 7.548.473	$ 7.548.473	$ 7.548.473	$ 6.709.754													$ 33.548.771
RED DE TUBERÍAS PARA MANEJOS DE AGUAS LLUVIAS																																											
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA LLUVIA																																											
SUMIDERO LATERAL O DE VENTANA DE ANCHO = 4.0M, H= 0.30M. VENTANA CON DIMENSIONES L= 3.0M, H=0.15M. INCLUYE TAPA DE REGISTRO																											$ 12.862.800	$ 989.446														$ 13.852.246
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 8" PVC.																											$ 4.936.417	$ 379.724														$ 5.316.141
REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO																																											
CANALIZACIONES, REGISTRO Y PEDESTALES																																											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADA O FUNDIDA EN CONCRETO REFORZADO, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 0.40m X 0.40m X 0.40m, PARA ALOJAR EMPALMES O DERIVACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO, FONDO IMPERMEABLE.																												$ 3.957.919	$ 3.961.353	$ 3.961.353	$ 3.961.353	$ 2.054.035													$ 17.606.012
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO SUBTERRANEO PVC CONDUIT 1x1". PARA ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.																									$ 4.909.320	$ 5.522.985	$ 5.522.985	$ 5.522.985	$ 5.522.985	$ 5.522.985	$ 2.863.770													$ 40.911.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO DE DIMENSIONES 0,30X0,30X0,95m, PARA FIJACIÓN DE POSTE METÁLICO DE LUMINARIA. INCLUYE INSTALACIÓN DE CANASTILLA METÁLICA CON PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS, FORMALETA, REFUERZO EN ACERO, FUNDIDA C																																			$ 5.196.404	$ 3.597.511	$ 1.798.755	$ 1.399.032						$ 11.991.702
POSTES METÁLICOS PARA ALUMBRADO																																											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 6m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO SENCILLO PARA SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJAC																																					$ 5.022.844	$ 6.780.840	$ 6.780.840	$ 1.506.853			$ 20.091.377
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 6m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO SENCILLO PARA SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJAC																																					$ 6.727.015	$ 9.081.470	$ 9.081.470	$ 2.018.104			$ 26.908.058
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 6m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO DOBLE PARA SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN																																					$ 3.129.075	$ 4.224.252	$ 4.224.252	$ 938.723			$ 12.516.301
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 6m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO DOBLE A 8m Y 6m PARA SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS D																																					$ 3.122.907	$ 4.215.924	$ 4.215.924	$ 936.872			$ 12.491.628
ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES																																											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUBTERRANEA PARA ALUMBRADO EXTERIOR 2X6F + 1X6T THHN/THWN AL 08000 90°C 600V, INCLUYE TENDIDO, FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, CONECTORES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO. INSTALACIÓN CONFORME A RETIE Y NORMAS TÉCNICAS VIGEN																																		$ 15.959.515	$ 33.146.685	$ 24.553.100							$ 73.659.300
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AÉREA PARA ALUMBRADO EXTERIOR 2X6F + 1X6T THHN/THWN CONCENTRICO AL 08000 90°C 600V, INCLUYE TENDIDO, FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, CONECTORES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO. INSTALACIÓN CONFORME A RETIE Y NORMAS TÉCNICAS																																		$ 537.364	$ 1.946.853	$ 1.442.099							$ 4.326.296
LUMINACION EXTERIOR																																											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 35W PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, CON FLUJO LUMINOSO DE 5.425LM, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, EFICIENCIA LUMINOSA = 155LM/W, INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC) >70, VIDA ÚTIL = 100.000 HORAS (L70), GRADO DE PROTE																																						$ 36.912.898	$ 10.097.154				$ 46.980.050
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 60W PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, CON FLUJO LUMINOSO DE 9000LM, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, EFICIENCIA LUMINOSA = 150LM/W, INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC) >70, VIDA ÚTIL = 100.000 HORAS (L70), GRADO DE PROTEC																																						$ 15.384.553	$ 4.195.787				$ 19.580.340
SISTEMA PUESTA A TIERRA (SPT)																																											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CONFORME A DISEÑO APROBADO, INCLUYENDO CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ELECTRODOS, CONECTORES, REGISTROS, SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, CAJAS DE INSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓ																																						$ 2.644.435	$ 721.209				$ 3.365.644
MOBILIARIO URBANO																																											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA AEERO TIPO NOMINETUS O SIMILAR.																																					$ 533.275	$ 719.921	$ 719.921	$ 719.921	$ 506.611		$ 3.199.647
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA PREFABRICADA EN CONCRETO A LA VISTA TIPO TRIDOBEL, SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑO.																																					$ 62.164.329	$ 83.921.845	$ 83.921.845	$ 83.921.845	$ 59.056.113		$ 372.985.976
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN HIERRO FUNDIDO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS.																																					$ 836.686	$ 1.129.527	$ 1.129.527	$ 1.129.527	$ 794.852		$ 5.020.118
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUE EN CONCRETO DE 0.60X0.60 M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS.																																					$ 535.051	$ 722.319	$ 722.319	$ 722.319	$ 508.298		$ 3.210.305
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONUMENTO EN LAMINA DE HIERRO DE 9MM, LAMINA PROTEGIDA CON ANTICORROSIVA SOBRE PEDESTAL EN CEMENTO ESMALTADO PULIDO, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO INSTALACIÓN.																																					$ 24.378.749	$ 32.911.311	$ 32.911.311	$ 32.911.311	$ 23.159.811		$ 146.272.493
ZONAS VERDES																																											

MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORÓ CÓRDOBA	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 53	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Total general
CONTENEDOR DE RAÍZ EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA MURO Y VIGA, INCLUYE REFUERZO Y PERFORACIONES SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS.																														$ 9.273.393	$ 9.273.393													$ 18.546.785
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COBERTURA EN GRAMA, INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO.																																$ 1.309.443	$ 1.510.895												$ 2.820.338
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBOLES H?2.0M- TIPO REINA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO																																	$ 6.768.899	$ 9.025.198										$ 15.794.097
SEÑALIZACIÓN																																												
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA DEMARCACION HORIZONTAL TIPO TRÁFICO CON ESFERAS REFLECTIVAS (ANCHO 10 A 40 CM).																													$ 983.272	$ 8.849.445	$ 8.849.445	$ 983.272												$ 19.665.433
SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE FLECHAS DIRECCIONALES.																													$ 66.930	$ 602.369	$ 602.369	$ 66.930												$ 1.338.598
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTO VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN PVC.																													$ 184.807	$ 1.663.263	$ 1.663.263	$ 184.807												$ 3.696.139
PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR VERDE/AZUL PARA PAVIMENTO.																													$ 762.455	$ 6.861.644	$ 6.861.644	$ 762.455												$ 15.248.197
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.																																	$ 11.623.607											$ 11.623.607
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARQUE SANTA TERESA																																												
PRELIMINARES																																												
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO GENERAL Y NIVELACIÓN.	$ 8.128.076	$ 4.064.038																																											$ 12.192.024
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO O LOSAS ENTRE 18 CM Y 30 CM CON CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 5 KM.		$ 7.343.688	$ 1.536.497																																									$ 8.940.389
CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA MECÁNICA.		$ 1.987.458																																										$ 1.987.458
DEMOLICIÓN DE PLANTILLA, PISOS Y ANDENES DE 10 CM DE ESPESOR, TALUD INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO.		$ 36.993.036	$ 43.320.955	$ 43.320.955	$ 11.231.359																																						$ 134.776.305
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, VIGAS, COLUMNAS, GRADAS, RAMPAS Y ESCALERAS.		$ 2.301.183	$ 1.300.669																																									$ 3.601.852
DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA.		$ 352.844.834	$ 138.069.717																																									$ 490.914.551
DESMONTE DE MOBILARIO EXISTENTE (LETREROS, BANCAS, BASUREROS, ILUMINARIAS, ETC...)		$ 4.496.482																																										$ 4.496.482
DESMONTE Y RETIRO DE PISO EN ADOQUÍN PEATONAL EXISTENTE.		$ 12.242.114	$ 4.790.392																																									$ 17.032.506
LIMPIEZA Y DESCAPOTE DE TERRENO.		$ 14.443.866	$ 3.139.959																																									$ 17.583.825
MANTENIMIENTO DE SELLO DE ARENA		$ 780.744																																										$ 780.744
EXCAVACIONES																																												
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, PROFUNDIDAD 7 2.0 M, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM.			$ 15.237.309	$ 18.700.334	$ 7.618.454																																							$ 41.556.297
EXCAVACIÓN A MÁQUINA PROFUNDIDAD = 2.0 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM.			$ 788.251	$ 940.399	$ 940.399	$ 940.399	$ 940.399	$ 940.399	$ 940.399	$ 557.273																																	$ 6.905.917
EXCAVACIÓN LINEAL PARA BORDILLOS, SARDINELES, VIGAS DE JARDINERAS, Y VIGAS DE CONFINAMIENTO.																				$ 7.169.028	$ 9.217.322	$ 9.217.322	$ 9.217.322	$ 6.144.882																				$ 40.965.877
RELLENOS																																												
RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO CRUDO (APRMADO) CON PROCTOR MODIFICADO 780%.				$ 17.048.810	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899	$ 21.919.899																					$ 389.687.394
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR CON PROCTOR MODIFICADO 785%.					$ 5.622.700	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 7.590.645	$ 943.405															$ 181.050.932
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																																												
BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, E = 5 CM (BAJO ESTRUCTURAS, BORDILLOS Y SARDINELES).					$ 1.436.316	$ 1.939.027	$ 1.939.027	$ 1.939.027	$ 1.939.027	$ 1.939.027	$ 1.939.027	$ 1.939.027	$ 1.939.027	$ 287.263																															$ 17.235.795
CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGAS DE CIMENTACION (EL REFUERZO DE PAGA EN EL ITEM DE ACERO).														$ 4.212.725	$ 913.812																														$ 5.126.547
SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 420 MPA.						$ 3.345.092	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.753.551	$ 4.577.494										$ 126.761.362
PAVIMENTO RÍGIDO CON MR. (40 KG/CM²); INCLUYE CORTE DE JUNTAS E=3 MM Y H= 8 CM Y SELLO DE JUNTA CORDÓN DE RESPALDO POLIETILENO DE 10 MM Y MATERIAL SELLANTE.														$ 1.300.965	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 1.636.394	$ 787.893															$ 21.816.588
PAVIMENTO RÍGIDO ESTAMPADO EN VEREDE INTEGRAL CON MR. (38 KG/CM²); INCLUYE CORTE DE JUNTAS E=3 MM Y H= 8 CM Y SELLO DE JUNTA CORDÓN DE RESPALDO POLIETILENO DE 10 MM Y MATERIAL SELLANTE.														$ 4.515.653	$ 5.303.984	$ 5.300.984	$ 5.303.984	$ 5.303.984	$ 5.303.984	$ 5.303.984	$ 5.303.984	$ 5.303.984	$ 5.303.984	$ 5.303.984	$ 5.303.984	$ 5.303.984	$ 5.303.984	$ 5.303.984	$ 2.652.326															$ 70.679.790
CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM 2.80X1.85 M ORSTAL.																																						$ 6.743.425						$ 6.743.425
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO).																												$ 5.945.568	$ 6.576.264	$ 6.576.264	$ 6.576.264	$ 3.653.480											$ 29.227.838
ESTRUCTURAS METÁLICAS																																												
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES. EN TUBO METÁLICO AGUA NEGRA TIPO PESADO DE 7 + 2" Y PLATINA METÁLICA CORRIDA CALIBRE 5/16".																												$ 5.888.416	$ 6.624.468	$ 6.624.468	$ 6.624.468	$ 6.624.468	$ 6.624.468	$ 6.624.468	$ 4.416.312	$ 2.208.156	$ 6.624.468	$ 6.624.468	$ 6.624.468	$ 6.624.468	$ 6.624.468	$ 6.624.468	$ 2.944.208	$ 88.326.246
ACERO ESTRUCTURAL, PINTURA CON ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA SSPC-SP3, ANTICORROSIVO EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES, ESMALTE EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES.																												$ 15.246.466	$ 17.152.297	$ 17.152.297	$ 17.152.297	$ 17.152.297	$ 17.152.297	$ 17.152.297	$ 17.152.297	$ 17.152.297	$ 11.434.865	$ 5.717.432	$ 17.152.297				$ 152.464.863
PISOS Y ACABADOS																																												
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL ACHAFLANADO TIPO EU A10 -A+SD-B+2D-L+BS.																							$ 12.840.133	$ 13.333.984	$ 13.333.984	$ 13.333.984	$ 6.420.066																		$ 59.262.152
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 8 CM, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM - 4MM.																					$ 10.392.706	$ 18.707.038	$ 18.707.038	$ 18.707.038	$ 18.707.038	$ 18.707.038	$ 15.242.772																	$ 103.998.913
PISO EN LOSETA LISA CONCRETO DE 40X40X8 CM - COLOR GRIS, NARANJA Y AMARILLO. SEGÚN PATRÓN DE DISEÑO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE E = 0.05 M.																										$ 29.297.955	$ 34.287.600	$ 34.287.600	$ 34.287.600	$ 34.287.600	$ 34.287.600	$ 29.297.955													$ 264.141.510
PISO EN LOSETA TÁCTIL GUÍA EN LÍNEA DE DEMARCACIÓN PARA LIMITADOS VISUALES DE 40X40X8 CM COLOR AMARILLO. SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE MORTERO 1:4 DE E= 4 CM.																												$ 4.467.591	$ 7.538.216	$ 7.538.216	$ 7.538.216	$ 6.421.443											$ 33.503.181
PISO EN LOSETA CONCRETO TÁCTIL ALERTA PEATONAL 40X40X8 CM - COLOR AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE E = 0.05 M.																												$ 1.225.957	$ 2.068.802	$ 2.068.802	$ 2.068.802	$ 1.762.313											$ 9.194.674
PISO EN LOSETA GRANÍTICA CUADRICULADA DE 40X40 CM PREFIGURA DE COLOR HABANA GRANO DANTA Y GRIS, SEGÚN PATRON DE DISEÑO.																											$ 33.250.044	$ 52.808.893	$ 52.808.893	$ 52.808.893	$ 43.029.488											$ 234.706.191
BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.10 M, H=0.20 M (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO).																					$ 2.782.905	$ 9.392.305	$ 9.392.305	$ 9.392.305	$ 1.391.453																	$ 41.745.579
SUMINISTRO E INSTALACION INSITU FLEX SBR: 2 CM PISO ELABORADO CON LLANTAS RECICLADAS. BACKING - CAUCHO SBR SIN PIGMENTAR, CON 1 CM DE ESPESOR. SUPERFICIE - CAUCHO SBR DOBLE PIGMENTACIÓN, CON 1 CM DE ESPESOR COLORES VARIOS.																					$ 4.879.081	$ 16.468.922	$ 16.468.922	$ 16.468.922	$ 2.439.840																	$ 73.195.210
BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.15 M, H=0.20 M (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO).																					$ 5.671.307	$ 19.140.661	$ 19.140.661	$ 19.140.661	$ 2.835.654																	$ 85.069.605
ADOQUÍN PEATONAL EN LÍNEA DE DEMARCACIÓN DE 10*20*6 COLOR AMARILLO -SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE 5CM- SEGÚN DISEÑO.																							$ 4.627.786	$ 4.805.778	$ 4.805.778	$ 4.805.778	$ 2.313.893																	$ 21.359.013
BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.15 M, H=0.40 M (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO).																								$ 1.265.580	$ 3.796.741	$ 562.480																	$ 5.624.802
RED DE TUBERÍAS PARA DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MANEJOS DE AGUAS LLUVIAS																																												
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE																																												
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION					$ 472.398	$ 354.299																																						$ 826.697
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR					$ 1.356.969	$ 1.017.727																																						$ 2.374.696
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR					$ 1.028.619	$ 771.465																																						$ 1.800.084
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR					$ 284.867	$ 213.666																																						$ 498.553
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 2" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR					$ 5.698.618	$ 4.273.963																																						$ 9.972.581
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR					$ 234.867	$ 266.138																																						$ 620.993
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2"					$ 827.424	$ 620.568																																						$ 1.447.992
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO H/D 45º PARA RESPIRADEROS TANQUE SEMI-ENTERRADO (INCLUYE NIPLE PASA MURO)					$ 461.343	$ 345.932																																						$ 807.175
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/34" PVC PESADA					$ 234.851	$ 176.169																																						$ 411.020
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 6?12" PVC PESADA					$ 830.055	$ 622.503																																						$ 1.452.558
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR Ø1/2" (REFERENCIAS APROBADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO).					$ 6.736.490	$ 5.054.617																																						$ 11.794.107
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR Ø1" (REFERENCIAS APROBADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO).					$ 516.634	$ 388.975																																						$ 907.609
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA																																												
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA																																							$ 303.452	$ 282.992					$ 586.444
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR																																							$ 3.020.190	$ 2.617.498					$ 5.637.688
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3" PVC, PARA SOLDAR																																							$ 159.826	$ 138.516					$ 298.342
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR																																							$ 2.722.098	$ 2.359.151					$ 5.081.249
PUNTO SANITARIO 2"																																							$ 758.422	$ 623.632					$ 1.382.054
PUNTO SANITARIO 4"																																							$ 235.981	$ 204.516					$ 440.497
CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 80X80 HASTA 1.5M																																							$ 9.703.228	$ 8.409.464					$ 18.112.692
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN Ø6" DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PRESTADOR DE SERVICIO																																							$ 634.411	$ 549.823					$ 1.184.234
REDES DE AGUAS LLUVIAS																																												
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA																																							$ 57.088	$ 49.476					$ 106.564
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR																																							$ 1.465.061	$ 1.270.448					$ 2.736.349
REJILLA TRAGANTE PISO Ø304"																																							$ 776.163	$ 673.012					$ 1.449.595
SOPORTE TUBERÍA Ø4" PARA VERTICALES.																																							$ 778.589	$ 674.777					$ 1.453.366
APARATOS SANITARIOS																																												
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO TANQUE INSTITUCIONAL																																							$ 11.241.179	$ 9.742.353					$ 20.983.529
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER TIPO INSTITUCIONAL																																							$ 4.339.079	$ 3.760.535					$ 8.099.614
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE																																							$ 1.487.868	$ 1.289.573					$ 2.777.541
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TIPO GRIFO JARDIN (INCLUYE CAJILLA DE SEGURIDAD METALICA PARA PROTECCION DE PUNTO)																																							$ 373.372	$ 323.689					$ 698.061

MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORÓ CÓRDOBA	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 54	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Total general
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGÜE 650C/																																						$ 238,784	$ 209,947					$ 448,731
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGÜE DE CASETA DE BOMBEO B=30CM																																						$ 214,681	$ 186,056					$ 400,737
EQUIPOS DE BOMBEO																																												
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO 3P 0+2.5/5.5 HDT=.28MCA																																	$ 8,114,626	$ 10,819,502									$ 18,934,128
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO HIDROACUMULADOR HEROFLO.BRSAL																																	$ 3,924,713	$ 5,232,951									$ 9,157,664
SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT REGULADOR DE TANQUE HIDROACUMULADOR (GRADUADO A 30-50PSI)																																	$ 1,189,838	$ 1,586,451									$ 2,776,289
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PIE CON COLADERA Ø3"																																	$ 873,985	$ 1,165,313									$ 2,039,298
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL Ø2"																																	$ 1,240,308	$ 1,654,543									$ 2,895,451
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK HORIZONTAL Ø3"																																	$ 2,367,895	$ 2,730,395									$ 4,777,841
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE EN BRONCE Ø3"																																	$ 1,374,966	$ 1,833,288									$ 3,208,254
REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO																																											
CANALIZACIONES, REGISTRO Y REDESTALES																																											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2#4RF + 1#4T SERIE 8000 (LUMINARIAS)																								$ 1,269,455	$ 3,808,364	$ 3,808,364	$ 3,808,364	$ 3,808,364	$ 423,152															$ 16,926,060
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2#4RF + 1#6N + 1#4T SERIE 8000 (LOCALES + TAF + TGC)																															$ 1,854,848	$ 5,008,690	$ 4,266,151										$ 11,129,689
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2#4RF + 1#6N + 1#4T SERIE 8000 (LOCALES)																															$ 1,127,382	$ 3,044,416	$ 2,563,391										$ 6,765,369
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE DERIVACION EN CEL PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS																															$ 1,765,478	$ 4,766,791	$ 4,060,599										$ 10,592,868
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 2" PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO																															$ 20,339,023	$ 54,915,382	$ 46,779,753										$ 122,034,138
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 3/4" PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO																															$ 14,460,339	$ 39,042,915	$ 33,258,779										$ 86,762,033
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 60X60CM																															$ 731,371	$ 1,974,431	$ 1,681,523										$ 4,387,625
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 50X50CM																															$ 5,994,281	$ 16,184,559	$ 13,786,847										$ 35,965,687
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 THWN																															$ 2,778,311	$ 7,501,441	$ 6,390,116										$ 16,669,868
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO RECTO 9M GALVANIZADO EN CALIENTE. SIN BRAZO																															$ 17,433,143	$ 47,069,486	$ 40,086,229										$ 104,588,858
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 8m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO DOBLE A 8m Y 6m PARA SOPORTE DE LUMINARIA INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS D																															$ 693,979	$ 1,873,744	$ 1,596,152										$ 4,163,875
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO DE DIMENSIONES 0,30X0,30X0,90m, PARA FIJACIÓN DE POSTE METÁLICO DE LUMINARIA, INCLUYE INSTALACIÓN DE CANASTILLA METÁLICA CON PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS, FORMALETA, REFUERZO EN ACERO, FUNDIDA C																					$ 1,312,776	$ 4,430,618	$ 4,430,618	$ 4,430,618	$ 4,430,618	$ 4,430,618	$ 4,430,618	$ 462,291															$ 32,810,394
LUMINARIAS																																											
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 40W, 220V, ALUMBRADOS DE ANDENES, SENDEROS, PLAZOLETAS																																	$ 11,522,533	$ 69,135,196									$ 80,657,729
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE PISO 9W, 220V, MONUMENTO																																	$ 114,701	$ 688,208									$ 802,909
SUBESTACION Y TABLEROS																																											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN ACEITE MONOFÁSICO 25 KVA 13.2/0/240-120V, INCLUYE PROTECCIONES, DPS, HERRAJES																																						$ 7,206,619	$ 6,247,470					$ 13,456,089
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION Y MEDIDA TIOCR, CON TOTALIZADOR DE 150A, TIPO EXTERIOR IP65, ESPACIO PARA 11 MEDIDORES DE ENERGÍA DIRECTA, PROTECCIONES PARCIALES, DPS, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.																																						$ 22,628,719	$ 19,611,556					$ 42,240,275
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PROTECCIONES PARCIALES, TIPO EXTERIOR, 2 TEMPORIZADORES PARA PROGRAMACIÓN HORARIA, CONTACTORES, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR																																						$ 5,711,658	$ 4,950,059					$ 10,661,685
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERIA IMC DE 3", INCLUYE ACCESORIOS																																						$ 755,940	$ 655,148					$ 1,411,088
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN A RED PRIMARIA, INCLUYE PUENTES PRIMARIOS, CONECTORES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS Y HERRAJES.																																						$ 755,940	$ 655,148					$ 1,411,088
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN ALUMINIO 3.8000 2#4+8 FASES + 1#4/0 NEUTRO																																						$ 1,187,933	$ 1,029,542					$ 2,217,475
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CONFORME A DISEÑO APROBADO, INCLUYENDO CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ELECTRODOS, CONECTORES, REGISTROS, SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, CAJAS DE INSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, INCLUYE EXCAVACIÓ																																						$ 1,803,024	$ 1,562,620					$ 3,365,644
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA CONEXIÓN DIRECTA 3F-3H																																						$ 9,473,109	$ 8,210,028					$ 17,683,137
MOBILIARIO URBANO																																											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA AEERO TIPO KONKRETUS O SIMILAR.																																	$ 426,620	$ 2,879,692	$ 2,879,692	$ 1,919,788	$ 959,894	$ 2,879,692	$ 853,259				$ 12,798,588
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 MÁQUINAS MECÁNICAS BIOSALUDABLES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.																																	$ 1,224,893	$ 8,268,027	$ 8,268,027	$ 5,512,018	$ 2,756,009	$ 8,268,027	$ 2,449,786				$ 36,746,787
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS UNIDADES DINÁMICAS CON LAS SIGUIENTE CARACTERÍSTICAS: 1. UNIDAD DINÁMICA DE DIVERSION INFANTIL CON CAPACIDAD MINIMA PARA 10 USUARIOS ENTRE 3 - 12 AÑOS, ÁREA DE JUEGO 5.30X3.40A 1 M, ESTRUCTURA EN ACERO HOT ROLLED O GALVANIZ																																	$ 1,497,672	$ 10,109,287	$ 10,109,287	$ 6,739,525	$ 3,369,762	$ 10,109,287	$ 2,995,343				$ 44,930,164
BANCA JARDINERA ELEVADA EN CONCRETO A LA VISTA VACIADA EN SITIO H= 0.45 M CON SENTADERA EN MADERA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)																																	$ 54,974	$ 371,076	$ 371,076	$ 247,384	$ 123,692	$ 371,076	$ 109,949				$ 1,649,228
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN HIERRO FUNDIDO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS.																																	$ 669,349	$ 4,518,107	$ 4,518,107	$ 3,012,071	$ 1,506,036	$ 4,518,107	$ 1,338,698				$ 20,080,476
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CON ESPALDAR PREFABRICADA EN CONCRETO A LA VISTA DE ANCHO 60 CM, ALTURA 45 CM Y LARGO 180 CM, ESPALDAR EN LISTONES DE MADERA CON SOPORTE EN ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE RECUBRIMIENTO EN MARMOL CREMA MARFIL INCLUYE TODO L																																	$ 1,986,575	$ 13,409,382	$ 13,409,382	$ 8,939,588	$ 4,469,794	$ 13,409,382	$ 3,973,150				$ 59,597,252
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS COMERCIALES PIQUERO EN COLUMNAS VERTICAL - PERFIL C DOBLE CAJÓN 220X80X2.0MM, VIGAS PERIMETRAL - PERFIL C DOBLE CAJÓN 150X80X2.0MM, TUBERÍA ESTRUCTURAL RECTANGULAR 60X40X1.5MM.																																	$ 1,512,490	$ 10,209,311	$ 10,209,311	$ 6,806,207	$ 3,403,104	$ 10,209,311	$ 3,024,981				$ 45,374,714
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONUMENTO CASABERAS INCLUYE ESTRUCTURAS EN BRONCE, SOPORTE EN CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.																																	$ 14,748,632	$ 99,553,268	$ 99,553,268	$ 66,368,846	$ 33,184,423	$ 99,553,288	$ 29,497,265				$ 442,458,970
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONUMENTO EN LAMINA DE HIERRO DE 9MM, LAMINA PROTEGIDA CON ANTICORROSIVA SOBRE PEDESTAL EN CEMENTO ESMALTADO PULIDO, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO INSTALACIÓN.																																	$ 4,875,750	$ 32,911,311	$ 32,911,311	$ 21,940,874	$ 10,970,437	$ 32,911,311	$ 9,751,500				$ 146,272,493
ZONAS VERDES																																											
CONTENEDOR DE RAIZ EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA MURO Y VIGA, INCLUYE REFUERZO Y PERFORACIONES SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS.																												$ 65,276,993	$ 7,833,239													$ 73,110,232
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COBERTURA EN GRAMA, INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO.																												$ 22,938,640	$ 3,823,107													$ 26,761,747
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBOLES H?2.0M- TIPO REINA SEGÚN DISEÑO INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO.																													$ 38,921,167	$ 8,461,123													$ 47,382,290
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBOLS TIPO PALMERAS, INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO.																													$ 32,939,328	$ 7,159,864													$ 40,099,192
SEÑALIZACIÓN																																											
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA DEMARCACION HORIZONTAL TIPO TRÁFICO CON ESFERAS REFLECTIVAS (ANCHO 10 A 45 CM).																											$ 3,527,479	$ 6,802,998	$ 4,787,203												$ 15,117,768
SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE FLECHAS DIRECCIONALES.																											$ 340,261	$ 463,361	$ 326,069												$ 1,029,691
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTO VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN PVC.																											$ 4,743,379	$ 9,147,946	$ 6,437,443												$ 20,328,768
MODULOS DE VENTAS																																											
FACHADAS Y MUROS																																											
MAMPOSTERÍA A LA VISTA EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 15X20X40 CM																																			$ 15,568,113	$ 5,665,619					$ 24,283,732
FACHADA SUPERIOR EN LÁMINA SUPERBOARD E = 1 CM.																																			$ 30,462,344	$ 16,940,135					$ 47,432,370
ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA PARA PISO YPAREDI.																																			$ 12,688,369	$ 7,053,540					$ 19,746,938
CIELO FALSO EN DRYWALL. (INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA) COMPRENDE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.																																			$ 19,751,806	$ 10,973,114					$ 30,724,720
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																																											
BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, E = 5 CM (BAJO ESTRUCTURAS, BORDILLOS Y SARDINELES).																													$ 5,406,396	$ 901,066													$ 6,307,462
CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGAS DE CIMENTACIÓN (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO).																														$ 35,084,518	$ 7,622,721													$ 42,687,239
SUMINISTRO CORTE, FIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 420 MPA.																														$ 16,399,692	$ 19,251,812	$ 19,251,812	$ 19,251,812	$ 11,406,481										$ 85,563,609
PANEL METÁLICO PARA CUBIERTA INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD - AMBAS LÁMINAS DE ALUMINIO PREPINTADO CALIBRE 24GA. ESPESOR 30MM.																																		$ 59,791,663	$ 28,322,082					$ 88,113,745
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CARA VISTA ACABADO LISO (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO).																															$ 7,667,485	$ 2,855,828												$ 10,623,313
COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CARA VISTA ACABADO LISO (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO.																															$ 9,193,787	$ 2,507,396												$ 11,701,183
ACERO ESTRUCTURAL, PINTURA CON ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA SSPC-SP3, ANTICORROSIVO EPÓXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES, ESMALTE EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES.																																	$ 59,864,996	$ 23,865,998												$ 83,530,994
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 8 CM, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM - 4MM.																																	$ 21,042,402	$ 8,416,997												$ 29,459,489
CARPINTERIA METÁLICA Y EN MADERA, VIDRERIA																																											

MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 54	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Total general
PUERTA CUERPO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES 1.50X2.10M HOJA SENCILLA, INCLUYE CERRADURA, ACCESORIOS BISAGRA Y MANIJA.																																			$ 2,703,306	$ 3,041,220	$ 3,717,048						$ 9,461,572
PUERTA CUERPO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.85X2.10M HOJA SENCILLA, INCLUYE CERRADURA, ACCESORIOS BISAGRA Y MANIJA.																																			$ 8,182,271	$ 9,205,054	$ 11,250,622						$ 28,637,947
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20 ACABADO SATINADO.																																			$ 9,491,508	$ 10,677,947	$ 13,050,824						$ 33,220,278
VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL REF 7-44, VIDRIO 8MM CON PELICULA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS DIMENSIONES 0.60X0.40M PISAVIDRIO ALUMINIO COLOR NATURAL.																																			$ 1,367,516	$ 1,538,456	$ 1,880,335						$ 4,786,308
VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL REF 7-44, REJILLA PERSIANA TRADICIONAL TIPO ZETA EN ALUMINIO NATURAL 1.90X1.10M PISAVIDRIO ALUMINIO COLOR NATURAL.																																			$ 830,461	$ 934,269	$ 1,141,884						$ 2,906,615
VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL REF 7-44, REJILLA PERSIANA TRADICIONAL TIPO ZETA EN ALUMINIO NATURAL 2.57X1.10M PISAVIDRIO ALUMINIO COLOR NATURAL.																																			$ 4,240,018	$ 4,770,020	$ 5,830,024						$ 14,840,062
PUERTA CUERPO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.70X2.10M HOJA SENCILLA, INCLUYE CERRADURA, ACCESORIOS BISAGRA Y MANIJA.																																			$ 1,422,047	$ 1,599,803	$ 1,955,314						$ 4,977,164
INSTALACIONES ELÉCTRICAS																																												
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERÍA, ACCESORIOS.																																					$ 5,601,799	$ 4,201,350					$ 9,803,149
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERÍA PVC, ACCESORIOS.																																					$ 499,953	$ 374,960					$ 874,913
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERÍA PVC, ACCESORIOS.																																					$ 646,256	$ 484,691					$ 1,130,947
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE EN MURO EN TUBERÍA PVC, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERÍA, ACCESORIOS.																																					$ 2,320,988	$ 1,740,726					$ 4,061,694
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI EN MURO EN TUBERÍA PVC, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERÍA, ACCESORIOS.																																					$ 2,207,957	$ 1,655,968					$ 3,863,925
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDA 18W, 4000K, IP20																																					$ 345,859	$ 259,395					$ 605,254
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA APLIQUE LED 10W																																					$ 797,517	$ 598,137					$ 1,395,654
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA 40W LED, 4000K IP44																																					$ 3,550,508	$ 2,662,881					$ 6,213,389
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA Y CHAPA PLASTICA DE 8 CIRCUITOS 240V																																					$ 1,810,445	$ 1,357,834					$ 3,168,279
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X20 A																																					$ 1,073,378	$ 805,034					$ 1,878,412
RETIE Y RETILAP																																			$ 2,436,179	$ 5,481,402	$ 5,481,402	$ 3,654,268	$ 1,827,134	$ 5,481,402	$ 5,481,402	$ 5,481,402	$ 1,218,089		$ 36,542,681
PMT	$ 128,019	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 288,042	$ 144,021	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 432,064	$ 354,565	$ 12,282,540
PGD	$ 486,373	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,094,339	$ 547,170	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,641,509	$ 1,155,136	$ 65,660,345
INTERVENTORIA	$ 3,731,094	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 8,394,872	$ 4,197,436	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 12,592,308	$ 8,861,253	$ 503,692,324
GENERAL	$ 29,317,408	$ 618,782,677	$ 391,461,363	$ 192,668,193	$ 138,697,490	$ 137,790,853	$ 124,000,196	$ 107,139,702	$ 79,893,008	$ 117,180,187	$ 153,177,784	$ 197,249,838	$ 199,719,892	$ 192,885,184	$ 198,229,939	$ 155,678,272	$ 172,952,938	$ 134,977,137	$ 164,863,341	$ 140,121,630	$ 161,816,923	$ 199,539,088	$ 209,598,985	$ 238,627,877	$ 245,277,006	$ 240,111,698	$ 256,058,998	$ 317,266,436	$ 322,317,981	$ 408,139,668	$ 371,369,166	$ 473,678,486	$ 431,779,757	$ 527,836,501	$ 405,610,329	$ 295,732,693	$ 121,780,367	$ 410,627,027	$ 326,659,751	$ 321,683,870	$ 192,398,992	$ 100,970,567	$ 2,964,268	$ 9,999,885,146