EMPRESA AGUAS DE FACATATIVÁ, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios. EAF SAS ESP	ACTA DE SUSPENSIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN	Código: FI 010-0113 Versión No: 01 Fecha de implementación: 25/05/2018 No. Páginas: XX

No. 001

CONTRATO: C-2026-29

FECHA: 24 DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA	**CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE OBRAS SAS COMANDO SAS NIT No. 900.601.908-6**
OBJETO	**"Contratar la construcción de redes de distribución y sectorización en el barrio Los Molinos – Sector occidental del municipio de Facatativá".**

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

En atención a que actualmente se encuentra en ejecución el contrato No. C-2026-29, y considerando la emergencia invernal presentada en el municipio de Facatativá, la cual ha afectado las condiciones del punto de intervención donde se adelantan las obras de reposición de redes en el sector Los Molinos (casco urbano), se ha generado la necesidad de modificar las condiciones iniciales de ejecución, en razón a las dificultades operativas y técnicas para el normal desarrollo de las actividades de obra.

Así mismo, durante la ejecución del contrato y en articulación con la comunidad del sector, se identificó la necesidad de realizar la reposición de la cuadra completa hasta la conexión con la tubería de la calle 15, lo cual implica adelantar los respectivos trámites administrativos, técnicos y presupuestales para la adición del contrato.

En consecuencia, esta supervisión considera necesario solicitar la suspensión del contrato por un término adicional de dos (2) meses, con el fin de adelantar y culminar los trámites requeridos que permitan la adecuada ejecución del objeto contractual.

FECHA DEL ACTA DE INICIO	**12 DE FEBRERO DE 2026**		
TERMINO DURACIÓN DEL CONTRATO:	**2**	**DIAS** ☐	**MESES** ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**11 DE ABRIL DE 2026**		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	**2**	**DIAS**	**MESES** ☑
FECHA DE REINICIACIÓN:	**23 DE MAYO DE 2026**		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	**10 DE JUNIO DE 2026**		
TIEMPO EJECUTADO:	**1 MES Y 12 DIAS**		

DOCUMENTACION QUE SE ANEXA PARA SOPORTAR LA SUSPENSION

N.A

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA	**CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE OBRAS SAS COMANDO SAS NIT No. 900.601.908-6 R.L. JORGE ENRIQUE RUBIANO SALAS**	Jorge E. Rubiano.
SUPERVISOR	**ING. JUAN FERNANDO PEDRAZA RODRIGUEZ SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO**	
INTERVENTOR	**N.A**	