1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 260-2026

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
FECHA SUSCRIPCION	28 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA	PAACSISTEM S.A.S
IDENTIFICACION	900.581.092-4 DE BOGOTA D.C
OBJETO	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA DEL ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE GUADUAS, INCLUYENDO OBRA CIVIL, ACABADOS Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS, Y OTROS, SEGÚN NECESIDADES DEL HOSPITAL.
VALOR	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($159.369.739.oo) M/CTE.
PLAZO	27 DE ABRIL DE 2026
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	304

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES)

OTRO SI:	01
FECHA:	14/02/206

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	**Marca con X**
MODIFICATORIO CLAUSULAS	
ADICION	X
PRORROGA	X
SUSPENSION	

4. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La necesidad de adicionar recursos por valor de $67.473.910 surge de requerimientos técnicos identificados durante la ejecución que para el cumplimiento integral de los estándares de salud y humanización del servicio:

- **Iluminación y Confort:** Implementación de tecnología de dimerización y lineales curvas para reducir el estrés del paciente y modernizar el ambiente hospitalario.
- **Infraestructura Administrativa**: Adecuación de las áreas de SIAU y Facturación mediante muros de drywall en fibrocemento (resistentes a la humedad y de fácil desinfección) y sellamiento de ventanas antiguas para control térmico y acústico.
- **Identidad y Comunicación:** Instalación de señalética institucional y un sistema de sonido ambiental/informativo esencial para la orientación del usuario y la gestión de esperas.
- **Tecnología y Seguridad:** Suministro de pantallas, soportes y vidrios laminados con película nanocerámica para mejorar la seguridad y la visualización de información.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1 Puerta para ingreso a Oficina de Facturación – puerta en vidrio batiente con herrajes inoxidables	1	$ 6,255,414.00
25 Downlight Play High Visual Confort + Bombillo DIM FASE	25	$ 15,009,582.00
5 Lineales Curvas de Sobreponer, según planimetría suministrada	5	
Instalación	1	
Sellamiento en Mamposteria de Ventanas (2) Lado oficina y lado sala	1	$ 11,352,038.00
Muro Drywal Fibro Cemento Oficina SIAU - Estuco y pintura de muros SIAU	1	
Aviso "ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS"	1	
Instalación Aviso	1	
Colorimetria Verde Muro de Aviso 32 Metros	1	
8 Vidrios Laminados 3+3 Incoloro	8	$ 4,919,452.00
15 Metros de Pelicula Nano Ceramica 35%	15	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Pantalla	4	$ 26,141,325.00
Soporte	3	
NUC	1	
4. Sistema de Sonido (Parlantes)	4	$ 3,796,100.00
1. Sistema de Sonido (Amplificador)	1	
Total		**$ 67,473,911.00**

JUSTIFICACION

5. MODIFICACIÓN A EFECTUAR:

Al Contrato No. 260-2026, inicialmente suscrito por un valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($159.369.739), se le adiciona la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($67.473.910), para un valor total de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($226.843.649).

Así mismo, se prorroga el plazo de ejecución hasta el **5 de mayo de 2026**, teniendo en cuenta que el plazo inicial vence el **27 de abril de 2026**.

Para constancia, se firma en Guaduas a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2026.

Andrea Almanza

PAOLA ANDREA ALMANZA RUIZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

Elaboró: *Paola Andrea Almanza Ruiz – Subgerente Administrativo*
Revisó: Jeanett Patricia Gómez Casallas -(Asesora Jurídica) Contrato 002-2026