CRONOGRAMA PARA EJECUCION DEL CONVENIO

ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

CONVENIO DE USO DE RECURSOS	**1293 DE 2023**
PLAZO INICIAL	**12 MESES**
PLAZO PRORROGA 1	**6 MESES**
PLAZO PRORROGA 2	**8 MESES**
PLAZO PRORROGA 3	**4 MESES**
PLAZO PRORROGA 4	**6 MESES**

Descripción de la FASE	**Plazo de Ejecución**	**Plazo total**
FASE 1: Prefactibilidad: Estudios básicos, diagnóstico y selección de alternativa	TRECE (13) MESES	TREINA Y SEIS (36) MESES
FASE 2: Factibilidad: Diseños de detalle a la alternativa seleccionada	DIEZ (10) MESES	
FASE 3: Acompañamiento: Formulación y acompañamiento ante el MVCT	TRES (3) MESES	
Proyecto	**ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ**	**Tiempo**

1. Fase I, estudios básicos (diagnóstico de la situación actual, planteamiento, análisis y selección de la alternativa)		**Meses**																																		
Ítem	**Actividades**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**
1,1	Diagnostico																																				
1,2	Estudios básicos																																				
1,3	Análisis y selección de alternativas																																				
1,4	Informe final																																				
1,5	Ajustes, aprobación y emisión de concepto de la fase I (contratista de consultoría e interventoría)																																				
2. Fase II diseño de detalles																																					
2,1	Levantamiento topográfico (líneas de distribución, conducción, interceptoras y descargas)																																				
2,2	Levantamiento topográfico (PTAR)																																				
2,3	Estudios del subsuelo (líneas de distribución, conducción, interceptoras y descargas)																																				
2,4	Estudios del subsuelo (PTAR)																																				
2,5	Diseño de detalle de la alternativa seleccionada																																				
2,6	Aspectos Legales y financieros																																				
2,7	Gestión del riesgo																																				
2,8	Gestión social y reputacional																																				
2,9	Revisión de la fase II (contratista de interventoría)																																				
2,1	Ajustes, aprobación y emisión de concepto de la fase II (contratista de consultoría e interventoría)																																				
3. Fase III acompañamiento (formulación, estructuración y acompañamiento ante el MVCT)																																					
3,1	Presentación del proyecto al MVCT (contratista de consultoría)																																				
3,2	Ajustes metodológicos acorde a observaciones de MVCT (contratista de consultoría)																																				
4	Implementar el protocolo de bioseguridad																																				
5	Interventoría integral de la consultoría																																				

YACER JAVIER ARIAS MENA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE JURADÓ
SUPERVISOR