FECHA: 26 (Día) 3 (Mes) 2026 (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: [ ]
POR PRÓRROGA: [X]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: [ ]
(Indicar con una X)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

**ACTA No:** 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1535 DE 2025**

OBJETO:

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER; VÍAS: 6603 BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR3+0400 - PR70+0000 LOTE 1**

CONSULTOR: **CONSORCIO SG VIAL 25**

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA : **JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA**

RESOLUCIÓN No.: **3722 DEL 12 DE SEPT DE 2025** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS No: **1432 DE 2025 Y 1472 DE 2025**

CONTRATISTA: **COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO COOAVIAMON Y COONTRATAR**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **HASTA 30 DE ABRIL DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **18 DE SEPTIEMBRE DE 2025** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **30 DE ABRIL DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$805.984.620,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$403.019.085,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$1.209.003.705,00**

| No. DE ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025 | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 6 de fecha 28 FEB DE 2026 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha: 19 ENE 2026 | | PRESENTES | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero residente | $7.420.000,00 | $450.000,00 | 5,00 | $39.350.000,00 | | | 7,433 | $58.497.710,00 | + | 5,000 | $39.350.000,00 | 5,433 | $42.757.710,00 | 12,433 | $97.847.710,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $4.720.000,00 | $450.000,00 | 5,00 | $25.850.000,00 | | | 7,433 | $38.428.610,00 | + | 5,000 | $25.850.000,00 | 5,433 | $28.088.610,00 | 12,433 | $64.278.610,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $3.260.000,00 | $450.000,00 | 5,00 | $18.550.000,00 | | | 7,433 | $27.576.430,00 | + | 5,000 | $18.550.000,00 | 5,433 | $20.156.430,00 | 12,433 | $46.126.430,00 |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | INSPECTOR SISO | $2.420.000,00 | | 5,00 | $12.100.000,00 | | | 7,433 | $17.987.860,00 | + | 5,000 | $12.100.000,00 | 5,433 | $13.147.860,00 | 12,433 | $30.087.860,00 |
| 5 | 1 | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Secretaria y/o Técnico Administrativo (2025) | $1.635.000,00 | | 5,00 | $8.175.000,00 | | | 3,433 | $5.612.955,00 | | | $0,00 | 3,433 | $5.612.955,00 | 3,433 | $5.612.955,00 |
| 6,1 | 1 | Secretaria y/o Técnico Administrativo (2026) | | | | | $1.750.905,00 | | 4,000 | $7.003.620,00 | + | 5,000 | $8.754.525,00 | 2,000 | $3.501.810,00 | 9,000 | $15.758.145,00 |
| 7 | 1 | Conductor (2025) | $1.590.000,00 | | 10,00 | $15.900.000,00 | | | 6,866 | $10.916.940,00 | | | $0,00 | 6,866 | $10.916.940,00 | 6,866 | $10.916.940,00 |
| 7,1 | 1 | Conductor (2026) | | | | | $1.750.905,00 | | 8,000 | $14.007.240,00 | + | 10,000 | $17.509.050,00 | 4,000 | $7.003.620,00 | 18,000 | $31.516.290,00 |
| | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =SUMATORIA DE (5)=(6) | | | | $119.925.000,00 | | | | $180.031.365,00 | | | $122.113.575,00 | | $131.185.935,00 | | **$302.144.940,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR (7) | | | | 2,40 | | | | 2,4 | | | 2,4 | | 2,4 | | 2,4 |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL=(6)*(7)=(A)** | | | | **$287.820.000,00** | | | | **$432.075.276,00** | | | **$293.072.580,00** | | **$314.846.244,00** | | **$725.147.856,00** |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | Viáticos Ingeniero Residente | $250.000,00 | Día | 50,00 | $12.500.000,00 | | | 33,19 | $8.297.500,00 | - | -30,120 | -$7.530.000,00 | 0,000 | | 3,070 | $767.500,00 |
| 9 | 1 | Vehículo tipo campero o camioneta (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta cinco (5) años anteriores al año de suscripción del contrato. | $7.500.000,00 | Mes | 10,00 | $75.000.000,00 | | | 14,866 | $111.495.000,00 | + | 10,000 | $75.000.000,00 | 10,866 | $81.495.000,00 | 24,866 | $186.495.000,00 |
| 10 | 1 | Peajes | $300.000,00 | S/comprobante por mes | 5,00 | $1.500.000,00 | | | 7,433 | $2.229.900,00 | + | 5,000 | $1.500.000,00 | 4,374 | $1.312.200,00 | 12,433 | $3.729.900,00 |
| 11 | 1 | Oficina (incluye dotación y servicios públicos) | $3.000.000,00 | S/comprobante por mes | 5,00 | $15.000.000,00 | | | 7,433 | $22.299.000,00 | + | 5,000 | $15.000.000,00 | 5,433 | $16.299.000,00 | 12,433 | $37.299.000,00 |
| 12 | 1 | Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) | $2.350.000,00 | S/comprobante por mes | 5,00 | $11.750.000,00 | | | 7,433 | $17.467.550,00 | - | -7,000 | -$16.450.000,00 | 0,000 | $0,00 | 0,433 | $1.017.550,00 |
| 13 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $155.000,00 | S/comprobante por mes | 5,00 | $775.000,00 | | | 7,433 | $1.152.115,00 | + | 5,000 | $775.000,00 | 5,433 | $842.115,00 | 12,433 | $1.927.115,00 |
| 14 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | $380.000,00 | S/comprobante por mes | 5,00 | $1.900.000,00 | | | 7,433 | $2.824.540,00 | + | 5,000 | $1.900.000,00 | 5,433 | $2.064.540,00 | 12,433 | $4.724.540,00 |
| 15 | 1 | Capacitaciones a trabajadores de mantenimiento rutinario | $650.000,00 | S/comprobante por mes | 5,00 | $3.250.000,00 | | | 7,000 | $4.550.000,00 | + | 5,000 | $3.250.000,00 | 6,000 | $3.900.000,00 | 12,000 | $7.800.000,00 |
| 16 | 1 | Plegables | $2.000,00 | S/comprobante por mes | 2000,00 | $4.000.000,00 | | | 3000,000 | $6.000.000,00 | - | -1500,00 | -$3.000.000,00 | 1000,000 | $2.000.000,00 | 1500,000 | $3.000.000,00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = B** | | | | **$125.675.000,00** | | | | **$176.315.605,00** | | | **$70.445.000,00** | | **$107.912.855,00** | | **$246.760.605,00** |

FECHA: **26** (Día) **3** (Mes) **2026** (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: [ ]
POR PRÓRROGA: [X]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: [ ]
(Indicar con una X)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER
**ACTA No:** **3**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1535 DE 2025**
OBJETO:
**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER; VÍAS: 6603 BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR3+0400 - PR70+0000 LOTE 1**
CONSULTOR: **CONSORCIO SG VIAL 25**
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA : **JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA**
RESOLUCIÓN No.: **3722 DEL 12 DE SEPT DE 2025** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS No: **1432 DE 2025 Y 1472 DE 2025**
CONTRATISTA: **COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO COOAVIAMON Y COONTRATAR**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **HASTA 30 DE ABRIL DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **18 DE SEPTIEMBRE DE 2025** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **30 DE ABRIL DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$805.984.620,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$403.019.085,00**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$1.209.003.705,00**

| No. DE ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025 | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 6 de fecha 28 FEB DE 2026 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha: 19 ENE 2026 | | PRESENTES | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| **No. ORDEN** | **CANT.** | **CONCEPTO** | **COSTO** | **UNIDAD** | **TOTAL DEDICACION RECURSO** | **VALOR TOTAL** | **COSTO** | **UNIDAD DE PAGO** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** | + - | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO** | **VALOR** |
| | 1 | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $12.000.000,00 | S/comprobante por mes | 5,00 | $60.000.000,00 | | | 5,00 | $60.000.000,00 | - | -2,3700 | -$28.440.000,00 | 2,218 | $26.618.400,00 | 2,63 | $31.560.000,000 |
| 18 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $2.500.000,00 | S/comprobante por mes | 5,00 | $12.500.000,00 | | | 5,00 | $12.500.000,00 | | | $0,00 | 4,2952 | $10.738.000,00 | 5,00 | $12.500.000,000 |
| 19 | 1000 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. (Incluye Transporte, viaticos, peajes, combustible, equipos, etc) | $7.000.000,00 | S/comprobante por mes | 5,00 | $35.000.000,00 | | | 5,00 | $35.000.000,00 | - | -5,0000 | -$35.000.000,00 | 0,000 | $0,00 | 0,00 | $0,000 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = C** | | | | **$107.500.000,00** | | | | **$107.500.000,00** | | | **-$63.440.000,00** | | **$37.356.400,00** | | **$44.060.000,00** |
| | | Ajuste por Acta de Modificación | | | | | | | | $436,00 | | | $603,00 | | | | $1.039,00 |
| | | **COSTO BÁSICO** = (A) + (B) + (C) = (D) | | | | **$520.995.000,00** | | BÁSICO | | $715.891.317,00 | | COSTO BÁSICO | $0,00 | | $460.115.499,00 | | $1.015.969.500,00 |
| | | **PROVISION** ( E ) | | | | $156.303.000,00 | | | | $300.078.183,00 | | PROVISIÓN | | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS: ( E) = (C) + (D) Vigencia 2025 | | | | $677.298.000,00 | | BÁSICO VIG 2025 | | $1.015.969.500,00 | | SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS | $0,00 | | $460.115.499,00 | | $1.015.969.500,00 |
| | | IVA (F) = ( E) * (% IVA) Vigencia 2021 | | | | $128.686.620,00 | | IVA | | $193.034.205,00 | | IVA | $0,00 | | $87.421.944,81 | | $193.034.205,00 |
| | | **COSTO TOTAL 2025 = (F) + (G) = ( H )** | | | | **$805.984.620,00** | | COSTO TOTAL | | **$1.209.003.705,00** | | **COSTO TOTAL** | **$0,00** | | **$547.537.443,81** | **COSTO TOTAL** | **$1.209.003.705,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL | PLAZO EN (_MESES_) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | **$1.015.969.500,00** | **$193.034.205,00** | **$1.209.003.705,00** | INICIAL | **5** |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) FEB DE 2026 : | **$460.115.499,00** | **$87.421.944,81** | **$547.537.443,81** | ADICIONAL | **3,433** |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | **$0,00** | **$0,00** | **$0,00** | ACUMULADO | **7,433** |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | **$555.854.001,00** | **$105.612.260,19** | **$661.466.261,19** | FALTANTE | **1** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN :**

La prórroga del presente contrato se fundamenta en la necesidad técnica de garantizar la permanencia operativa del Administrador Vial como brazo técnico de apoyo al INVIAS, bajo los siguientes criterios:
No requiere adición presupuestal, toda vez que se cuenta con la disponibilidad de recursos en el RP No. 901725 del 30 de diciembre de 2025, los cuales permiten dar cobertura a las obligaciones contractuales sin generar desequilibrio económico, optimizando el uso del presupuesto asignado para la vigencia.
La naturaleza de las actividades de la admibistracı´pn vial, (técnicas y administrativas), requiere una supervisión ininterrumpida, se requiere continuar con trazabilidad de los informes, el seguimiento a los planes de mantenimiento y la coordinación institucional necesaria para el cumplimiento de las metas del sector.
El corredor presenta una alta vulnerabilidad geológica y una tasa crítica de siniestralidad vial. Es imperativo mantener la capacidad de respuesta inmediata ante el reporte de derrumbes, remoción de masas y atención de accidentes, actividades que no pueden ser suspendidas sin poner en riesgo la integridad de los usuarios y la conectividad del activo vial.
Se considera que dada la complejidad técnica del corredor y la existencia de recursos, se hace necesario prorrogar el contrato No. 1535-2025, para evitar un vacío institucional que derive en responsabilidades por falta de atención a emergencias o información sobre el deterioro prematuro de la infraestructura.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre : **Luis Gabriel Ibarra Angel**
Representante Legal o su Apoderado
Matricula No. : 25202-094013 CND
CONSORCIO SG VIAL 25

Firma:
Nombre: **Jaime Alcides Rodríguez Peña**
Supervisor Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091827 CND
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: **Jaime Alcides Rodríguez Peña**
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 25202-091827 CND
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma
**Nombre:**
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.
(Suscribe según su competencia)

Firma
**Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón**
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD
Jefe Unidad Ejecutora
(Suscribe según su competencia)

Revisión:
Director Territorial ( E ) — **Jaime Alcides Rodríguez Peña**, Matrícula Profesional No. : 25202-091827 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto — Firma (Suscribe según su competencia)