Al contestar cite este radicado
01-GG-005414-S-2026

Neiva, 05 de Marzo de 2026

Doctor
VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA
Director de Energía Eléctrica
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Calle 43 No. 57-31 CAN
email: menergia@minenergia.gov.co
Tel: (60+1) 2200 300
Bogota D.C.

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo para la Etapa 4 Contrato PRONE GGC 719 de 2022

Respetado Doctor,

En el marco de la ejecución del contrato PRONE GGC 719 de 2022, de manera respetuosa me permito solicitar una ampliación del cronograma teniendo en cuenta lo siguiente:

1. **Antecedentes:**
   - El día 15 de abril de 2025 mediante oficio 01-GG-009781-S-2025 se solicitó el segundo desembolso.
   - El día 27 de mayo de 2025 mediante oficio 01-GG-013469-S-2025 se solicitó el tercer desembolso.
   - El día 25 de junio de 2025 mediante oficio 01-GG-016316-S-2025 se solicitó el cuarto desembolso.

No obstante, a la fecha de este comunicado, los recursos mencionados no han sido transferidos a ELECTROHUILA. Esta situación genera una limitación administrativa que impide avanzar en el cierre y liquidación del Encargo Fiduciario, así como en la consolidación de los soportes documentales para la supervisión del Ministerio.

Dichos requisitos son indispensables para dar cumplimiento a la **"Etapa 4 – Actividades de recibo y terminación del contrato de administración"**, específicamente en lo relacionado con la entrega de soportes para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero.

2. Solicitud de Modificación Contractual
Por lo expuesto anteriormente, y con el fin de normalizar el estado financiero del contrato una vez se hagan efectivos los giros, solicitamos cordialmente considerar la ampliación de doscientos cuarenta (240) días calendario para los ítems 3 y 4 de la Etapa 4 del contrato PRONE GGC 719 de 2022.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com

Al contestar cite este radicado
01-GG-005414-S-2026

Con esta modificación, la fecha proyectada de finalización se establecería para el 25 de diciembre de 2026.

Agradezco de antemano su gestión y quedo atento a la formalización de esta novedad mediante el otrosí correspondiente.

Cordialmente,

NIKA DUNIEZHKA CUELLAR CUENCA
Gerente General
GERENCIA GENERAL

Proyectó: Juan Guillermo Cuellar Facundo

Revisó:
DIVISION INGENIERIA DE PROYECTOS - CAROLINA HERRERA RUIZ

Aprobó:
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA - JANETH PATRICIA DUQUE SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA LEGAL - LUIS ALFREDO CARBALLO GUTIERREZ

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 2-41001000-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
Km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608-866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608-866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7 - 54
Barrio Centro
Tel: 608- 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5 - 26
Barrio San Rafael
Tel: 608-866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19A sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608-866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
01 8000 952 115
TEL.: 608-8604100
Línea de Transparencia
01 8000 117 766
electrohuila@lineatransparencia.com